

RT Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 4/2018

Curitiba, 8 de fevereiro de 2018

**Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV**  
**4º Trimestre de 2017 - Relatório Mensal 3 – RM3 (RM3 = Acompanhamento do terceiro mês)**

**Contrato nº 22.179/2015 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento ATO -**  
**Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV**

**Sinopse:** Relatório nº 8 CVM - Trimestral de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período de 01/Outubro/2017 até 31/Dezembro/2017.

**Destinatário:** Município de Curitiba;  
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração;  
Secretaria Municipal de Finanças, e  
IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.

  
**VILSON MORALES**

Coordenador de Filial - S.E.  
Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT



  
**FABIO DANTAS CASSALI**

Gerente de Filial - S.E.  
Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT

RT Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 4/2018

**OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE****Agente Fiscalizador:** Caixa Econômica Federal**Coordenador da Operação Urbana:** IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba**Coordenador da Distribuição de CEPAC:** BB Banco de Investimento S/A**1 INTRODUÇÃO**

- 1.1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador do emprego dos recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC, exclusivamente nas intervenções vinculadas à Operação Urbana Consorciada – Linha Verde, além de acompanhar o andamento das referidas intervenções e assegurar a suficiência e veracidade das informações que serão periodicamente prestadas pelo Município de Curitiba ao Mercado. Os termos desta atuação são regidos pelo Contrato nº 22.179, bem como pelos Termos Aditivos assinados em 07/01/2016 e 23/05/2017, estando vigente até 22/11/2018. O contrato apresenta como intervenientes o IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) e as Secretarias de Finanças e de Planejamento e Administração do Município de Curitiba.
- 1.2 Este parecer atende ao disposto no Artigo 9º. da Instrução Normativa CVM 401/03 no que se refere a fiscalizar o emprego dos recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC, exclusivamente nas intervenções da Operação Urbana Consorciada – Linha Verde (OUC-LV).
- 1.3 Conforme ata de reunião realizada entre IPPUC e CAIXA em 18/JAN/2017, a sistemática de aferição dos recursos do CEPAC aplicados nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte, vinculados ao Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014 (operação de Repasse do PAC), seguirá o modelo de aferição por parcelas deste Termo de Compromisso, conforme solicitado pelo Município de Curitiba por meio do Ofício nº 059/2016-SEPLAD/GS, de 28/NOV/2016.
  - 1.3.1 Assim, a aferição efetiva da CAIXA para as obras realizadas em determinado período depende do atingimento de percentual estabelecido no Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014, bem como da efetiva aplicação de recursos do CEPAC nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte.
  - 1.3.2 A nova forma de aferição não interfere no atendimento ao disposto no Artigo 9º. da Instrução Normativa CVM 401/03, bem como no atendimento ao disposto no Contrato 22.179.

RT Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 4/2018

## 2 INTERVENÇÃO OBJETO DO PARECER E SITUAÇÃO GERAL

2.1 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, que abrange o custeio das intervenções relatadas no **Quadro 1**. Neste quadro, também é identificada a situação das intervenções perante a CAIXA.

### Quadro 1 - Intervenções da Operação Urbana Consorciada Linha Verde

Fonte: Adaptado do Anexo I do Contrato nº 22.179 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento Operação Urbana Consorciada - OUC - Linha Verde, entre o Município de Curitiba e a CAIXA, assinado em 23/NOV/2015 (p. 13).

Intervenção – conforme Anexo I do Contrato nº 22.179 - CEPAC	Lotes de Licitação <sup>1</sup>	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR TOTAL DA ETAPA <sup>2</sup>	VALOR DA ETAPA VINCULADO AO CEPAC	SITUAÇÃO
				(em R\$)	(em R\$)	
a)	2	Lote 02 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Complexo da Av. Victor Ferreira do Amaral.	Desapropriações	3.200.000	3.200.000	Documentação não apresentada à CAIXA.
b) e s)	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela <sup>1</sup>	Desapropriações	5.400.000	5.400.000	Documentação parcial de desapropriação apresentada à CAIXA.
	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela <sup>1</sup>	Obra Viária	47.953.554	8.490.000	Obra Licitada, em Execução.





RT Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 4/2018

Continuação do  
**Quadro 1**

c)	4	Lote 4 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba.	Desapropriações	11.800.000	11.800.000	Documentação não apresentada à CAIXA.
e)	3.2	Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal)	Desapropriações	5.400.000	5.400.000	Documentação parcial de desapropriação apresentada à CAIXA.
			Obra Viária <sup>3</sup>	27.196.455	3.290.000	Obra Licitada, em Execução.
				100.950.009	37.580.000	

## Notas:

1. As medidas mitigadoras compensatórias (Bosque Portugal) foram licitadas em conjunto com o Lote 3.2, por isso o quadro de intervenções foi ajustado, de forma a viabilizar o acompanhamento da operação.
2. Os valores totais das obras viárias são apenas informativos, de acordo com o acompanhamento do Termo de Compromisso nº. 0436.534-77/2014 (Operação PAC-REPASSE).
3. Valor previsto para a execução das obras do lote 3.2 ajustado conforme resultado da licitação correspondente.



RT Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 4/2018

### 3. QUADRO RESUMO DA EVOLUÇÃO ACUMULADA DA INTERVENÇÃO POR COMPONENTE DO INVESTIMENTO

3.1 O **Quadro 2** apresenta o resumo da evolução acumulada da intervenção por componente do investimento, em relação aos recursos com fonte no CEPAC.

Intervenção – conforme Anexo I do Contrato nº 22.179 - CEPAC	Lotes de Licitação	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR DA ETAPA VINCULA DO AO CEPAC	Percentual (%) Executado CEPAC no período: 01 de Outubro/2017 a 31 de Dezembro/2017	Percentual (%) Executado CEPAC Acumulado
				(em R\$)		
a)	2	Lote 02 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Complexo da Av. Victor Ferreira do Amaral.	Desapropriações	3.200.000		
b) e s)	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela	Desapropriações	5.400.000		91,78%
	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela	Obra Viária	8.490.000	7,02%	26,18%
c)	4	Lote 4 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba.	Desapropriações	11.800.000		
e)	3.2	Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal)	Desapropriações	5.400.000		99,69%
			Obra Viária	3.290.000		23,15%
	Total			37.580.000	1,59%	35,46%



RT Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 4/2018

#### 4. DESCRIÇÃO MENSAL E ACUMULADA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Etapas em andamento

##### i. Obras Viárias

1. Lote 3.1 - Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela – Município de Curitiba.

Descrição da intervenção: Obras de infraestrutura de sistema viário para transporte público coletivo, com implantação de estações tubo (abrigo de ônibus) e readequação da iluminação pública.

Contratada: Terpasul Construtora de Obras Eireli - CNPJ 02.774.220/0001-06

Contrato: nº 22.029/15, celebrado em 08/07/2015.

Ordem de Serviço emitida em 24/11/2015.

Valor total do Contrato: R\$ 47.953.554.

Situação da obra: **Em andamento**

As obras executadas e atestadas até 31/12/2017 correspondem a serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, iluminação pública, paisagismo e estrutura de concreto. Os valores atestados estão demonstrados na Tabela 1.

**Tabela 1 – Valores atestados pela CAIXA para as obras de Infraestrutura do Lote 3.1**

Data da Vistoria	Referência da Medição	Período de Referência da Medição	Data do Pagamento	Valor Medido	Valor Total Atestado <sup>1</sup>	Valor Atestado vinculado ao CEPAC	Valor vinculado a outras fontes <sup>1</sup> de recursos
				(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
12/01/2016	1	24/11/2015 a 24/12/2015	01/02/2016	956.826,35	877.199,62	877.199,62	
18/02/2016	2	24/12/2015 a 24/01/2016		2.234.834,55	2.127.085,77		2.127.085,77
18/03/2016	3	24/01/2016 a 24/02/2016		2.047.240,97	1.679.841,27		1.679.841,27
02/05/2016	4	24/02/2016 a 24/03/2016		2.921.026,16	2.540.951,95		2.540.951,95
31/05/2016	5	24/03/2016 a 24/04/2016		2.201.776,02	1.894.375,87		1.894.375,87
07/07/2016	6	24/04/2016 a 31/05/2016		2.001.448,58	966.335,36		966.335,36
29/07/2016	7	01/06/2016 a 30/06/2016		2.036.052,79	1.726.038,66		1.726.038,66
01/09/2016	8	01/07/2016 a 31/07/2016		1.242.277,74	1.242.277,74		1.242.277,74
11/10/2016	9	01/08/2016 a 31/08/2016		2.277.924,63	2.097.181,73		2.097.181,73
03/11/2016	10	01/09/2016 a 30/09/2016		2.137.312,17	2.038.223,23		2.038.223,23





## RT Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 4/2018

24/02/2017	11	01/10/2016 a 31/10/2016		1.538.724,32	1.538.724,32	1.538.724,32
24/02/2017	12	01/11/2016 a 30/11/2016		533.736,52	533.736,52	533.736,52
24/02/2017	13	01/12/2016 a 31/12/2016		344.225,50	344.225,50	344.225,50
24/02/2017	14	01/01/2017 a 31/01/2017		1.371.147,90	1.267.489,88	1.267.489,88
01/11/2017	15 <sup>2</sup>	01/02/2017 a 28/02/2017		1.186.947,17	1.186.947,17	1.186.947,17
01/11/2017	16 <sup>2,3</sup>	01/03/2017 a 31/03/2017		482.110,64	482.110,64	482.110,64
01/11/2017	16 <sup>2</sup>	01/03/2017 a 31/03/2017		1.661.708,81	1.661.708,81	1.661.708,81
01/11/2017	17 <sup>2</sup>	01/04/2017 a 30/04/2017		1.465.087,71	1.465.087,71	1.465.087,71
01/11/2017	18 <sup>2</sup>	01/05/2017 a 31/05/2017		1.654.285,80	1.654.285,80	1.654.285,80
01/11/2017	19 <sup>2</sup>	01/06/2017 a 31/06/2017	27/07/2017	1.776.521,97	1.776.521,97	1.776.521,97
01/11/2017	20 <sup>2</sup>	01/07/2017 a 31/07/2017	21/08/2017	1.136.960,43	1.136.960,43	1.136.960,43
<b>Reajuste medições 07 a 20</b>	* 4	01/06/2016 a 31/07/2017	29/09/2017	749.686,62	<b>Nota 4</b>	749.686,62
01/11/2017	21	01/08/2017 a 31/08/2017	10/11/2017	628.848,81	625.803,88	625.803,88
<b>Nota 2</b>	22	01/09/2017 a 30/09/2017	28/11/2017	676.077,00	<b>Nota 2</b>	676.077,00
<b>Nota 2</b>	23	01/10/2017 a 31/10/2017	28/11/2017	618.951,87	<b>Nota 2</b>	618.951,87
<b>Nota 2</b>	24	01/11/2017 a 30/11/2017	28/11/2017	495.756,39	<b>Nota 2</b>	495.756,39
<b>Reajuste medição 21</b>	* 4	01/08/2017 a 31/08/2017	01/12/2017	57.318,58	<b>Nota 4</b>	57.318,58
<b>Reajuste medição 22 e 23</b>	* 4	01/09/2017 a 31/10/2017	15/12/2017	56.474,26	<b>Nota 4</b>	56.474,26
<b>Total Acumulado</b>				<b>(R\$)</b>	<b>36.491.290,26</b>	<b>30.863.113,83</b>
					<b>2.222.789,72</b>	<b>31.294.588,83</b>

**Nota 1** – Os valores atestados e vinculados a fontes de recursos distintas do CEPAC são apenas informativos e não constam do objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 22179/2015.

**Nota 2** - Conforme ata de reunião realizada entre IPPUC e CAIXA em 18/JAN/2017, a sistemática de aferição dos recursos do CEPAC aplicados nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte, vinculados ao Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014 (operação de Repasse do PAC), seguirá o modelo de aferição por parcelas deste Termo de Compromisso, conforme solicitado pelo Município de Curitiba por meio do Ofício nº 059/2016-SEPLAD/GS, de 28/NOV/2016.

**Nota 3** - O valor de R\$ 482.110,64, referente ao pagamento do CEPAC ocorrido em 11/01/2017 para o Lote 3.1 (1º Trimestre de 2017), foi medido pela fiscalização do Município de Curitiba apenas no primeiro mês do 2º Trimestre de 2017 e foi aferido pela CAIXA, conforme sistemática de aferição por parcelas (vide Nota 2 da Tabela 1), na vistoria realizada no dia 01/11/2017.

**Nota 4** - Valor referente ao Reajuste Contratual das medições conforme Aditivo No22.029/08 ao contrato de Empreitada celebrado em 08/07/2015, entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli.



RT Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 4/2018

2. Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal)  
Descrição da intervenção: Obras de arte especial vinculada à Requalificação da Linha Verde Norte.

Contratada: Terpasul Construtora de Obras LTDA. - CNPJ 02.774.220/0001-06

Contrato: nº 22.493/16, celebrado em 27/09/2016.

Ordem de Serviço emitida em 03/10/2016.

Valor total do Contrato: R\$ 27.196.455,44

Situação da obra: **Em andamento**

As obras executadas e atestadas até 31/12/2017 correspondem a serviços referentes à trincheira na R. Amazonas S. de Azevedo – Fúlvio Alice e ruas acessórias para permitir retornos e ligação com a Linha Verde. Os valores atestados estão demonstrados na Tabela 2.

**Tabela 2 – Valores atestados pela CAIXA para as obras de Infraestrutura do Lote 3.2**

Data da Vistoria	Referência da Medição	Período de Referência da Medição	Data do Pagamento	Valor Medido (R\$)	Valor Total Atestado <sup>1</sup> (R\$)	Valor Atestado vinculado ao CEPAC (R\$)	Valor vinculado a outras fontes de recursos <sup>1</sup> (R\$)
27/06/2017	1	03/10/2016 a 31/10/2016		1.029.233,33	1.029.233,33		1.029.233,33
27/06/2017	2	01/11/2016 a 30/11/2016		600.315,94	600.315,94		600.315,94
27/06/2017	3	01/12/2016 a 31/12/2016		1.409.115,01	1.409.115,01		1.409.115,01
27/06/2017	4	01/01/2017 a 31/01/2017		770.952,12	770.952,12		770.952,12
27/06/2017	5	01/02/2017 a 28/02/2017	18/04/2017	761.760,85	761.760,85	761.760,85	
27/06/2017	6	01/03/2017 a 31/03/2017	12/05/2017	974.772,71	974.772,71		974.772,71
27/06/2017	7	01/04/2017 a 31/04/2017	05/07/2017	1.096.178,04	1.030.256,19		1.030.256,19
18/10/2017	8	01/05/2017 a 31/05/2017	14/07/2017	896.223,93	896.223,93		896.223,93
18/10/2017	9	01/06/2017 a 30/06/2017	17/08/2017	1.423.710,19	1.423.710,19		1.423.710,19
18/10/2017	10	01/07/2017 a 31/07/2017	11/09/2017	982.950,64	982.950,64		982.950,64
18/10/2017	11	01/08/2017 a 31/08/2017	22/09/2017	794.147,10	794.147,10		794.147,10
18/10/2017	12	01/09/2017 a 30/09/2017	26/10/2017	1.105.378,38	1.105.378,38		1.105.378,38
24/11/2017	13	01/10/2017 a 31/10/2017	01/12/2017	844.226,94	844.226,94		844.226,94
Nota 2	14	01/11/2017 a 30/11/2017	21/12/2018	522.767,67	522.767,67		522.767,67
<b>Total Acumulado</b>			<b>(R\$)</b>	<b>13.211.732,85</b>	<b>13.145.811,00</b>	<b>761.760,85</b>	<b>12.384.050,15</b>





## RT Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 4/2018

**Nota 1** – Os valores atestados e vinculados a fontes de recursos distintas do CEPAC são apenas informativos e não constam do objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 22179/2015.

**Nota 2** - Conforme ata de reunião realizada entre IPPUC e CAIXA em 18/JAN/2017, a sistemática de aferição dos recursos do CEPAC aplicados nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte, vinculados ao Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014 (operação de Repasse do PAC), seguirá o modelo de aferição por parcelas deste Termo de Compromisso, conforme solicitado pelo Município de Curitiba por meio do Ofício nº 059/2016-SEPLAD/GS, de 28/NOV/2016.

## ii. Desapropriações

Verificamos que as indicações fiscais correspondentes às desapropriações efetuadas estão contidas nos Decretos nº 499/2014 e 515/2014, e estão inseridas geograficamente no perímetro definido na Lei Municipal 13.909/2011, a qual delimita a área de intervenção da Operação Urbana Consorciada Linha Verde.

No período de 01/Outubro/2017 a 31/Dezembro/2017, não houve evolução dos valores investidos em desapropriações, conforme Tabelas 3 e 4.

**Tabela 3** - Desapropriações para Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Lote 3.1 - Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela.

Data do Evento/Pagamento	Número do Processo Interno na Prefeitura Municipal de Curitiba	Indicação Fiscal	Valor da Desapropriação (R\$)
19/06/2015	01-053062/2014	38.009.021	R\$ 55.400,00
	01-053070/2014	38.022.011	R\$ 246.500,00
08/06/2015	01-053065/2014	38.009.022	R\$ 95.500,00
22/07/2015	01-071969/2014	58.018.023	R\$ 814.000,00
12/08/2015	01-053071/2014	58.018.007	R\$ 72.000,00
	01-053100/2014	58.023.002	R\$ 860.608,00
	01-053102/2014	58.205.002	R\$ 528.458,00
21/08/2015	01-053061/2014	58.020.001	R\$ 864.500,00
	01-053085/2014	58.020.002	R\$ 46.300,00
	01-053097/2014	58.020.003	R\$ 467.000,00
04/12/2015	01-053076/2014	58.018.010	R\$ 99.990,03
23/12/2015	01-053066/2014	38.022.009	R\$ 45.700,00
23/06/2015 e 23/02/2016	01-053082/2014	58.018.024 <sup>1</sup>	R\$ 485.000,00
Sub total – até o fechamento do 3º Trimestre de 2016			R\$ 4.680.956,03
03/10/2016	01-53069/2014	38.022.010	275.282,00
Sub total – 4º Trimestre 2016			R\$ 275.282,00
Total acumulado até 31/12/2017 - Lote 3.1 - Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vita (valor idêntico ao fechamento do 4º Trimestre de 2016)			R\$ 4.956.238,03

**Nota 1** – Ordens Extra-Orçamentárias 199/2015 de R\$ 482.866,84 e 039/2015 de R\$ 2.133,16, conforme informação prestada pelo Município de Curitiba na Planilha de Informações das Desapropriações, recebida em anexo ao Ofício SIP/031/2016 de 12/04/2016.



RT Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 4/2018

**Tabela 4 - Desapropriações para Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice**

Data do Evento/Pagamento	Número do Processo Interno na Prefeitura Municipal de Curitiba	Indicação Fiscal	Valor da Desapropriação (R\$)
19/06/2015	01-055472/2014	38.019.018	R\$ 55.800,00
	01-055501/2014	38.115.001	R\$ 62.500,00
	01-055503/2014	38.115.002	R\$ 36.650,00
	01-055507/2014	38.115.003	R\$ 31.700,00
27/08/2015	01-055509/2014	38.115.004	R\$ 30.982,00
	01-055514/2014	38.115.019	R\$ 51.000,00
	01-055517/2014	38.115.036	R\$ 261.548,00
	01-055519/2014	38.174.010	R\$ 55.104,00
26/11/2015	01-055484/2014	38.110.001	R\$ 1.540.000,00
<b>Sub total - Até Dezembro 2015</b>			<b>R\$ 2.125.284,00</b>
01/03/2016	01-055464/2014	38.019.013	R\$ 26.649,18
	01-055477/2014	38.019.028	R\$ 232.459,70
	01-055462/2014	38.018.023	R\$ 130.000,00
10/03/2016	01-055480/2014	38.027.003	R\$ 352.650,00
	01-055523/2014	38.174.011	R\$ 53.000,00
	01-055527/2014	38.174.012	R\$ 342.000,00
<b>Sub total - 1º Trimestre 2016</b>			<b>R\$ 1.136.758,88</b>
14/07/2017	01-055474/2014	38.019.027	R\$ 2.121.226,00
<b>Sub total - 3º Trimestre 2017</b>			<b>R\$ 2.121.226,00</b>
<b>Total acumulado até 31/12/2017 (valor idêntico ao fechamento do 3º Trimestre de 2017)</b>			<b>R\$ 5.383.268,88</b>

#### QUADRO RESUMO DA EVOLUÇÃO DO PERÍODO E ACUMULADA DA INTERVENÇÃO POR COMPONENTE DO INVESTIMENTO – RECURSOS APLICADOS NA OUC LINHA VERDE

- 5.1 Ainda que constatada a evolução das obras dos Lotes 3.1 e 3.2, conforme Tabela 01 e 02, no período de 01/Outubro/2017 a 31/Dezembro/2017, na área de abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, foi constatado também investimento com recursos do CEPAC referente ao reajuste contratual das medições 21, 22 e 23 conforme Aditivo Nº 22.029/08 ao contrato de Empreitada celebrado em 08/07/2015, entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli no valor de R\$113.792,34.
- 5.2 O valor de R\$ 482.110,64, referente ao pagamento do CEPAC ocorrido em 11/01/2017 para o Lote 3.1 (1º Trimestre de 2017), foi medido pela fiscalização do Município de Curitiba no primeiro mês do 2º Trimestre de 2017 e foi aferido pela CAIXA, conforme sistemática de aferição por parcelas (vide Nota 2 da Tabela 1), na vistoria realizada no dia 01/11/2017.
- 5.3 O Quadro 3 apresenta o resumo da evolução do período e acumulada dos investimentos do CEPAC atestados pela CAIXA na abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde.





RT Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 4/2018

**Quadro 3** – Total de Obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA – Controle 4º Trimestre de 2017 – Período: 01/Outubro/2017 a 31/Dezembro/2017

Intervenção – conforme Anexo I do Contrato nº 22.179 - CEPAC	Lotes de Licitação <sup>1</sup>	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR PREVISTO PARA A ETAPA VINCULADO AO CEPAC	VALORES ATESTADOS			
				(em R\$)	Valor Acumulado Anterior no fechamento do 3º Trimestre de 2017(R\$)	Valor Atestado no período de 01/10/2017 a 31/12/2017 (R\$)	Valor Total Atestado pela CAIXA (R\$)	Percentual executado (%)
a)	2	Lote 02 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Complexo da Av. Victor Ferreira do Amaral.	Desapropriações	3.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) e s)	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela <sup>1</sup>	Desapropriações	5.400.000	4.956.238,03	0,00	4.956.238,03	91,78%
	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela <sup>1</sup>	Obra Viária	8.490.000	1.626.886,24	595.903,48 <sup>3</sup>	2.222.789,72	26,18%
c)	4	Lote 4 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba.	Desapropriações	11.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
e)	3.2	Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal)	Desapropriações	5.400.000	5.383.268,88	0,00	5.383.268,88	99,69%
			Obra Viária	3.290.000	761.760,85	0,00	761.760,85	23,15%
			Total (R\$)	37.580.000	12.728.154,00	595.903,48	13.324.057,48	35,46%

**Nota 1** - As medidas mitigadoras compensatórias (Bosque Portugal) foram licitadas em conjunto com o Lote 3.2, por isso o quadro de intervenções foi ajustado, de forma a viabilizar o acompanhamento da operação.

**Nota 2** - Os valores totais das obras são apenas informativos, de acordo com o acompanhamento do Termo de Compromisso Termo de Compromisso nº. 0436.534-77/2014 (Operação PAC-REPASSE)

**Nota 3** – Valor de R\$113.792,84 referente ao Reajuste Contratual das medições 21 a 23 conforme Aditivo No22.029/08 ao contrato de Empreitada celebrado em 08/07/2015, entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli, acrescido do valor de R\$482.110,64 referente ao pagamento com recursos CEPAC ocorrido em 11/01/2017 para o Lote 3.1 (1º Trimestre de 2017), medido pela fiscalização do Município de Curitiba apenas no primeiro mês do 2º Trimestre de 2017 e aferido pela CAIXA, conforme sistemática de aferição por parcelas (vide Nota 2 da Tabela 1), na vistoria realizada no dia 01/11/2017.





RT Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 4/2018

**6 CONSOLIDAÇÃO BANCÁRIA****6.1 Movimentação da Conta vinculada à OUC Linha Verde:**

Banco do Brasil S/A  
Agência: 3793-1  
Conta corrente: 9638-5  
Titular: PMC OUC LINHA VERDE

Quadro resumo com base no Extrato conta corrente (OUT, NOV e DEZ/2017):

Data Movimento	Histórico	Valor R\$		Saldo R\$		Referente
29/09/2017	Saldo Anterior			19.491,85	C	
31/10/2017	S A L D O			0,00	C	
01/11/2017	Saldo Anterior			0,00	C	
30/11/2017	SALDO			0,00	C	
01/12/2017	BB RF S Publico Premiun	57.318,58	C			Resgate
01/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	55.828,30	D	1.490,28	C	Transf. para TERPASUL
04/12/2017	Pagamentos Diversos	1.490,28	D	0,00	C	Transf. para CURITIBA PREF
15/12/2017	BB RF S Publico Premiun	56.474,26	C			Resgate
15/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	55.005,93	D	1.468,33	C	Transf. para TERPASUL
20/12/2017	Pagamentos Diversos	1.468,33	D	0,00	C	Transf. para CURITIBA PREF

Nota:

1. O quadro acima demonstra apenas a movimentação de débito/crédito relativa à utilização de recursos do CEPAC na OUC-Linha Verde ocorrida no período, conforme cópia de Extrato da conta corrente vinculada à OUC LINHA VERDE informada no item 6.1 acima, e apresentada pelo Município de Curitiba em anexo ao Ofício nº SIP/011/18 em 15/JAN/2018.

**7 PARECER SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO CEPAC NA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE**

7.1 No período de 01/Outubro/2017 a 31/Dezembro/2017, na área de abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, não foi constatado investimento com recursos do CEPAC nas desapropriações dos Lotes 3.1 e 3.2.

7.2 No período de 01/Outubro/2017 a 31/Dezembro/2017, na área de abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, foi constatado investimento com recursos do CEPAC nas obras do Lote 3.1, no montante de R\$ 113.792,84 e também atestado o valor de R\$ 482.110,64, referente ao pagamento do CEPAC ocorrido em 11/01/2017 para o Lote 3.1 (1º Trimestre de 2017), medido pela fiscalização do Município de Curitiba apenas no primeiro mês do 2º Trimestre de 2017 e aferido pela CAIXA, conforme sistemática de aferição por parcelas (vide Nota 2 da Tabela 1), na vistoria realizada no dia 01/11/2017.

7.3 A documentação técnica de Engenharia apresentada pelo MUNICÍPIO DE CURITIBA / IPPUC à Caixa Econômica Federal relativa às despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, foi analisada e aceita por esta instituição financeira.

7.4 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal, em atendimento ao disposto no Artigo 9º. da Instrução Normativa CVM 401/03 no que se refere a fiscalizar o emprego dos recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC, exclusivamente nas intervenções da Operação Urbana Consorciada – Linha Verde (OUC-LV).

É o que temos a relatar.