

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 10/2019

Curitiba, 02 de Maio de 2019

Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV
1º Trimestre de 2019 - Relatório Mensal 3 – RM3 (RM3 = Acompanhamento do terceiro mês)

Contrato nº 22.179/2015 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento ATO -
Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV

Sinopse: Relatório nº 13 CVM - Trimestral de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período de 01/Janeiro/2019 até 31/Março/2019.

Destinatário: Município de Curitiba;
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração;
Secretaria Municipal de Finanças, e
IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.


SÉRGIO LUIS GHIZZO

Coordenador de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba - GIGOV/CT



CELIO AMÉRICO ALVES IZIDORO

Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba - GIGOV/CT

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 10/2019

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE**Agente Fiscalizador:** Caixa Econômica Federal**Coordenador da Operação Urbana:** IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba**Coordenador da Distribuição de CEPAC:** BB Banco de Investimento S/A**1 INTRODUÇÃO**

- 1.1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador do emprego dos recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC, exclusivamente nas intervenções vinculadas à Operação Urbana Consorciada – Linha Verde, além de acompanhar o andamento das referidas intervenções e assegurar a suficiência e veracidade das informações que serão periodicamente prestadas pelo Município de Curitiba ao Mercado. Os termos desta atuação são regidos pelo Contrato nº 22.179, bem como pelos Termos Aditivos assinados em 07/01/2016, 23/05/2017 e 22/11/2018, estando vigente até 23/11/2020. O contrato apresenta como intervenientes o IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) e as Secretarias de Finanças e de Planejamento e Administração do Município de Curitiba.
- 1.2 Este relatório atende ao disposto no Artigo 9º. da Instrução Normativa CVM 401/03 no que se refere a fiscalizar o emprego dos recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC, exclusivamente nas intervenções da Operação Urbana Consorciada – Linha Verde (OUC-LV).
- 1.3 Conforme ata de reunião realizada entre IPPUC e CAIXA em 18/JAN/2017, a sistemática de aferição dos recursos do CEPAC aplicados nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte, vinculados ao Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014 (operação de Repasse do PAC), seguirá o modelo de aferição por parcelas deste Termo de Compromisso, conforme solicitado pelo Município de Curitiba por meio do Ofício nº 059/2016-SEPLAD/GS, de 28/NOV/2016.
- 1.3.1 Assim, a aferição efetiva da CAIXA para as obras realizadas em determinado período depende do atingimento de percentual estabelecido no Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014, bem como da efetiva aplicação de recursos do CEPAC nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte.
- 1.3.2 A nova forma de aferição não interfere no atendimento ao disposto no Artigo 9º. da Instrução Normativa CVM 401/03, bem como no atendimento ao disposto no Contrato 22.179.



RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 10/2019

2 INTERVENÇÃO OBJETO DO PARECER E SITUAÇÃO GERAL

2.1 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, que abrange o custeio das intervenções relatadas no **Quadro 1**. Neste quadro, também é identificada a situação das intervenções perante a CAIXA.

Quadro 1 - Intervenções da Operação Urbana Consorciada Linha Verde

Fonte: Adaptado do Anexo I do Contrato nº 22.179 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento Operação Urbana Consorciada - OUC - Linha Verde, entre o Município de Curitiba e a CAIXA, assinado em 23/NOV/2015 (p. 13).

Intervenção – conforme Anexo I do Contrato nº 22.179 - CEPAC	Lotes de Licitação ¹	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR TOTAL DA ETAPA ²	VALOR DA ETAPA VINCULADO AO CEPAC	SITUAÇÃO
				(em R\$)	(em R\$)	
a)	2	Lote 02 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Complexo da Av. Victor Ferreira do Amaral.	Desapropriações	3.200.000	3.200.000	Documentação não apresentada à CAIXA.
b) e s)	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela ¹	Desapropriações	5.400.000	5.400.000	Documentação parcial de desapropriação apresentada à CAIXA.
	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela ¹	Obra Viária ³	54.223.167	8.490.000	Obra Licitada, em Execução.

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 10/2019

Continuação do Quadro 1

Continuação do quadro:						
c)	4	Lote 4 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba.	Desapropriações	11.800.000	11.800.000	Documentação parcial de desapropriação apresentada à CAIXA.
e)	3.2	Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal)	Desapropriações	5.400.000	5.400.000	Documentação parcial de desapropriação apresentada à CAIXA.
			Obra Viária ³	27.982.083	3.290.000	Obra Licitada, em Execução.
				108.005.250	37.580.000	

Notas:

1. As medidas mitigadoras compensatórias (Bosque Portugal) foram licitadas em conjunto com o Lote 3.2, por isso o quadro de intervenções foi ajustado, de forma a viabilizar o acompanhamento da operação.

2. Os valores totais das obras viárias são apenas informativos, de acordo com o acompanhamento do Termo de Compromisso celebrado entre o Município de Curitiba e a Caixa Econômica Federal - TC nº. 0436.534-77/2014 (Operação PAC-REPASSE).

3. Valores atualizados para execução das obras dos Lotes 3.1 e 3.2, conforme documentos de acompanhamento do Termo de Compromisso celebrado entre o Município de Curitiba e a Caixa Econômica Federal - TC nº. 0436.534-77/2014 (Operação PAC-REPASSE).

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 10/2019

3. QUADRO RESUMO DA EVOLUÇÃO ACUMULADA DA INTERVENÇÃO POR COMPONENTE DO INVESTIMENTO

3.1 O Quadro 2 apresenta o resumo da evolução acumulada da intervenção por componente do investimento, em relação aos recursos com fonte no CEPAC.

Intervenção – conforme Anexo I do Contrato nº 22.179 - CEPAC	Lotes de Licitação	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR DA ETAPA VINCULA DO AO CEPAC	Percentual (%) Executado CEPAC no período: 01 de Janeiro/2019 a 31 de Março/2019	Percentual (%) Executado CEPAC Acumulado
				(em R\$)		
a)	2	Lote 02 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Complexo da Av. Victor Ferreira do Amaral.	Desapropriações	3.200.000		
b) e s)	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela	Desapropriações	5.400.000		91,78%
	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela	Obra Viária	8.490.000		44,50%
c)	4	Lote 4 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba.	Desapropriações	11.800.000		4,21%
e)	3.2	Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal)	Desapropriações¹	5.400.000		113,32%
			Obra Viária	3.290.000		24,10%
	Total			37.580.000		42,96%

Nota 1 – O valor investido em desapropriações para o Lote 3.2 superou 100% do previsto no Anexo I do Contrato de Prestação de nº 22.179 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, o que será tratado oportunamente entre a CAIXA e o Município de Curitiba.

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 10/2019

4. DESCRIÇÃO MENSAL E ACUMULADA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Etapas em andamento

i. Obras Viárias

1. Lote 3.1 - Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela – Município de Curitiba.

Descrição da intervenção: Obras de infraestrutura de sistema viário para transporte público coletivo, com implantação de estações tubo (abrigo de ônibus) e readequação da iluminação pública.

Contratada: Terpasul Construtora de Obras Eireli - CNPJ 02.774.220/0001-06

Contrato: nº 22.029/15, celebrado em 08/07/2015.

Ordem de Serviço emitida em 24/11/2015.

Valor total do Contrato: R\$ 47.953.554.

Situação da obra: **Em andamento**

As obras executadas e atestadas até 31/Março/2019 correspondem a serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, iluminação pública, paisagismo, estrutura de concreto e sinalização viária. Os valores atestados estão demonstrados na Tabela 1.

Tabela 1 – Valores atestados pela CAIXA para as obras de Infraestrutura do Lote 3.1

Data da Vistoria	Referência da Medição	Período de Referência da Medição	Data do Pagamento	Valor Medido (R\$)	Valor Total Atestado ¹ (R\$)	Valor Atestado vinculado ao CEPAC (R\$)	Valor vinculado a outras fontes de recursos ¹ (R\$)
12/01/2016	1	24/11/2015 a 24/12/2015	01/02/2016	956.826,35	877.199,62	877.199,62	
18/02/2016	2	24/12/2015 a 24/01/2016		2.234.834,55	2.127.085,77		2.127.085,77
18/03/2016	3	24/01/2016 a 24/02/2016		2.047.240,97	1.679.841,27		1.679.841,27
02/05/2016	4	24/02/2016 a 24/03/2016		2.921.026,16	2.540.951,95		2.540.951,95
31/05/2016	5	24/03/2016 a 24/04/2016		2.201.776,02	1.894.375,87		1.894.375,87
07/07/2016	6	24/04/2016 a 31/05/2016		2.001.448,58	966.335,36		966.335,36
29/07/2016	7	01/06/2016 a 30/06/2016		2.036.052,79	1.726.038,66		1.726.038,66
01/09/2016	8	01/07/2016 a 31/07/2016		1.242.277,74	1.242.277,74		1.242.277,74
11/10/2016	9	01/08/2016 a 31/08/2016		2.277.924,63	2.097.181,73		2.097.181,73
03/11/2016	10	01/09/2016 a 30/09/2016		2.137.312,17	2.038.223,23		2.038.223,23

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 10/2019

24/02/2017	11	01/10/2016 a 31/10/2016		1.538.724,32	1.538.724,32	1.538.724,32
24/02/2017	12	01/11/2016 a 30/11/2016		533.736,52	533.736,52	533.736,52
24/02/2017	13	01/12/2016 a 31/12/2016		344.225,50	344.225,50	344.225,50
24/02/2017	14	01/01/2017 a 31/01/2017		1.371.147,90	1.267.489,88	1.267.489,88
01/11/2017	15	01/02/2017 a 28/02/2017		1.186.947,17	1.186.947,17	1.186.947,17
01/11/2017	16	01/03/2017 a 31/03/2017	11/01/2017	482.110,64	482.110,64	482.110,64
01/11/2017	16	01/03/2017 a 31/03/2017		1.661.708,81	1.661.708,81	1.661.708,81
01/11/2017	17	01/04/2017 a 30/04/2017		1.465.087,71	1.465.087,71	1.465.087,71
01/11/2017	18	01/05/2017 a 31/05/2017		1.654.285,80	1.654.285,80	1.654.285,80
01/11/2017	19	01/06/2017 a 31/06/2017		1.776.521,97	1.776.521,97	1.776.521,97
01/11/2017	20	01/07/2017 a 31/07/2017		1.136.960,43	1.136.960,43	1.136.960,43
Reajuste medições 07 a 20	Nota 2	01/06/2016 a 31/07/2017	29/09/2017	749.686,62	Nota 2	749.686,62
01/11/2017	21	01/08/2017 a 31/08/2017		628.848,81	625.803,88	625.803,88
25/05/2018	22	01/09/2017 a 30/09/2017		676.077,00	676.077,00	676.077,00
25/05/2018	23	01/10/2017 a 31/10/2017		618.951,87	618.951,87	618.951,87
25/05/2018	24	01/11/2017 a 30/11/2017		495.756,39	495.756,39	495.756,39
Reajuste medição 21	Nota 2	01/08/2017 a 31/08/2017	01/12/2017	57.318,58	Nota 2	57.318,58
Reajuste medição 22e 23	Nota 2	01/09/2017 a 31/10/2017	15/12/2017	56.474,26	Nota 2	56.474,26
Reajuste medição 24	Nota 2	01/11/2017 a 30/11/2017	09/01/2018	22.457,20	Nota 2	22.457,20
25/05/2018	25	01/12/2017 a 31/12/2017		2.697.628,91	2.697.628,91	2.697.628,91
Reajuste medição 25	Nota 2	01/12/2017 a 31/12/2017	05/02/2018	117.106,73	Nota 2	117.106,73
25/05/2018	26	01/01/2018 a 31/01/2018		763.905,97	763.905,97	763.905,97

7

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 10/2019

Reajuste medição 26	Nota 2	01/01/2018 a 31/01/2018	02/03/2018	34.174,82	Nota 2	34.174,82
25/05/2018	27	01/02/2018 a 28/02/2018		1.385.366,74	1.385.366,74	1.385.366,74
Reajuste medição 27	Nota 2	01/02/2018 a 28/02/2018	16/03/2018	63.624,29	Nota 2	63.624,29
25/05/2018	28	01/03/2018 a 31/03/2018		1.552.920,44	1.552.920,44	1.552.920,44
Reajuste medição 28	Nota 2	01/03/2018 a 31/03/2018	27/04/2018	77.502,41	Nota 2	77.502,41
25/05/2018	29	01/04/2018 a 30/04/2018		1.579.471,55	1.579.471,55	1.579.471,55
Reajuste medição 29	Nota 2	01/04/2018 a 30/04/2018	15/06/2018	68.051,65	Nota 2	68.051,65
13/08/2018	30	01/05/2018 a 31/05/2018		1.286.747,98	1.286.747,98	1.286.747,98
Reajuste medições 7 a 30	Nota 3	01/05/2016 a 31/05/2018	12/07/2018	924.447,55	Nota 3	924.447,55
13/08/2018	31	01/06/2018 a 30/06/2018		1.224.471,10	1.224.471,10	1.224.471,10
Reajuste medição 31	Nota 3	01/06/2018 a 30/06/2018	30/07/2018	139.493,86	Nota 3	139.493,86
13/08/2018	32	01/07/2018 a 31/07/2018		988.230,21	969.955,86	925.154,11
Reajuste medição 32	Nota 3	01/07/2018 a 31/07/2018	12/09/2018	103.178,22	Nota 3	103.178,22
13/08/2018	32 complementar	01/07/2018 a 31/07/2018		44.801,75	Aferição realizada junto à medição 32	44.801,75
Reajuste medição 32 complementar	Nota 3	01/07/2018 a 31/07/2018	17/10/2018	5.540,17	Nota 3	5.540,17
Nota 4	33	01/08/2018 a 31/08/2018		630.736,21	Nota 4	630.736,21
Reajuste medição 33	Notas 3 e 4	01/08/2018 a 31/08/2018		58.999,35	Notas 3 e 4	
Nota 4	34	01/09/2018 a 30/09/2018		174.939,67	Nota 4	174.939,67
Reajuste medição 34	Notas 3 e 4	01/09/2018 a 30/09/2018		17.637,85	Notas 3 e 4	
Nota 4	35	01/10/2018 a 31/10/2018		514.318,94	Nota 4	514.318,94
Reajuste medição 35	Notas 3 e 4	01/10/2018 a 31/10/2018		47.926,20	Notas 3 e 4	
Nota 4	36	01/11/2018 a 30/11/2018		175.986,87	Nota 4	175.986,87

8644

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 10/2019

Reajuste medição 36	Notas 3 e 4	01/11/2018 a 30/11/2018	20.652,80	Notas 3 e 4	
Nota 4	37	01/12/2018 a 31/12/2018	8.000,34	Nota 4	8.000,34
Reajuste medição 37	Notas 3 e 4	01/12/2018 a 31/12/2018	1.313,51	Notas 3 e 4	
Nota 4	38	01/01/2019 a 31/01/2019	120.155,19	Nota 4	120.155,19
Reajuste medição 38	Notas 3 e 4	01/01/2019 a 31/01/2019	14.614,69	Notas 3 e 4	
Total Acumulado		(R\$)	51.355.693,43	44.114.367,64	3.778.366,62 44.379.194,60

Nota 1 – Os valores atestados e vinculados a fontes de recursos distintas do CEPAC são apenas informativos e não constam do objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 22.179/2015.

Nota 2 - Valores referentes ao Reajuste Contratual das medições conforme Aditivo nº 22.029/08 ao contrato de Empreitada celebrado em 08/07/2015, entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli.

Nota 3 - Valores referentes aos Reajustes Contratuais das medições conforme Aditivos nº 22.029/08 e 22.029/12 ao contrato de Empreitada celebrado em 08/07/2015, entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli.

Nota 4 - Conforme ata de reunião realizada entre IPPUC e CAIXA em 18/JAN/2017, a sistemática de aferição dos recursos do CEPAC aplicados nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte, vinculados ao Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014 (operação de Repasse do PAC), seguirá o modelo de aferição por parcelas deste Termo de Compromisso, conforme solicitado pelo Município de Curitiba por meio do Ofício nº 059/2016-SEPLAD/GS, de 28/NOV/2016.

2. Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal)

Descrição da intervenção: Obras de arte especial vinculada à Requalificação da Linha Verde Norte.

Contratada: Terpasul Construtora de Obras LTDA. - CNPJ 02.774.220/0001-06

Contrato: nº 22.493/16, celebrado em 27/09/2016.

Ordem de Serviço emitida em 03/10/2016.

Valor total do Contrato: R\$ 27.196.455,44

Situação da obra: **Em andamento**

As obras executadas e atestadas até 31/Março/2019 correspondem a serviços referentes à trincheira na R. Amazonas S. de Azevedo – Fúlvio Alice e ruas acessórias para permitir retornos e ligação com a Linha Verde. Os valores atestados estão demonstrados na Tabela 2.

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 10/2019

Tabela 2 – Valores atestados pela CAIXA para as obras de Infraestrutura do Lote 3.2

Data da Vistoria	Referência da Medição	Período de Referência da Medição	Data do Pagamento	Valor Medido	Valor Total Atestado ¹	Valor Atestado vinculado ao CEPAC	Valor vinculado a outras fontes de recursos ¹
				(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
27/06/2017	1	03/10/2016 a 31/10/2016		1.029.233,33	1.029.233,33		1.029.233,33
27/06/2017	2	01/11/2016 a 30/11/2016		600.315,94	600.315,94		600.315,94
27/06/2017	3	01/12/2016 a 31/12/2016		1.409.115,01	1.409.115,01		1.409.115,01
27/06/2017	4	01/01/2017 a 31/01/2017		770.952,12	770.952,12		770.952,12
27/06/2017	5	01/02/2017 a 28/02/2017	18/04/2017	761.760,85	761.760,85	761.760,85	
27/06/2017	6	01/03/2017 a 31/03/2017		974.772,71	974.772,71		974.772,71
27/06/2017	7	01/04/2017 a 31/04/2017		1.096.178,04	1.030.256,19		1.030.256,19
18/10/2017	8	01/05/2017 a 31/05/2017		896.223,93	896.223,93		896.223,93
18/10/2017	9	01/06/2017 a 30/06/2017		1.423.710,19	1.423.710,19		1.423.710,19
18/10/2017	10	01/07/2017 a 31/07/2017		982.950,64	982.950,64		982.950,64
18/10/2017	11	01/08/2017 a 31/08/2017		794.147,10	794.147,10		794.147,10
18/10/2017	12	01/09/2017 a 30/09/2017		1.105.378,38	1.105.378,38		1.105.378,38
24/11/2017	13	01/10/2017 a 31/10/2017		844.226,94	844.226,94		844.226,94
15/03/2018	14	01/11/2017 a 30/11/2017		522.767,67	522.767,67		522.767,67
Reajuste medições 08 a 14	Nota 2	01/05/2017 a 30/11/2017		199.544,33	Nota 2		199.544,33
15/03/2018	15	01/12/2017 a 31/12/2017		424.702,66	424.702,66		424.702,66
Reajuste medição 15	Nota 2	01/12/2017 a 31/12/2017		16.973,81	Nota 2		16.973,81
15/03/2018	16	01/01/2018 a 31/01/2018		720.068,52	720.068,52		720.068,52
Reajuste medição 16	Nota 2	01/01/2018 a 31/01/2018		21.782,27	Nota 2		21.782,27




RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 10/2019

15/03/2018	17	01/02/2018 a 28/02/2018		595.088,00	595.088,00		595.088,00
Reajuste medição 17	Nota 2	01/02/2018 a 28/02/2018		18.475,77	Nota 2		18.475,77
18/06/2018	18	01/03/2018 a 31/03/2018		703.815,09	703.815,09		703.815,09
Reajuste medição 18	Nota 2	01/03/2018 a 31/03/2018		20.697,32	Nota 2		20.697,32
18/06/2018	19	01/04/2018 a 31/04/2018		533.184,43	533.184,43		533.184,43
Reajuste medição 19	Nota 2	01/04/2018 a 31/04/2018		16.753,17	Nota 2		16.753,17
18/06/2018	20	01/05/2018 a 31/05/2018		136.329,83	136.329,83		136.329,83
Reajuste medição 20	Nota 2	01/05/2018 a 31/05/2018		5.196,13	Nota 2		5.196,13
13/08/2018	21	01/06/2018 a 30/06/2018		114.530,17	114.530,17		114.530,17
Reajuste medição 21	Nota 2	01/06/2018 a 30/06/2018		3.320,22	Nota 2		3.320,22
13/08/2018	22	01/07/2018 a 31/07/2018		195.026,88	195.026,88		195.026,88
Reajuste medição 22	Nota 2	01/07/2018 a 31/07/2018		6.673,07	Nota 2		6.673,07
29/10/2018	23	01/08/2018 a 31/08/2018		308.351,95	284.368,50		284.368,50
Reajuste medição 23	Nota 2	01/08/2018 a 31/08/2018		8.412,45	Nota 2		8.412,45
29/10/2018	24	01/09/2018 a 30/09/2018	13/11/2018	310.200,97	310.200,97	31.020,10	279.180,87
Reajuste medição 24	Nota 2	01/09/2018 a 30/09/2018		10.766,99	Nota 2		10.766,99
Nota 3	25	01/10/2018 a 31/10/2018		217.279,64	Nota 3		195.551,68
Reajuste medição 25	Nota 2	01/10/2018 a 31/10/2018		7.001,16	Nota 2		7.001,16
Nota 3	26	01/11/2018 a 30/11/2018		2.802.960,67	Nota 3		
Reajuste medição 26	Notas 2 e 3	01/11/2018 a 30/11/2018		88.580,42	Notas 2 e 3		79.722,38
Nota 3	27	01/12/2018 a 31/12/2018		1.290.370,23	Nota 3		805.370,23



RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 10/2019

Reajuste medição 27	Notas 2 e 3	01/12/2018 a 31/12/2018	39.844,93	Notas 2 e 3	35.860,44
Nota 3	28	01/01/2019 a 31/01/2019	746.966,82	Nota 3	672.270,14
Reajuste medição 28	Notas 2 e 3	01/01/2019 a 31/01/2019	22.372,65	Notas 2 e 3	
Nota 3	29	01/02/2019 a 28/02/2019	893.338,93	Nota 3	632.911,93
Reajuste medição 29	Notas 2 e 3	01/02/2019 a 28/02/2019	28.829,25	Notas 2 e 3	
Total Acumulado (R\$)			23.719.171,58	17.163.126,05	792.780,95
					19.127.628,59

Nota 1 – Os valores atestados e vinculados a fontes de recursos distintas do CEPAC são apenas informativos e não constam do objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 22179/2015.

Nota 2 - Valores referentes ao Reajuste Contratual das medições conforme Aditivo nº 22.493/04 ao contrato de Empreitada celebrado em 27/09/2016, entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli.

Nota 3 - Conforme ata de reunião realizada entre IPPUC e CAIXA em 18/JAN/2017, a sistemática de aferição dos recursos do CEPAC aplicados nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte, vinculados ao Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014 (operação de Repasse do PAC), seguirá o modelo de aferição por parcelas deste Termo de Compromisso, conforme solicitado pelo Município de Curitiba por meio do Ofício nº 059/2016-SEPLAD/GS, de 28/NOV/2016.

ii. Desapropriações


Verificamos que as indicações fiscais correspondentes às desapropriações efetuadas estão contidas nos Decretos nº 499/2014, 515/2014 e 1.323/2014, e estão inseridas geograficamente no perímetro definido na Lei Municipal 13.909/2011, a qual delimita a área de intervenção da Operação Urbana Consorciada Linha Verde.

No período de 01/Janeiro/2019 a 31/Março/2019, não houve evolução dos valores do CEPAC investidos em desapropriações na área de abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, conforme Tabelas 3, 4 e 5.

Dessa forma, os valores das Tabelas 3, 4 e 5, correspondentes às desapropriações dos lotes 3.1, 3.2 e 4 do Projeto da Linha Verde Norte, permanecem inalterados em relação ao relatório do quarto trimestre de 2018.

Tabela 3 - Desapropriações para Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Lote 3.1 - Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela.

Data do Evento/Pagamento	Número do Processo Interno na Prefeitura Municipal de Curitiba	Indicação Fiscal	Valor da Desapropriação (R\$)
19/06/2015	01-053062/2014	38.009.021	R\$ 55.400,00
	01-053070/2014	38.022.011	R\$ 246.500,00
08/06/2015	01-053065/2014	38.009.022	R\$ 95.500,00
22/07/2015	01-071969/2014	58.018.023	R\$ 814.000,00
12/08/2015	01-053071/2014	58.018.007	R\$ 72.000,00
	01-053100/2014	58.023.002	R\$ 860.608,00
	01-053102/2014	58.205.002	R\$ 528.458,00
	01-053061/2014	58.020.001	R\$ 864.500,00
21/08/2015	01-053085/2014	58.020.002	R\$ 46.300,00
	01-053097/2014	58.020.003	R\$ 467.000,00



RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 10/2019

04/12/2015	01-053076/2014	58.018.010	R\$ 99.990,03
23/12/2015	01-053066/2014	38.022.009	R\$ 45.700,00
23/06/2015 e 23/02/2016	01-053082/2014	58.018.024 ¹	R\$ 485.000,00
Sub total – até o fechamento do 3º Trimestre de 2016			R\$ 4.680.956,03
03/10/2016	01-53069/2014	38.022.010	275.282,00
Sub total – 4º Trimestre 2016			R\$ 275.282,00
Total acumulado até 31/03/2019 - Lote 3.1 (valor idêntico ao fechamento do 4º Trimestre de 2018)			R\$ 4.956.238,03

Nota 1 – Ordens Extra-Orçamentárias 199/2015 de R\$ 482.866,84 e 039/2015 de R\$ 2.133,16, conforme informação prestada pelo Município de Curitiba na Planilha de Informações das Desapropriações, recebida em anexo ao Ofício SIP/031/2016 de 12/04/2016.

Tabela 4 - Desapropriações para Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice

Data do Evento/Pagamento	Número do Processo Interno na Prefeitura Municipal de Curitiba	Indicação Fiscal	Valor da Desapropriação (R\$)
19/06/2015	01-055472/2014	38.019.018	R\$ 55.800,00
27/08/2015	01-055501/2014	38.115.001	R\$ 62.500,00
	01-055503/2014	38.115.002	R\$ 36.650,00
	01-055507/2014	38.115.003	R\$ 31.700,00
	01-055509/2014	38.115.004	R\$ 30.982,00
	01-055514/2014	38.115.019	R\$ 51.000,00
	01-055517/2014	38.115.036	R\$ 261.548,00
	01-055519/2014	38.174.010	R\$ 55.104,00
26/11/2015	01-055484/2014	38.110.001	R\$ 1.540.000,00
Sub total - Até Dezembro 2015			R\$ 2.125.284,00
01/03/2016	01-055464/2014	38.019.013	R\$ 26.649,18
	01-055477/2014	38.019.028	R\$ 232.459,70
10/03/2016	01-055462/2014	38.018.023	R\$ 130.000,00
	01-055480/2014	38.027.003	R\$ 352.650,00
	01-055523/2014	38.174.011	R\$ 53.000,00
	01-055527/2014	38.174.012	R\$ 342.000,00
Sub total - 1º Trimestre 2016			R\$ 1.136.758,88
14/07/2017	01-055474/2014	38.019.027	R\$ 2.121.226,00
Sub total - 1º Trimestre 2017			R\$ 2.121.226,00
15/01/2018	01-055473/2014	38.019.019	R\$ 405.000,00
26/03/2018	01-055459/2014	38.012.003	R\$ 322.139,54
Sub total - 1º Trimestre 2018			R\$ 727.139,54
16/05/2018	01-055459/2014 – valor complementar	38.012.003	R\$ 8.628,83
Sub total - 2º Trimestre 2018			R\$ 8.628,83
Total acumulado até 31/03/2019 – Lote 3.2 (valor idêntico ao fechamento do 4º Trimestre de 2018)			R\$ 6.119.037,25

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 10/2019

Tabela 5 - Desapropriações para Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Lote 4 - Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba

Data do Evento/Pagamento	Número do Processo Interno na Prefeitura Municipal de Curitiba	Indicação Fiscal	Valor da Desapropriação (R\$)
27/08/2018	01-002644/2016	58.160.015	R\$ 496.300,00
Total acumulado até 31/03/2019 – Lote 4 (valor idêntico ao fechamento do 4º Trimestre de 2018)			R\$ 496.300,00

5 QUADRO RESUMO DA EVOLUÇÃO DO PERÍODO E ACUMULADA DA INTERVENÇÃO POR COMPONENTE DO INVESTIMENTO – RECURSOS APLICADOS NA OUC LINHA VERDE

5.1 O Quadro 3 apresenta o resumo da evolução do período e acumulada dos investimentos do CEPAC atestados pela CAIXA na abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde.

5.2 No período de 01/Janeiro/2019 a 31/Março/2019, não houve evolução dos valores do CEPAC investidos em desapropriações na área de abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, conforme Tabelas 3, 4 e 5.

5.3 No período de 01/Janeiro/2019 a 31/Março/2019, na área de abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, foi constatado investimento com recursos do CEPAC nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2, conforme abaixo detalhado:

5.3.1 Lote 3.1 – Pagamento dos reajustes das medições nº 36, nº 37 e nº 38, vinculados ao contrato nº 22.029/2015 e Aditivos nº 22.029/08 e 22.029/12, firmados entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli, no montante de R\$ 36.581,00.

5.3.2 Lote 3.2 – Pagamento parcial das medições nº 27, nº 28 e nº 29, pagamento parcial do reajuste da medição nº 27, e pagamento integral dos reajustes das medições nº 28 e nº 29, vinculados ao contrato nº 22.493/2016 e Aditivo nº 22.493/04, firmados entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli, no montante de R\$ 875.310,07.

5.4 O ateste dos valores investidos em obras neste período, cuja soma resulta em R\$ 911.891,07, será realizado oportunamente, uma vez que está vinculado ao acompanhamento das obras realizadas por meio do Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014 (operação de Repasse do PAC firmada entre a CAIXA e o Município de Curitiba), cuja aferição efetiva depende do atingimento de percentual estabelecido neste Termo.

5.5 O valor total investido em desapropriações para o Lote 3.2 superou 100% do previsto no Anexo I do Contrato nº 22.179 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, o que será tratado oportunamente entre a CAIXA e o Município de Curitiba.



RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 10/2019

Quadro 3 – Total de Obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA – Controle 1º Trimestre de 2019 – Período: 01/Janeiro/2019 a 31/Março/2019

Intervenção – conforme Anexo I do Contrato nº 22.179 - CEPAC	Lotes de Licitação ¹	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR PREVISTO PARA A ETAPA VINCULADO AO CEPAC	VALORES ATESTADOS			
				(em R\$)	Valor Acumulado Anterior no fechamento do 4º Trimestre de 2018(R\$)	Valor Atestado no período de 01/01/2019 a 31/03/2019 (R\$)	Valor Total Atestado pela CAIXA (R\$)	Percentual executado (%)
a)	2	Lote 02 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Complexo da Av. Victor Ferreira do Amaral.	Desapropriações	3.200.000				
b) e s)	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela ¹	Desapropriações	5.400.000	4.956.238,03		4.956.238,03	91,78%
	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela ¹	Obra Viária	8.490.000	3.778.366,62		3.778.366,62	44,50%
c)	4	Lote 4 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba.	Desapropriações	11.800.000	496.300,00		496.300,00	4,21%
e)	3.2	Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal)	Desapropriações	5.400.000	6.119.037,25		6.119.037,25	113,32%
			Obra Viária	3.290.000	792.780,95		792.780,95	24,10%
			Total (R\$)	37.580.000	16.142.722,85		16.142.722,85	42,96%

Nota 1 - As medidas mitigadoras compensatórias (Bosque Portugal) foram licitadas em conjunto com o Lote 3.2, por isso o quadro de intervenções foi ajustado, de forma a viabilizar o acompanhamento da operação.

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 10/2019

6 CONSOLIDAÇÃO BANCÁRIA

6.1 Movimentação da Conta vinculada à OUC Linha Verde:

Banco do Brasil S/A

Agência: 3793-1

Conta corrente: 12168-1

Titular: PMC OUC LINHA VERDE

Quadro resumo com base no Extrato conta corrente (Janeiro/2019, Fevereiro/2019 e Março/2019)¹:

Data Movimento	Histórico	Valor R\$		Saldo R\$		Referente
18/12/2018	Saldo Anterior			0,00		
16/01/2019	BB RF S Publico Premium	16.507,43	C			
16/01/2019	BB RF S Publico Premium	10.000,00	D			
16/01/2019	BB-Escrituração	6.507,43	D			
21/01/2019	BB RF S Publico Premium	485.000,00	C			
21/01/2019	Pagamentos Diversos	485.000,00	D			Terpasul – Medição 27 Lote 3.2 Obras
22/01/2019	BB RF S Publico Premium	13.984,49	C			
22/01/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.948,53	D			Terpasul - Reajuste medição 27 Lote 3.2 Obras
22/01/2019	BB RF S Publico Premium	10.000,00	D			
23/01/2019	Pagamentos Diversos	1.035,96	D			IRRF e INSS - Reajuste medição 27 Lote 3.2 Obras
24/01/2019	BB RF S Publico Premium	20.652,80	C			
24/01/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.115,83	D			Terpasul - Reajuste medição 36 Lote 3.1 Obras
25/01/2019	Pagamentos Diversos	536,97	D			IRRF e INSS - Reajuste medição 36 Lote 3.1 Obras
31/01/2019	S A L D O			0,00		
06/02/2019	BB RF S Publico Premium	11.313,51	C			
06/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.279,36	D			Terpasul - Reajuste medição 37 Lote 3.1 Obras
06/02/2019	BB RF S Publico Premium	10.000,00	D			
07/02/2019	Pagamentos Diversos	34,15	D			IRRF e INSS - Reajuste medição 37 Lote 3.1 Obras
18/02/2019	BB RF S Publico Premium	16.202,66	C			
18/02/2019	BB RF S Publico Premium	10.000,00	D			
18/02/2019	DEB. SISTEMA CDA-BSB RECUP. BB COMUNICACOES POSTAIS	4,83	D			
18/02/2019	BB-Escrituração	6.197,83	D			
28/02/2019	BB RF S Publico Premium	97.069,33	C			
28/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.790,96	D			Terpasul - Reajuste medição 28 Lote 3.2 Obras
28/02/2019	Pagamentos Diversos	74.696,68	D			Terpasul – Medição 28 Lote 3.2 Obras
28/02/2019	SALDO			581,69	C	
01/03/2019	Pagamentos Diversos	581,69	D			IRRF e INSS - Reajuste medição 28 Lote 3.2 Obras
08/03/2019	BB RF S Publico Premium	14.614,69	C			
08/03/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.234,71	D			Terpasul - Reajuste medição 38 Lote 3.1 Obras
11/03/2019	Pagamentos Diversos	379,98	D			IRRF e INSS - Reajuste medição 38 Lote 3.1 Obras
18/03/2019	BB RF S Publico Premium	15.991,88	C			
18/03/2019	BB RF S Publico Premium	10.000,00	D			
18/03/2019	DEB. SISTEMA CDA-BSB RECUP. BB COMUNICACOES POSTAIS	72,45	D			
18/03/2019	BB-Escrituração	5.919,43	D			
29/03/2019	BB RF S Publico Premium	289.256,25	C			

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 10/2019

29/03/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.079,69	D			Terpasul - Reajuste medição 29 Lote 3.2 Obras
29/03/2019	Pagamentos Diversos	260.427,00	D			Terpasul – Medição 29 Lote 3.2 Obras
31/03/2019	SALDO			749,56	C	Nota 2

Nota 1: O quadro acima demonstra apenas a movimentação de débito/crédito relativa à utilização de recursos do CEPAC na OUC-Linha Verde ocorrida no período, conforme cópia de Extrato da conta corrente vinculada à OUC LINHA VERDE informada no item 6.1 acima, e apresentada pelo Município de Curitiba em anexo ao Ofício nº SIP/021/2019, de 17/ABR/2019.

Nota 2: O pagamento referente ao IRRF e ao INSS relativos ao Reajuste da medição 29 – Lote 3.2 de Obras, no montante de R\$ 749,56 - consta no extrato de Abril/2019. Assim, será lançado no Relatório do 2º Trimestre de 2019.

7 PARECER SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO CEPAC NA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE

7.1 No período de 01/Janeiro/2019 a 31/Março/2019, não houve evolução dos valores do CEPAC investidos em desapropriações na área de abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, conforme Tabelas 3, 4 e 5.

7.2 No período de 01/Janeiro/2019 a 31/Março/2019, na área de abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, foi constatado investimento com recursos do CEPAC nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2, conforme abaixo detalhado:

7.2.1 Lote 3.1 – Pagamento dos reajustes das medições nº 36, nº 37 e nº 38, vinculados ao contrato nº 22.029/2015 e Aditivos nº 22.029/08 e 22.029/12, firmados entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli, no montante de R\$ 36.581,00.

7.2.2 Lote 3.2 – Pagamento parcial das medições nº 27, nº 28 e nº 29, pagamento parcial do reajuste da medição nº 27, e pagamento integral dos reajustes das medições nº 28 e nº 29, vinculados ao contrato nº 22.493/2016 e Aditivo nº 22.493/04, firmados entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli, no montante de R\$ 875.310,07.

7.3 O ateste dos valores investidos em obras neste período, cuja soma resulta em R\$ 911.891,07, será realizado oportunamente, uma vez que está vinculado ao acompanhamento das obras realizadas por meio do Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014 (operação de Repasse do PAC firmada entre a CAIXA e o Município de Curitiba), cuja aferição efetiva depende do atingimento de percentual estabelecido neste Termo.

7.4 Considerando as observações contidas nos itens 7.1 a 7.3, no período de 01/Janeiro/2019 a 31/Março/2019 não houve ateste de investimento dos recursos do CEPAC pela CAIXA.

7.5 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal de acordo com o informado no Quadro 3, em atendimento ao disposto no Artigo 9º. da Instrução Normativa CVM 401/03 no que se refere a fiscalizar o emprego dos recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC, exclusivamente nas intervenções da Operação Urbana Consorciada – Linha Verde (OUC-LV).

É o que temos a relatar.

