

P/077/2020

Curitiba, 10 de agosto de 2020.

À

Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Gerência de Registro 2

Rua Sete de Setembro, nº 111 - 30º andar

20.050-901 - Rio de Janeiro/RJ

Ref.: OUC-LV Registro CVM 2012/01 - Relatório 2º Trimestre
de 2020 da Operação Urbana Consorciada Linha Verde
– OUC-LV

Prezados Senhores:


Conforme o previsto no Art. 7º da Instrução Normativa nº 401/2003 da CVM, encaminhamos em anexo o Relatório referente ao 2º Trimestre de 2020 da Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV, demonstrando seu andamento no período compreendido entre 01 de abril a 30 de junho de 2020.

Em atendimento ao disposto no Ofício Circular nº 01/2016/CVM/SRE, seguem anexadas cópias eletrônicas:

- OUC-LV Ofício P/077/2020;
- Relatório Trimestral CVM - 2º Trimestre 2020, e
- Relatório nº 18 CVM - Trimestral de fiscalização do emprego dos recursos obtidos por meio da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC – Período de 01/Abril/2020 até 30/Junho/2020 – 2º Trimestre de 2020 da Caixa Econômica Federal (Agente Fiscalizador).

Estamos à disposição para efetuar quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Luiz Fernando de Souza Jamur
Presidente Interino

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE

RELATÓRIO TRIMESTRAL CVM

2º TRIMESTRE DE 2020



[Handwritten signature in blue ink]



CURITIBA



IPPUC

**OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020**

APRESENTAÇÃO

Este Relatório apresenta um resumo das ações da Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV referente ao 2º Trimestre de 2020.



CURITIBA



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

1 DADOS DA OPERAÇÃO

Registro:

Operação Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV

Registro CVM 2012/01, 15 de junho de 2012

Registro da 3ª Distribuição Pública de CEPAC CVM/SER/TIC/2019/003

Legislação vigente:

LEI 13.909 de 19/12/11 com a redação dada pela Lei 14.773 de 17/12/16

Aprova a OUC-LV, estabelece diretrizes urbanísticas, cria incentivos, institui o Grupo de Gestão, a Comissão Executiva e dá outras providências.

LEI 14.773 DE 17/12/15

Dispõe sobre alteração da Lei 13.909/11 de 19/12/2011 e dá outras providências.

DECRETO 01 de 05/01/16

Regulamenta a Lei 13.909/11 que aprovou a OUC-LV, com a redação dada pela Lei 14.773/15, no que se refere aos parâmetros construtivos e aspectos urbanísticos a serem adotados para o licenciamento dos empreendimentos que utilizarem os benefícios nelas previstos.

DECRETO 134 de 31/01/12

Regulamenta a Lei 13.909/11 quanto a operacionalização dos CEPACs.

DECRETO 174 de 08/02/12

Regulamenta o artigo 19 da Lei 13.909/11 (Comissão Executiva).

DECRETOS 998 de 22/05/17 e 401 de 25/04/18

Nomeia membros representantes para compor a Comissão Executiva.

DECRETOS 1149 de 26/06/17 e 614 de 15/06/18

Nomeia membros representantes para compor o Grupo de Gestão.

Emissor:

Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC

Coordenador da Operação Urbana:

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC
(§ 2º do Art. 18 da Lei 13.909/11 com a redação dada pela Lei 14.773 de 17/12/16)

Coordenador da Emissão:

BB - Banco de Investimento S.A.

Agente Fiscalizador:

Período de 23/11/15 a 23/11/20: Caixa Econômica Federal - CEF

Quantidade de CEPACs a serem emitidos:

4.830.000 Certificados

Custo estimado das intervenções e custos administrativos (3ª Distribuição):

R\$ 1.753.354.966,32

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

2 DAS INFORMAÇÕES

INSTRUÇÃO CVM Nº 401, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
DAS INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E EVENTUAIS
Art. 7º

Inciso I

Alínea	Informação
Alínea a) – Andamento das intervenções: – Situação atualizada das áreas em que os CEPACs ainda podem ser utilizados: – Prazo estimado para o término: – Custos já incorridos: – Quantidade de CEPACs distribuídos:	Ver item 9. Ver Item 7. 30 anos. Ver Item 6. Suplemento ao Prospecto: 1ª Emissão: 2.575.000 CEPAC. Suplemento ao Prospecto: 2ª Emissão: 1.675.585 CEPAC. Suplemento ao Prospecto: 3ª Emissão: 1.719.946 CEPAC.
Alínea b) – Relatório da Fiscalização da Aplicação dos Recursos:	Ver itens 9 e 10, e Relatório nº 10 CVM da Caixa Econômica Federal (Agente Fiscalizador).
Alínea c) – Discriminação da quantidade de CEPAC utilizados: – Área disponível para utilização do CEPAC: – Estoque remanescente dos CEPAC:	Ver Item 8. Ver Item 7. Ver Item 8.

Inciso II

II – Estudos ou projetos de Lei ou outras iniciativas que possam modificar o Plano Diretor ou aspectos da Operação Urbana.	Ver Item 3.
--	-------------

Inciso III

III – Atos ou fatos relevantes relativos à Operação Urbana.	Ver Item 3.
---	-------------

3 FATOS RELEVANTES

3.1 Revisão da legislação dos instrumentos de Outorga Onerosa e de Transferência do Direito de Construir de Curitiba

Com relação à revisão da legislação urbanística referente à Outorga Onerosa e à Transferência do Direito de Construir em continuidade ao processo de discussões com a sociedade civil e o Conselho da Cidade de Curitiba (CONCITIBA), em 21/12/2018 foi encaminhado à Câmara Municipal de Curitiba (CMC) Projeto de Lei Ordinária que “Dispõe sobre a concessão de potencial construtivo adicional, mediante os instrumentos da Outorga Onerosa do Direito de Construir, Transferência do Direito de Construir e Cotas de Potencial Construtivo no Município de Curitiba e dá outras providências”.

O número da mensagem do Prefeito à CMC é 060/2018, e o número da Proposição na CMC é 005.00177.2018. A consulta pode ser feita pelo [site www.cmc.pr.gov.br](http://www.cmc.pr.gov.br) na Aba "Proposições Legislativas", acessando o Menu “Proposições”. O Projeto de Lei encontra-se em tramitação na CMC.

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

4 REALIZAÇÃO DE LEILÕES NO ÂMBITO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA DISTRIBUIÇÃO DE CEPAC

4.1 Primeira Distribuição

4.1.1 Quadro I – Dados do Primeiro Leilão:

LOCAL	BOVESPA
DATA DA COLOCAÇÃO	26/06/2012
VALOR DO LEILÃO	R\$ 60.000.000,00
PREÇO MÍNIMO	R\$ 200,00
VALOR COMERCIALIZADO	R\$ 200,00
QUANTIDADE OFERTADA	300.000 CEPACs
QUANTIDADE VENDIDA	141.588 CEPACs
VALOR ARRECADADO	R\$ 28.317.600,00
REMUNERAÇÃO DO BB-BI (1,25%)	R\$ 353.970,00
EMOLUMENTOS (0,068%)	R\$ 199.255,97
TAXA DE LIQUIDAÇÃO (0,006%)	R\$ 1.699,06
SALDO PMC	R\$ 27.942.674,98

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças

4.1.2 Quadro II – Dados do Segundo Leilão:

LOCAL	BOVESPA
DATA DA COLOCAÇÃO	24/04/2014
VALOR DO LEILÃO	R\$ 39.000.000,00
PREÇO MÍNIMO	R\$ 325,00
VALOR COMERCIALIZADO	R\$ 325,00
QUANTIDADE OFERTADA	120.000 CEPACs
QUANTIDADE VENDIDA	19.898 CEPACs
VALOR ARRECADADO	R\$ 6.466.850,00
REMUNERAÇÃO DO BB-BI (1,25%)	R\$ 80.835,63
EMOLUMENTOS (0,068%)	R\$ 4.397,46
TAXA DE LIQUIDAÇÃO (0,006%)	R\$ 388,01
SALDO PMC	R\$ 6.381.228,90

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças

6



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

4.2 Segunda Distribuição

4.2.1 Quadro III – Dados do Primeiro Leilão:

LOCAL	BOVESPA
DATA DA COLOCAÇÃO	30/06/2016
VALOR DO LEILÃO	R\$ 11.517.072,00
PREÇO MÍNIMO	R\$ 336,00
VALOR COMERCIALIZADO	R\$ 336,00
QUANTIDADE OFERTADA	34.277 CEPACs
QUANTIDADE VENDIDA	6.750 CEPACs
VALOR ARRECADADO	R\$ 2.268.000,00
REMUNERAÇÃO DO BB-BI (1,25%)	R\$ 28.350,00
EMOLUMENTOS (0,068%)	R\$ 1.542,24,00
TAXA DE LIQUIDAÇÃO (0,006%)	R\$ 136,08
SALDO PMC	R\$ 2.237.971,68

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças

4.2.2 Quadro IV – Dados do Segundo Leilão:

LOCAL	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
DATA DA COLOCAÇÃO	20/09/2017
VALOR DO LEILÃO	R\$ 10.080.000,00
PREÇO MÍNIMO	R\$ 336,00
VALOR COMERCIALIZADO	R\$ 336,00
QUANTIDADE OFERTADA	30.000 CEPACs
QUANTIDADE VENDIDA	7.619 CEPACs
VALOR ARRECADADO	R\$ 2.559.984,00
REMUNERAÇÃO DO BB-BI (1,25%)	R\$ 31.999,80
EMOLUMENTOS (0,068%)	R\$ 1.740,79
TAXA DE LIQUIDAÇÃO (0,006%)	R\$ 153,60
SALDO PMC	R\$ 2.526.089,81

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças

4.2.3 Quadro V – Dados do Terceiro Leilão:

LOCAL	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
DATA DA COLOCAÇÃO	14/05/2018
VALOR DO LEILÃO	R\$ 10.080.000,00
PREÇO MÍNIMO	R\$ 336,00
VALOR COMERCIALIZADO	R\$ 336,00
QUANTIDADE OFERTADA	30.000 CEPACs
QUANTIDADE VENDIDA	3.024 CEPACs
VALOR ARRECADADO	R\$ 1.016.064,00
REMUNERAÇÃO DO BB-BI (1,29%)	R\$ 13.107,23
EMOLUMENTOS (0,068%)	R\$ 690,92
TAXA DE LIQUIDAÇÃO (0,006%)	R\$ 60,96
SALDO PMC	R\$ 1.002.204,89

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

4.3 Terceira Distribuição

4.3.1 Quadro VI – Dados do Primeiro Leilão:

LOCAL	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
DATA DA COLOCAÇÃO	08/05/2019
VALOR DO LEILÃO	R\$ 10.080.000,00
PREÇO MÍNIMO	R\$ 336,00
VALOR COMERCIALIZADO	R\$ 336,00
QUANTIDADE OFERTADA	30.000 CEPACs
QUANTIDADE VENDIDA	1.273 CEPACs
VALOR ARRECADADO	R\$ 427.728,00
REMUNERAÇÃO DO BB-BI (1,29%)	R\$ 5.517,69
EMOLUMENTOS (0,068%)	R\$ 290,86
TAXA DE LIQUIDAÇÃO (0,006%)	R\$ 25,66
SALDO PMC	R\$ 421.893,79

4.3.2 Quadro VII – Dados do Segundo Leilão:

LOCAL	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
DATA DA COLOCAÇÃO	27/11/2019
VALOR DO LEILÃO	R\$ 6.720.000,00
PREÇO MÍNIMO	R\$ 336,00
VALOR COMERCIALIZADO	R\$ 336,00
QUANTIDADE OFERTADA	20.000 CEPACs
QUANTIDADE VENDIDA	11.817 CEPACs
VALOR ARRECADADO	R\$ 3.970.512,00
REMUNERAÇÃO DO BB-BI (1,29%)	R\$ 51.219,60
EMOLUMENTOS (0,068%)	R\$ 2.699,95
TAXA DE LIQUIDAÇÃO (0,006%)	R\$ 238,23
SALDO PMC	R\$ 3.916.354,22

5 REALIZAÇÃO DE COLOCAÇÕES PRIVADAS NO ÂMBITO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA DISTRIBUIÇÃO DE CEPAC

Até 30/06/2020 não ocorreram colocações privadas no âmbito da Primeira, Segunda e Terceira Distribuições de CEPAC.



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

6 MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O Balancete a seguir demonstra as movimentações financeiras realizadas no 2º Trimestre de 2020.

Demonstrativo Financeiro - 01/04/2020 a 30/06/2020
Operação Urbana Consorciada Linha Verde - CEPAC
Recurso do Potencial Construtivo

R\$ 1,00

2º Trimestre/2020

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos no Trimestre	315.905,01	Pagamentos Realizados no Trimestre	28.169,46
Operação Consorciada	0,00	Banco do Brasil - Serv. de escrituração CEPAC	28.169,46
Aplicação Financeira	315.905,01	Desapropriações de Imóveis - PAC2	0,00
		Obras Linha Verde com recurso CEPAC	0,00
		CEF - Serviços de Fiscalização	0,00
Saldo do Período Anterior	44.532.944,37	Saldo Atual para o Período Seguinte	44.820.679,92
Total	44.848.849,38	Total	44.848.849,38

Saldo bancário da conta BB/3793/12.168-1 em 30/06/2020: 44.820.679,92

Saldo de Empenhos a Pagar para Fonte 018 CEPAC até o trimestre: 800.000,00

Superávit Estimado para Fonte 018 CEPAC (Saldo Atual - Empenhos a Pagar) 44.020.679,92

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento - SGP - Sistema de Gestão Pública da PMC.

7 CONSUMO E ESTOQUE DE ÁREA ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO – ACA

Com relação ao Consumo e Estoque de ACA apresenta-se a seguir a planilha Consumo e Estoque de ACA referente ao 2º Trimestre de 2020.

Abr/2020 - Jun/2020								
Setor	Estoque Total Inicial - ACA	Residencial		Não Residencial		Total Consumido no Período	Total Consumido Acumulado	Saldo (%)
		Estoque Inicial	Consumo	Estoque Inicial	Consumo			
NORTE	1.280.000,00	960.000,00	104,54	320.000,00		104,54	7.762,76	99,39%
CENTRAL	1.275.000,00	765.000,00		510.000,00		0,00	61.213,73	95,20%
SUL	1.920.000,00	1.535.000,00		385.000,00		0,00	38.297,44	98,01%
SubTotal	4.475.000,00	3.260.000,00	104,54	1.215.000,00	0,00	104,54	106.104,62	97,63%
Total Acumulado		3.260.000,00	48.340,47	1.215.000,00	57.764,15	106.104,62		97,63%

Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU

9



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

8 CONSUMO E ESTOQUE DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO – CEPAC

8.1 Comercialização / Estoque de CEPAC

Com relação aos dados de Comercialização / Estoque de CEPAC, apresenta-se a seguir a planilha Consumo e Estoque de CEPAC referente ao 2º Trimestre de 2020.

Abr/2020 - Jun/2020												
ESTOQUE ORIGINAL		COMERCIALIZADOS		CONSUMIDOS NO PERÍODO - Vinculados à Alvará de Construção (Bloqueados)			Obra Concluída (baixados)		Em circulação		ESTOQUE DISPONÍVEL (final do trimestre)	
Quantidade	%	Quantidade	%	No Período	Acumulado	%	Quantidade	%	Quantidade	%	Quantidade	%
4.830.000	100,00%	191.969	3,97%	74	166.913	3,46%	403	0,01%	26.329	0,55%	4.663.087	96,54%

Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo – SMU

8.2 Relação ACA Consumida e Utilização de CEPAC

Com relação aos dados referentes à Relação ACA Consumida e Utilização de CEPAC apresenta-se a seguir a planilha referente ao 2º Trimestre de 2020.

Abr/2020 - Jun/2020						
Setor	Residencial		Não Residencial		TOTAL	
	ACA Consumida (m²)	CEPAC's Utilizados	ACA Consumida (m²)	CEPAC's Utilizados	ACA Consumida (m²)	CEPAC's Utilizados
NORTE	104,54	74			104,54	74
CENTRAL					0,00	0
SUL					0,00	0
Subtotal	104,54	74	0,00	0	104,54	74
Total Acumulado	48.148,78	48.617	57.764,15	118.071	106.104,62	166.913

Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU

9 PROGRAMA DE INTERVENÇÕES


Apresenta-se a seguir o andamento das ações referentes à implantação do Programa de Intervenções da OUC-LV, destacando-se o andamento das ações das intervenções priorizadas no Plano de Prioridade de Intervenções e no Plano de Investimentos.

Tendo em vista a assinatura do Contrato nº 22.179/2015 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento – Operação Urbana Consorciada – OUC – Linha Verde (Agente Fiscalizador), celebrado entre a PMC e a Caixa Econômica Federal em 23/11/2015, em atendimento ao disposto no Art. 9º da Instrução Normativa CVM nº 401/2003, segue anexo a esse Relatório Trimestral, o **“Relatório nº 18 CVM - Trimestral de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC – Período de 01/Abril/2020 até 30/Junho/2020 – 2º Trimestre de 2020”** da Caixa Econômica Federal.

Destaca-se que as informações constantes no **Relatório nº 18 CVM** contemplam também os atestados sobre os gastos referentes as desapropriações pagas com recursos oriundos de CEPAC relativos ao período de junho de 2015 à 30 de junho de 2020.

9.1 Intervenção 01 - Extensão da Linha Verde Norte - Lote 03: 3.1 - Trecho entre a região da Estação Tarumã e a região da Estação Fagundes Varela

Conforme informado no Relatório do 4º Trimestre de 2015, a empresa Terpasul Construtora de Obras LTDA. foi a vencedora da Licitação para a execução de obra da Linha Verde Norte Lote 3.1: Estação Tarumã e Estação Fagundes Varela, estaca 767 a estaca 890, extensão aproximada de 2,46km, sendo que a empresa assinou o Contrato nº 22.029 no valor de R\$ 47.953.553,81 em 08/07/15. Em 24/11/2015 recebeu a Ordem de Serviço nº 2226/2015 OPP



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

para o início das obras. O prazo de execução da obra previsto inicialmente em contrato foi de 12 meses.

Também conforme informado no Relatório do 4º Trimestre de 2015, esta obra está sendo realizada por meio de uma composição de recursos do PAC II - Mobilidade Grandes Cidades (OGU - Orçamento Geral da União), da Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD, da Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC e da Operação Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV (CEPAC).

O gerenciamento do programa que inclui essa obra é realizado por meio de uma Unidade Gerenciadora vinculada ao IPPUC, denominada Unidade de Gerenciamento de Programa da Agência Francesa de Desenvolvimento (UGP-AFD), que tem entre suas atribuições, o controle gerencial da obra, incluindo o acompanhamento de medições e a efetivação dos pagamentos. A fiscalização da obra com a emissão das medições é realizado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP).

Até a data de 30/06/2020 foram pagas trinta e nove medições dessa obra. No 2º Trimestre de 2020 não ocorreram investimentos com recursos de CEPAC em razão de paralização das obras e da publicação do Termo de Rescisão ao Contrato de Empreitada nº 22.029/16 entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras LTDA. O Termo de Rescisão foi publicado no Diário Oficial Eletrônico – Atos do Município de Curitiba, Ano VIII, nº 153, em 13/08/2019, em razão da empresa deixar de cumprir obrigações contratuais.

A Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) está tomando as providências necessárias para que seja garantida a continuidade das obras no menor prazo possível. Para tanto, foi realizado o inventário dos serviços executados e dos serviços remanescentes, bem como foi contratado pelo consórcio da Supervisora de Obras vinculada à UGP-AFD (Instituto Falcão Bauer / ECR) Laudo Técnico para Avaliação da Condição de Revestimento. Essas ações foram necessárias para a atualização do orçamento e demais encaminhamentos, para que seja possível dar início a novo procedimento licitatório para a conclusão das obras desse Lote. O Laudo Técnico foi finalizado no primeiro trimestre e os orçamentos



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

foram atualizados com base nas suas informações. A documentação foi encaminhada para a CAIXA solicitando a reprogramação do Lote 3.1. Em 31/03/2020, por meio do Ofício no 792/2020 GIGOV/CT (eletrônico), a CAIXA procedeu a conclusão de Análise Técnica do Pleito de Reprogramação do Lote 3.1, aprovando a documentação encaminhada. O edital RDC/006/2020-SMOP/OPP da nova licitação foi publicado em 22/04/2020 no Diário Oficial Eletrônico do Município Número 74. O valor global máximo que o Município admite pagar para a execução dos serviços objeto desta licitação, previsto no Edital é de R\$ 9.456.240,19 (nove milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta reais e dezenove centavos). A licitação já foi aberta e encontra-se em fase de recurso da habilitação técnica das propostas.

Demonstra-se a seguir os pagamentos realizados até a rescisão contratual:



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

MEDIÇÃO	VALOR PAGO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO
1	877.199,62	01/02/2016	OUC-LV (CEPAC)
2	2.127.085,77	03/03/2016	AFD
Total Pago 1o Trimestre 2016	3.004.285,39		
3	1.679.841,27	01/04/2016	AFD
4	2.540.951,95	09/05/2016	AFD
5	1.894.375,87	16/06/2016	AFD
Total Pago 2o Trimestre 2016	6.115.169,09		
6	966.335,36	25/07/2016	AFD
*a	460.221,58	04/08/2016	PMC
7	1.726.038,66	11/08/2016	AFD
8	1.242.277,74	15/09/2016	AFD
Total Pago 3o Trimestre 2016	4.394.873,34		
9	2.097.181,73	20/10/2016	AFD
10	2.038.223,23	14/11/2016	AFD
11	1.538.724,32	08/12/2016	AFD
Total Pago 4o Trimestre 2016	5.674.129,28		
*b	482.110,64	11/01/2017	OUC-LV (CEPAC)
12	533.736,52	23/01/2017	AFD
13	344.225,50	09/02/2017	AFD
14	1.267.489,88	09/03/2017	OGU
15	1.186.947,17	24/03/2017	OGU
Total Pago 1o Trimestre 2017	3.814.509,71		
16	1.661.708,81	24/04/2017	OGU
17	1.465.087,71	23/05/2017	OGU
18	1.654.285,80	13/06/2017	OGU
Total Pago 2o Trimestre 2017	4.781.082,32		
19	1.316.300,39	23/07/2017	AFD
20	1.136.960,43	21/08/2017	AFD
*Reajuste 1 - Medições 7 a 20	749.686,62	29/09/2017	OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 3o Trimestre 2017	3.202.947,44		
21	625.803,88	10/11/2017	AFD
22	676.077,00	28/11/2017	OGU
23	618.951,87	28/11/2017	OGU
24	495.756,39	21/12/2017	OGU
*Reajuste 1 - Medição 21	57.318,58	01/12/2017	OUC-LV (CEPAC)
*Reajuste 1 - Medições 22 e 23	56.474,26	15/12/2017	OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 4o Trimestre 2017	2.530.381,98		
*Reajuste 1 - Medição 24	22.457,20	09/01/2018	OUC-LV (CEPAC)
25	2.697.628,91	11/01/2018	OGU
*Reajuste 1 - Medição 25	117.106,73	05/02/2018	OUC-LV (CEPAC)
26	763.905,97	23/02/2018	AFD/OGU
*Reajuste 1 - Medição 26	34.174,82	02/03/2018	OUC-LV (CEPAC)
27	1.385.366,74	12/03/2018	OGU
*Reajuste 1 - Medição 27	63.624,29	16/03/2018	OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 1o Trimestre 2018	5.084.264,66		

(continua...)

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

(continuação planilha...)

MEDIÇÃO	VALOR PAGO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO
28	1.552.920,44	23/04/2018	OGU
*Reajuste 1 - Medição 28	77.502,41	27/04/2018	OUC-LV (CEPAC)
29	1.575.629,77	07/06/2018	OGU
*Reajuste 1 - Medição 29	68.051,65	15/06/2018	OUC-LV (CEPAC)
29 Complemento	3.841,78	28/06/2018	OGU
30	1.286.747,98	15/06/2018	OGU
Total Pago 2o Trimestre 2018	4.564.694,03		
**Reajuste 2 - Medições 7 a 30	924.447,55	12/07/2018	OUC-LV (CEPAC)
31	1.224.471,10	27/07/2018	OGU
***Reajustes 1 e 2 - Medição 31	139.493,86	30/07/2018	OUC-LV (CEPAC)
32	925.154,11	31/08/2018	OGU
***Reajustes 1 e 2 - Medição 32	103.178,22	12/09/2018	OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 3o Trimestre 2018	3.316.744,84		
32 Complementar	44.801,75	11/10/2018	OGU
***Reajustes 1 e 2 - Medição 32 Complementar	5.540,17	17/10/2018	OUC-LV (CEPAC)
33	630.736,21	11/10/2018	OGU
***Reajustes 1 e 2 - Medição 33	58.999,35	17/10/2018	OUC-LV (CEPAC)
34	174.939,67	29/11/2018	OGU
***Reajustes 1 e 2 - Medição 34	17.637,85	14/12/2018	OUC-LV (CEPAC)
35	514.318,94	07/12/2018	OGU
***Reajustes 1 e 2 - Medição 35	47.926,20	14/12/2018	OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 4o Trimestre 2018	1.494.900,14		
36	175.986,87	21/01/2019	OGU
***Reajustes 1 e 2 - Medição 36	20.652,80	24/01/2019	OUC-LV (CEPAC)
37	8.000,34	20/02/2019	OGU
***Reajustes 1 e 2 - Medição 37	1.313,51	06/02/2019	OUC-LV (CEPAC)
38	120.155,19	08/03/2019	OGU
***Reajustes 1 e 2 - Medição 38	14.614,69	08/03/2019	OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 1o Trimestre 2019	340.723,40		
39	204.327,31	04/04/2019	OGU
***Reajustes 1 e 2 - Medição 39	14.949,93	04/04/2019	OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 2o Trimestre 2019	219.277,24		
TOTAL PAGO ACUMULADO	48.537.982,86		

Fonte: UGP-AFD

*a Observa-se que em 04/08/2016 entre as Medições 6 e 7 houve o aporte de uma Contra Partida Física no valor de R\$ 460.221,58 realizada com recursos da PMC. Esse valor foi apropriado ao valor global da obra pelo Agente Fiscalizador na Medição 19, conforme apontado no Relatório Nº 7 CVM - Trimestral de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de CEPAC – Período de 01/Julho/2017 até 30/Setembro/2017 – 3º Trimestre de 2017.

*b Conforme informado no Relatório do 1º Trimestre de 2017, em 11/01/2017 foi realizado o pagamento de R\$ 482.110,64 por meio da O.E. nº 4/2017, correspondente ao cumprimento da liminar judicial concedida pela 3ª Vara da Fazenda Pública do Fórum Central da Comarca de Curitiba, através do Agravo de Instrumento nº 1.625.878-7 referente as correções de valores da 10ª e 11ª Medições da obra Linha Verde Norte Lote 3.1, estaca 767 a 890, executada por Terpasul Construtora de Obras, NF nº 2122 (fl. 02), conforme decisão judicial no Protocolo PMC nº 01-136283/2016. Destaca-se que esse valor foi medido pela fiscalização do Município de Curitiba no primeiro mês do 2º Trimestre de 2017.

* Pagamentos de Reajuste Contratual de Medições conforme Aditivo No 22.029/08 ao contrato de Empreitada celebrado em 08/07/2015 entre o Município de Curitiba e a Terpasul Construtora de Obras.

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

** Pagamentos de Reajuste Contratual de Medições conforme Aditivo No 22.029/12 ao contrato de Empreitada celebrado em 21/06/2018 entre o Município de Curitiba e a Terpasul Construtora de Obras.

*** Incidência dos dois Reajustes conforme Aditivos 22.029/08 e 22.029/12.

Os serviços executados e pagos até a rescisão contratual correspondem a um percentual acumulado da obra de 84,73% do valor total do Contrato nº 22.029/2015 com a empresa Terpasul Construtora de Obras LTDA.

Foram realizados Aditivos ao Contrato nº 22.029/2015 em função de alteração de prazo de execução e de vigência, de acréscimo / supressão de serviços, e de reajustes contratuais. Apresenta-se a seguir os Aditivos referentes ao Contrato nº 22.029/2015 até a rescisão contratual.

CONTRATO No. 22.029/2015		
ADITIVO	DATA	DESCRIÇÃO
Aditivo 22.029/01	21/03/2016	Alteração de Razão Social para Terpasul Construtora de Obras LTDA.
Aditivo 22.029/02	11/07/2016	Acréscimo de R\$ 1.202.440,79, e supressão de R\$ 1.540.504,20.
Aditivo 22.029/03	30/08/2016	Prorrogação de prazo de execução de obra por 90 dias e prazo de vigência do contrato por 240 dias a contar de 01/10/2016, findando em 28/05/2017.
Aditivo 22.029/04	15/09/2016	Acréscimo de R\$ 3.934.602,39 e Supressão de R\$ 611.044,68.
Aditivo 22.029/05	05/01/2017	Prorrogação de prazo de execução de obra por 120 dias a contar da emissão na nova ordem de serviço e do prazo de vigência do contrato por 120 dias a contar de 29/05/2017, findando em 25/09/2017.
Aditivo 22.029/06	24/01/2017	Acréscimo de R\$ 1.318.043,39, e supressão de R\$ 1.849.801,65.
Aditivo 22.029/07	09/06/2017	Prorrogação de prazo de execução de obra por mais 175 dias a contar da emissão de nova ordem de serviço, e prazo de vigência prorrogado por mais 175 dias a contar de 26/09/2017, findando em 18/03/2018.
Aditivo 22.029/08*	18/08/2017	Revisão de preços unitários correspondente à R\$ 812.996,37, e reajuste a partir de 06/05/2016 no valor total de R\$ 1.767.916,46.
Aditivo 22.029/09	04/12/2017	Prorrogação de prazo de execução de obra por mais 112 dias a contar da expedição da nova ordem de serviço, e prazo de vigência prorrogado por mais 112 dias a contar de 19/03/2018, findando em 08/07/2018.
Aditivo 22.029/10	21/12/2017	Reequilíbrio de R\$ 491.966,39. Acréscimo de R\$ 4.934.640,05, e supressão de R\$ 636.917,77.
Aditivo 22.029/11	28/03/2018	Renovação do prazo de execução de obra por mais 93 dias a contar da expedição da nova ordem de serviço, e prazo de vigência prorrogado por mais 93 dias a contar de 08/07/2018, findando em 09/10/2018.
Aditivo 22.029/12**	21/06/2018	Reajuste a partir de maio/2017, no valor de R\$ 643.492,72 em relação aos serviços de pavimentação que utilizam ligantes betuminosos, e revisão do primeiro reajuste referente ao período de maio/2015 a abril/2016. Acréscimo de R\$ 221.313,71, e supressão de R\$ -89.569,14. Em decorrência, o valor global do contrato passa de R\$ 56.150.844,94 para R\$ 57.902.551,35, totalizando um reajuste efetivo de R\$ 1.751.706,41.
Aditivo 22.029/13	05/07/2018	Renovação do prazo de execução de obra por mais 90 dias a contar da expedição de nova ordem de serviço, e prazo de vigência prorrogado por mais 90 dias a contar de 10/10/2018, findando em 07/01/2019.
Aditivo 22.029/14	16/10/2018	Renovação do prazo de execução de obra por mais 184 dias a contar da expedição de nova ordem de serviço, e prazo de vigência prorrogado por mais 184 dias a contar de 08/01/2019, findando em 10/07/2019.
Aditivo 22.029/15	17/04/2019	Renovação do prazo de execução de obra por mais 121 dias a contar da expedição de nova ordem de serviço, e prazo de vigência prorrogado por mais 121 dias a contar de 11/07/2019, findando em 07/11/2019.

* A Cláusula Nona do Aditivo 22.029/08 prevê que as despesas decorrentes desse instrumento correrão à conta de Recursos Extraorçamentários do CEPAC OUC-LV.

** A Cláusula Quarta do Aditivo 22.029/12 prevê que as despesas decorrentes desse instrumento correrão à conta de Recursos Extraorçamentários do CEPAC OUC-LV.

Fonte: UGP-AFD

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

Com relação aos processos de desapropriação necessários à implantação dessa Intervenção conforme previsto no Plano de Investimentos aprovado pela Comissão Executiva e o Grupo de Gestão da OUC-LV, dos 17 processos do lote 3.1, 14 foram pagos, e 3 processos foram cancelados face ajustes no projeto geométrico, não sendo mais necessárias desapropriações.

9.2 Intervenção 02 – Implantação de Trincheiras Verdes: Lote 3.2 Linha Verde Norte - Interseção em desnível – Trincheira Verde R. Fúlvio José Alice – Rua Amazonas de Souza Azevedo

Conforme informado nos Relatórios do 3º e 4º Trimestres de 2016, no mês de abril de 2016 foi publicado o Edital de Licitação dessa obra. A licitação foi concluída, sendo a Terpasul Construtora de Obras LTDA. a empresa vencedora (Contrato nº 22.493). Em 03 de outubro de 2016 foi emitida a Ordem de Serviço nº 2486/2016-OPP, com previsão de conclusão para setembro de 2017.

Também de acordo com o informado no Relatório do 3º Trimestre de 2016, esta obra está sendo realizada por meio de uma composição de recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD, da Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC e da Operação Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV (CEPAC).

O gerenciamento do programa que inclui essa obra é realizado por meio de uma Unidade Gerenciadora vinculada ao IPPUC, denominada Unidade de Gerenciamento de Programa da Agência Francesa de Desenvolvimento (UGP-AFD), que tem entre suas atribuições, o controle gerencial da obra, incluindo o acompanhamento de medições e a efetivação dos pagamentos. A fiscalização da obra com a emissão das medições é realizado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP).

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

Até a data de 30/06/2020 foram pagas trinta e duas medições dessa obra. No 2º Trimestre de 2020 não ocorreram investimentos com recursos de CEPAC em razão de paralização das obras e da publicação do Termo de Rescisão ao Contrato de Empreitada nº 22.493/10 entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras LTDA. O Termo de Rescisão foi publicado no Diário Oficial Eletrônico – Atos do Município de Curitiba, Ano VIII, nº 153, em 13/08/2019, em razão da empresa deixar de cumprir obrigações contratuais.

A Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) está tomando as providências necessárias para que seja garantida a continuidade das obras no menor prazo possível. Para tanto, foi realizado o inventário dos serviços executados e dos serviços remanescentes, bem como foi contratado pelo IPPUC, empresa para elaboração de laudo para avaliar a estrutura da trincheira, por meio do Contrato 353/19, assinado em 20/12/2019. A Ordem de Serviço (OS) foi assinada em 07/01/2020, com prazo de execução de 60 dias. O laudo foi finalizado em 18/03/2020. O orçamento foi atualizado com base nas informações do laudo. O edital RDC/007/2020-SMOP/OPP da nova licitação para a conclusão das obras desse Lote foi publicado em 22/06/2020 no Diário Oficial Eletrônico do Município Número 116. A licitação tem previsão de abertura em 14/07/2020. O valor global máximo que o Município admite pagar para a execução dos serviços objeto desta licitação é de R\$ 18.764.616,39 (dezoito milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos).

Demonstra-se a seguir os pagamentos realizados até a rescisão contratual:

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

MEDIÇÃO	VALOR PAGO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO
1	1.029.233,33	22/12/2016	AFD/PMC
Total Pago 4o Trimestre 2016	1.029.233,33		
2	600.315,94	16/01/2017	AFD/PMC
3	1.409.115,01	09/02/2017	AFD/PMC
4	607.228,75	23/03/2017	AFD/PMC
Total Pago 1o Trimestre 2017	2.616.659,70		
4	163.723,37	05/04/2017	AFD
5	761.760,85	18/04/2017	OUC-LV (CEPAC)
6	974.772,71	12/05/2017	AFD/PMC
Total Pago 2o Trimestre 2017	1.900.256,93		
7	1.030.256,19	05/07/2017	AFD / PMC
8	896.223,93	14/07/2017	AFD / PMC
9	1.423.710,19	17/08/2017	AFD / PMC
10	982.950,64	11/09/2017	AFD / PMC
11	794.147,10	22/09/2017	AFD / PMC
Total Pago 3o Trimestre 2017	5.127.288,05		
12	1.105.378,38	26/10/2017	AFD/PMC
13	844.226,94	01/12/2017	AFD/PMC
14	522.767,67	21/12/2017	AFD/PMC
Total Pago 4o Trimestre 2017	2.472.372,99		
*Reajuste Medições 8 a 14	199.544,33	03/01/2018	AFD/PMC
Medição 15	424.702,66	26/01/2018	AFD/PMC
*Reajuste Medição 15	16.973,81	21/01/2018	AFD/PMC
Medição 16	720.068,52	23/02/2018	AFD/PMC
*Reajuste Medição 16	21.782,27	06/03/2018	AFD/PMC
Medição 17	595.088,00	27/03/2018	AFD/PMC
*Reajuste Medição 17	18.475,77	27/03/2018	AFD/PMC
Total Pago 1o Trimestre 2018	1.996.635,36		
Medição 18	703.815,09	13/04/2018	AFD/PMC
* Reajuste Medição 18	20.697,32	13/04/2018	AFD/PMC
Medição 19	533.184,43	22/05/2018	AFD/PMC
* Reajuste Medição 19	16.753,17	12/05/2018	AFD/PMC
Total Pago 2o Trimestre 2018	1.274.450,01		

(continua...)



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

(continuação planilha...)

MEDIÇÃO	VALOR PAGO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO
Medição 20	136.329,83	04/07/2018	AFD/PMC
* Reajuste Medição 20	5.196,13	31/07/2018	AFD/PMC
Medição 21	114.530,17	06/08/2018	AFD/PMC
* Reajuste Medição 21	3.320,22	06/08/2018	AFD/PMC
Medição 22	195.026,88	24/08/2018	AFD/PMC
* Reajuste Medição 22	6.673,07	27/08/2018	AFD/PMC
Medição 23	284.368,50	26/09/2018	AFD/PMC
* Reajuste Medição 23	8.412,45	26/09/2018	AFD/PMC
Total Pago 3o Trimestre 2018	753.857,25		
Medição 24	279.180,87	13/11/2018	AFD/PMC
	31.020,10	13/11/2018	OUC-LV (CEPAC)
* Reajuste Medição 24	10.766,99	22/11/2018	AFD/PMC
Medição 25	195.551,68	29/11/2018	AFD/PMC
	21.727,96	29/11/2018	OUC-LV (CEPAC)
* Reajuste Medição 25	7.001,16	03/12/2018	AFD/PMC
Medição 26	2.802.960,67	06/12/2018	OUC-LV (CEPAC)
* Reajuste Medição 26	79.722,38	14/12/2018	AFD/PMC
	8.858,04	14/12/2018	OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 4o Trimestre 2018	3.436.789,85		
Medição 27	805.370,23	21/01/2019	AFD/PMC
	485.000,00	21/01/2019	OUC-LV (CEPAC)
* Reajuste Medição 27	35.860,44	23/01/2019	AFD/PMC
	3.984,49	23/01/2019	OUC-LV (CEPAC)
Medição 28	672.270,14	28/02/2019	AFD/PMC
	74.696,68	28/02/2019	OUC-LV (CEPAC)
* Reajuste Medição 28	22.372,65	28/02/2019	OUC-LV (CEPAC)
Medição 29	632.911,93	29/03/2019	AFD/PMC
	260.427,00	29/03/2019	OUC-LV (CEPAC)
* Reajuste Medição 29	28.829,25	29/03/2019	OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 1o Trimestre 2019	3.021.722,81		
Medição 30	685.612,70	07/05/2019	AFD/PMC
	76.179,19	07/05/2019	OUC-LV (CEPAC)
* Reajuste Medição 30	21.661,91	07/05/2019	OUC-LV (CEPAC)
Medição 31	495.415,26	06/06/2019	AFD/PMC
	15.322,13	06/06/2019	OUC-LV (CEPAC)
* Reajuste Medição 31	15.045,52	06/06/2019	OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 2o Trimestre 2019	1.309.236,71		
Medição 32	218.265,76	16/07/2019	AFD/PMC
	36.959,61	16/07/2019	OUC-LV (CEPAC)
* Reajuste Medição 32	8.148,33	16/07/2019	OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 3o Trimestre 2019	263.373,70		
TOTAL PAGO ACUMULADO	25.201.876,69		

Fonte: UGP-AFD

* Pagamentos de Reajuste Contratual de Medições conforme Aditivo 22.493/04 ao contrato de Empreitada celebrado em 11/12/2017 entre o Município de Curitiba e a Terpasul Construtora de Obras.

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

Os serviços executados e pagos até a rescisão contratual correspondem a um percentual acumulado da obra de 75,25% do valor total do Contrato nº 22.493 com a empresa Terpasul Construtora de Obras LTDA.

Foram realizados Aditivos ao Contrato nº 22.493/2016 em função de alteração de prazo de execução e de vigência, de acréscimo / supressão de serviços, e de reajuste. Apresenta-se a seguir os Aditivos referentes ao Contrato nº 22.493/2016 até a rescisão contratual.

CONTRATO No. 22.493/2016		
ADITIVO	DATA	DESCRIÇÃO
Aditivo 22.493/01	19/06/2017	Renovação de prazo de execução por mais 73 dias a contar da emissão da nova ordem de serviço, e prorrogação de prazo de vigência por mais 73 dias a contar de 21/12/2017.
Aditivo 22.493/02	14/08/2017	Acréscimo de R\$ 861.736,62, e supressão de R\$ 76.109,06.
Aditivo 22.493/03	04/12/2017	Renovação do prazo de execução por mais 110 dias a contar da expedição de nova ordem de serviço, e prorrogação do prazo de vigência por mais 147 dias a contar de 04/03/2018 e findando em 29/07/2018.
Aditivo 22.493/04	11/12/2017	Reajuste a partir de 13/05/2017 de R\$ 718.678,35.
Aditivo 22.493/05	28/03/2018	Renovação do prazo de execução por mais 94 dias a contar da expedição de nova ordem de serviço, e prorrogação do prazo de vigência por mais 94 dias a contar de 29/07/2018 e findando em 31/10/2018.
Aditivo 22.493/06	12/07/2018	Renovação do prazo de execução por mais 180 dias a contar da expedição de nova ordem de serviço, e prorrogação do prazo de vigência por mais 180 dias a contar de 31/10/2018 e findando em 29/04/2019.
Aditivo 22.493/07	08/11/2018	Acréscimo de R\$5.501.416,11 e supressão de R\$ 589.124,28, passando o valor global do contrato para R\$ 33.613.053,18 e totalizando um ajuste efetivo de R\$ 4.912.291,83, sendo que as despesas do aditivo correrão à conta dos recursos de CEPAC da OUC-LV.
Aditivo 22.493/08	02/01/2019	Renovação do prazo de execução por mais 93 dias a contar da expedição de nova ordem de serviço, e prorrogação do prazo de vigência por mais 93 dias a contar de 30/04/2019 e findando em 31/07/2019.
Aditivo 22.493/09	17/04/2019	Renovação do prazo de execução por mais 122 dias a contar da expedição de nova ordem de serviço, e prorrogação do prazo de vigência por mais 122 dias a contar de 01/08/2019 e findando em 30/11/2019.

Fonte: UGP-AFD

Com relação às desapropriações, dos 23 processos iniciais de desapropriação, 18 desapropriações já foram pagas, e 5 processos foram cancelados face ajustes no projeto geométrico, não sendo mais necessárias desapropriações.

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

9.3 Intervenção 03 - Extensão da Linha Verde Norte - Lote 04: Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba

A Intervenção 3, Extensão da Linha Verde Norte - Lote 04: Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba, foi dividida nos Lotes 4.1 e 4.2.

Com relação à parte da Intervenção 3 referente ao Lote 4.1, destaca-se que o mesmo foi subdividido nos Lotes 4.1-a e Lote 4.1-b. Destaca-se que o Lote 4.1-b, apesar de tratar da implementação de medidas mitigatórias do projeto viário da Linha Verde (anterior à OUC-LV), este não será executado com recursos da OUC-LV por estar fora de sua Área de Abrangência.

Com relação à parte da Intervenção 3 referente ao Lote 4.2, os projetos foram subdivididos nos Lotes 4.2-a e 4.2-b.

9.3.1 Lote 4.1-a

Quanto ao Lote 4.1-a, a PMC obteve a liberação da SPA (Síntese de Projeto Aprovado) pelo MCidades, conforme informado pelo Ofício CAIXA nº 3742/2017/GIGOV/CT em 14/12/2017. Após, o orçamento foi atualizado pela PMC, e a CAIXA aprovou a atualização do orçamento. O edital de Licitação RDC Presencial nº 001/2018-SMOP/OPP foi publicado no Diário Oficial do Município nº 19, Ano VII em 26/01/2018. Contudo a licitação foi suspensa em função de necessidade de adequações e atualização no projeto executivo, que foram realizadas. Em 15/06/2018 o Edital de Licitação foi republicado. Os envelopes com as propostas de preço tiveram abertura em 16/07/2018. A licitação foi homologada em 29/10/2018. A empresa vencedora foi a Terpasul Construtora de Obras LTDA (Contrato nº 23.200). Em 06/11/2018 foi assinada a Ordem de Serviço nº 2840/2018 - OPP. O prazo de execução inicial era de dois anos e valor da obra é de R\$ 69.424.662,46.

Esta obra está sendo realizada por meio de uma composição de recursos do Orçamento Geral da União / Programa PAC II - Mobilidade Grandes Cidades e


OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

da PMC. Na medida em que forem arrecadados recursos oriundos da alienação de CEPAC da OUC-LV, a parcela referente à PMC poderá ser custeada com esses recursos.

Conforme informado no Relatório do 3º Trimestre de 2019, essa obra foi paralisada de acordo com publicação do Termo de Rescisão ao Contrato de Empreitada nº 23.200 entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras LTDA. O Termo de Rescisão foi publicado no Diário Oficial Eletrônico – Atos do Município de Curitiba, Ano VIII, nº 151, em 09/08/2019, em razão da empresa deixar de cumprir obrigações contratuais. Também conforme informado no Relatório do 3º Trimestre de 2019, a Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) tomou as providências necessárias para que fosse garantida a continuidade das obras no menor prazo possível.

Conforme informado no Relatório do 4º Trimestre de 2019, após a perícia realizada pela comissão formada por engenheiros da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) e do Instituto Falcão Bauer, análises de procedimentos e documentais, a construção do Lote 4.1 da Linha Verde foi retomada em 02/12/2019. A obra passou a ser executada pelo consórcio Estação Solar, formado pela TCE Engenharia Ltda. e a Construtora Triunfo S.A., Contrato nº 23.740, no valor de R\$ 67.058.959,62, segundo colocado no processo licitatório mencionado anteriormente, realizado para eleger a empresa que executaria a obra. O prazo previsto para a realização é de 24 meses.

No âmbito do primeiro contrato, aqui denominado como **Etapas 1**, foram pagas seis medições dessa obra, com recursos do OGU, totalizando R\$ 2.672.323,85, conforme se demonstra a seguir:



23

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020


PAGAMENTO MEDIÇÕES ETAPA 1 – LOTE 4.1 LVN

MEDIÇÃO	VALOR PAGO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO
1	164.026,59	22/02/2019	OGU
2	371.070,90	22/02/2019	OGU
3	364.446,24	14/03/2019	OGU
Total Pago 1o Trimestre 2019	899.543,73		
4	512.839,79	05/04/2019	OGU
5	886.857,82	30/04/2019	OGU
6	373.082,51	06/06/2019	OGU
Total Pago 2o Trimestre 2019	1.772.780,12		
TOTAL PAGO ACUMULADO	2.672.323,85		

Fonte: UGP-PAC Mobilidade

Os serviços executados até a rescisão contratual correspondem a um percentual acumulado da obra de 3,85% do valor total do Contrato nº 23.200 com a empresa Terpasul Construtora de Obras LTDA. Até 31/12/2019 não foram pagas medições após a retomadas das obras.

No âmbito do segundo contrato, aqui denominado de **Etapas 2**, até 30/06/2020, foram pagas cinco medições dessa obra, com recursos da PMC e da OGU, totalizando R\$ 2.332.124,52, conforme se demonstra a seguir:



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

PAGAMENTO MEDIÇÕES ETAPA 2 – LOTE 4.1 LVN

MEDIÇÃO	VALOR PAGO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO
1	52.956,16	23/03/2020	PMC
	13.239,04	23/03/2020	PMC
Total Pago 1o Trimestre 2020	66.195,20		
1	1.705,18	01/04/2020	PMC
	426,30	01/04/2020	PMC
2	56.712,00	01/04/2020	PMC
	241.863,40	01/04/2020	OGU
	14.178,00	01/04/2020	PMC
	60.465,85	01/04/2020	OGU
3	60.270,18	15/04/2020	OGU
	241.080,73	16/04/2020	OGU
4	841,25	20/05/2020	PMC
	568.161,55	20/05/2020	OGU
	210,31	21/05/2020	PMC
	142.040,39	21/05/2020	OGU
	17.632,98	20/05/2020	PMC
	4.408,24	21/05/2020	PMC
	18.567,01	08/06/2020	PMC
	4.641,75	08/06/2020	PMC
5	420,62	30/06/2020	PMC
	665.758,74	30/06/2020	OGU
	105,16	30/06/2020	PMC
	166.439,68	30/06/2020	OGU
Total Pago 2o Trimestre 2020	2.265.929,32		
TOTAL PAGO ACUMULADO	2.332.124,52		

Fonte: UGP-PAC Mobilidade

Os serviços executados correspondem a um percentual acumulado da obra de 3,21% do valor total do Contrato nº 23.740 com o Consorcio Estação Solar - TCE/TRIUNFO e referem-se a terraplenagem, estrutura de concreto trincheira Trevo Atuba, pavimentação e drenagem OAC.

Assim, No que concerne as desapropriações necessárias para a execução do Lote 4.1-a, dos 10 (dez) processos inicialmente abertos, 2 (duas) desapropriações foram concluídas com pagamento aos proprietários¹. Das

¹ A primeira desapropriação foi realizada no 3º Trimestre de 2018, conforme informado no Relatório do 3º Trimestre de 2018.



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

demais, 1 (uma) foi concluída por meio de doação conforme protocolo PMC 01-002651/2016; 1 (uma) não resultou em desapropriação, e sim um recuo de grade avançando em área de domínio, conforme protocolo PMC 01-002665/2016; 3 (três) resultaram em permuta, conforme protocolo PMC 01-039555/2017; e 1 (uma) foi cancelada, conforme protocolo PMC 01-002669/2016. Dessa forma, restam quatro processos em andamento, que se encontram em trâmite.

9.3.2 Lote 4.1-b

Com relação ao Lote 4.1-b, esse Lote é referente à implementação de medidas mitigatórias do projeto viário da Linha Verde (anterior à OUC-LV), e apesar de estar contíguo à área da Operação Urbana, encontra-se fora de sua Área de Abrangência, e não será executado com recursos da OUC-LV. De qualquer forma, para efeitos de acompanhamento, mantêm-se nesse relatório as informações referentes ao seu processo de implementação.

O projeto foi analisado pela CAIXA, tendo sido readequado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) e reencaminhado para nova análise da CAIXA. Essa análise da CAIXA é necessária, tendo em vista que parte dos recursos para sua implantação é proveniente do Programa PAC II – Mobilidade Grandes Cidades. Os projetos foram aprovados pela CAIXA, sendo que os mesmos foram encaminhados para o MCidades e ficaram aguardando a homologação da SPA (Síntese do Projeto Aprovado). A licitação das obras só pode ocorrer após a aprovação da SPA. Contudo, especificamente com relação ao Lote 4.1-b, destaca-se que o mesmo será executado com recursos da PMC, como contrapartida do Programa PAC II.

Em razão da previsão de execução dessa obra com recursos da PMC, como forma de dar celeridade à licitação e execução da obra, face a demora da obtenção da SPA, o município solicitou ao MCidades que essa meta seja retirada do Programa.

Em 01/10/2018 a PMC publicou o edital de licitação Concorrência Pública nº 025/2018-SMMA referente ao Lote 4.1-b. A licitação foi homologada em



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

12/11/2018. Para a continuidade, a PMC ficou no aguardo de manifestação do MCidades (atual Ministério do Desenvolvimento Regional). Conforme informado por meio do Ofício CAIXA nº 1374/2019 GIGOV/CTO de 21/05/2019, a Secretaria Nacional de Mobilidade (SEMOB) do Ministério do Desenvolvimento Regional deferiu a solicitação da PMC em 20/05/2019. Contudo, face ao tempo decorrido a empresa vencedora do procedimento licitatório desistiu da execução dos serviços. Dessa forma, foi iniciado novo procedimento licitatório, sendo publicado o aviso de licitação da TP 09/2019 SMMA em 21/08/2019. A abertura da licitação ocorreu em 10/09/2019, e em 30/09/2019 foi homologada a empresa vencedora HEFER Construções Cíveis. Foi assinado o Contrato nº 23667 e a Ordem de Serviço nº 44/19 foi emitida em 30/10/2019. Parque Atuba - SMMA.

9.3.3 Lote 4.2-a

Quanto ao Lote 4.2-a, a PMC obteve a homologação da SPA (Síntese de Projeto Aprovado) pelo MCidades, conforme informado pelo Ofício CAIXA nº 3742/2017/GIGOV/CT em 14/12/2017. O planejamento da licitação dessa obra depende do andamento das obras do Lote 4.1-a.

Com relação às desapropriações do Lote 4.2-a, foram publicados os Decretos 924/2017 de 10/05/2017 e 1.150/2017 de 27/06/2017 para realização das desapropriações necessárias, e foram abertos dois processos de desapropriação que se encontram em trâmite.

9.3.4 Lote 4.2-b

Com relação ao Lote 4.2-b, os projetos que estavam sendo finalizados pelo IPPUC vão demandar complementações, tendo em vista a necessidade de alterações no projeto executivo. Estava previsto que essa intervenção fosse realizada com recursos parciais do Programa PAC II – Mobilidade Grandes Cidades. Em razão da necessidade de alteração no projeto executivo, foi analisada a possibilidade de migração para outra linha de financiamento. Após a análise, concluiu-se pela retirada dessa meta do Programa PAC II. Dessa forma,

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

o município solicitou ao MCidades que essa meta seja retirada do Programa. Conforme informado por meio do Ofício CAIXA nº 3526/2018 GIGOV/CT de 29/11/2018, o MCidades (atual Ministério do Desenvolvimento Regional) deferiu a solicitação da PMC. Face a alteração, será necessária a contratação de novo projeto executivo, ainda sem previsão de data.

9.4 Intervenção 04 - Linha Verde Norte - Lote 2: Complexo Avenida Victor Ferreira do Amaral

Esta obra foi dividida em dois Lotes 2.1 e 2.2.

9.4.1 Lote 2.1

Com relação ao Lote 2.1, os projetos foram analisados pela CAIXA e encaminhados para a Secretaria Municipal de Obras Públicas – SMOP em junho/2016 para revisão e atualização de orçamento, passando por diversas correções. Os projetos foram aprovados pela CAIXA, e encaminhados para o MCidades, sendo que foi obtida a homologação da SPA (Síntese do Projeto Aprovado), conforme informado por meio do Ofício CAIXA nº 1553/2018/GIGOV/CT em 07/06/2018. Contudo, ainda foi necessário realizar pequenos ajustes técnicos no projeto e devidas atualizações de orçamento. Esses ajustes foram encaminhados para a CAIXA e foram aprovados. Em 03/01/2019 foi publicado no Diário Oficial do Município nº 2, o edital de licitação RDC Presencial nº 004/2018-SMOP/OPP, visando a seleção e contratação de empresa empreiteira para execução de obra da Linha Verde Norte Lote 2.1- Viaduto do Tarumã: Estação Tarumã e Estação Victor Ferreira do Amaral, extensão aproximada de 1.500,00m. Em 27/03/2019 o edital foi republicado no Diário Oficial do Município nº 59 com alterações, em razão de atendimento parcial de pedido de impugnação. Em 24/06/2019 o edital foi novamente republicado no Diário Oficial do Município nº 117 com alterações, em razão de atendimento parcial de pedido de impugnação. A licitação teve abertura em 17/07/2019 e encontra-se concluída,

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

tendo sido homologada e adjudicada. A empresa vencedora foi a TCE Engenharia Ltda, no valor de R\$ 44.805.799,66.

A assinatura do contrato e a emissão da Ordem de Serviço estão no aguardo da finalização de desapropriações necessárias e da posterior Autorização de Início de Obra (AIO) pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.

Serão necessárias desapropriações. Os processos de desapropriação já foram abertos. Das 6 áreas inicialmente a serem desapropriadas, 3 foram canceladas em função de readequações no projeto viário, as demais encontram-se em trâmite.

9.4.2 Lote 2.2

Com relação ao Lote 2.2, os projetos foram finalizados e encaminhados à CAIXA. A CAIXA procedeu a análise, e atualmente encontram-se com a empresa que elaborou os projetos para atender às solicitações realizadas. O prazo de aprovação dos projetos junto ao MCidades (atual Ministério do Desenvolvimento Regional) foi prorrogado até 30/06/2019. Os projetos foram finalizados e aprovados na CAIXA. A CAIXA encaminhou para o Ministério do Desenvolvimento Regional e encontram-se no aguardo da homologação da SPA.

Não serão necessárias desapropriações no Lote 2.2.

9.5 Intervenção 5 – Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Intervenções Ambientais – Bosque Portugal

Com relação a parte da Intervenção 5 – Intervenções Ambientais – Bosque Portugal, a mesma está inserida na licitação do Lote 3.2 mencionado anteriormente.

9.6 Intervenção 6 – Extensão do Projeto Linha Verde Sul - Trecho 4

A Intervenção 6 – Extensão do Projeto Linha Verde Sul - Trecho 4 - compreende o trecho da Linha Verde Sul entre a R. Isaac Ferreira da Cruz e o Contorno Sul. Com relação a essa intervenção, os projetos foram finalizados pelo IPPUC e encaminhados para a análise da CAIXA em dezembro de 2017. A análise da CAIXA é necessária, tendo em vista que parte dos recursos para sua implantação é proveniente do Programa PAC II – Mobilidade Grandes Cidades. A CAIXA procedeu a análise, e os projetos foram aprovados e encaminhados para o MCidades em 2018. O MCidades (atual Ministério do Desenvolvimento Regional) procedeu a homologação da SPA (Síntese do Projeto Aprovado), conforme informado por meio Ofício CAIXA nº 125/2019 GIGOV/CT de 14/01/2019.

9.7 Desapropriações

No 1º Trimestre de 2020 não ocorreram desapropriações com recursos oriundos da OUC-LV (CEPAC).

Dessa forma, até 31/03/2020, foram pagos R\$ 11.601.775,28 em desapropriações com recursos de CEPAC, sendo R\$ 6.804.106,87 em 2015, R\$ 1.414.174,04 em 2016, R\$ 2.121.226,00 em 2017, R\$ 1.232.068,37 em 2018, e R\$ 30.200,00 em 2019. Apresenta-se a seguir a lista dos processos de desapropriação referentes às Intervenções 01, 02 e 03 (Lotes 3.1, 3.2 e 4.1-a da Linha Verde Norte) e seus respectivos pagamentos.


**OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020**

2015

Operação Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV
Pagamentos de Desapropriações de Imóveis em 2015 (até Dezembro)

Mês	Depósito Judicial	Processo de Pagamento	Lote	Data de Pagto	Valor Pago (\$)
jun/15	Desaprop. ao prop.	01-053065/2014	3.1	08/06/2015	95.500,00
	4ªVara da Fazenda	01-053082/2014	3.1	19/06/2015	482.866,84
	1ªVara da Fazenda	01-053070/2014	3.1	19/06/2015	246.500,00
	3ª Vara da Fazenda	01-055472/2014	3.2	19/06/2015	55.800,00
	1ªVara da Fazenda	01-053062/2014	3.1	19/06/2015	55.400,00
Total Junho					936.066,84
jul/15	3ªVara da Fazenda	01-071969/2014	3.1	22/07/2015	814.000,00
Total Julho					814.000,00
ago/15	5ªVara da Fazenda	01-053071/2014	3.1	12/08/2015	72.000,00
	5ªVara da Fazenda	01-053102/2014	3.1	12/08/2015	528.458,00
	5ªVara da Fazenda	01-053100/2014	3.1	12/08/2015	860.608,00
	3ªVara da Fazenda	01-053061/2014	3.1	21/08/2015	864.500,00
	3ªVara da Fazenda	01-053097/2014	3.1	21/08/2015	467.000,00
	3ªVara da Fazenda	01-053085/2014	3.1	21/08/2015	46.300,00
	1ªVara da Fazenda	01-055501/2014	3.2	27/08/2015	62.500,00
	2ªVara da Fazenda	01-055503/2014	3.2	27/08/2015	36.650,00
	3ªVara da Fazenda	01-055507/2014	3.2	27/08/2015	31.700,00
	5ªVara da Fazenda	01-055519/2014	3.2	27/08/2015	55.104,00
	5ªVara da Fazenda	01-055517/2014	3.2	27/08/2015	261.548,00
	5ªVara da Fazenda	01-055509/2014	3.2	27/08/2015	30.982,00
	1ªVara da Fazenda	01-055514/2014	3.2	27/08/2015	51.000,00
Total Agosto					3.368.350,00
set/15	-	-	-	-	0,00
Total Setembro					0,00
out/15	-	-	-	-	0,00
Total Outubro					0,00
nov/15	2ªVara da Fazenda	01-055484/2014	3.2	26/11/2015	1.540.000,00
Total Novembro					1.540.000,00
dez/15	4ªVara da Fazenda	01-053076/2014	3.1	04/12/2015	99.990,03
	4ªVara da Fazenda	01-053066/2014	3.1	23/12/2015	45.700,00
Total Dezembro					145.690,03
Total de Pagamentos em 2015 (Janeiro a Dezembro)					6.804.106,87

31



**OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020**

2016

Operação Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV

Pagamentos de Desapropriações de Imóveis em 2016

Mês	Depósito Judicial	Processo de Pagamento	Lote	Data de Pagto	Valor Pago (\$)
jan/16	4ª Vara da Fazenda	01-053082/2014	3.1	23/02/2016	2.133,16
Total Janeiro					2.133,16
mar/16	5ª Vara da fazenda	01-055477/2014	3.2	01/03/2016	259.108,88
	2ª Vara da Fazenda	01-055480/2014	3.2	10/03/2016	877.650,00
Total Março					1.136.758,88
out/16	5ª Vara da fazenda	01-053069/2014	3.1	03/10/2016	275.282,00
Total Outubro					275.282,00
Total de Pagamentos em 2016					1.414.174,04

2017

Operação Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV

Pagamentos de Desapropriações de Imóveis em 2017

Mês	Depósito Judicial	Processo de Pagamento	Lote	Data de Pagto	Valor Pago (R\$)
jul/17	5ª Vara da Fazenda	01-055474/2014	3.2	14/07/2017	2.121.226,00
Total Julho					2.121.226,00
Total de Pagamentos em 2017					2.121.226,00

2018

Operação Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV

Pagamentos de Desapropriações de Imóveis em 2018

Mês	Depósito Judicial	Processo de Pagamento	Lote	Data de Pagto	Valor Pago (R\$)
jan/18	2ª Vara da Fazenda	01-055473/2014	3.2	15/01/2018	405.000,00
jan/18	5ª Vara da Fazenda	01-055459/2014	3.2	26/03/2018	322.139,54
Total Janeiro					727.139,54
mai/18	5ª Vara da Fazenda	01-055459/2014*	3.2	16/05/2018	8.628,83
Total Maio					8.628,83
ago/18	Desaprop. ao prop.	01-002644/2016	4.1	27/08/2018	496.300,00
Total Agosto					496.300,00
Total de Pagamentos em 2018					1.232.068,37

* Complemento de pagamento de desapropriação, por decisão judicial.

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

2019

Operação Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV
Pagamentos de Desapropriações de Imóveis em 2019

Mês	Depósito Judicial	Processo de Pagamento	Lote	Data de Pagto	Valor Pago (R\$)
set/19	Desaprop. ao prop.	01-002663/2016	4.1	02/09/2019	30.200,00
Total Setembro					30.200,00

Total de Pagamentos em 2019	30.200,00
-----------------------------	-----------

Total de Pagamentos em 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (até 30/09/2019)	11.601.775,28
---	---------------

10 AGENTE FISCALIZADOR

Conforme informado no Relatório do 4º Trimestre de 2015, em atendimento ao disposto no Art. 9º da Instrução Normativa CVM nº 401/2003, por meio do Contrato nº 22.179 assinado em 23 de novembro de 2015, a Caixa Econômica Federal foi contratada pelo Município de Curitiba para a Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento da Operação Urbana Consorciada – OUC Linha Verde (Agente Fiscalizador).

Tendo em vista a assinatura do contrato, em atendimento ao disposto na Alínea b) do Inciso I, do Art. 7º da Instrução Normativa CVM nº 401/2003, segue anexo à esse Relatório Trimestral, o relatório da instituição a que se refere o Art. 9º da mesma Instrução Normativa, contemplando os fatos relativos à aplicação dos recursos e ao andamento da OUC-LV: **“Relatório nº 18 CVM - Trimestral de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC – Período de 01/Abril/2020 até 30/Junho/2020 – 2º Trimestre de 2020”** da Caixa Econômica Federal.


33

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2020

Destaca-se que no **2º Trimestre de 2020**, conforme informações constantes no **Relatório nº 18 CVM**, não ocorreram investimentos referentes às intervenções vinculadas à OUC-LV com recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC na Área de Abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde.

Com o acima exposto, colocamo-nos à disposição para efetuar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.



Luiz Fernando de Souza Jamur
Presidente Interino

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC



Sérgio Rui Matheus Rizzardo
Diretor de Implantação do IPPUC



Gisele Rosário Medeiros
Membro Titular do IPPUC no Grupo de Gestão da OUC-LV

Curitiba, 29 de Julho de 2020

***Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV
1º Trimestre de 2020 - Relatório Mensal 3 – RM3 (RM3 = Acompanhamento do terceiro mês)***

**Contrato nº 22.179/2015 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento ATO -
Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV**

Sinopse: Relatório nº 18 CVM - Trimestral de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período de 01/Abril/2020 até 30/Junho/2020.

Destinatário: Município de Curitiba;
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração;
Secretaria Municipal de Finanças, e
IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.

EDUARDO PEREIRA DE SOUZA
Coordenador de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba - GIGOV/CT

CELIO AMERICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba - GIGOV/CT

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE

Agente Fiscalizador: Caixa Econômica Federal

Coordenador da Operação Urbana: IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba

Coordenador da Distribuição de CEPAC: BB Banco de Investimento S/A

1 INTRODUÇÃO

- 1.1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador do emprego dos recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC, exclusivamente nas intervenções vinculadas à Operação Urbana Consorciada – Linha Verde, além de acompanhar o andamento das referidas intervenções e assegurar a suficiência e veracidade das informações que serão periodicamente prestadas pelo Município de Curitiba ao Mercado. Os termos desta atuação são regidos pelo Contrato nº 22.179, bem como pelos Termos Aditivos assinados em 07/01/2016, 23/05/2017, 22/11/2018 e 14/07/2020¹, estando vigente até 28/02/2021. No último Termo Aditivo - nº 22.719/04 – destaca-se a readequação do Anexo I do Contrato, onde estão descritas as intervenções objeto de acompanhamento pela CAIXA. O contrato apresenta como intervenientes o IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) e as Secretarias de Finanças e de Planejamento e Administração do Município de Curitiba.
- 1.2 Este relatório atende ao disposto no Artigo 9º. da Instrução Normativa CVM 401/03 no que se refere a fiscalizar o emprego dos recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC, exclusivamente nas intervenções da Operação Urbana Consorciada – Linha Verde (OUC-LV).
- 1.3 Conforme ata de reunião realizada entre IPPUC e CAIXA em 18/JAN/2017, a sistemática de aferição dos recursos do CEPAC aplicados nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte, vinculados ao Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014 (operação de Repasse do PAC), seguirá o modelo de aferição por parcelas deste Termo de Compromisso, conforme solicitado pelo Município de Curitiba por meio do Ofício nº 059/2016-SEPLAD/GS, de 28/NOV/2016.
 - 1.3.1 Assim, a aferição efetiva da CAIXA para as obras realizadas em determinado período depende do atingimento de percentual estabelecido no Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014, bem como da efetiva aplicação de recursos do CEPAC nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte.
 - 1.3.2 Todavia, foi realizada nova reunião entre CAIXA e IPPUC em 10/MAR/2020, quando a CAIXA informou que na hipótese da aferição do CEPAC não coincidir com a aferição por parcelas, a contratada vai realizar o ateste mediante avaliação da CAIXA e o encaminhamento de documentos por parte da Prefeitura.
 - 1.3.3 Ambas as formas de aferição não interferem no atendimento ao disposto no Artigo 9º. da Instrução Normativa CVM 401/03, bem como no atendimento ao disposto no Contrato 22.179.

¹ Termo Aditivo nº 22.179/04 - Publicado no Diário Oficial Eletrônico – Atos do Município de Curitiba – nº 141 - ano IX - em 27/07/2020.

RT Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT Nº 49/2020

2 INTERVENÇÃO OBJETO DO PARECER E SITUAÇÃO GERAL

2.1 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, que abrange o custeio das intervenções relatadas no **Quadro 1**. Neste quadro, também é identificada a situação das intervenções perante a CAIXA.

Quadro 1 - Intervenções da Operação Urbana Consorciada Linha Verde

Fonte: Anexo I do Termo Aditivo nº 22.179/04 ao Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento da Operação Urbana Consorciada – OUC – Linha Verde, celebrado em 23.11.2015 entre o Município de Curitiba e a CAIXA.

Intervenção conforme Anexo I do Termo Aditivo nº 22.179/04	Lotes de Licitação ¹	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR TOTAL DA ETAPA ¹	VALOR PREVISTO PARA A ETAPA VINCULADO AO CEPAC	SITUAÇÃO
				(em R\$)	(em R\$)	
a)	2.1 e 2.2	Implantação do Projeto Linha Verde Norte – Lote 02 Complexo da Avenida Vitor Ferreira do Amaral	Desapropriações	1,30	1,30	Documentação não apresentada à CAIXA.
			Obra Viária	57,27	1,16	Licitado, não iniciado.
b)	3.1	Implantação do Projeto Linha Verde Norte – Lote 03 Trecho entre a região da Estação Tarumã e a região da Estação Fagundes Varela ²	Desapropriações	4,96	4,96	Documentação de desapropriação apresentada à CAIXA - ateste concluído.
			Obra Viária	49,00	5,70	Obra paralisada, com o contrato de execução rescindido e sob providências da Prefeitura de Curitiba para a continuidade.
c)	4.1	Implantação do Projeto Linha Verde Norte – Lote 04 Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba	Desapropriações	2,47	2,47	Documentação parcial de desapropriação apresentada à CAIXA.
			Obra Viária	78,52	10,03	Licitado, em execução.

RT Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT Nº 49/2020

Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT N° 45/2020						
e) e s)	3.2	Implantação de Trincheiras Verdes – Trincheira R. Fúlvio Alice (Lote 3.2 Linha Verde Norte) e Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal	Desapropriações	6,12	6,12	Documentação de desapropriação apresentada à CAIXA - ateste concluído.
			Obra Viária	37,59	5,84	Obra paralisada, com o contrato de execução rescindido e sob providências da Prefeitura de Curitiba para a continuidade.
Total (R\$)				237,22	37,58	

Notas:

1. Lotes de licitação e valores atualizados para execução das obras conforme documentos de acompanhamento do Termo de Compromisso celebrado entre o Município de Curitiba e a Caixa Econômica Federal - TC nº. 0436.534-77/2014 (Operação PAC-REPASSE)

2. A descrição do Lote 3.1 no relatório anterior – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela - é compatível com a descrição atual.

RT Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT Nº 49/2020

3 QUADRO RESUMO DA EVOLUÇÃO ACUMULADA DA INTERVENÇÃO POR COMPONENTE DO INVESTIMENTO

3.1 O **Quadro 2** apresenta o resumo da evolução acumulada da intervenção por componente do investimento, em relação aos recursos com fonte no CEPAC.

Quadro 2 – Evolução acumulada das intervenções na abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 22.179.

Intervenção conforme Anexo I do Termo Aditivo nº 22.179/04	Lotes de Licitação	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR PREVISTO PARA A ETAPA VINCULAD O AO CEPAC	Percentual (%) Executado CEPAC no período: 01 de Abril/2020 a 30 de Junho/2020	Percentual (%) Executado CEPAC
				(em R\$)		
a)	2.1 e 2.2	Implantação do Projeto Linha Verde Norte – Lote 02 Complexo da Avenida Vitor Ferreira do Amaral	Desapropriações	1,30		
			Obra Viária	1,16		
b)	3.1	Implantação do Projeto Linha Verde Norte – Lote 03 Trecho entre a região da Estação Tarumã e a região da Estação Fagundes Varela ²	Desapropriações	4,96		100,00%
			Obra Viária	5,70		69,38%
c)	4.1	Implantação do Projeto Linha Verde Norte – Lote 04 Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba	Desapropriações	2,47		21,38%
			Obra Viária	10,03		
e) e s)	3.2	Implantação de Trincheiras Verdes – Trincheira R. Fúlvio Alice (Lote 3.2 Linha Verde Norte) e Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal	Desapropriações	6,12		100,00%
			Obra Viária	5,84		80,05%
Total (R\$)				37,58		53,83%

RT Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT Nº 49/2020

4 DESCRIÇÃO MENSAL E ACUMULADA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Etapas em andamento

i. Obras Viárias

1. Lote 3.1 - Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela – Município de Curitiba.

Descrição da intervenção: Obras de infraestrutura de sistema viário para transporte público coletivo, com implantação de estações tubo (abrigos de ônibus) e readequação da iluminação pública.

Contratada: Terpasul Construtora de Obras Eireli - CNPJ 02.774.220/0001-06

Contrato: nº 22.029/15, celebrado em 08/07/2015.

Ordem de Serviço emitida em 24/11/2015.

Valor total do Contrato: R\$ 47.953.554.

Situação da obra: Paralisada e com o contrato de execução rescindido, porém, segundo o IPPUC, a Prefeitura Municipal de Curitiba está tomando as providências necessárias para que seja garantida a continuidade das obras no menor prazo possível.

No período de 01/Abril/2020 a 30/Junho/2020 não houve investimento do CEPAC nas obras do Lote 3.1 da Linha Verde Norte.

As obras executadas e atestadas até 30/Junho/2020 correspondem a serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, iluminação pública, paisagismo, estrutura de concreto e sinalização viária.

Tabela 1 – Valores atestados pela CAIXA para as obras de Infraestrutura do Lote 3.1

Data da Vistoria	Referência da Medição	Período de Referência da Medição	Data do Pagamento	Valor Medido	Valor Total Atestado ¹	Valor Atestado vinculado ao CEPAC	Valor vinculado a outras fontes de recursos ¹
				(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
12/01/2016	1	24/11/2015 a 24/12/2015	01/02/2016	956.826,35	877.199,62	877.199,62	
18/02/2016	2	24/12/2015 a 24/01/2016		2.234.834,55	2.127.085,77		2.127.085,77
18/03/2016	3	24/01/2016 a 24/02/2016		2.047.240,97	1.679.841,27		1.679.841,27
02/05/2016	4	24/02/2016 a 24/03/2016		2.921.026,16	2.540.951,95		2.540.951,95
31/05/2016	5	24/03/2016 a 24/04/2016		2.201.776,02	1.894.375,87		1.894.375,87
07/07/2016	6	24/04/2016 a 31/05/2016		2.001.448,58	966.335,36		966.335,36
29/07/2016	7	01/06/2016 a 30/06/2016		2.036.052,79	1.726.038,66		1.726.038,66
01/09/2016	8	01/07/2016 a 31/07/2016		1.242.277,74	1.242.277,74		1.242.277,74
11/10/2016	9	01/08/2016 a 31/08/2016		2.277.924,63	2.097.181,73		2.097.181,73

RT Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT Nº 49/2020

03/11/2016	10	01/09/2016 a 30/09/2016		2.137.312,17	2.038.223,23	2.038.223,23
24/02/2017	11	01/10/2016 a 31/10/2016		1.538.724,32	1.538.724,32	1.538.724,32
24/02/2017	12	01/11/2016 a 30/11/2016		533.736,52	533.736,52	533.736,52
24/02/2017	13	01/12/2016 a 31/12/2016		344.225,50	344.225,50	344.225,50
24/02/2017	14	01/01/2017 a 31/01/2017		1.371.147,90	1.267.489,88	1.267.489,88
01/11/2017	15	01/02/2017 a 28/02/2017		1.186.947,17	1.186.947,17	1.186.947,17
01/11/2017	16	01/03/2017 a 31/03/2017	11/01/2017	482.110,64	482.110,64	482.110,64
01/11/2017	16	01/03/2017 a 31/03/2017		1.661.708,81	1.661.708,81	1.661.708,81
01/11/2017	17	01/04/2017 a 30/04/2017		1.465.087,71	1.465.087,71	1.465.087,71
01/11/2017	18	01/05/2017 a 31/05/2017		1.654.285,80	1.654.285,80	1.654.285,80
01/11/2017	19	01/06/2017 a 31/06/2017		1.776.521,97	1.776.521,97	1.776.521,97
01/11/2017	20	01/07/2017 a 31/07/2017		1.136.960,43	1.136.960,43	1.136.960,43
Reajuste medições 07 a 20	Nota 2	01/06/2016 a 31/07/2017	29/09/2017	749.686,62	Nota 2	749.686,62
01/11/2017	21	01/08/2017 a 31/08/2017		628.848,81	625.803,88	625.803,88
25/05/2018	22	01/09/2017 a 30/09/2017		676.077,00	676.077,00	676.077,00
25/05/2018	23	01/10/2017 a 31/10/2017		618.951,87	618.951,87	618.951,87
25/05/2018	24	01/11/2017 a 30/11/2017		495.756,39	495.756,39	495.756,39
Reajuste medição 21	Nota 2	01/08/2017 a 31/08/2017	01/12/2017	57.318,58	Nota 2	57.318,58
Reajuste medição 22e 23	Nota 2	01/09/2017 a 31/10/2017	15/12/2017	56.474,26	Nota 2	56.474,26
Reajuste medição 24	Nota 2	01/11/2017 a 30/11/2017	09/01/2018	22.457,20	Nota 2	22.457,20
25/05/2018	25	01/12/2017 a 31/12/2017		2.697.628,91	2.697.628,91	2.697.628,91
Reajuste medição 25	Nota 2	01/12/2017 a 31/12/2017	05/02/2018	117.106,73	Nota 2	117.106,73
25/05/2018	26	01/01/2018 a 31/01/2018		763.905,97	763.905,97	763.905,97

RT Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT Nº 49/2020

Reajuste medição 26	Nota 2	01/01/2018 a 31/01/2018	02/03/2018	34.174,82	Nota 2	34.174,82	
25/05/2018	27	01/02/2018 a 28/02/2018		1.385.366,74	1.385.366,74		1.385.366,74
Reajuste medição 27	Nota 2	01/02/2018 a 28/02/2018	16/03/2018	63.624,29	Nota 2	63.624,29	
25/05/2018	28	01/03/2018 a 31/03/2018		1.552.920,44	1.552.920,44		1.552.920,44
Reajuste medição 28	Nota 2	01/03/2018 a 31/03/2018	27/04/2018	77.502,41	Nota 2	77.502,41	
25/05/2018	29	01/04/2018 a 30/04/2018		1.579.471,55	1.579.471,55		1.579.471,55
Reajuste medição 29	Nota 2	01/04/2018 a 30/04/2018	15/06/2018	68.051,65	Nota 2	68.051,65	
13/08/2018	30	01/05/2018 a 31/05/2018		1.286.747,98	1.286.747,98		1.286.747,98
Reajuste medições 7 a 30	Nota 3	01/05/2016 a 31/05/2018	12/07/2018	924.447,55	Nota 3	924.447,55	
13/08/2018	31	01/06/2018 a 30/06/2018		1.224.471,10	1.224.471,10		1.224.471,10
Reajuste medição 31	Nota 3	01/06/2018 a 30/06/2018	30/07/2018	139.493,86	Nota 3	139.493,86	
13/08/2018	32	01/07/2018 a 31/07/2018		988.230,21	969.955,86		925.154,11
Reajuste medição 32	Nota 3	01/07/2018 a 31/07/2018	12/09/2018	103.178,22	Nota 3	103.178,22	
13/08/2018	32 complementar	01/07/2018 a 31/07/2018		44.801,75	Aferição realizada junto à medição 32		44.801,75
Reajuste medição 32 complementar	Nota 3	01/07/2018 a 31/07/2018	17/10/2018	5.540,17	Nota 3	5.540,17	
07/01/2020	33	01/08/2018 a 31/08/2018		630.736,21	630.736,21		630.736,21
Reajuste medição 33	Nota 3	01/08/2018 a 31/08/2018	17/10/2018	58.999,35	Nota 3	58.999,35	
07/01/2020	34	01/09/2018 a 30/09/2018		174.939,67	174.939,67		174.939,67
Reajuste medição 34	Nota 3	01/09/2018 a 30/09/2018	14/12/2018	17.637,85	Nota 3	17.637,85	
07/01/2020	35	01/10/2018 a 31/10/2018		514.318,94	514.318,94		514.318,94
Reajuste medição 35	Nota 3	01/10/2018 a 31/10/2018	14/12/2018	47.926,20	Nota 3	47.926,20	
07/01/2020	36	01/11/2018 a 30/11/2018		175.986,87	175.986,87		175.986,87

RT Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT Nº 49/2020

Reajuste medição 36	Nota 3	01/11/2018 a 30/11/2018	24/01/2019	20.652,80	Nota 3	20.652,80	
07/01/2020	37	01/12/2018 a 31/12/2018		8.000,34	8.000,34		8.000,34
Reajuste medição 37	Nota 3	01/12/2018 a 31/12/2018	06/02/2019	1.313,51	Nota 3	1.313,51	
07/01/2020	38	01/01/2019 a 31/01/2019		120.155,19	120.155,19		120.155,19
Reajuste medição 38	Nota 3	01/01/2019 a 31/01/2019	08/03/2019	14.614,69	Nota 3	14.614,69	
07/01/2020	39	01/02/2019 a 28/02/2019		204.327,31	204.327,31		204.327,31
Reajuste medição 39	Nota 3	01/02/2019 a 28/02/2019	04/04/2019	14.949,93	Nota 3	14.949,93	
Total Acumulado (R\$)				51.574.970,67	45.942.832,17	3.954.460,95	44.583.521,91

Nota 1 – Os valores atestados e vinculados a fontes de recursos distintas do CEPAC são apenas informativos e não constam do objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 22.179/2015.

Nota 2 - Valores referentes ao Reajuste Contratual das medições conforme Aditivo nº 22.029/08 ao contrato de Empreitada celebrado em 08/07/2015, entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli.

Nota 3 - Valores referentes aos Reajustes Contratuais das medições conforme Aditivos nº 22.029/08 e 22.029/12 ao contrato de Empreitada celebrado em 08/07/2015, entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli.

2. Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal)

Descrição da intervenção: Obras de arte especial vinculada à Requalificação da Linha Verde Norte.

Contratada: Terpasul Construtora de Obras LTDA. - CNPJ 02.774.220/0001-06

Contrato: nº 22.493/16, celebrado em 27/09/2016.

Ordem de Serviço emitida em 03/10/2016.

Valor total do Contrato: R\$ 27.196.455,44

Situação da obra: Paralisada e com o contrato de execução rescindido, porém, segundo o IPPUC, a Prefeitura Municipal de Curitiba está tomando as providências necessárias para que seja garantida a continuidade das obras no menor prazo possível.

No período de 01/Abril/2020 a 30/Junho/2020 não houve investimento do CEPAC nas obras do Lote 3.2 da Linha Verde Norte.

As obras executadas e atestadas até 30/Junho/2020 correspondem a serviços referentes à trincheira na R. Amazonas S. de Azevedo – Fúlvio Alice e ruas acessórias para permitir retornos e ligação com a Linha Verde. Os valores atestados estão demonstrados na Tabela 2.

Tabela 2 – Valores atestados pela CAIXA para as obras de Infraestrutura do Lote 3.2

Data da Vistoria	Referência da Medição	Período de Referência da Medição	Data do Pagamento	Valor Medido	Valor Total Atestado ¹	Valor Atestado vinculado ao CEPAC	Valor vinculado a outras fontes de recursos ¹
				(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
27/06/2017	1	03/10/2016 a 31/10/2016		1.029.233,33	1.029.233,33		1.029.233,33

RT Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT Nº 49/2020

27/06/2017	2	01/11/2016 a 30/11/2016		600.315,94	600.315,94	600.315,94
27/06/2017	3	01/12/2016 a 31/12/2016		1.409.115,01	1.409.115,01	1.409.115,01
27/06/2017	4	01/01/2017 a 31/01/2017		770.952,12	770.952,12	770.952,12
27/06/2017	5	01/02/2017 a 28/02/2017	18/04/2017	761.760,85	761.760,85	761.760,85
27/06/2017	6	01/03/2017 a 31/03/2017		974.772,71	974.772,71	974.772,71
27/06/2017	7	01/04/2017 a 31/04/2017		1.096.178,04	1.030.256,19	1.030.256,19
18/10/2017	8	01/05/2017 a 31/05/2017		896.223,93	896.223,93	896.223,93
18/10/2017	9	01/06/2017 a 30/06/2017		1.423.710,19	1.423.710,19	1.423.710,19
18/10/2017	10	01/07/2017 a 31/07/2017		982.950,64	982.950,64	982.950,64
18/10/2017	11	01/08/2017 a 31/08/2017		794.147,10	794.147,10	794.147,10
18/10/2017	12	01/09/2017 a 30/09/2017		1.105.378,38	1.105.378,38	1.105.378,38
24/11/2017	13	01/10/2017 a 31/10/2017		844.226,94	844.226,94	844.226,94
15/03/2018	14	01/11/2017 a 30/11/2017		522.767,67	522.767,67	522.767,67
Reajuste medições 08 a 14	Nota 2	01/05/2017 a 30/11/2017		199.544,33	Nota 2	199.544,33
15/03/2018	15	01/12/2017 a 31/12/2017		424.702,66	424.702,66	424.702,66
Reajuste medição 15	Nota 2	01/12/2017 a 31/12/2017		16.973,81	Nota 2	16.973,81
15/03/2018	16	01/01/2018 a 31/01/2018		720.068,52	720.068,52	720.068,52
Reajuste medição 16	Nota 2	01/01/2018 a 31/01/2018		21.782,27	Nota 2	21.782,27
15/03/2018	17	01/02/2018 a 28/02/2018		595.088,00	595.088,00	595.088,00
Reajuste medição 17	Nota 2	01/02/2018 a 28/02/2018		18.475,77	Nota 2	18.475,77
18/06/2018	18	01/03/2018 a 31/03/2018		703.815,09	703.815,09	703.815,09
Reajuste medição 18	Nota 2	01/03/2018 a 31/03/2018		20.697,32	Nota 2	20.697,32
18/06/2018	19	01/04/2018 a 31/04/2018		533.184,43	533.184,43	533.184,43

RT Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT Nº 49/2020

Reajuste medição 19	Nota 2	01/04/2018 a 31/04/2018		16.753,17	Nota 2		16.753,17
18/06/2018	20	01/05/2018 a 31/05/2018		136.329,83	136.329,83		136.329,83
Reajuste medição 20	Nota 2	01/05/2018 a 31/05/2018		5.196,13	Nota 2		5.196,13
13/08/2018	21	01/06/2018 a 30/06/2018		114.530,17	114.530,17		114.530,17
Reajuste medição 21	Nota 2	01/06/2018 a 30/06/2018		3.320,22	Nota 2		3.320,22
13/08/2018	22	01/07/2018 a 31/07/2018		195.026,88	195.026,88		195.026,88
Reajuste medição 22	Nota 2	01/07/2018 a 31/07/2018		6.673,07	Nota 2		6.673,07
29/10/2018	23	01/08/2018 a 31/08/2018		308.351,95	284.368,50		284.368,50
Reajuste medição 23	Nota 2	01/08/2018 a 31/08/2018		8.412,45	Nota 2		8.412,45
29/10/2018	24	01/09/2019 a 30/09/2018	13/11/2018	310.200,97	310.200,97	31.020,10	279.180,87
Reajuste medição 24	Nota 2	01/09/2018 a 30/09/2018		10.766,99	Nota 2		10.766,99
03/07/2019	25	01/10/2018 a 31/10/2018	29/11/2018	217.279,64	217.279,64	21.727,96	195.551,68
Reajuste medição 25	Nota 2	01/10/2018 a 31/10/2018		7.001,16	Nota 2		7.001,16
03/07/2019	26	01/11/2018 a 30/11/2018	06/12/2018	2.802.960,67	2.802.960,67	2.802.960,67	
Reajuste medição 26	Nota 2	01/11/2018 a 30/11/2018	14/12/2018	88.580,42	Nota 2	8.858,04	79.722,38
03/07/2019	27	01/12/2018 a 31/12/2018	21/01/2019	1.290.370,23	1.290.370,23	485.000,00	805.370,23
Reajuste medição 27	Nota 2	01/12/2018 a 31/12/2018	23/01/2019	39.844,93	Nota 2	3.984,49	35.860,44
03/07/2019	28	01/01/2019 a 31/01/2019	28/02/2019	746.966,82	746.966,82	74.696,68	672.270,14
Reajuste medição 28	Nota 2	01/01/2019 a 31/01/2019	28/02/2019	22.372,65	Nota 2	22.372,65	
03/07/2019	29	01/02/2019 a 28/02/2019	29/03/2019	893.338,93	893.338,93	260.427,00	632.911,93
Reajuste medição 29	Nota 2	01/02/2019 a 28/02/2019	29/03/2019	28.829,25	Nota 2	28.829,25	

RT Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT Nº 49/2020

03/07/2019	30	01/03/2019 a 31/03/2019	07/05/2019	761.791,89	761.791,89	76.179,19	685.612,70
Reajuste medição 30	Nota 2	01/03/2019 a 31/03/2019	07/05/2019	21.661,91	Nota 2	21.661,91	
03/07/2019	31	01/04/2019 a 30/04/2019	06/06/2019	510.737,39	510.737,39	15.322,13	495.415,26
Reajuste medição 31	Nota 2	01/04/2019 a 30/04/2019	06/06/2019	15.045,52	Nota 2	15.045,52	
03/07/2019	32	01/05/2019 a 31/05/2019	16/07/2019	255.225,37	255.225,37	36.959,61	218.265,76
Reajuste medição 32	Nota 2	01/05/2019 a 31/05/2019	16/07/2019	8.148,33	Nota 2	8.148,33	
Total Acumulado (R\$)				25.291.781,99	24.641.796,99	4.674.954,38	20.526.922,31

Nota 1 – Os valores atestados e vinculados a fontes de recursos distintas do CEPAC são apenas informativos e não constam do objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 22179/2015.

Nota 2 - Valores referentes ao Reajuste Contratual das medições conforme Aditivo nº 22.493/04 ao contrato de Empreitada celebrado em 27/09/2016, entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli.

ii. Desapropriações

Verificamos que as indicações fiscais correspondentes às desapropriações efetuadas estão contidas nos Decretos nº 499/2014, 515/2014 e 1.323/2014, e estão inseridas geograficamente no perímetro definido na Lei Municipal 13.909/2011, a qual delimita a área de intervenção da Operação Urbana Consorciada Linha Verde.

No período de 01/Abril/2020 a 30/Junho/2020 não houve evolução dos valores do CEPAC investidos em desapropriações na área de abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, conforme Tabelas 3, 4 e 5.

Dessa forma, os valores das Tabelas 3, 4 e 5, correspondentes às desapropriações dos lotes 3.1, 3.2 e 4 do Projeto da Linha Verde Norte, permanecem inalterados em relação ao relatório do 1º trimestre de 2020.

Tabela 3 - Desapropriações para Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Lote 3.1 - Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela.

Data do Evento/Pagamento	Número do Processo Interno na Prefeitura Municipal de Curitiba	Indicação Fiscal	Valor da Desapropriação (R\$)
19/06/2015	01-053062/2014	38.009.021	R\$ 55.400,00
	01-053070/2014	38.022.011	R\$ 246.500,00
08/06/2015	01-053065/2014	38.009.022	R\$ 95.500,00
22/07/2015	01-071969/2014	58.018.023	R\$ 814.000,00
12/08/2015	01-053071/2014	58.018.007	R\$ 72.000,00
	01-053100/2014	58.023.002	R\$ 860.608,00
	01-053102/2014	58.205.002	R\$ 528.458,00
21/08/2015	01-053061/2014	58.020.001	R\$ 864.500,00
	01-053085/2014	58.020.002	R\$ 46.300,00
	01-053097/2014	58.020.003	R\$ 467.000,00
04/12/2015	01-053076/2014	58.018.010	R\$ 99.990,03
23/12/2015	01-053066/2014	38.022.009	R\$ 45.700,00

RT Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT Nº 49/2020

23/06/2015 e 23/02/2016	01-053082/2014	58.018.024 ¹	R\$ 485.000,00
Sub total – até o fechamento do 3º Trimestre de 2016			R\$ 4.680.956,03
03/10/2016	01-53069/2014	38.022.010	275.282,00
Sub total – 4º Trimestre 2016			R\$ 275.282,00
Total acumulado até 30/06/2020 - Lote 3.1 (valor idêntico ao fechamento do 1º Trimestre de 2020)			R\$ 4.956.238,03

Nota 1 – Ordens Extra-Orçamentárias 199/2015 de R\$ 482.866,84 e 039/2015 de R\$ 2.133,16, conforme informação prestada pelo Município de Curitiba na Planilha de Informações das Desapropriações, recebida em anexo ao Ofício SIP/031/2016 de 12/04/2016.

Tabela 4 - Desapropriações para Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice

Data do Evento/Pagamento	Número do Processo Interno na Prefeitura Municipal de Curitiba	Indicação Fiscal	Valor da Desapropriação (R\$)
19/06/2015	01-055472/2014	38.019.018	R\$ 55.800,00
27/08/2015	01-055501/2014	38.115.001	R\$ 62.500,00
	01-055503/2014	38.115.002	R\$ 36.650,00
	01-055507/2014	38.115.003	R\$ 31.700,00
	01-055509/2014	38.115.004	R\$ 30.982,00
	01-055514/2014	38.115.019	R\$ 51.000,00
	01-055517/2014	38.115.036	R\$ 261.548,00
	01-055519/2014	38.174.010	R\$ 55.104,00
26/11/2015	01-055484/2014	38.110.001	R\$ 1.540.000,00
Sub total - Até Dezembro 2015			R\$ 2.125.284,00
01/03/2016	01-055464/2014	38.019.013	R\$ 26.649,18
	01-055477/2014	38.019.028	R\$ 232.459,70
10/03/2016	01-055462/2014	38.018.023	R\$ 130.000,00
	01-055480/2014	38.027.003	R\$ 352.650,00
	01-055523/2014	38.174.011	R\$ 53.000,00
	01-055527/2014	38.174.012	R\$ 342.000,00
Sub total - 1º Trimestre 2016			R\$ 1.136.758,88
14/07/2017	01-055474/2014	38.019.027	R\$ 2.121.226,00
Sub total - 1º Trimestre 2017			R\$ 2.121.226,00
15/01/2018	01-055473/2014	38.019.019	R\$ 405.000,00
26/03/2018	01-055459/2014	38.012.003	R\$ 322.139,54
Sub total - 1º Trimestre 2018			R\$ 727.139,54
16/05/2018	01-055459/2014 – valor complementar	38.012.003	R\$ 8.628,83
Sub total - 2º Trimestre 2018			R\$ 8.628,83
Total acumulado até 30/06/2020 – Lote 3.2 (valor idêntico ao fechamento do 1º Trimestre de 2020)			R\$ 6.119.037,25

RT Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT Nº 49/2020

Tabela 5 - Desapropriações para Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Lote 4 - Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba

Data do Evento/Pagamento	Número do Processo Interno na Prefeitura Municipal de Curitiba	Indicação Fiscal	Valor da Desapropriação (R\$)
27/08/2018	01-002644/2016	58.160.015	R\$ 496.300,00
Sub total - Até Junho 2019			R\$ 496.300,00
02/09/2019	01-002663/2016	78.057.035	R\$ 30.200,00
Sub total - 3º Trimestre 2019			R\$ 30.200,00
Total acumulado até 30/06/2020 – Lote 4 (valor idêntico ao fechamento do 1º Trimestre de 2020)			R\$ 526.500,00

RT Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT Nº 49/2020

5 QUADRO RESUMO DA EVOLUÇÃO DO PERÍODO E ACUMULADA DA INTERVENÇÃO POR COMPONENTE DO INVESTIMENTO – RECURSOS APLICADOS NA OUC LINHA VERDE

- 5.1 O Quadro 3 apresenta o resumo da evolução do período e acumulada dos investimentos do CEPAC atestados pela CAIXA na abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde.
- 5.2 No período de 01/Abril/2020 a 30/Junho/2020 não houve investimento do CEPAC nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2, conforme Tabelas 1 e 2.
- 5.3 No período de 01/Abril/2020 a 30/Junho/2020 não houve investimento do CEPAC em desapropriações, conforme Tabelas 3, 4 e 5.

RT Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT Nº 49/2020

Quadro 3 – Total de Obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA – Controle 2º Trimestre de 2020 – Período: 01/Abril/2020 a 30/Junho/2020

Intervenção conforme Anexo I do Termo Aditivo nº 22.179/04	Lotes de Licitação ¹	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR PREVISTO PARA A ETAPA VINCULADO AO CEPAC	VALORES ATESTADOS			
				(em milhões de R\$)	Valor Acumulado Anterior no fechamento do 1º Trimestre de 2020 (R\$)	Valor Atestado no período de 01/04/2020 a 30/06/2020 (R\$)	Valor Total Atestado pela CAIXA (R\$)	Percentual executado (%)
a)	2.1 e 2.2	Implantação do Projeto Linha Verde Norte – Lote 02 Complexo da Avenida Vitor Ferreira do Amaral	Desapropriações	1,30				
			Obra Viária	1,16				
b)	3.1	Implantação do Projeto Linha Verde Norte – Lote 03 Trecho entre a região da Estação Tarumã e a região da Estação Fagundes Varela ²	Desapropriações	4,96	4.956.238,03		4.956.238,03	100,00%
			Obra Viária	5,70	3.954.460,95		3.954.460,95	69,38%
c)	4.1	Implantação do Projeto Linha Verde Norte – Lote 04 Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba	Desapropriações	2,47	526.500,00		526.500,00	21,38%
			Obra Viária	10,03				
e) e s)	3.2	Implantação de Trincheiras Verdes – Trincheira R. Fúlvio Alice (Lote 3.2 Linha Verde Norte) e Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal	Desapropriações	6,12	6.119.037,25		6.119.037,25	100,00%
			Obra Viária	5,84	4.674.954,38		4.674.954,38	80,05%
	Total (R\$)			37,58	20.231.190,61		20.231.190,61	53,83%

Nota 1 - Lotes de licitação conforme documentos de acompanhamento do Termo de Compromisso celebrado entre o Município de Curitiba e a Caixa Econômica Federal - TC nº. 0436.534-77/2014 (Operação PAC-REPASSE)

RT Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT Nº 49/2020

6 CONSOLIDAÇÃO BANCÁRIA

6.1 Movimentação da Conta vinculada à OUC Linha Verde:

Banco do Brasil S/A

Agência: 3793-1

Conta corrente: 12168-1

Titular: PMC OUC LINHA VERDE

Quadro resumo com base no Extrato conta corrente (Abril/2020, Maio/2020 e Junho/2020)¹:

Data Movimento	Histórico	Valor R\$		Saldo R\$		Referente
31/03/2020	Saldo Anterior			7.270,44	C	
02/04/2020	BB-Escrituração	7.270,44	D			
20/04/2020	BB RF S Publico Premium	17.222,29	C			
20/04/2020	BB RF S Publico Premium	10.000,00	D			
20/04/2020	DEB SISTEMA CDA-BSB	5,19	D			
20/04/2020	BB-Escrituração	7.222,29	D			
22/04/2020	BB RF S Publico Premium	10.005,19	C			
22/04/2020	BB-Escrituração	7.222,29	C			
22/04/2020	BB RF S Publico Premium	10.000,00	D			
22/04/2020	BB-Escrituração	7.217,10	D			
23/04/2020	BB RF S Publico Premium	10.000,00	C			
23/04/2020	BB RF S Publico Premium	10.005,19	D			
30/04/2020	SALDO			0,00		
31/05/2020	SALDO			0,00		
16/06/2020	BB RF S Publico Premium	17.214,49	C			
16/06/2020	BB RF S Publico Premium	10.000,00	D			
16/06/2020	BB-Escrituração	7.214,49	D			
26/06/2020	BB RF S Publico Premium	16.462,24	C			
26/06/2020	BB RF S Publico Premium	10.000,00	D			
26/06/2020	DEB SISTEMA CDA-BSB	5,19	D			
26/06/2020	BB-Escrituração	6.457,05	D			
30/06/2020	SALDO			0,00		

Nota 1: O quadro acima demonstra apenas a movimentação de débito/crédito conforme cópia de Extrato da conta corrente vinculada à OUC LINHA VERDE, apresentada pelo Município de Curitiba em anexo ao Ofício nº DIP/020/2020, de 07/JULHO/2020.

RT Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT Nº 49/2020

7 PARECER SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO CEPAC NA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE

- 7.1 No período de 01/Abril/2020 a 30/Junho/2020 não foram constatados investimentos com recursos do CEPAC na Área de Abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde.
- 7.2 A documentação técnica de Engenharia apresentada pelo MUNICÍPIO DE CURITIBA / IPPUC à Caixa Econômica Federal relativa às despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, foi analisada e aceita por esta instituição financeira.
- 7.3 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal, em atendimento ao disposto no Artigo 9º. da Instrução Normativa CVM 401/03 no que se refere a fiscalizar o emprego dos recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC, exclusivamente nas intervenções da Operação Urbana Consorciada – Linha Verde (OUC-LV).

É o que temos a relatar.