

Curitiba, 12 de Julho de 2016

**Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV**  
**2º Trimestre de 2016 - Relatório Mensal 3 – RM3 (RM3 = RM1 + RM2 + Acompanhamento do terceiro mês)**

**Contrato nº 22.179/2015 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento ATO -**  
**Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV**

Sinopse: **Relatório nº 2 CVM** - Trimestral de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período de 01/Abril/2016 até 30/Junho/2016 - 2º Trimestre de 2016.

Destinatário: Município de Curitiba;  
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração;  
Secretaria Municipal de Finanças, e  
IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.

  
**CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA**  
Coordenador de Filial - S.E.  
Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT

  
**SÉRGIO LUIS GHIZZO**  
Gerente de Filial - S.E.  
Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT

RS Gerência Executiva Governo Curitiba/CT N° 25/2016

## OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE

**Agente Fiscalizador:** Caixa Econômica Federal

**Coordenador da Operação Urbana:** IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba

**Coordenador da Distribuição de CEPAC:** BB Banco de Investimento S/A

### 1 INTRODUÇÃO

- 1.1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador do emprego dos recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC, exclusivamente nas intervenções vinculadas à Operação Urbana Consorciada – Linha Verde, além de acompanhar o andamento das referidas intervenções e assegurar a suficiência e veracidade das informações que serão periodicamente prestadas pelo Município de Curitiba ao Mercado. Os termos desta atuação são regidos pelo Contrato nº 22.179, vigente até 22/05/2017, bem como o Termo Aditivo a este vinculado, assinado em 07/01/2016. O contrato apresenta como intervenientes o IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) e as Secretarias de Finanças e de Planejamento e Administração do Município de Curitiba.
- 1.2 Este relatório atende ao disposto no Artigo 9º. da Instrução Normativa CVM 401/03 no que se refere a fiscalizar o emprego dos recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC, exclusivamente nas intervenções da Operação Urbana Consorciada – Linha Verde (OUC-LV).
- 1.3 Ressaltamos que no período de 01/Abril/2016 a 30/Junho/2016, não houve investimento de recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC referente às intervenções vinculadas à Operação Urbana Consorciada Linha Verde. Todavia, o Inciso VI da Cláusula Quarta do Contrato de Prestação de Serviços nº. 22.179 prevê a emissão de Relatórios de Acompanhamento do Empreendimento (RAE) mensalmente por parte do Agente Fiscalizador, conforme o Anexo II do Termo de Referência (RM1, RM2 e RM3), motivo que justifica a elaboração do presente relatório.

RS Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 25/2016

## 2 INTERVENÇÃO OBJETO DO PARECER E SITUAÇÃO GERAL

2.1 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, que abrange o custeio das intervenções relatadas no **Quadro 1**. Neste quadro, também é identificada a situação das intervenções perante a CAIXA.

### Quadro 1 - Intervenções da Operação Urbana Consorciada Linha Verde

Fonte: Adaptado do Anexo I do Contrato nº 22.179 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento Operação Urbana Consorciada - OUC - Linha Verde, entre o Município de Curitiba e a CAIXA, assinado em 23/NOV/2015 (p. 13).

| Intervenção –<br>conforme<br>Anexo I do<br>Contrato nº<br>22.179 -<br>CEPAC | Lotes de<br>Licitação <sup>1</sup> | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                      | TIPO            | VALOR<br>TOTAL DA<br>ETAPA <sup>2</sup> | VALOR DA<br>ETAPA<br>VINCULADO<br>AO CEPAC | SITUAÇÃO                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                |                 | (em R\$)                                | (em R\$)                                   |                                                                         |
| a)                                                                          | 2                                  | Lote 02 -<br>Implantação do<br>Projeto Linha<br>Verde Norte -<br>Complexo da<br>Av. Victor<br>Ferreira do<br>Amaral.                                                                                           | Desapropriações | 3.200.000                               | 3.200.000                                  | Documentação<br>não<br>apresentada à<br>CAIXA.                          |
| b) e s)                                                                     | 3.1                                | Lote 3.1 –<br>Proximidades<br>da Av. Victor<br>Ferreira do<br>Amaral até<br>proximidades do<br>Hospital Vitta<br>(Estaca 767 a<br>890), incluindo<br>Estações<br>Olímpica e<br>Fagundes<br>Varela <sup>1</sup> | Desapropriações | 5.400.000                               | 5.400.000                                  | Documentação<br>parcial de<br>desapropriação<br>apresentada à<br>CAIXA. |
|                                                                             | 3.1                                | Lote 3.1 –<br>Proximidades<br>da Av. Victor<br>Ferreira do<br>Amaral até<br>proximidades do<br>Hospital Vitta<br>(Estaca 767 a<br>890), incluindo<br>Estações<br>Olímpica e<br>Fagundes<br>Varela <sup>1</sup> | Obra Viária     | 47.953.554                              | 8.490.000                                  | Obra Licitada,<br>em Execução.                                          |

cr 3

RS Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 25/2016

Continuação do **Quadro 1**

|    |     |                                                                                                                                                                 |                 |             |            |                                                                                  |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| c) | 4   | Lote 4 -<br>Implantação do<br>Projeto Linha<br>Verde Norte -<br>Trecho entre a<br>região da<br>Estação<br>Fagundes<br>Varela e a<br>região da<br>Estação Atuba. | Desapropriações | 11.800.000  | 11.800.000 | Documentação<br>não<br>apresentada à<br>CAIXA.                                   |
| e) | 3.2 | Lote 3.2 -<br>Trincheira<br>Fúlvio Alice<br>(incluindo<br>Implantação de<br>medidas<br>mitigadoras<br>compensatórias:<br>Bosque<br>Portugal)                    | Desapropriações | 5.400.000   | 5.400.000  | Documentação<br>parcial de<br>desapropriação<br>apresentada à<br>CAIXA.          |
|    |     |                                                                                                                                                                 | Obra Viária     | 27.404.182  | 3.290.000  | Análise dos<br>projetos e<br>orçamento<br>concluída,<br>aguardando<br>licitação. |
|    |     |                                                                                                                                                                 |                 | 101.157.736 | 37.580.000 |                                                                                  |

Notas:

1. As medidas mitigadoras compensatórias (Bosque Portugal) foram licitadas em conjunto com o Lote 3.2, por isso o quadro de intervenções foi ajustado, de forma a viabilizar o acompanhamento da operação.
2. Os valores totais das obras viárias são apenas informativos, de acordo com o acompanhamento do Termo de Compromisso nº. 0436.534-77/2014 (Operação PAC-REPASSE).



RS Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 25/2016


### 3. QUADRO RESUMO DA EVOLUÇÃO ACUMULADA DA INTERVENÇÃO POR COMPONENTE DO INVESTIMENTO

3.1 O **Quadro 2** apresenta o resumo da evolução acumulada da intervenção por componente do investimento, em relação aos recursos com fonte no CEPAC.

3.1.1 Do Quadro 2 destaca-se a permanência dos percentuais investidos com recursos do CEPAC registrados no Relatório nº 01 Trimestral, emitido em 09/Maio/2016, referente ao período de Junho/2015 a 31/Março/2016.

**Quadro 2** – Quadro resumo da evolução acumulada da intervenção por componente do investimento do Contrato nº 22.179 CEPAC

| Intervenção<br>– conforme<br>Anexo I do<br>Contrato nº<br>22.179 -<br>CEPAC | Lotes de<br>Licitação | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                             | TIPO            | VALOR DA<br>ETAPA<br>VINCULADO<br>AO CEPAC | Percentual<br>(%)<br>Executado<br>CEPAC no<br>período:<br>01 de Abril<br>a 30 de<br>Junho/2016 | Percentual<br>(%)<br>Executado<br>CEPAC<br>Acumulado |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                       |                 | (em R\$)                                   |                                                                                                |                                                      |
| a)                                                                          | 2                     | Lote 02 -<br>Implantação do<br>Projeto Linha Verde<br>Norte - Complexo da<br>Av. Victor Ferreira do<br>Amaral.                                                                                        | Desapropriações | 3.200.000                                  | -                                                                                              |                                                      |
| b) e s)                                                                     | 3.1                   | Lote 3.1 –<br>Proximidades da Av.<br>Victor Ferreira do<br>Amaral até<br>proximidades do<br>Hospital Vitta<br>(Estaca 767 a 890),<br>incluindo Estações<br>Olímpica e<br>Fagundes Varela <sup>1</sup> | Desapropriações | 5.400.000                                  | -                                                                                              | 86,68%                                               |
|                                                                             | 3.1                   | Lote 3.1 –<br>Proximidades da Av.<br>Victor Ferreira do<br>Amaral até<br>proximidades do<br>Hospital Vitta<br>(Estaca 767 a 890),<br>incluindo Estações<br>Olímpica e<br>Fagundes Varela <sup>1</sup> | Obra Viária     | 8.490.000                                  | -                                                                                              | 10,33%                                               |
| c)                                                                          | 4                     | Lote 4 - Implantação<br>do Projeto Linha<br>Verde Norte - Trecho<br>entre a região da<br>Estação Fagundes<br>Varela e a região da<br>Estação Atuba.                                                   | Desapropriações | 11.800.000                                 | -                                                                                              |                                                      |
| e)                                                                          | 3.2                   | Lote 3.2 - Trincheira<br>Fúlvio Alice<br>(incluindo<br>Implantação de<br>medidas mitigadoras<br>compensatórias:<br>Bosque Portugal)                                                                   | Desapropriações | 5.400.000                                  | -                                                                                              | 60,41%                                               |
|                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                       | Obra Viária     | 3.290.000                                  | -                                                                                              |                                                      |
|                                                                             |                       | Total                                                                                                                                                                                                 |                 | 37.580.000                                 | -                                                                                              | 23,47%                                               |



RS Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 25/2016

#### 4. DESCRIÇÃO MENSAL E ACUMULADA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Etapas em andamento

##### i. Obras Viárias

1. Lote 3.1 - Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela – Município de Curitiba.

Descrição da intervenção: Obras de infraestrutura de sistema viário para transporte público coletivo, com implantação de estações tubo (abrigos de ônibus) e readequação da iluminação pública.

Contratada: Terpasul Construtora de Obras Eireli - CNPJ 02.774.220/0001-06

Contrato: nº 22.029/15, celebrado em 08/07/2015.

Ordem de Serviço emitida em 24/11/2015.

Valor total do Contrato: R\$ 47.953.554.

Situação da obra: **Em andamento**

**Tabela 1** – Valores atestados pela CAIXA para as obras de Infraestrutura do Lote 3.1

| Data da Vistoria             | Referência da Medição | Período de Referência da Medição | Data do Pagamento | Valor Medido (R\$)   | Valor Total Atestado <sup>1</sup> (R\$) | Valor Atestado vinculado ao CEPAC (R\$) | Valor vinculado a outras fontes <sup>1</sup> de recursos (R\$) |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 12/01/2016                   | 001                   | 24/11/2015 a 24/12/2015          | 01/02/2016        | 956.826,35           | 877.199,62                              | 877.199,62                              |                                                                |
| 18/02/2016                   | 002                   | 24/12/2015 a 24/01/2016          | -                 | 2.234.834,55         | 2.127.085,77                            |                                         | 2.127.085,77                                                   |
| 18/03/2016                   | 003                   | 24/01/2016 a 24/02/2016          | -                 | 2.047.240,97         | 1.679.841,27                            |                                         | 1.679.841,27                                                   |
| 02/05/2016                   | 004                   | 24/02/2016 a 24/03/2016          | -                 | 2.921.026,16         | 2.540.951,95                            |                                         | 2.540.951,95                                                   |
| 31/05/2016                   | 005                   | 24/03/2016 a 24/04/2016          | -                 | 2.201.776,02         | 1.894.375,87                            |                                         | 1.894.375,87                                                   |
| <b>Total Acumulado (R\$)</b> |                       |                                  |                   | <b>10.361.704,05</b> | <b>9.119.454,48</b>                     | <b>877.199,62</b>                       | <b>8.242.254,86</b>                                            |

**Nota 1** – Os valores atestados e vinculados a fontes de recursos distintas do CEPAC são apenas informativos e não constam do objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 22179/2015.

##### ii. Desapropriações

Permanece a situação relatada no Relatório nº 01 Trimestral, emitido em 09/Maio/2016, referente ao período de Junho/2015 a 31/Março/2016, conforme segue.

Verificamos que as indicações fiscais correspondentes às desapropriações efetuadas, conforme itens 4.1.2.1 e 4.1.2.2 subsequentes, estão contidas nos Decretos nº 499/2014 e 515/2014, e estão inseridas geograficamente no perímetro definido na Lei Municipal 13.909/2011, a qual delimita a área de intervenção da Operação Urbana Consorciada Linha Verde.

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

RS Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 25/2016

**Tabela 2** - Desapropriações para Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Lote 3.1 - Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela.

| Data do Evento/Pagamento                                                                                             | Número do Processo Interno na Prefeitura Municipal de Curitiba | Indicação Fiscal        | Valor da Desapropriação (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 19/06/2015                                                                                                           | 01-053062/2014                                                 | 38.009.021              | R\$ 55.400,00                 |
|                                                                                                                      | 01-053070/2014                                                 | 38.022.011              | R\$ 246.500,00                |
| 08/06/2015                                                                                                           | 01-053065/2014                                                 | 38.009.022              | R\$ 95.500,00                 |
| 22/07/2015                                                                                                           | 01-071969/2014                                                 | 58.018.023              | R\$ 814.000,00                |
|                                                                                                                      | 01-053071/2014                                                 | 58.018.007              | R\$ 72.000,00                 |
| 12/08/2015                                                                                                           | 01-053100/2014                                                 | 58.023.002              | R\$ 860.608,00                |
|                                                                                                                      | 01-053102/2014                                                 | 58.205.002              | R\$ 528.458,00                |
| 21/08/2015                                                                                                           | 01-053061/2014                                                 | 58.020.001              | R\$ 864.500,00                |
|                                                                                                                      | 01-053085/2014                                                 | 58.020.002              | R\$ 46.300,00                 |
|                                                                                                                      | 01-053097/2014                                                 | 58.020.003              | R\$ 467.000,00                |
| 04/12/2015                                                                                                           | 01-053076/2014                                                 | 58.018.010              | R\$ 99.990,03                 |
| 23/12/2015                                                                                                           | 01-053066/2014                                                 | 38.022.009              | R\$ 45.700,00                 |
| 23/06/2015 e 23/02/2016                                                                                              | 01-053082/2014                                                 | 58.018.024 <sup>1</sup> | R\$ 485.000,00                |
| <b>Total acumulado - Lote 3.1 - Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta</b> |                                                                |                         | <b>R\$ 4.680.956,03</b>       |

**Nota 1** – Ordens Extra-Orçamentárias 199/2015 de R\$ 482.866,84 e 039/2015 de R\$ 2.133,16, conforme informação prestada pelo Município de Curitiba na Planilha de Informações das Desapropriações, recebida em anexo ao Ofício SIP/031/2016 de 12/04/2016.

**Tabela 3** - Desapropriações para Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice

| Data do Evento/Pagamento                                  | Número do Processo Interno na Prefeitura Municipal de Curitiba | Indicação Fiscal | Valor da Desapropriação (R\$) |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 19/06/2015                                                | 01-055472/2014                                                 | 38.019.018       | R\$ 55.800,00                 |
|                                                           | 01-055501/2014                                                 | 38.115.001       | R\$ 62.500,00                 |
| 27/08/2015                                                | 01-055503/2014                                                 | 38.115.002       | R\$ 36.650,00                 |
|                                                           | 01-055507/2014                                                 | 38.115.003       | R\$ 31.700,00                 |
|                                                           | 01-055509/2014                                                 | 38.115.004       | R\$ 30.982,00                 |
|                                                           | 01-055514/2014                                                 | 38.115.019       | R\$ 51.000,00                 |
|                                                           | 01-055517/2014                                                 | 38.115.036       | R\$ 261.548,00                |
|                                                           | 01-055519/2014                                                 | 38.174.010       | R\$ 55.104,00                 |
|                                                           | 01-055484/2014                                                 | 38.110.001       | R\$ 1.540.000,00              |
| <b>Sub total - Até Dezembro 2015</b>                      |                                                                |                  | <b>R\$ 2.125.284,00</b>       |
| 01/03/2016                                                | 01-055464/2014                                                 | 38.019.013       | R\$ 26.649,18                 |
|                                                           | 01-055477/2014                                                 | 38.019.028       | R\$ 232.459,70                |
| 10/03/2016                                                | 01-055462/2014                                                 | 38.018.023       | R\$ 130.000,00                |
|                                                           | 01-055480/2014                                                 | 38.027.003       | R\$ 352.650,00                |
|                                                           | 01-055523/2014                                                 | 38.174.011       | R\$ 53.000,00                 |
|                                                           | 01-055527/2014                                                 | 38.174.012       | R\$ 342.000,00                |
| <b>Sub total - 1º Trimestre 2016</b>                      |                                                                |                  | <b>R\$ 1.136.758,88</b>       |
| <b>Total acumulado Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice</b> |                                                                |                  | <b>R\$ 3.262.042,88</b>       |

cr 7



RS Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 25/2016

## 5 QUADRO RESUMO DA EVOLUÇÃO TRIMESTRAL E ACUMULADA DA INTERVENÇÃO POR COMPONENTE DO INVESTIMENTO – RECURSOS APLICADOS NA OUC LINHA VERDE

5.1 Ainda que constatada a evolução das obras do Lote 3.1, conforme Tabela 1, no período de 01/Abril/2016 a 30/Junho/2016 não foram constatados investimentos com recursos do CEPAC na Área de Abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde. Por essa razão o Quadro 3 permanece idêntico ao já apresentado no Relatório nº 01 Trimestral, emitido em 09/Maio/2016, referente ao período de Junho/2015 a 31/Março/2016.

**Quadro 3** – Total de Obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA – Controle 2º Trimestre de 2016 – Período: 01/Abril/2016 a 30/Junho/2016.

| Intervenção – conforme Anexo I do Contrato nº 22.179 - CEPAC | Lotes de Licitação <sup>1</sup> | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                  | TIPO            | VALOR PREVISTO PARA A ETAPA VINCULADO AO CEPAC | VALORES ATESTADOS                |                                                            |                                       |                          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|                                                              |                                 |                                                                                                                                                                            |                 | (em R\$)                                       | Valor Acumulado - Anterior (R\$) | Valor Atestado no período de 01/04/2016 a 30/06/2016 (R\$) | Valor Total Atestado pela CAIXA (R\$) | Percentual executado (%) |
| a)                                                           | 2                               | Lote 02 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Complexo da Av. Victor Ferreira do Amaral.                                                                            | Desapropriações | 3.200.000                                      |                                  |                                                            |                                       |                          |
| b) e s)                                                      | 3.1                             | Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela <sup>1</sup> | Desapropriações | 5.400.000                                      | 4.680.956,03                     |                                                            | 4.680.956,03                          | 86,68%                   |
|                                                              | 3.1                             | Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela <sup>1</sup> | Obra Viária     | 8.490.000                                      | 877.199,62                       |                                                            | 877.199,62                            | 10,33%                   |
| c)                                                           | 4                               | Lote 4 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba.                                          | Desapropriações | 11.800.000                                     |                                  |                                                            |                                       |                          |
| e)                                                           | 3.2                             | Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal)                                                          | Desapropriações | 5.400.000                                      | 3.262.042,88                     |                                                            | 3.262.042,88                          | 60,41%                   |
|                                                              |                                 |                                                                                                                                                                            | Obra Viária     | 3.290.000                                      |                                  |                                                            |                                       |                          |
|                                                              |                                 |                                                                                                                                                                            | Total (R\$)     | 37.580.000                                     | 8.820.198,53                     |                                                            | 8.820.198,53                          | 23,47%                   |

Notas:

1 - As medidas mitigadoras compensatórias (Bosque Portugal) foram licitadas em conjunto com o Lote 3.2, por isso o quadro de intervenções foi ajustado, de forma a viabilizar o acompanhamento da operação.



RS Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 25/2016

## 6 CONSOLIDAÇÃO BANCÁRIA

Ainda que constatada a evolução das obras do Lote 3.1, conforme Tabela 1, no período de 01/Abril/2016 a 30/Junho/2016 não foram constatados investimentos com recursos do CEPAC em desapropriações na Área de Abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde. Por essa razão o Quadro resumo fundamentado no extrato da conta corrente permanece idêntico ao já apresentado no Relatório nº 01 Trimestral, emitido em 09/Maio/2016 referente ao período de Junho/2015 a 31/Março/2016, conforme segue.

Quadro resumo com base no extrato da conta corrente

| Data Movimento | Histórico                | Valor R\$    |   | Saldo R\$  |   | Referente                                                             |
|----------------|--------------------------|--------------|---|------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 19/05/2015     | SALDO ANTERIOR           |              |   | 0,04       | C |                                                                       |
| 08/06/2015     | Pagamento Elétron Título | 95.500,00    | D | 0,04       | C | Matrícula nº 16.619                                                   |
| 19/06/2015     | Pagamento Elétron Título | 357.700,00   | D | 0,00       | C | Matrículas nº 584, 27.843 e 68.212                                    |
| 23/06/2015     | Pagamento Elétron Título | 482.866,84   | D | 0,00       | C | Matrícula nº 89.127 parte 1/2                                         |
| 22/07/2015     | Saque contra recibo      | 814.000,00   | D | 0,00       | C | Matrícula nº 89.126                                                   |
| 12/08/2015     | Saque contra recibo      | 487.022,00   | D |            | C | Matrícula nº 52.279                                                   |
| 12/08/2015     | Saque contra recibo      | 487.022,00   | D |            | C | Matrícula nº 54.068                                                   |
| 12/08/2015     | Saque contra recibo      | 487.022,00   | D | 0,00       | C | Matrícula nº 34.944                                                   |
| 21/08/2015     | Saque contra recibo      | 1.377.800,00 | D | 0,00       | C | Matrículas nº 50.940, 59.264 e 50.634                                 |
| 27/08/2015     | Saque contra recibo      | 529.484,00   | D | 0,00       | C | Matrículas nº 64.289, 47.108, 57.461, 63.493, 60.854, 65.113 e 1.3341 |
| 26/11/2015     | Saque contra recibo      | 1.540.000,00 | D | 0,00       | C | Matrícula nº 58.097                                                   |
| 04/12/2015     | Saque contra recibo      | 99.990,03    | D | 0,00       | C | Matrícula nº 50.772                                                   |
| 23/12/2015     | Saque contra recibo      | 45.700,00    | D | 0,00       | C | Matrícula nº 20.235                                                   |
| 23/02/2016     | Saque contra recibo      | 2.133,16     | D | 0,00       | C | Matrícula nº 89.127 parte 2/2                                         |
| 01/03/2016     | Saque contra recibo      | 259.108,88   | D | 259.108,88 | C | Matrículas nº 4.765 e 5.284                                           |
| 10/03/2016     | Saque contra recibo      | 877.650,00   | D | 0,00       | C | Matrículas nº 14.675, 6.398, 6.397 e 10.035                           |
| 31/03/2016     | SALDO                    |              |   | 0,00       | C |                                                                       |

Nota:

1. O quadro acima demonstra apenas as movimentações de débito relativas aos pagamentos de Desapropriações ocorridas no período, conforme cópias de extratos da Conta corrente vinculada à OUC LINHA VERDE informada no item 6.1 acima, e apresentados pelo Município de Curitiba em anexo ao Ofício SIP/031/2016 de 12/04/2016.

## 7 PARECER SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO CEPAC NA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE

7.1 No 2º Trimestre de 2016, referente ao período de 01/Abril/2016 a 30/Junho/2016, não foram constatados investimentos com recursos do CEPAC na Área de Abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde.

É o que temos a relatar.