

Curitiba, 31 de Outubro de 2019

Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV
3º Trimestre de 2019 - Relatório Mensal 3 – RM3 (RM3 = Acompanhamento do terceiro mês)

Contrato nº 22.179/2015 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento ATO -
Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV

Sinopse: Relatório nº 15 CVM - Trimestral de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período de 01/Julho/2019 até 30/Setembro/2019.

Destinatário: Município de Curitiba;
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração;
Secretaria Municipal de Finanças, e
IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.



EDUARDO PEREIRA DE SOUZA
Coordenador de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba - GIGOV/CT



CELIO AMERICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba - GIGOV/CT

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 52/2019

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE**Agente Fiscalizador:** Caixa Econômica Federal**Coordenador da Operação Urbana:** IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba**Coordenador da Distribuição de CEPAC:** BB Banco de Investimento S/A**1 INTRODUÇÃO**

- 1.1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador do emprego dos recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC, exclusivamente nas intervenções vinculadas à Operação Urbana Consorciada – Linha Verde, além de acompanhar o andamento das referidas intervenções e assegurar a suficiência e veracidade das informações que serão periodicamente prestadas pelo Município de Curitiba ao Mercado. Os termos desta atuação são regidos pelo Contrato nº 22.179, bem como pelos Termos Aditivos assinados em 07/01/2016, 23/05/2017 e 22/11/2018, estando vigente até 23/11/2020. O contrato apresenta como intervenientes o IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) e as Secretarias de Finanças e de Planejamento e Administração do Município de Curitiba.
- 1.2 Este relatório atende ao disposto no Artigo 9º. da Instrução Normativa CVM 401/03 no que se refere a fiscalizar o emprego dos recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC, exclusivamente nas intervenções da Operação Urbana Consorciada – Linha Verde (OUC-LV).
- 1.3 Conforme ata de reunião realizada entre IPPUC e CAIXA em 18/JAN/2017, a sistemática de aferição dos recursos do CEPAC aplicados nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte, vinculados ao Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014 (operação de Repasse do PAC), seguirá o modelo de aferição por parcelas deste Termo de Compromisso, conforme solicitado pelo Município de Curitiba por meio do Ofício nº 059/2016-SEPLAD/GS, de 28/NOV/2016.
- 1.3.1 Assim, a aferição efetiva da CAIXA para as obras realizadas em determinado período depende do atingimento de percentual estabelecido no Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014, bem como da efetiva aplicação de recursos do CEPAC nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte.
- 1.3.2 A nova forma de aferição não interfere no atendimento ao disposto no Artigo 9º. da Instrução Normativa CVM 401/03, bem como no atendimento ao disposto no Contrato 22.179.



RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 52/2019

2 INTERVENÇÃO OBJETO DO PARECER E SITUAÇÃO GERAL

2.1 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, que abrange o custeio das intervenções relatadas no **Quadro 1**. Neste quadro, também é identificada a situação das intervenções perante a CAIXA.

Quadro 1 - Intervenções da Operação Urbana Consorciada Linha Verde

Fonte: Adaptado do Anexo I do Contrato nº 22.179 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento Operação Urbana Consorciada - OUC - Linha Verde, entre o Município de Curitiba e a CAIXA, assinado em 23/NOV/2015 (p. 13).

Intervenção – conforme Anexo I do Contrato nº 22.179 - CEPAC	Lotes de Licitação ¹	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR TOTAL DA ETAPA ²	VALOR DA ETAPA VINCULADO AO CEPAC	SITUAÇÃO
				(em R\$)	(em R\$)	
a)	2	Lote 02 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Complexo da Av. Victor Ferreira do Amaral.	Desapropriações	3.200.000	3.200.000	Documentação não apresentada à CAIXA.
b) e s)	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olimpica e Fagundes Varela ¹	Desapropriações	5.400.000	5.400.000	Documentação parcial de desapropriação apresentada à CAIXA.
	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olimpica e Fagundes Varela ¹	Obra Viária ³	54.223.167	8.490.000	Obra Licitada, em Execução.

Continuação do Quadro 1

Continuação do Quadro						
c)	4	Lote 4 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba.	Desapropriações	11.800.000	11.800.000	Documentação parcial de desapropriação apresentada à CAIXA.
e)	3.2	Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal)	Desapropriações	5.400.000	5.400.000	Documentação parcial de desapropriação apresentada à CAIXA.
			Obra Viária ³	32.774.990	3.290.000	Obra Licitada, em Execução.
				112.798.158	37.580.000	

Notas:

1. As medidas mitigadoras compensatórias (Bosque Portugal) foram licitadas em conjunto com o Lote 3.2, por isso o quadro de intervenções foi ajustado, de forma a viabilizar o acompanhamento da operação.
2. Os valores totais das obras viárias são apenas informativos, de acordo com o acompanhamento do Termo de Compromisso celebrado entre o Município de Curitiba e a Caixa Econômica Federal - TC nº. 0436.534-77/2014 (Operação PAC-REPASSE).
3. Valores atualizados para execução das obras dos Lotes 3.1 e 3.2, conforme documentos de acompanhamento do Termo de Compromisso celebrado entre o Município de Curitiba e a Caixa Econômica Federal - TC nº. 0436.534-77/2014 (Operação PAC-REPASSE).

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 52/2019

3 QUADRO RESUMO DA EVOLUÇÃO ACUMULADA DA INTERVENÇÃO POR COMPONENTE DO INVESTIMENTO

3.1 O **Quadro 2** apresenta o resumo da evolução acumulada da intervenção por componente do investimento, em relação aos recursos com fonte no CEPAC.

Intervenção – conforme Anexo I do Contrato nº 22.179 - CEPAC	Lotes de Licitação	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR DA ETAPA VINCULA DO AO CEPAC	Percentual (%) Executado CEPAC no período: 01 de Julho/2019 a 30 de Setembro/2019	Percentual (%) Executado CEPAC Acumulado
				(em R\$)		
a)	2	Lote 02 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Complexo da Av. Victor Ferreira do Amaral.	Desapropriações	3.200.000		
b) e s)	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela	Desapropriações	5.400.000		91,78%
	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela	Obra Viária	8.490.000		44,50%
c)	4	Lote 4 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba.	Desapropriações	11.800.000	0,26%	4,46%
e)	3.2	Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal)	Desapropriações¹	5.400.000		113,32%
			Obra Viária	3.290.000	1,37%	142,10%
	Total			37.580.000	0, 20%	53,37%

Nota 1 – O valor investido em desapropriações e obras para o Lote 3.2 superou 100% do previsto no Anexo I do Contrato de Prestação de nº 22.179 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, o que será tratado oportunamente entre a CAIXA e o Município de Curitiba.

4 DESCRIÇÃO MENSAL E ACUMULADA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Etapas em andamento

i. Obras Viárias

1. Lote 3.1 - Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela – Município de Curitiba.

Descrição da intervenção: Obras de infraestrutura de sistema viário para transporte público coletivo, com implantação de estações tubo (abrigos de ônibus) e readequação da iluminação pública.

Contratada: Terpasul Construtora de Obras Eireli - CNPJ 02.774.220/0001-06

Contrato: nº 22.029/15, celebrado em 08/07/2015.

Ordem de Serviço emitida em 24/11/2015.

Valor total do Contrato: R\$ 47.953.554.

Situação da obra: Paralisada, porém, segundo o IPPUC, a Prefeitura Municipal de Curitiba está tomando as providências necessárias para que seja garantida a continuidade das obras no menor prazo possível.

As obras executadas e atestadas até 30/Setembro/2019 correspondem a serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, iluminação pública, paisagismo, estrutura de concreto e sinalização viária. Os valores atestados estão demonstrados na Tabela 1.

Tabela 1 – Valores atestados pela CAIXA para as obras de Infraestrutura do Lote 3.1

Data da Vistoria	Referência da Medição	Período de Referência da Medição	Data do Pagamento	Valor Medido (R\$)	Valor Total Atestado ¹ (R\$)	Valor Atestado vinculado ao CEPAC (R\$)	Valor vinculado a outras fontes de recursos ¹ (R\$)
12/01/2016	1	24/11/2015 a 24/12/2015	01/02/2016	956.826,35	877.199,62	877.199,62	
18/02/2016	2	24/12/2015 a 24/01/2016		2.234.834,55	2.127.085,77		2.127.085,77
18/03/2016	3	24/01/2016 a 24/02/2016		2.047.240,97	1.679.841,27		1.679.841,27
02/05/2016	4	24/02/2016 a 24/03/2016		2.921.026,16	2.540.951,95		2.540.951,95
31/05/2016	5	24/03/2016 a 24/04/2016		2.201.776,02	1.894.375,87		1.894.375,87
07/07/2016	6	24/04/2016 a 31/05/2016		2.001.448,58	966.335,36		966.335,36
29/07/2016	7	01/06/2016 a 30/06/2016		2.036.052,79	1.726.038,66		1.726.038,66
01/09/2016	8	01/07/2016 a 31/07/2016		1.242.277,74	1.242.277,74		1.242.277,74
11/10/2016	9	01/08/2016 a 31/08/2016		2.277.924,63	2.097.181,73		2.097.181,73
03/11/2016	10	01/09/2016 a 30/09/2016		2.137.312,17	2.038.223,23		2.038.223,23



RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 52/2019

24/02/2017	11	01/10/2016 a 31/10/2016		1.538.724,32	1.538.724,32	1.538.724,32
24/02/2017	12	01/11/2016 a 30/11/2016		533.736,52	533.736,52	533.736,52
24/02/2017	13	01/12/2016 a 31/12/2016		344.225,50	344.225,50	344.225,50
24/02/2017	14	01/01/2017 a 31/01/2017		1.371.147,90	1.267.489,88	1.267.489,88
01/11/2017	15	01/02/2017 a 28/02/2017		1.186.947,17	1.186.947,17	1.186.947,17
01/11/2017	16	01/03/2017 a 31/03/2017	11/01/2017	482.110,64	482.110,64	482.110,64
01/11/2017	16	01/03/2017 a 31/03/2017		1.661.708,81	1.661.708,81	1.661.708,81
01/11/2017	17	01/04/2017 a 30/04/2017		1.465.087,71	1.465.087,71	1.465.087,71
01/11/2017	18	01/05/2017 a 31/05/2017		1.654.285,80	1.654.285,80	1.654.285,80
01/11/2017	19	01/06/2017 a 31/06/2017		1.776.521,97	1.776.521,97	1.776.521,97
01/11/2017	20	01/07/2017 a 31/07/2017		1.136.960,43	1.136.960,43	1.136.960,43
Reajuste medições 07 a 20	Nota 2	01/06/2016 a 31/07/2017	29/09/2017	749.686,62	Nota 2	749.686,62
01/11/2017	21	01/08/2017 a 31/08/2017		628.848,81	625.803,88	625.803,88
25/05/2018	22	01/09/2017 a 30/09/2017		676.077,00	676.077,00	676.077,00
25/05/2018	23	01/10/2017 a 31/10/2017		618.951,87	618.951,87	618.951,87
25/05/2018	24	01/11/2017 a 30/11/2017		495.756,39	495.756,39	495.756,39
Reajuste medição 21	Nota 2	01/08/2017 a 31/08/2017	01/12/2017	57.318,58	Nota 2	57.318,58
Reajuste medição 22 e 23	Nota 2	01/09/2017 a 31/10/2017	15/12/2017	56.474,26	Nota 2	56.474,26
Reajuste medição 24	Nota 2	01/11/2017 a 30/11/2017	09/01/2018	22.457,20	Nota 2	22.457,20
25/05/2018	25	01/12/2017 a 31/12/2017		2.697.628,91	2.697.628,91	2.697.628,91
Reajuste medição 25	Nota 2	01/12/2017 a 31/12/2017	05/02/2018	117.106,73	Nota 2	117.106,73
25/05/2018	26	01/01/2018 a 31/01/2018		763.905,97	763.905,97	763.905,97

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 52/2019

Reajuste medição 26	Nota 2	01/01/2018 a 31/01/2018	02/03/2018	34.174,82	Nota 2	34.174,82
25/05/2018	27	01/02/2018 a 28/02/2018		1.385.366,74	1.385.366,74	1.385.366,74
Reajuste medição 27	Nota 2	01/02/2018 a 28/02/2018	16/03/2018	63.624,29	Nota 2	63.624,29
25/05/2018	28	01/03/2018 a 31/03/2018		1.552.920,44	1.552.920,44	1.552.920,44
Reajuste medição 28	Nota 2	01/03/2018 a 31/03/2018	27/04/2018	77.502,41	Nota 2	77.502,41
25/05/2018	29	01/04/2018 a 30/04/2018		1.579.471,55	1.579.471,55	1.579.471,55
Reajuste medição 29	Nota 2	01/04/2018 a 30/04/2018	15/06/2018	68.051,65	Nota 2	68.051,65
13/08/2018	30	01/05/2018 a 31/05/2018		1.286.747,98	1.286.747,98	1.286.747,98
Reajuste medições 7 a 30	Nota 3	01/05/2016 a 31/05/2018	12/07/2018	924.447,55	Nota 3	924.447,55
13/08/2018	31	01/06/2018 a 30/06/2018		1.224.471,10	1.224.471,10	1.224.471,10
Reajuste medição 31	Nota 3	01/06/2018 a 30/06/2018	30/07/2018	139.493,86	Nota 3	139.493,86
13/08/2018	32	01/07/2018 a 31/07/2018		988.230,21	969.955,86	925.154,11
Reajuste medição 32	Nota 3	01/07/2018 a 31/07/2018	12/09/2018	103.178,22	Nota 3	103.178,22
13/08/2018	32 complementar	01/07/2018 a 31/07/2018		44.801,75	Aferição realizada junto à medição 32	44.801,75
Reajuste medição 32 complementar	Nota 3	01/07/2018 a 31/07/2018	17/10/2018	5.540,17	Nota 3	5.540,17
Nota 4	33	01/08/2018 a 31/08/2018		630.736,21	Nota 4	630.736,21
Reajuste medição 33	Notas 3 e 4	01/08/2018 a 31/08/2018		58.999,35	Notas 3 e 4	
Nota 4	34	01/09/2018 a 30/09/2018		174.939,67	Nota 4	174.939,67
Reajuste medição 34	Notas 3 e 4	01/09/2018 a 30/09/2018		17.637,85	Notas 3 e 4	
Nota 4	35	01/10/2018 a 31/10/2018		514.318,94	Nota 4	514.318,94
Reajuste medição 35	Notas 3 e 4	01/10/2018 a 31/10/2018		47.926,20	Notas 3 e 4	



RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 52/2019

Nota 4	36	01/11/2018 a 30/11/2018	175.986,87	Nota 4	175.986,87
Reajuste medição 36	Notas 3 e 4	01/11/2018 a 30/11/2018	20.652,80	Notas 3 e 4	
Nota 4	37	01/12/2018 a 31/12/2018	8.000,34	Nota 4	8.000,34
Reajuste medição 37	Notas 3 e 4	01/12/2018 a 31/12/2018	1.313,51	Notas 3 e 4	
Nota 4	38	01/01/2019 a 31/01/2019	120.155,19	Nota 4	120.155,19
Reajuste medição 38	Notas 3 e 4	01/01/2019 a 31/01/2019	14.614,69	Notas 3 e 4	
Nota 4	39	01/02/2019 a 28/02/2019	204.327,31	Nota 4	204.327,31
Reajuste medição 39	Notas 3 e 4	01/02/2019 a 28/02/2019	14.949,93	Notas 3 e 4	
Total Acumulado			(R\$) 51.574.970,67	44.114.367,64	3.778.366,62 44.583.521,91

Nota 1 – Os valores atestados e vinculados a fontes de recursos distintas do CEPAC são apenas informativos e não constam do objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 22.179/2015.

Nota 2 - Valores referentes ao Reajuste Contratual das medições conforme Aditivo nº 22.029/08 ao contrato de Empreitada celebrado em 08/07/2015, entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli.

Nota 3 - Valores referentes aos Reajustes Contratuais das medições conforme Aditivos nº 22.029/08 e 22.029/12 ao contrato de Empreitada celebrado em 08/07/2015, entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli.

Nota 4 - Conforme ata de reunião realizada entre IPPUC e CAIXA em 18/JAN/2017, a sistemática de aferição dos recursos do CEPAC aplicados nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte, vinculados ao Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014 (operação de Repasse do PAC), seguirá o modelo de aferição por parcelas deste Termo de Compromisso, conforme solicitado pelo Município de Curitiba por meio do Ofício nº 059/2016-SEPLAD/GS, de 28/NOV/2016.

2. Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal)

Descrição da intervenção: Obras de arte especial vinculada à Requalificação da Linha Verde Norte.

Contratada: Terpasul Construtora de Obras LTDA. - CNPJ 02.774.220/0001-06

Contrato: nº 22.493/16, celebrado em 27/09/2016.

Ordem de Serviço emitida em 03/10/2016.

Valor total do Contrato: R\$ 27.196.455,44

Situação da obra: Paralisada, porém, segundo o IPPUC, a Prefeitura Municipal de Curitiba está tomando as providências necessárias para que seja garantida a continuidade das obras no menor prazo possível.

As obras executadas e atestadas até 30/Setembro/2019 correspondem a serviços referentes à trincheira na R. Amazonas S. de Azevedo – Fúlvio Alice e ruas acessórias para permitir retornos e ligação com a Linha Verde. Os valores atestados estão demonstrados na Tabela 2.

Neste período foram atestados os valores do CEPAC correspondentes ao pagamento parcial da medição nº 32 e respectivo reajuste, conforme detalhado na Tabela 2.

EA
9

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 52/2019

Tabela 2 – Valores atestados pela CAIXA para as obras de Infraestrutura do Lote 3.2

Data da Vistoria	Referência da Medição	Período de Referência da Medição	Data do Pagamento	Valor Medido	Valor Total Atestado ¹	Valor Atestado vinculado ao CEPAC	Valor vinculado a outras fontes de recursos ¹
				(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
27/06/2017	1	03/10/2016 a 31/10/2016		1.029.233,33	1.029.233,33		1.029.233,33
27/06/2017	2	01/11/2016 a 30/11/2016		600.315,94	600.315,94		600.315,94
27/06/2017	3	01/12/2016 a 31/12/2016		1.409.115,01	1.409.115,01		1.409.115,01
27/06/2017	4	01/01/2017 a 31/01/2017		770.952,12	770.952,12		770.952,12
27/06/2017	5	01/02/2017 a 28/02/2017	18/04/2017	761.760,85	761.760,85	761.760,85	
27/06/2017	6	01/03/2017 a 31/03/2017		974.772,71	974.772,71		974.772,71
27/06/2017	7	01/04/2017 a 31/04/2017		1.096.178,04	1.030.256,19		1.030.256,19
18/10/2017	8	01/05/2017 a 31/05/2017		896.223,93	896.223,93		896.223,93
18/10/2017	9	01/06/2017 a 30/06/2017		1.423.710,19	1.423.710,19		1.423.710,19
18/10/2017	10	01/07/2017 a 31/07/2017		982.950,64	982.950,64		982.950,64
18/10/2017	11	01/08/2017 a 31/08/2017		794.147,10	794.147,10		794.147,10
18/10/2017	12	01/09/2017 a 30/09/2017		1.105.378,38	1.105.378,38		1.105.378,38
24/11/2017	13	01/10/2017 a 31/10/2017		844.226,94	844.226,94		844.226,94
15/03/2018	14	01/11/2017 a 30/11/2017		522.767,67	522.767,67		522.767,67
Reajuste medições 08 a 14	Nota 2	01/05/2017 a 30/11/2017		199.544,33	Nota 2		199.544,33
15/03/2018	15	01/12/2017 a 31/12/2017		424.702,66	424.702,66		424.702,66
Reajuste medição 15	Nota 2	01/12/2017 a 31/12/2017		16.973,81	Nota 2		16.973,81
15/03/2018	16	01/01/2018 a 31/01/2018		720.068,52	720.068,52		720.068,52
Reajuste medição 16	Nota 2	01/01/2018 a 31/01/2018		21.782,27	Nota 2		21.782,27



RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT N° 52/2019

15/03/2018	17	01/02/2018 a 28/02/2018		595.088,00	595.088,00		595.088,00
Reajuste medição 17	Nota 2	01/02/2018 a 28/02/2018		18.475,77	Nota 2		18.475,77
18/06/2018	18	01/03/2018 a 31/03/2018		703.815,09	703.815,09		703.815,09
Reajuste medição 18	Nota 2	01/03/2018 a 31/03/2018		20.697,32	Nota 2		20.697,32
18/06/2018	19	01/04/2018 a 31/04/2018		533.184,43	533.184,43		533.184,43
Reajuste medição 19	Nota 2	01/04/2018 a 31/04/2018		16.753,17	Nota 2		16.753,17
18/06/2018	20	01/05/2018 a 31/05/2018		136.329,83	136.329,83		136.329,83
Reajuste medição 20	Nota 2	01/05/2018 a 31/05/2018		5.196,13	Nota 2		5.196,13
13/08/2018	21	01/06/2018 a 30/06/2018		114.530,17	114.530,17		114.530,17
Reajuste medição 21	Nota 2	01/06/2018 a 30/06/2018		3.320,22	Nota 2		3.320,22
13/08/2018	22	01/07/2018 a 31/07/2018		195.026,88	195.026,88		195.026,88
Reajuste medição 22	Nota 2	01/07/2018 a 31/07/2018		6.673,07	Nota 2		6.673,07
29/10/2018	23	01/08/2018 a 31/08/2018		308.351,95	284.368,50		284.368,50
Reajuste medição 23	Nota 2	01/08/2018 a 31/08/2018		8.412,45	Nota 2		8.412,45
29/10/2018	24	01/09/2019 a 30/09/2018	13/11/2018	310.200,97	310.200,97	31.020,10	279.180,87
Reajuste medição 24	Nota 2	01/09/2018 a 30/09/2018		10.766,99	Nota 2		10.766,99
03/07/2019	25	01/10/2018 a 31/10/2018	29/11/2018	217.279,64	217.279,64	21.727,96	195.551,68
Reajuste medição 25	Nota 2	01/10/2018 a 31/10/2018		7.001,16	Nota 2		7.001,16
03/07/2019	26	01/11/2018 a 30/11/2018	06/12/2018	2.802.960,67	2.802.960,67	2.802.960,67	
Reajuste medição 26	Nota 2	01/11/2018 a 30/11/2018	14/12/2018	88.580,42	Nota 2	8.858,04	79.722,38
03/07/2019	27	01/12/2018 a 31/12/2018	21/01/2019	1.290.370,23	1.290.370,23	485.000,00	805.370,23



RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 52/2019

Reajuste medição 27	Nota 2	01/12/2018 a 31/12/2018	23/01/2019	39.844,93	Nota 2	3.984,49	35.860,44
03/07/2019	28	01/01/2019 a 31/01/2019	28/02/2019	746.966,82	746.966,82	74.696,68	672.270,14
Reajuste medição 28	Nota 2	01/01/2019 a 31/01/2019	28/02/2019	22.372,65	Nota 2	22.372,65	
03/07/2019	29	01/02/2019 a 28/02/2019	29/03/2019	893.338,93	893.338,93	260.427,00	632.911,93
Reajuste medição 29	Nota 2	01/02/2019 a 28/02/2019	29/03/2019	28.829,25	Nota 2	28.829,25	
03/07/2019	30	01/03/2019 a 31/03/2019	07/05/2019	761.791,89	761.791,89	76.179,19	685.612,70
Reajuste medição 30	Nota 2	01/03/2019 a 31/03/2019	07/05/2019	21.661,91	Nota 2	21.661,91	
03/07/2019	31	01/04/2019 a 30/04/2019	06/06/2019	510.737,39	510.737,39	15.322,13	495.415,26
Reajuste medição 31	Nota 2	01/04/2019 a 30/04/2019	06/06/2019	15.045,52	Nota 2	15.045,52	
03/07/2019	32	01/05/2019 a 31/05/2019	16/07/2019	255.225,37	255.225,37	36.959,61	218.265,76
Reajuste medição 32	Nota 2	01/05/2019 a 31/05/2019	16/07/2019	8.148,33	Nota 2	8.148,33	
Total Acumulado (R\$)				25.291.781,99	24.641.796,99	4.674.954,38	20.526.922,31

Nota 1 – Os valores atestados e vinculados a fontes de recursos distintas do CEPAC são apenas informativos e não constam do objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 22179/2015.

Nota 2 - Valores referentes ao Reajuste Contratual das medições conforme Aditivo nº 22.493/04 ao contrato de Empreitada celebrado em 27/09/2016, entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli.

ii. Desapropriações


Verificamos que as indicações fiscais correspondentes às desapropriações efetuadas estão contidas nos Decretos nº 499/2014, 515/2014 e 1.323/2014, e estão inseridas geograficamente no perímetro definido na Lei Municipal 13.909/2011, a qual delimita a área de intervenção da Operação Urbana Consorciada Linha Verde.

No período de 01/Julho/2019 a 30/Setembro/2019, houve evolução dos valores do CEPAC investidos em desapropriações apenas para o Lote 4 do Projeto Linha Verde Norte, conforme Tabela 5.

Os valores das Tabelas 3 e 4, correspondentes às desapropriações dos lotes 3.1 e 3.2, permanecem inalterados em relação ao relatório ao relatório do segundo trimestre de 2019.

Tabela 3 - Desapropriações para Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Lote 3.1 - Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela.

Data do Evento/Pagamento	Número do Processo Interno na Prefeitura Municipal de Curitiba	Indicação Fiscal	Valor da Desapropriação (R\$)
19/06/2015	01-053062/2014	38.009.021	R\$ 55.400,00
	01-053070/2014	38.022.011	R\$ 246.500,00
08/06/2015	01-053065/2014	38.009.022	R\$ 95.500,00


RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 52/2019

22/07/2015	01-071969/2014	58.018.023	R\$ 814.000,00
	01-053071/2014	58.018.007	R\$ 72.000,00
12/08/2015	01-053100/2014	58.023.002	R\$ 860.608,00
	01-053102/2014	58.205.002	R\$ 528.458,00
	01-053061/2014	58.020.001	R\$ 864.500,00
21/08/2015	01-053085/2014	58.020.002	R\$ 46.300,00
	01-053097/2014	58.020.003	R\$ 467.000,00
04/12/2015	01-053076/2014	58.018.010	R\$ 99.990,03
23/12/2015	01-053066/2014	38.022.009	R\$ 45.700,00
23/06/2015 e 23/02/2016	01-053082/2014	58.018.024 ¹	R\$ 485.000,00
Sub total – até o fechamento do 3º Trimestre de 2016			R\$ 4.680.956,03
03/10/2016	01-53069/2014	38.022.010	275.282,00
Sub total – 4º Trimestre 2016			R\$ 275.282,00
Total acumulado até 30/09/2019 - Lote 3.1 (valor idêntico ao fechamento do 2º Trimestre de 2019)			R\$ 4.956.238,03

Nota 1 – Ordens Extra-Orçamentárias 199/2015 de R\$ 482.866,84 e 039/2015 de R\$ 2.133,16, conforme informação prestada pelo Município de Curitiba na Planilha de Informações das Desapropriações, recebida em anexo ao Ofício SIP/031/2016 de 12/04/2016.

Tabela 4 - Desapropriações para Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice

Data do Evento/Pagamento	Número do Processo Interno na Prefeitura Municipal de Curitiba	Indicação Fiscal	Valor da Desapropriação (R\$)
19/06/2015	01-055472/2014	38.019.018	R\$ 55.800,00
	01-055501/2014	38.115.001	R\$ 62.500,00
	01-055503/2014	38.115.002	R\$ 36.650,00
	01-055507/2014	38.115.003	R\$ 31.700,00
27/08/2015	01-055509/2014	38.115.004	R\$ 30.982,00
	01-055514/2014	38.115.019	R\$ 51.000,00
	01-055517/2014	38.115.036	R\$ 261.548,00
	01-055519/2014	38.174.010	R\$ 55.104,00
26/11/2015	01-055484/2014	38.110.001	R\$ 1.540.000,00
Sub total - Até Dezembro 2015			R\$ 2.125.284,00
01/03/2016	01-055464/2014	38.019.013	R\$ 26.649,18
	01-055477/2014	38.019.028	R\$ 232.459,70
	01-055462/2014	38.018.023	R\$ 130.000,00
10/03/2016	01-055480/2014	38.027.003	R\$ 352.650,00
	01-055523/2014	38.174.011	R\$ 53.000,00
	01-055527/2014	38.174.012	R\$ 342.000,00
Sub total - 1º Trimestre 2016			R\$ 1.136.758,88
14/07/2017	01-055474/2014	38.019.027	R\$ 2.121.226,00
Sub total - 1º Trimestre 2017			R\$ 2.121.226,00
15/01/2018	01-055473/2014	38.019.019	R\$ 405.000,00



RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 52/2019

26/03/2018	01-055459/2014	38.012.003	R\$ 322.139,54
Sub total - 1º Trimestre 2018			R\$ 727.139,54
16/05/2018	01-055459/2014 – valor complementar	38.012.003	R\$ 8.628,83
Sub total - 2º Trimestre 2018			R\$ 8.628,83
Total acumulado até 30/09/2019 – Lote 3.2 (valor idêntico ao fechamento do 2º Trimestre de 2019)			R\$ 6.119.037,25

Tabela 5 - Desapropriações para Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Lote 4 - Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba

Data do Evento/Pagamento	Número do Processo Interno na Prefeitura Municipal de Curitiba	Indicação Fiscal	Valor da Desapropriação (R\$)
27/08/2018	01-002644/2016	58.160.015	R\$ 496.300,00
Sub total - Até Junho 2019			R\$ 496.300,00
02/09/2019	01-002663/2016	78.057.035	R\$ 30.200,00
Sub total - 3º Trimestre 2019			R\$ 30.200,00
Total acumulado até 30/09/2019 – Lote 4			R\$ 526.500,00

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 52/2019

5 QUADRO RESUMO DA EVOLUÇÃO DO PERÍODO E ACUMULADA DA INTERVENÇÃO POR COMPONENTE DO INVESTIMENTO – RECURSOS APLICADOS NA OUC LINHA VERDE

- 5.1 O Quadro 3 apresenta o resumo da evolução do período e acumulada dos investimentos do CEPAC atestados pela CAIXA na abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde.
- 5.2 No período de 01/Julho/2019 a 30/Setembro/2019, houve evolução dos valores do CEPAC investidos em desapropriações apenas para o Lote 4 do Projeto Linha Verde Norte, no montante de **R\$ 30.200,00**, conforme Tabela 5.
- 5.3 No período de 01/Julho/2019 a 30/Setembro/2019, na área de abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, foi constatado investimento com recursos do CEPAC nas obras do Lote 3.2, conforme abaixo detalhado:
- 5.3.1 Pagamento parcial da medição nº 32 e pagamento integral do reajuste desta medição, vinculados ao contrato nº 22.493/2016 e Aditivo nº 22.493/04, firmados entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli, no montante de **R\$ 45.107,94**.
- 5.4 Para o Lote 3.2, houve atingimento do percentual de obras conforme estabelecido no Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014. Dessa forma, foi possível atestar os valores do CEPAC investidos até 30/Setembro/2019.
- 5.5 Para o Lote 3.1, estão pendentes de aferição os valores relativos aos pagamentos de reajustes contratuais vinculados ao contrato nº 22.029/15 e Aditivos nº 22.029/08 e nº 22.029/12, firmados entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli, os quais totalizam R\$ 176.094,33, assim distribuídos:
- 5.5.1 4º Trimestre de 2018: R\$ 124.563,40;
- 5.5.2 1º Trimestre de 2019: R\$ 36.581,00;
- 5.5.3 2º Trimestre de 2019: R\$ 14.949,93.
- 5.6 O ateste dos valores investidos nas obras do Lote 3.1, relatados no item 5.5, será realizado oportunamente, uma vez que está vinculado ao acompanhamento das obras realizadas por meio do Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014 (operação de Repasse do PAC firmada entre a CAIXA e o Município de Curitiba), cuja aferição efetiva depende do atingimento de percentual estabelecido neste Termo
- 5.7 Face ao exposto, a soma dos valores do CEPAC atestados no período de 01/Julho/2019 a 30/Setembro/2019 resulta em **R\$ 75.307,94**, correspondente à desapropriação relativa ao Lote 4 da Linha Verde Norte e às obras do Lote 3.2 da Linha Verde.
- 5.8 O valor total investido em desapropriações e obras para o Lote 3.2 superou 100% do previsto no Anexo I do Contrato nº 22.179 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, o que será tratado oportunamente entre a CAIXA e o Município de Curitiba.

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 52/2019

Quadro 3 – Total de Obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA – Controle 3º Trimestre de 2019 – Período: 01/Julho/2019 a 30/Setembro/2019

Intervenção – conforme Anexo I do Contrato nº 22.179 - CEPAC	Lotes de Licitação ¹	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR PREVISTO PARA A ETAPA VINCULADO AO CEPAC	VALORES ATESTADOS			
				(em R\$)	Valor Acumulado Anterior no fechamento do 2º Trimestre de 2019 (R\$)	Valor Atestado no período de 01/07/2019 a 30/09/2019 (R\$)	Valor Total Atestado pela CAIXA (R\$)	Percentual executado (%)
a)	2	Lote 02 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Complexo da Av. Victor Ferreira do Amaral.	Desapropriações	3 200.000				
b) e s)	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela ¹	Desapropriações	5 400.000	4.956 238,03		4.956 238,03	91,78%
	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela ¹	Obra Viária	8.490.000	3.778.366,62		3.778.366,62	44,50%
c)	4	Lote 4 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba.	Desapropriações	11 800.000	496.300,00	30.200,00	526.500,00	4,46%
e)	3.2	Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal)	Desapropriações	5.400.000	6.119.037,25		6.119.037,25	113,32%
			Obra Viária	3.290.000	4.629.846,44	45.107,94	4.674.954,38	142,10%
Total (R\$)				37.580.000	19.979.788,34	75.307,94	20.055.096,28	53,37%

Nota 1 - As medidas mitigadoras compensatórias (Bosque Portugal) foram licitadas em conjunto com o Lote 3.2, por isso o quadro de intervenções foi ajustado, de forma a viabilizar o acompanhamento da operação.

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 52/2019
6 CONSOLIDAÇÃO BANCÁRIA

6.1 Movimentação da Conta vinculada à OUC Linha Verde:
Banco do Brasil S/A
Agência: 3793-1
Conta corrente: 12168-1
Titular: PMC OUC LINHA VERDE

Quadro resumo com base no Extrato conta corrente (Julho/2019, Agosto/2019 e Setembro/2019)¹:

Data Movimento	Histórico	Valor R\$		Saldo R\$		Referente
30/06/2019	Saldo Anterior			0,00		
11/07/2019	Tarifa Pagamentos	16,40	C			
12/07/2019	BB RF S Publico Premium	16.028,09	C			
12/07/2019	BB RF S Publico Premium	10.000,00	C			
12/07/2019	DEB. SISTEMA CDA - BSB	3,46	D			
12/07/2019	BB-Escrituração	6.041,03	D			
16/07/2019	BB RF S Publico Premium	45.107,94	C			
16/07/2019	Pagamento a Fornecedores	7.936,48	D			Terpasul – Reajuste medição 32 Lote 3.2 Obras
16/07/2019	Pagamentos Diversos	36.959,61	D			Terpasul – referente à medição 32 Lote 3.2
17/07/2019	Pagamentos Diversos	211,85	D			IRRF e INSS - Reajuste medição 32 Lote 3.2 Obras
31/07/2019	SALDO			0,00		
14/08/2019	BB RF S Publico Premium	16.587,96	C			
14/08/2019	BB RF S Publico Premium	10.000,00	D			
14/08/2019	DEB. SISTEMA CDA - BSB	1,73	D			
14/08/2019	BB-Escrituração	6.586,23	D			
31/08/2019	SALDO			0,00		
02/09/2019	BB RF S Publico Premium	30.200,00	C			
02/09/2019	Emissão de Ordem Bancária	30.200,00	D			Desapropriação Lote 4 – Alcemar Domingos da Silva
13/09/2016	BB RF S Publico Premium	17.144,08	C			
13/09/2016	BB RF S Publico Premium	10.000,00	D			
13/09/2016	DEB. SISTEMA CDA - BSB	8,65	D			
13/09/2016	BB-Escrituração	7.135,43	D			
30/09/2019	SALDO			0,00		

Nota 1: O quadro acima demonstra apenas a movimentação de débito/crédito relativa à utilização de recursos do CEPAC na OUC-Linha Verde ocorrida no período, conforme cópia de Extrato da conta corrente vinculada à OUC LINHA VERDE informada no item 6.1 acima, e apresentada pelo Município de Curitiba em anexo ao Ofício nº DIP/069/19, de 14/OUT/2019.

[Assinatura]


[Assinatura]

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 52/2019

7 PARECER SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO CEPAC NA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE

- 7.1 No período de 01/Julho/2019 a 30/Setembro/2019, houve evolução dos valores do CEPAC investidos em desapropriações apenas para o Lote 4 do Projeto Linha Verde Norte, no montante de **R\$ 30.200,00**, conforme Tabela 5.
- 7.2 No período de 01/Julho/2019 a 30/Setembro/2019, na área de abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, foi constatado investimento com recursos do CEPAC nas obras do Lote 3.2, conforme abaixo detalhado:
- 7.2.1 Pagamento parcial da medição nº 32 e pagamento integral do reajuste desta medição, vinculados ao contrato nº 22.493/2016 e Aditivo nº 22.493/04, firmados entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli, no montante de **R\$ 45.107,94**.
- 7.3 Para o Lote 3.2, houve atingimento do percentual de obras conforme estabelecido no Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014. Dessa forma, foi possível atestar os valores do CEPAC investidos até 30/Setembro/2019.
- 7.4 Para o Lote 3.1, estão pendentes de aferição os valores relativos aos pagamentos de reajustes contratuais vinculados ao contrato nº 22.029/15 e Aditivos nº 22.029/08 e nº 22.029/12, firmados entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli, os quais totalizam R\$ 176.094,33, investidos no 4º Trimestre de 2018, 1º e 2º Trimestres de 2019.
- 7.5 O ateste dos valores investidos nas obras do Lote 3.1, relatados nos itens 5.5 e 7.4, será realizado oportunamente, uma vez que está vinculado ao acompanhamento das obras realizadas por meio do Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014 (operação de Repasse do PAC firmada entre a CAIXA e o Município de Curitiba), cuja aferição efetiva depende do atingimento de percentual estabelecido neste Termo
- 7.6 Considerando as observações contidas nos itens 7.1 a 7.5, o valor total atestado pela CAIXA, no período de 01/Julho/2019 a 30/Agosto/2019, referente aos investimentos do CEPAC na abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, resulta em **R\$ 75.307,94**, correspondente à desapropriação relativa ao Lote 4 da Linha Verde Norte e às obras do Lote 3.2 da Linha Verde.
- 7.7 A documentação técnica de Engenharia apresentada pelo MUNICÍPIO DE CURITIBA / IPPUC à Caixa Econômica Federal relativa às despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, foi analisada e aceita por esta instituição financeira.
- 7.8 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal, em atendimento ao disposto no Artigo 9º. da Instrução Normativa CVM 401/03 no que se refere a fiscalizar o emprego dos recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC, exclusivamente nas intervenções da Operação Urbana Consorciada – Linha Verde (OUC-LV).

É o que temos a relatar.



EDUARDO PEREIRA DE SOUZA
Coordenador de Filial
Matr. 052.855-7
GE Governo Curitiba/PR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Matr. 040.868-1
GE Governo Curitiba/PR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL