

Curitiba, 31 de Outubro de 2018

Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV
3º Trimestre de 2018 - Relatório Mensal 3 – RM3 (RM3 = Acompanhamento do terceiro mês)**Contrato nº 22.179/2015 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento ATO -**
Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV

Sinopse: Relatório nº 11 CVM - Trimestral de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período de 01/Julho/2018 até 30/Setembro/2018.

Destinatário: Município de Curitiba;
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração;
Secretaria Municipal de Finanças, e
IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.


SERGIO LUIS GHIZZOCoordenador de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba - GIGOV/CT
CELIO AMERICO ALVES IZIDOROGerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba - GIGOV/CT

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 35/2018

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE**Agente Fiscalizador:** Caixa Econômica Federal**Coordenador da Operação Urbana:** IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba**Coordenador da Distribuição de CEPAC:** BB Banco de Investimento S/A**1 INTRODUÇÃO**

- 1.1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador do emprego dos recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC, exclusivamente nas intervenções vinculadas à Operação Urbana Consorciada – Linha Verde, além de acompanhar o andamento das referidas intervenções e assegurar a suficiência e veracidade das informações que serão periodicamente prestadas pelo Município de Curitiba ao Mercado. Os termos desta atuação são regidos pelo Contrato nº 22.179, bem como pelos Termos Aditivos assinados em 07/01/2016 e 23/05/2017, estando vigente até 22/11/2018. O contrato apresenta como intervenientes o IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) e as Secretarias de Finanças e de Planejamento e Administração do Município de Curitiba.
- 1.2 Este relatório atende ao disposto no Artigo 9º. da Instrução Normativa CVM 401/03 no que se refere a fiscalizar o emprego dos recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC, exclusivamente nas intervenções da Operação Urbana Consorciada – Linha Verde (OUC-LV).
- 1.3 Conforme ata de reunião realizada entre IPPUC e CAIXA em 18/JAN/2017, a sistemática de aferição dos recursos do CEPAC aplicados nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte, vinculados ao Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014 (operação de Repasse do PAC), seguirá o modelo de aferição por parcelas deste Termo de Compromisso, conforme solicitado pelo Município de Curitiba por meio do Ofício nº 059/2016-SEPLAD/GS, de 28/NOV/2016.
 - 1.3.1 Assim, a aferição efetiva da CAIXA para as obras realizadas em determinado período depende do atingimento de percentual estabelecido no Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014, bem como da efetiva aplicação de recursos do CEPAC nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte.
 - 1.3.2 A nova forma de aferição não interfere no atendimento ao disposto no Artigo 9º. da Instrução Normativa CVM 401/03, bem como no atendimento ao disposto no Contrato 22.179.

2 INTERVENÇÃO OBJETO DO PARECER E SITUAÇÃO GERAL

2.1 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, que abrange o custeio das intervenções relatadas no **Quadro 1**. Neste quadro, também é identificada a situação das intervenções perante a CAIXA.

Quadro 1 - Intervenções da Operação Urbana Consorciada Linha Verde

Fonte: Adaptado do Anexo I do Contrato nº 22.179 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento Operação Urbana Consorciada - OUC - Linha Verde, entre o Município de Curitiba e a CAIXA, assinado em 23/NOV/2015 (p. 13).

Intervenção – conforme Anexo I do Contrato nº 22.179 - CEPAC	Lotes de Licitação ¹	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR TOTAL DA ETAPA ²	VALOR DA ETAPA VINCULADO AO CEPAC	SITUAÇÃO
				(em R\$)	(em R\$)	
a)	2	Lote 02 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Complexo da Av. Victor Ferreira do Amaral.	Desapropriações	3.200.000	3.200.000	Documentação não apresentada à CAIXA.
b) e s)	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela ¹	Desapropriações	5.400.000	5.400.000	Documentação parcial de desapropriação apresentada à CAIXA.
	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela ¹	Obra Viária ³	54.223.167	8.490.000	Obra Licitada, em Execução.

Continuação do **Quadro 1**

c)	4	Lote 4 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba.	Desapropriações	11.800.000	11.800.000	Documentação parcial de desapropriação apresentada à CAIXA.
e)	3.2	Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal)	Desapropriações	5.400.000	5.400.000	Documentação parcial de desapropriação apresentada à CAIXA.
			Obra Viária ³	27.982.083	3.290.000	Obra Licitada, em Execução.
				108.005.250	37.580.000	

Notas:

1. As medidas mitigadoras compensatórias (Bosque Portugal) foram licitadas em conjunto com o Lote 3.2, por isso o quadro de intervenções foi ajustado, de forma a viabilizar o acompanhamento da operação.

2. Os valores totais das obras viárias são apenas informativos, de acordo com o acompanhamento do Termo de Compromisso celebrado entre o Município de Curitiba e a Caixa Econômica Federal - TC nº. 0436.534-77/2014 (Operação PAC-REPASSE).

3. Valores atualizados para execução das obras dos Lotes 3.1 e 3.2, conforme documentos de acompanhamento do Termo de Compromisso celebrado entre o Município de Curitiba e a Caixa Econômica Federal - TC nº. 0436.534-77/2014 (Operação PAC-REPASSE).

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 35/2018

3. QUADRO RESUMO DA EVOLUÇÃO ACUMULADA DA INTERVENÇÃO POR COMPONENTE DO INVESTIMENTO

3.1 O **Quadro 2** apresenta o resumo da evolução acumulada da intervenção por componente do investimento, em relação aos recursos com fonte no CEPAC.

Intervenção – conforme Anexo I do Contrato nº 22.179 - CEPAC	Lotes de Licitação	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR DA ETAPA VINCULA DO AO CEPAC	Percentual (%) Executado CEPAC no período: 01 de Julho/2018 a 30 de Setembro/2018	Percentual (%) Executado CEPAC Acumulado
				(em R\$)		
a)	2	Lote 02 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Complexo da Av. Victor Ferreira do Amaral.	Desapropriações	3.200.000		
b) e s)	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela	Desapropriações	5.400.000		91,78%
	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela	Obra Viária	8.490.000	13,75%	44,44%
c)	4	Lote 4 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba.	Desapropriações	11.800.000	4,21%	4,21%
e)	3.2	Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal)	Desapropriações¹	5.400.000		113,32%
			Obra Viária	3.290.000		23,15%
		Total		37.580.000	4,43%	42,86%

Nota 1 – O valor investido em desapropriações para o Lote 3.2 superou 100% do previsto no Anexo I do Contrato de Prestação de nº 22.179 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, o que será tratado oportunamente entre a CAIXA e o Município de Curitiba.

4. DESCRIÇÃO MENSAL E ACUMULADA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Etapas em andamento

i. Obras Viárias

1. Lote 3.1 - Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela – Município de Curitiba.

Descrição da intervenção: Obras de infraestrutura de sistema viário para transporte público coletivo, com implantação de estações tubo (abrigos de ônibus) e readequação da iluminação pública.

Contratada: Terpasul Construtora de Obras Eireli - CNPJ 02.774.220/0001-06

Contrato: nº 22.029/15, celebrado em 08/07/2015.

Ordem de Serviço emitida em 24/11/2015.

Valor total do Contrato: R\$ 47.953.554.

Situação da obra: **Em andamento**

As obras executadas e atestadas até 30/Setembro/2018 correspondem a serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, iluminação pública, paisagismo, estrutura de concreto e sinalização viária. Os valores atestados estão demonstrados na Tabela 1.

Tabela 1 – Valores atestados pela CAIXA para as obras de Infraestrutura do Lote 3.1

Data da Vistoria	Referência da Medição	Período de Referência da Medição	Data do Pagamento	Valor Medido (R\$)	Valor Total Atestado ¹ (R\$)	Valor Atestado vinculado ao CEPAC (R\$)	Valor vinculado a outras fontes de recursos ¹ (R\$)
12/01/2016	1	24/11/2015 a 24/12/2015	01/02/2016	956.826,35	877.199,62	877.199,62	
18/02/2016	2	24/12/2015 a 24/01/2016		2.234.834,55	2.127.085,77		2.127.085,77
18/03/2016	3	24/01/2016 a 24/02/2016		2.047.240,97	1.679.841,27		1.679.841,27
02/05/2016	4	24/02/2016 a 24/03/2016		2.921.026,16	2.540.951,95		2.540.951,95
31/05/2016	5	24/03/2016 a 24/04/2016		2.201.776,02	1.894.375,87		1.894.375,87
07/07/2016	6	24/04/2016 a 31/05/2016		2.001.448,58	966.335,36		966.335,36
29/07/2016	7	01/06/2016 a 30/06/2016		2.036.052,79	1.726.038,66		1.726.038,66
01/09/2016	8	01/07/2016 a 31/07/2016		1.242.277,74	1.242.277,74		1.242.277,74
11/10/2016	9	01/08/2016 a 31/08/2016		2.277.924,63	2.097.181,73		2.097.181,73
03/11/2016	10	01/09/2016 a 30/09/2016		2.137.312,17	2.038.223,23		2.038.223,23

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 35/2018

24/02/2017	11	01/10/2016 a 31/10/2016		1.538.724,32	1.538.724,32	1.538.724,32
24/02/2017	12	01/11/2016 a 30/11/2016		533.736,52	533.736,52	533.736,52
24/02/2017	13	01/12/2016 a 31/12/2016		344.225,50	344.225,50	344.225,50
24/02/2017	14	01/01/2017 a 31/01/2017		1.371.147,90	1.267.489,88	1.267.489,88
01/11/2017	15	01/02/2017 a 28/02/2017		1.186.947,17	1.186.947,17	1.186.947,17
01/11/2017	16	01/03/2017 a 31/03/2017	11/01/2017	482.110,64	482.110,64	482.110,64
01/11/2017	16	01/03/2017 a 31/03/2017		1.661.708,81	1.661.708,81	1.661.708,81
01/11/2017	17	01/04/2017 a 30/04/2017		1.465.087,71	1.465.087,71	1.465.087,71
01/11/2017	18	01/05/2017 a 31/05/2017		1.654.285,80	1.654.285,80	1.654.285,80
01/11/2017	19	01/06/2017 a 31/06/2017		1.776.521,97	1.776.521,97	1.776.521,97
01/11/2017	20	01/07/2017 a 31/07/2017		1.136.960,43	1.136.960,43	1.136.960,43
Reajuste medições 07 a 20	Nota 2	01/06/2016 a 31/07/2017	29/09/2017	749.686,62	Nota 2	749.686,62
01/11/2017	21	01/08/2017 a 31/08/2017		628.848,81	625.803,88	625.803,88
25/05/2018	22	01/09/2017 a 30/09/2017		676.077,00	676.077,00	676.077,00
25/05/2018	23	01/10/2017 a 31/10/2017		618.951,87	618.951,87	618.951,87
25/05/2018	24	01/11/2017 a 30/11/2017		495.756,39	495.756,39	495.756,39
Reajuste medição 21	Nota 2	01/08/2017 a 31/08/2017	01/12/2017	57.318,58	Nota 2	57.318,58
Reajuste medição 22e 23	Nota 2	01/09/2017 a 31/10/2017	15/12/2017	56.474,26	Nota 2	56.474,26
Reajuste medição 24	Nota 2	01/11/2017 a 30/11/2017	09/01/2018	22.457,20	Nota 2	22.457,20
25/05/2018	25	01/12/2017 a 31/12/2017		2.697.628,91	2.697.628,91	2.697.628,91
Reajuste medição 25	Nota 2	01/12/2017 a 31/12/2017	05/02/2018	117.106,73	Nota 2	117.106,73
25/05/2018	26	01/01/2018 a 31/01/2018		763.905,97	763.905,97	763.905,97
Reajuste medição 26	Nota 2	01/01/2018 a 31/01/2018	02/03/2018	34.174,82	Nota 2	34.174,82




RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 35/2018

25/05/2018	27	01/02/2018 a 28/02/2018		1.385.366,74	1.385.366,74	1.385.366,74
Reajuste medição 27	Nota 2	01/02/2018 a 28/02/2018	16/03/2018	63.624,29	Nota 2	63.624,29
25/05/2018	28	01/03/2018 a 31/03/2018		1.552.920,44	1.552.920,44	1.552.920,44
Reajuste medição 28	Nota 2	01/03/2018 a 31/03/2018	27/04/2018	77.502,41	Nota 2	77.502,41
25/05/2018	29	01/04/2018 a 30/04/2018		1.579.471,55	1.579.471,55	1.579.471,55
Reajuste medição 29	Nota 2	01/04/2018 a 30/04/2018	15/06/2018	68.051,65	Nota 2	68.051,65
13/08/2018	30	01/05/2018 a 31/05/2018		1.286.747,98	1.286.747,98	1.286.747,98
Reajuste medições 7 a 30	Nota 3	01/06/2016 a 31/05/2018	12/07/2018	924.447,55	Nota 3	924.447,55
13/08/2018	31	01/06/2018 a 30/06/2018		1.224.471,10	1.224.471,10	1.224.471,10
Reajuste medição 31	Nota 3	01/06/2018 a 30/06/2018	30/07/2018	139.493,86	Nota 3	139.493,86
13/08/2018	32	01/07/2018 a 31/07/2018		988.230,21	969.955,86	925.154,11
Reajuste medição 32	Nota 3	01/07/2018 a 31/07/2018		103.178,22	Nota 3	103.178,22
Total Acumulado (R\$)				49.520.069,89	44.114.367,64	3.772.826,45
						42.710.255,63

Nota 1 – Os valores atestados e vinculados a fontes de recursos distintas do CEPAC são apenas informativos e não constam do objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 22179/2015.

Nota 2 - Valor referente ao Reajuste Contratual das medições conforme Aditivo nº 22.029/08 ao contrato de Empreitada celebrado em 08/07/2015, entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli.

Nota 3 - Valor referente aos Reajustes Contratuais das medições conforme Aditivos nº 22.029/08 e 22.029/12 ao contrato de Empreitada celebrado em 08/07/2018, entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli.

2. Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal)

Descrição da intervenção: Obras de arte especial vinculada à Requalificação da Linha Verde Norte.

Contratada: Terpasul Construtora de Obras LTDA. - CNPJ 02.774.220/0001-06

Contrato: nº 22.493/16, celebrado em 27/09/2016.

Ordem de Serviço emitida em 03/10/2016.

Valor total do Contrato: R\$ 27.196.455,44

Situação da obra: **Em andamento**


As obras executadas e atestadas até 30/Setembro/2018 correspondem a serviços referentes à trincheira na R. Amazonas S. de Azevedo – Fúlvio Alice e ruas acessórias para permitir retornos e ligação com a Linha Verde. Os valores atestados estão demonstrados na Tabela 2.

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 35/2018

Tabela 2 – Valores atestados pela CAIXA para as obras de Infraestrutura do Lote 3.2

Data da Vistoria	Referência da Medição	Período de Referência da Medição	Data do Pagamento	Valor Medido (R\$)	Valor Total Atestado ¹ (R\$)	Valor Atestado vinculado ao CEPAC (R\$)	Valor vinculado a outras fontes de recursos ¹ (R\$)
27/06/2017	1	03/10/2016 a 31/10/2016		1.029.233,33	1.029.233,33		1.029.233,33
27/06/2017	2	01/11/2016 a 30/11/2016		600.315,94	600.315,94		600.315,94
27/06/2017	3	01/12/2016 a 31/12/2016		1.409.115,01	1.409.115,01		1.409.115,01
27/06/2017	4	01/01/2017 a 31/01/2017		770.952,12	770.952,12		770.952,12
27/06/2017	5	01/02/2017 a 28/02/2017	18/04/2017	761.760,85	761.760,85	761.760,85	
27/06/2017	6	01/03/2017 a 31/03/2017		974.772,71	974.772,71		974.772,71
27/06/2017	7	01/04/2017 a 31/04/2017		1.096.178,04	1.030.256,19		1.030.256,19
18/10/2017	8	01/05/2017 a 31/05/2017		896.223,93	896.223,93		896.223,93
18/10/2017	9	01/06/2017 a 30/06/2017		1.423.710,19	1.423.710,19		1.423.710,19
18/10/2017	10	01/07/2017 a 31/07/2017		982.950,64	982.950,64		982.950,64
18/10/2017	11	01/08/2017 a 31/08/2017		794.147,10	794.147,10		794.147,10
18/10/2017	12	01/09/2017 a 30/09/2017		1.105.378,38	1.105.378,38		1.105.378,38
24/11/2017	13	01/10/2017 a 31/10/2017		844.226,94	844.226,94		844.226,94
15/03/2018	14	01/11/2017 a 30/11/2017		522.767,67	522.767,67		522.767,67
Reajuste medições 08 a 14	Nota 2	01/05/2017 a 30/11/2017		199.544,33	Nota 2		199.544,33
15/03/2018	15	01/12/2017 a 31/12/2017		424.702,66	424.702,66		424.702,66
Reajuste medição 15	Nota 2	01/12/2017 a 31/12/2017		16.973,81	Nota 2		16.973,81
15/03/2018	16	01/01/2018 a 31/01/2018		720.068,52	720.068,52		720.068,52
Reajuste medição 16	Nota 2	01/01/2018 a 31/01/2018		21.782,27	Nota 2		21.782,27

1838



RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 35/2018

15/03/2018	17	01/02/2018 a 28/02/2018	595.088,00	595.088,00	595.088,00
Reajuste medição 17	Nota 2	01/02/2018 a 28/02/2018	18.475,77	Nota 2	18.475,77
18/06/2018	18	01/03/2018 a 31/03/2018	703.815,09	703.815,09	703.815,09
Reajuste medição 18	Nota 2	01/03/2018 a 31/03/2018	20.697,32	Nota 2	20.697,32
18/06/2018	19	01/04/2018 a 31/04/2018	533.184,43	533.184,43	533.184,43
Reajuste medição 19	Nota 2	01/04/2018 a 31/04/2018	16.753,17	Nota 2	16.753,17
18/06/2018	20	01/05/2018 a 31/05/2018	136.329,83	136.329,83	136.329,83
Reajuste medição 20	Nota 2	01/05/2018 a 31/05/2018	5.196,13	Nota 2	5.196,13
13/08/2018	21	01/06/2018 a 30/06/2018	114.530,17	114.530,17	114.530,17
Reajuste medição 21	Nota 2	01/06/2018 a 30/06/2018	3.320,22	Nota 2	3.320,22
13/08/2018	22	01/07/2018 a 31/07/2018	195.026,88	195.026,88	195.026,88
Reajuste medição 22	Nota 2	01/07/2018 a 31/07/2018	6.673,07	Nota 2	6.673,07
Nota 3	23	01/08/2018 a 31/08/2018	308.351,95	Nota 3	284.368,50
Reajuste medição 23	Nota 2	01/08/2018 a 31/08/2018	8.412,45	Nota 2	8.412,45
Total Acumulado			(R\$) 17.260.658,92	16.568.556,58	761.760,85 16.408.992,77

Nota 1 – Os valores atestados e vinculados a fontes de recursos distintas do CEPAC são apenas informativos e não constam do objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 22179/2015.

Nota 2 - Valor referente a reajustes vinculados às medições do contrato de Empreitada nº 22.493/16, celebrado em 27/09/2016 entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli.


Nota 3 - Conforme ata de reunião realizada entre IPPUC e CAIXA em 18/JAN/2017, a sistemática de aferição dos recursos do CEPAC aplicados nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte, vinculados ao Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014 (operação de Repasse do PAC), seguirá o modelo de aferição por parcelas deste Termo de Compromisso, conforme solicitado pelo Município de Curitiba por meio do Ofício nº 059/2016-SEPLAD/GS, de 28/NOV/2016.

ii. Desapropriações

Verificamos que as indicações fiscais correspondentes às desapropriações efetuadas estão contidas nos Decretos nº 499/2014, 515/2014 e 1.323/2014, e estão inseridas geograficamente no perímetro definido na Lei Municipal 13.909/2011, a qual delimita a área de intervenção da Operação Urbana Consorciada Linha Verde.

No período de 01/Julho/2018 a 30/Setembro/2018, houve evolução dos valores do CEPAC investidos em desapropriações apenas para o Lote 4 do Projeto Linha Verde Norte, conforme Tabela 5.

Os valores das Tabelas 3 e 4, correspondentes às desapropriações dos lotes 3.1 e 3.2, permanecem inalterados em relação ao relatório ao relatório do segundo trimestre de 2018.



RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 35/2018

Tabela 3 - Desapropriações para Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Lote 3.1 - Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela.

Data do Evento/Pagamento	Número do Processo Interno na Prefeitura Municipal de Curitiba	Indicação Fiscal	Valor da Desapropriação (R\$)
19/06/2015	01-053062/2014	38.009.021	R\$ 55.400,00
	01-053070/2014	38.022.011	R\$ 246.500,00
08/06/2015	01-053065/2014	38.009.022	R\$ 95.500,00
22/07/2015	01-071969/2014	58.018.023	R\$ 814.000,00
12/08/2015	01-053071/2014	58.018.007	R\$ 72.000,00
	01-053100/2014	58.023.002	R\$ 860.608,00
	01-053102/2014	58.205.002	R\$ 528.458,00
21/08/2015	01-053061/2014	58.020.001	R\$ 864.500,00
	01-053085/2014	58.020.002	R\$ 46.300,00
	01-053097/2014	58.020.003	R\$ 467.000,00
04/12/2015	01-053076/2014	58.018.010	R\$ 99.990,03
23/12/2015	01-053066/2014	38.022.009	R\$ 45.700,00
23/06/2015 e 23/02/2016	01-053082/2014	58.018.024 ¹	R\$ 485.000,00
Sub total – até o fechamento do 3º Trimestre de 2016			R\$ 4.680.956,03
03/10/2016	01-53069/2014	38.022.010	275.282,00
Sub total – 4º Trimestre 2016			R\$ 275.282,00
Total acumulado até 30/09/2018 - Lote 3.1 (valor idêntico ao fechamento do 2º Trimestre de 2018)			R\$ 4.956.238,03

Nota 1 – Ordens Extra-Orçamentárias 199/2015 de R\$ 482.866,84 e 039/2015 de R\$ 2.133,16, conforme informação prestada pelo Município de Curitiba na Planilha de Informações das Desapropriações, recebida em anexo ao Ofício SIP/031/2016 de 12/04/2016.

Tabela 4 - Desapropriações para Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice

Data do Evento/Pagamento	Número do Processo Interno na Prefeitura Municipal de Curitiba	Indicação Fiscal	Valor da Desapropriação (R\$)
19/06/2015	01-055472/2014	38.019.018	R\$ 55.800,00
	01-055501/2014	38.115.001	R\$ 62.500,00
	01-055503/2014	38.115.002	R\$ 36.650,00
	01-055507/2014	38.115.003	R\$ 31.700,00
27/08/2015	01-055509/2014	38.115.004	R\$ 30.982,00
	01-055514/2014	38.115.019	R\$ 51.000,00
	01-055517/2014	38.115.036	R\$ 261.548,00
	01-055519/2014	38.174.010	R\$ 55.104,00
26/11/2015	01-055484/2014	38.110.001	R\$ 1.540.000,00
Sub total - Até Dezembro 2015			R\$ 2.125.284,00
01/03/2016	01-055464/2014	38.019.013	R\$ 26.649,18
	01-055477/2014	38.019.028	R\$ 232.459,70

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT N° 35/2018

10/03/2016	01-055462/2014	38.018.023	R\$ 130.000,00
	01-055480/2014	38.027.003	R\$ 352.650,00
	01-055523/2014	38.174.011	R\$ 53.000,00
	01-055527/2014	38.174.012	R\$ 342.000,00
Sub total - 1º Trimestre 2016			R\$ 1.136.758,88
14/07/2017	01-055474/2014	38.019.027	R\$ 2.121.226,00
Sub total - 1º Trimestre 2017			R\$ 2.121.226,00
15/01/2018	01-055473/2014	38.019.019	R\$ 405.000,00
26/03/2018	01-055459/2014	38.012.003	R\$ 322.139,54
Sub total - 1º Trimestre 2018			R\$ 727.139,54
16/05/2018	01-055459/2014 – valor complementar	38.012.003	R\$ 8.628,83
Sub total - 2º Trimestre 2018			R\$ 8.628,83
Total acumulado até 30/09/2018 – Lote 3.2 (valor idêntico ao fechamento do 2º Trimestre de 2018)			R\$ 6.119.037,25

Tabela 5 - Desapropriações para Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Lote 4 - Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba

Data do Evento/Pagamento	Número do Processo Interno na Prefeitura Municipal de Curitiba	Indicação Fiscal	Valor da Desapropriação (R\$)
27/08/2018	01-002644/2016	58.160.015	R\$ 496.300,00
Total acumulado até 30/09/2018 – Lote 4			R\$ 496.300,00

5 QUADRO RESUMO DA EVOLUÇÃO DO PERÍODO E ACUMULADA DA INTERVENÇÃO POR COMPONENTE DO INVESTIMENTO – RECURSOS APLICADOS NA OUC LINHA VERDE

5.1 O Quadro 3 apresenta o resumo da evolução do período e acumulada dos investimentos do CEPAC atestados pela CAIXA na abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde.

5.2 No período de 01/Julho/2018 a 30/Setembro/2018, houve evolução dos valores do CEPAC investidos em desapropriações apenas para o Lote 4 do Projeto Linha Verde Norte, conforme Tabela 5, no montante de R\$ 496.300,00.

5.3 Foi verificada a evolução das obras dos Lotes 3.1 e 3.2, conforme Tabelas 01 e 02, no período de 01/Julho/2018 a 30/Setembro/2018, na área de abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde. Neste período, houve investimento com recursos do CEPAC referente aos reajustes das medições 07 a 32 do Lote 3.1, conforme Aditivos nº 22.029/08 e nº 22.029/12 ao contrato de Empreitada celebrado em 08/07/2015, entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli, nos valores de R\$ 924.447,55, R\$ 139.493,86 e R\$ 103.178,22, os quais resultam em R\$ 1.167.119,63, medidos pela fiscalização do Município de Curitiba neste período.

5.4 Considerando as observações contidas nos itens 5.2 e 5.3, o valor total atestado pela CAIXA, no período de 01/Julho/2018 a 30/Setembro/2018, referente aos investimentos do CEPAC na abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde resulta em R\$ 1.663.419,63, correspondentes aos reajustes contratuais do Lote 3.1 de obras e pagamento de desapropriação atinente ao Lote 4 do Projeto da Linha Verde Norte.

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 35/2018

5.5 O valor total investido em desapropriações para o Lote 3.2 superou 100% do previsto no Anexo I do Contrato nº 22.179 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, o que será tratado oportunamente entre a CAIXA e o Município de Curitiba.

Quadro 3 – Total de Obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA – Controle 3º Trimestre de 2018 – Período: 01/Julho/2018 a 30/Setembro/2018

PERÍODO: 01/07/2018 A 30/09/2018								
Intervenção – conforme Anexo I do Contrato nº 22.179 - CEPAC	Lotes de Licitação ¹	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR PREVISTO PARA A ETAPA VINCULADO AO CEPAC	VALORES ATESTADOS			
				(em R\$)	Valor Acumulado Anterior no fechamento do 2º Trimestre de 2018(R\$)	Valor Atestado no período de 01/07/2018 a 30/09/2018 (R\$)	Valor Total Atestado pela CAIXA (R\$)	Percentual executado (%)
a)	2	Lote 02 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Complexo da Av. Victor Ferreira do Amaral.	Desapropriações	3 200.000				
b) e s)	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela ¹	Desapropriações	5 400 000	4 956 238,03		4 956 238,03	91,78%
	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela ¹	Obra Viária	8 490.000	2 605.706,82	1.167.119,63	3.772.826,45	44,44%
c)	4	Lote 4 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba.	Desapropriações	11.800.000		496.300,00	496.300,00	4,21%
e)	3.2	Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal)	Desapropriações	5.400.000	6 119.037,25		6 119.037,25	113,32%
			Obra Viária	3 290.000	761.760,85		761.760,85	23,15%
			Total (R\$)	37.580.000	14.442.742,95	1.663.419,63	16.106.162,58	42,86%

Nota 1 - As medidas mitigadoras compensatórias (Bosque Portugal) foram licitadas em conjunto com o Lote 3.2, por isso o quadro de intervenções foi ajustado, de forma a viabilizar o acompanhamento da operação.

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 35/2018

6 CONSOLIDAÇÃO BANCÁRIA

- 6.1 Movimentação da Conta vinculada à OUC Linha Verde:
Banco do Brasil S/A
Agência: 3793-1
Conta corrente: 9638-5
Titular: PMC OUC LINHA VERDE

Quadro resumo com base no Extrato conta corrente (JULHO, AGOSTO e SETEMBRO/2018):

Data Movimento	Histórico	Valor R\$		Saldo R\$		Referente
29/06/2018	Saldo Anterior			0,00	C	
12/07/2018	BB RF S Publico Premium	924.447,55	C			
12/07/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	900.411,92	D			Terpasul
13/07/2018	Pagamentos Diversos	24.035,63	D			IRRF e INSS
30/07/2018	BB RF S Publico Premium	139.493,86	C			
30/07/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	135.867,02	D			Terpasul
31/07/2018	S A L D O			3.626,84	C	
30/07/2018	Saldo Anterior			3.626,84	C	
01/08/2018	Pagamentos Diversos	3.626,84	D			IRRF e INSS
24/08/2018	BB RF S Publico Premium	496.300,00	C			
24/08/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	496.300,00	D			Alkeps Part. (desapropriação)
31/08/2018	S A L D O			0,00	C	
24/08/2018	Saldo Anterior			0,00	C	
12/09/2018	BB RF S Publico Premium	103.178,22	C			
12/09/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.495,59	D			Terpasul
13/09/2018	Pagamentos Diversos	2.682,63	D			IRRF e INSS
30/09/2018	S A L D O			0,00	C	

Nota:

1. O quadro acima demonstra apenas a movimentação de débito/crédito relativa à utilização de recursos do CEPAC na OUC-Linha Verde ocorrida no período, conforme cópia de Extrato da conta corrente vinculada à OUC LINHA VERDE informada no item 6.1 acima, e apresentada pelo Município de Curitiba em anexo ao Ofício nº SIP/108/2018 em 23/OUT/2018.

7 PARECER SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO CEPAC NA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE

- 7.1 No período de 01/Julho/2018 a 30/Setembro/2018, foi atestado investimento com recursos do CEPAC para pagamento de desapropriação relativa ao Projeto do Lote 4 da Linha Verde Norte, no montante de R\$ 496.300,00.
- 7.2 No período de 01/Julho/2018 a 30/Setembro/2018, na área de abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, foi atestado investimento com recursos do CEPAC para pagamento de reajustes das medições 07 a 32 do Lote 3.1, conforme Aditivos nº 22.029/08 e nº 22.029/12 ao contrato de Empreitada celebrado em 08/07/2015, entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli, nos valores de R\$ 924.447,55, R\$ 139.493,86 e R\$ 103.178,22, os quais resultam em R\$ 1.167.119,63, medidos pela fiscalização do Município de Curitiba neste período.
- 7.3 Considerando as observações contidas nos itens 7.1 e 7.2, o valor total atestado pela CAIXA, no período de 01/Julho/2018 a 30/Setembro/2018, referente aos investimentos do CEPAC na abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, resulta em **R\$ 1.663.419,63**.

RT Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/CT Nº 35/2018
correspondentes aos reajustes contratuais do Lote 3.1 de obras e ao pagamento de desapropriação atinente ao Lote 4 do Projeto da Linha Verde Norte.

7.4 A documentação técnica de Engenharia apresentada pelo MUNICÍPIO DE CURITIBA / IPPUC à Caixa Econômica Federal relativa às despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, foi analisada e aceita por esta instituição financeira.

7.5 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal, em atendimento ao disposto no Artigo 9º. da Instrução Normativa CVM 401/03 no que se refere a fiscalizar o emprego dos recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC, exclusivamente nas intervenções da Operação Urbana Consorciada – Linha Verde (OUC-LV).

É o que temos a relatar.

