

São Paulo, 11 de novembro de 2016

Relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Água Espreiada
Anexo ao Ofício nº 200/16 Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

Sinopse: Relatório de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período de 01 julho 2016 a 30 setembro 2016.

Destinatário: São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo.

ALFREDO VIEIRA JUNIOR

Assistente

Gerência Executiva Governo São Paulo / SP

ALEXANDRE PESTANA

Coordenador de Filial

Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA**Agente Fiscalizador:** Caixa Econômica Federal**Coordenador da Operação Urbana:** São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo**Coordenador da Distribuição de CEPAC:** BB Banco de Investimento S/A

- 1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as Distribuições Públicas de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Espraiada**, bem como acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e veracidade das informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo ao mercado, nos termos do contrato nº 0090938000/2009 vigente até 14/05/2014 por meio do Termo Aditivo 11º e, a partir de 15/05/2014, nos termos do contrato nº 0541435000 vigente até 15/05/2017, conforme aditamento 01, firmado entre a São Paulo Urbanismo e a CAIXA para a prestação de serviços de análise, acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às intervenções previstas na Lei Municipal nº 13.430/02. O contrato apresenta como intervenientes: a São Paulo Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU).
- 1.1 Ressalta-se que as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Distribuições Pública de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Espraiada** tiveram seus recursos creditados em contas pertencentes à CAIXA, possibilitando o acompanhamento e fiscalização de sua aplicação. Os recursos obtidos com a 5ª Distribuição Pública foram creditados em outra Instituição Financeira. Desta forma, a CAIXA, na condição de Agente Fiscalizador, não terá como controlar ativamente a movimentação financeira dos recursos captados, e ainda, eventual comprovação da aplicação destes recursos ficará limitada às informações prestadas pela SPUrbanismo.
- 2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que abrange o custeio das intervenções abaixo:
 - 2.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira);
 - 2.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a operacionalização do Complexo Viário Real Parque;
 - 2.3 Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas - Parque do Chuvisco;
 - 2.4 Elaboração de Projeto Executivo - Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;
 - 2.5 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho;

- 2.6 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros;
- 2.7 Execução das obras dos Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, e respectivos gerenciamento e fiscalização;
- 2.8 Execução das obras de implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;
- 2.9 Execução das obras do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan e implantação do Complexo viário Burle Marx;
- 2.10 Habitações de interesse social e urbanização de favelas;
- 2.11 Desapropriações;
- 2.12 Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social.

3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir:

3.1 1ª Distribuição de CEPAC

1ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	14/07/04	30.000.000,00
2º Leilão Público	02/12/04	5.238.690,00
3º Leilão Público	09/11/05	20.961.500,00
4º Leilão Público	01/05/06	46.608.530,00
Total		102.808.720,00

3.2 2ª Distribuição de CEPAC

2ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	01/07/07	20.550.000,00
2º Leilão Público	05/04/07	41.102.000,00
3º Leilão Público	09/05/07	65.255.703,00
Colocação Privada	30/08/07	3.702.288,00
Total		130.609.991,00

3.3 3ª Distribuição de CEPAC

3ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	02/02/08	207.281.400,00
Total		207.281.400,00

3.4 4ª Distribuição de CEPAC

4ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	01/10/08	203.112.750,00
2º Leilão Público	01/08/09	45.239.250,00
3º Leilão Público	01/11/09	50.589.000,00
4º Leilão Público	01/05/10	98.202.390,00
5º Leilão Público	01/06/10	21.645.000,00
6º Leilão Público	01/07/10	51.450.000,00
7º Leilão Público	01/09/10	252.685.500,00
Total		722.923.890,00

3.5 5ª Distribuição de CEPAC

5ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	24/04/12	756.600.000,00
2º Leilão Público	14/06/12	974.753.316,00
Total		1.731.353.316,00

3.6 Colocação Privada – Programa

Colocações Privadas - Programa	Data	Valor Arrecadado (R\$)
2006	30/11/06	8.405.747,00
	01/10/07	5.101.743,00
2007	30/10/07	4.117.398,00
	26/11/07	1.357.944,00
	30/11/07	4.002.318,00
	26/12/07	13.500.939,00
	02/01/08	4.570.731,00
2008	24/01/08	6.410.778,00
	30/01/08	3.860.934,00
Total		51.328.532,00

3.7 Total Arrecadado

Resumo das Distribuições de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1ª Distribuição	2004 a 2006	102.808.720,00
2ª Distribuição	2007	130.609.991,00
3ª Distribuição	2008	207.281.400,00
4ª Distribuição	2008 a 2010	722.923.890,00
5ª Distribuição	2012	1.731.353.316,00
Colocação Privada - Programa	2006 a 2008	51.328.532,00
Total		2.946.305.849,00

- 4 Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Água Espreada com recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.

- 4.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira)

Contratada: Construtora OAS Ltda.

Contrato: nº 0118301000, celebrado em 16/10/2003.

Ordem de Serviço: 16/10/2003.

Situação da obra: **Concluída**

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
01/07/04 a 16/06/08	R\$ 180.318.654,81	R\$ 49.360.769,05	R\$ 229.679.423,86

- 4.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a operacionalização do Complexo Viário Real Parque.

Contratada: Construtora OAS Ltda.

Contrato: nº 0069701000, celebrado em 17/10/2007.

Ordem de Serviço: 18/10/2007.

Situação do contrato: suspenso

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
18/10/07 a 25/04/09	R\$ 83.519.646,14	R\$ 156.252,92	R\$ 83.675.899,06

- 4.3 Apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras.

- 4.3.1 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros (complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consórcio Concremat – FAT's

Contrato: nº 0255301002, celebrado em 20/10/2004.

Ordem de Serviço: 20/10/2004.

Situação da obra: **Concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)
09/08/2006	20/10/04 a 30/11/04	R\$ 963.065,96
07/03/2007	01/12/04 a 21/01/05	R\$ 651.003,29
Total Acumulado		R\$ 1.614.069,25

- 4.3.2 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros (complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consócio Falcão Bauer - Ductor.

Contrato: nº 0255301003, celebrado em 01/09/2006

Ordem de Serviço: 01/09/2006.

Situação da obra: **Concluída**

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
01/09/06 a 30/06/08	R\$ 3.536.594,46	R\$ 793.705,95	R\$ 4.330.300,41

- 4.4 Projeto Básico de geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação, iluminação pública, fundações e estrutura da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque.

Contratada: Enescil Engenharia de Projetos Ltda.

Contrato: nº 0015708000, celebrado em 01/02/2007.

Ordem de Serviço: 02/02/2007.

Situação da obra: **Concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)
01/06/2007	02/02/07 a 04/03/07	R\$ 28.300,00
Total Acumulado		R\$ 28.300,00

- 4.5 Elaboração de projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

Contratada: Consórcio Planservi - Engevix - Themag

Contrato: nº 0170901000, celebrado em 22/01/2010.

Ordem de Serviço: 01/02/2010.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
05/04/10 a 01/02/11	01/02/10 a 31/12/10	R\$ 11.006.755,80	R\$ 56.730,03	R\$ 11.063.485,83
21/02/11 a 23/01/12	01/01/11 a 31/12/11	R\$ 8.330.078,43	R\$ 428.923,57	R\$ 8.759.002,00
28/02/12 a 14/02/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 8.908.794,98	R\$ 857.130,88	R\$ 9.765.925,86
13/03/13 a 17/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 8.629.219,40	R\$ 1.053.670,46	R\$ 9.682.889,86
08/04/14 a 28/05/14	01/01/14 a 30/04/14	R\$ 811.761,07	R\$ 125.711,10	R\$ 937.472,17
Contrato suspenso até 27/08/14, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício ACC123/2014.				
Contrato suspenso a partir de 28/08/14, por tempo indeterminado, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício ACC186/2014, de 25/09/14. Não foram apresentadas medições no 4º trimestre de 2014, o ano de 2015 e 1º trimestre de 2016.				
Total Acumulado		R\$ 37.686.609,68	R\$ 2.522.166,04	R\$ 40.208.775,72

4.6 Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas.

Contratada: HISA Engenharia Ltda.

Contrato: nº 0081902000, celebrado em 04/11/2009.

Ordem de Serviço: 04/01/2010.

Situação da obra: **Concluído**

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/01/10 a 30/06/10	R\$ 669.379,22	R\$ 0,00	R\$ 669.379,22

4.7 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho, no trecho entre a Av. Luís Carlos Berrini e Av. Lino de Moraes Leme, e planos de urbanização para ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social e de arquitetura para HIS - Habitação de Interesse Social.

Contratada: Consórcio Themag – Cobrape – Geotec – Paulo Bastos

Contrato: nº 0228901000, celebrado em 18/10/2010.

Ordem de Serviço: 08/11/2010.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/12/10 a 02/02/11	01/11/10 a 31/12/10	R\$ 75.726,52	R\$ 0,00	R\$ 75.726,52

01/03/11 a 27/01/12	01/01/11 a 31/12/11	R\$ 4.187.878,12	R\$ 156.986,65	R\$ 4.342.188,24
29/02/12 a 11/03/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 8.273.809,77	R\$ 713.110,87	R\$ 8.986.920,64
11/03/13 a 29/01/14	01/01/13 a 31/31/12/13	R\$ 9.141.828,10	R\$ 1.152.221,74	R\$ 10.294.049,84
08/04/14 a 04/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 4.988.679,16	R\$ 812.215,36	R\$ 5.800.894,52
25/03/15	01/01/15 a 31/01/15	R\$ 37.521,71	R\$ 7.477,63	R\$ 44.999,34
19/06/15	01/02/15 a 28/02/15	R\$ 35.135,10	R\$ 7.002,10	R\$ 42.137,20
Não foram apresentadas medições no 2º, 3º e 4º trimestre de 2015 e 1º e 2º trimestre de 2016.				
Total Acumulado		R\$ 26.740.578,48	R\$ 2.849.014,35	R\$ 29.586.916,30

4.8 Contratação de empresas para a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de gerenciamento das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada.

Contratada: Consórcio SPME - Pri / Maubertec / Egypt

Contrato: nº 234901000, celebrado em 26/10/2010.

Ordem de Serviço: 01/09/2011.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
02/12/11 a 30/01/12	01/09/11 a 31/12/11	R\$ 599.914,00	R\$ 26.431,00	R\$ 626.344,99
28/02/12 a 30/01/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 3.731.843,00	R\$ 261.800,46	R\$ 3.993.643,46
06/03/13 a 05/03/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 2.973.532,80	R\$ 345.637,66	R\$ 4.163.332,92
11/03/14 a 04/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 7.800.801,67	R\$ 1.221.448,92	R\$ 9.022.250,59
13/03/15 a 04/03/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 5.802.899,85	R\$ 1.399.353,55	R\$ 7.202.253,40
08/04/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 355.585,10	R\$ 107.411,58	R\$ 462.996,68
22/06/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 822.068,80	R\$ 248.322,30	R\$ 1.070.391,10
27/06/16	01/03/16 a 31/03/16	R\$ 822.047,50	R\$ 248.315,89	R\$ 1.070.363,39
12/07/16	01/04/16 a 30/04/16	R\$ 815.476,80	R\$ 246.331,08	R\$ 1.061.807,88
08/08/16	01/05/16 a 31/05/16	R\$ 825.034,40	R\$ 249.218,14	R\$ 1.074.252,54
09/08/16	01/06/16 a 30/06/16	R\$ 824.267,00	R\$ 248.986,33	R\$ 1.073.253,33
Total Acumulado		R\$ 25.199.383,07	R\$ 4.469.873,20	R\$ 29.669.256,26

4.9 Desapropriações

4.9.1 Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
26/03/15	PA 2014.0.270.748-3 comp.	R\$ 165.523,03	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.270.720-3 comp.	R\$ 58.705,68	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.270.513-8 comp.	R\$ 169.835,72	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.051.401-7 comp.	R\$ 1.870.692,14	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.051.490-4 comp.	R\$ 1.770.654,21	Implantação Núcleo Habitacional
22/04/15	PA 2014-0.270.667-3 comp.	R\$ 301.288,30	Implantação Núcleo Habitacional
28/05/15	PA 2013-0.154.877-0	R\$ 293.916,47	Extensão Av. Roberto Marinho
29/05/15	PA 2014-0.270.616-9	R\$ 164.467,67	Implantação Núcleo Habitacional
29/05/15	PA 2014-0.051.572-2	R\$ 1.588.968,08	Implantação Núcleo Habitacional
29/05/15	PA 2009-0.282.694-4	R\$ 1.694.043,50	Implantação Núcleo Habitacional
01/06/15	PA 2013-0.012.717-8 comp.	R\$ 265.825,35	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.165.229-2 comp.	R\$ 34.536,45	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.165.230-6 comp.	R\$ 39.873,14	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.095-0 comp.	R\$ 1.729.499,82	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.027.579-7 comp.	R\$ 79.176,90	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.036.569-9 comp.	R\$ 49.045,91	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.050-0 comp.	R\$ 71.813,80	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.060-7 comp.	R\$ 316.846,67	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.137-9 comp.	R\$ 184.904,38	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.344.802-0 comp.	R\$ 329.938,74	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.112-3 comp.	R\$ 96.418,07	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.344.778-3 comp.	R\$ 586.231,34	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.611-5 comp.	R\$ 13.638,10	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.632-8 comp.	R\$ 323.288,71	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.642-5 comp.	R\$ 242.535,66	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.662-0 comp.	R\$ 244.368,80	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.344.786-4 comp.	R\$ 778.873,50	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.346.212-0 comp.	R\$ 64.153,32	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.012.616-3 comp.	R\$ 442.179,87	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.012.722-4 comp.	R\$ 744.497,97	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.016.206-2 comp.	R\$ 271.603,27	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.036.556-7 comp.	R\$ 287.719,93	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.042.755-4 comp.	R\$ 379.637,61	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.154.888-6 comp.	R\$ 321.037,07	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.154.893-2 comp.	R\$ 90.620,18	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.165.236-5 comp.	R\$ 101.954,91	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 474.730,07	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.004.433-9 comp.	R\$ 275.106,33	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.059.307-3 comp.	R\$ 105.392,31	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.070.636-6 comp.	R\$ 142.941,29	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.070.672-2 comp.	R\$ 135.356,77	Extensão Av. Roberto Marinho
23/06/15	PA 2014-0.267.556-5 comp.	R\$ 133.910,54	Implantação Núcleo Habitacional
24/06/15	PA 2013-0.012.610-4 comp.	R\$ 305.333,41	Extensão Av. Roberto Marinho
24/06/15	PA 2014-0.059.286-7 comp.	R\$ 89.669,19	Extensão Av. Roberto Marinho
24/06/15	PA 2012-0.342.650-6 comp.	R\$ 458.435,25	Extensão Av. Roberto Marinho
24/06/15	PA 2012-0.346.072-0 comp.	R\$ 437.077,63	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.026.022-6 comp.	R\$ 165.445,91	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.342.637-9 comp.	R\$ 61.108,84	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.344.757-0 comp.	R\$ 307.308,92	Extensão Av. Roberto Marinho

21/07/15	PA 2013-0.118.738-7 comp.	R\$ 237.207,37	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.118.753-0 comp.	R\$ 345.958,69	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.044.148-6 comp.	R\$ 22.613,47	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.070.677-3 comp.	R\$ 2.789.373,47	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.118.742-5 comp.	R\$ 393.850,73	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.344.475-0 comp.	R\$ 92.481,33	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.070.652-8 comp.	R\$ 599.310,16	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.346.145-0 comp.	R\$ 278.266,82	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.344.765-1 comp.	R\$ 16.726,18	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.004.322-7 comp.	R\$ 132.096,74	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.004.447-9 comp.	R\$ 145.161,50	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.342.633-6 comp.	R\$ 178.291,42	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.154.877-0 comp.	R\$ 2.932,18	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.154.893-2 comp.	R\$ 103.808,79	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.346.060-7 comp.	R\$ 148.839,16	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.143.215-2 comp.	R\$ 621.893,62	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.165.238-1 comp.	R\$ 640.545,63	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2012-0.342.672-7 comp.	R\$ 262.570,60	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.165.228-4 comp.	R\$ 481.744,88	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.165.239-0 comp.	R\$ 398.614,00	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2014-0.070.621-8 comp.	R\$ 397.381,43	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2014-0.070.633-1 comp.	R\$ 39.535,48	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2014-0.070.685-4 comp.	R\$ 3.277.915,06	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.012.730-5 comp.	R\$ 34.203,80	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2012-0.346.050-0 comp.	R\$ 716,42	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2012-0.344.778-3 comp.	R\$ 5.848,37	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.270.543-0 comp.	R\$ 66.573,54	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.270.687-8 comp.	R\$ 181.389,24	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2015-0.000.869-5 comp.	R\$ 330.304,89	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.051.641-9 comp.	R\$ 97.482,87	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.270.616-9 comp.	R\$ 2.907,17	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.051.572-2 comp.	R\$ 28.086,94	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2009-0.282.694-4 comp.	R\$ 21.467,54	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2012-0.350.698-4 comp.	R\$ 424.733,21	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2013-0.142.575-0 comp.	R\$ 26.843,44	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2013-0.142.619-5 comp.	R\$ 128.913,79	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2013-0.088.543-9 comp.	R\$ 157.457,22	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2012-0.344.462-8 comp.	R\$ 1.330.266,46	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.070.702-8 comp.	R\$ 268.779,89	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.293.961-9 comp.	R\$ 932.764,26	Extensão Av. Roberto Marinho
20/08/15	PA 2014-0.270.646-0 comp.	R\$ 2.452,75	HIS Roberto Marinho
27/08/15	PA 2014-0.357.609-9 comp.	R\$ 171.074,62	HIS Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.070.668-4 comp.	R\$ 1.172.702,16	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.059.294-8 comp.	R\$ 2.987.575,95	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.126.477-2 comp.	R\$ 16.452.092,71	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.126.464-0 comp.	R\$ 13.183.678,39	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.046-1 comp.	R\$ 110.302,27	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.051.393-0 comp.	R\$ 2.403.010,45	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.154.740-5 comp.	R\$ 111.478,08	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.154.888-6 comp.	R\$ 3.478,62	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.165.241-1 comp.	R\$ 462.512,06	Extensão Av. Roberto Marinho

31/08/15	PA 2014-0.051.365-7 comp.	R\$ 84.221,35	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.059.290-5 comp.	R\$ 38.788,25	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.322-9 comp.	R\$ 203.567,24	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.349.312-2 comp.	R\$ 12.671,86	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.634-4 comp.	R\$ 155.821,98	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.042.755-4 comp.	R\$ 648,88	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.004.433-9 comp.	R\$ 2.433,62	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.070.672-2 comp.	R\$ 2.617,43	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.632-8 comp.	R\$ 4.763,48	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.642-5 comp.	R\$ 176,32	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.611-5 comp.	R\$ 2.887,01	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.344.786-4 comp.	R\$ 3.339,36	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.137-9 comp.	R\$ 1.855,87	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.165.230-6 comp.	R\$ 400,08	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.212-0 comp.	R\$ 389,94	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.722-4 comp.	R\$ 554,97	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2015-0.000.883-0 comp.	R\$ 54.991,30	HIS Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.059.190-9 comp.	R\$ 159.690,27	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.036.569-9 comp.	R\$ 1.584,82	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.016.206-2 comp.	R\$ 2.130,50	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.662-0 comp.	R\$ 909,29	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.616-3 comp.	R\$ 643,72	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.717-8 comp.	R\$ 2.667,32	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.036.556-7 comp.	R\$ 136,84	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.112-3 comp.	R\$ 967,45	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.165.229-2 comp.	R\$ 346,54	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.070.636-6 comp.	R\$ 2.760,45	Extensão Av. Roberto Marinho
18/09/15	PA 2014-0.357.609-9 comp.	R\$ 1.861.085,18	HIS Roberto Marinho
18/09/15	PA 2012-0.349.317-3 comp.	R\$ 7.461,77	Extensão Av. Roberto Marinho
21/09/15	PA 2011-0.242.870-8 comp.	R\$ 1.828.183,33	HIS Roberto Marinho
21/10/15	PA 2012-0.349.312-2 comp.	R\$ 28.313,25	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/15	PA 2014-0.267.469-0 comp.	R\$ 2.547.676,42	HIS Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.142.625-0 comp.	R\$ 25.259,21	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2014-0.059.299-9 comp.	R\$ 1.250.737,47	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.012.727-5 comp.	R\$ 179.048,32	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.012.316-4 comp.	R\$ 23.798,08	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.213.626-3 comp.	R\$ 10.202,91	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.290.211-0 comp.	R\$ 307.316,82	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2014-0.293.961-9 comp.	R\$ 5.487.458,96	Extensão Av. Roberto Marinho
25/11/15	PA 2011-0.290.079-2 comp.	R\$ 11.050.000,00	HIS Roberto Marinho
25/11/15	PA 2014-0.004.411-8 comp.	R\$ 239.257,17	Extensão Av. Roberto Marinho
25/11/15	PA 2014-0.003.667-0 comp.	R\$ 2.886.043,60	Extensão Av. Roberto Marinho
26/01/16	PA 2011-0.290.076-8 comp.	R\$ 64.951,25	HIS Roberto Marinho
17/03/16	PA 2009-0.282.682-0 comp.	R\$ 1.485.684,44	HIS Roberto Marinho
21/03/16	PA 2014-0.270.513-8 comp.	R\$ 313.974,43	HIS Roberto Marinho
21/03/16	PA 2014-0.051.521-8 comp.	R\$ 147.247,67	HIS Roberto Marinho
23/03/16	PA 2011-0.046.190-2 comp.	R\$ 69.305,54	HIS Roberto Marinho
23/03/16	PA 2011-0.293.164-7 comp.	R\$ 88.498,75	HIS Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.350.685-2 comp.	R\$ 77.827,03	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.143.208-0 comp.	R\$ 397.319,50	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.160.231-7 comp.	R\$ 489.211,50	Extensão Av. Roberto Marinho

24/03/16	PA 2012-0.350.707-7 comp.	R\$ 61.366,73	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.353.811-8 comp.	R\$ 685.056,20	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.350.701-8 comp.	R\$ 471.725,42	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.143.189-0 comp.	R\$ 209.383,40	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.142.615-2 comp.	R\$ 3.719.340,78	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.342.626-3 comp.	R\$ 75.562,44	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2014-0.004.424-0 comp.	R\$ 221.831,52	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.346.177-8 comp.	R\$ 235,42	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.143.193-8 comp.	R\$ 53.719,86	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 615,53	Extensão Av. Roberto Marinho
19/05/16	PA 2013-0.032.881-5 comp.	R\$ 70.222,17	Extensão Av. Roberto Marinho
19/05/16	PA 2014-0.059.281-6 comp.	R\$ 367.245,54	Extensão Av. Roberto Marinho
20/05/16	PA 2011-0.258.471-8 comp.	R\$ 39.710,44	HIS Roberto Marinho
11/07/16	1024327-08.2015.8.26.0053	R\$ 76.500,00	Fundo de Comercio - desapropriação indireta
27/09/16		R\$ 1.288.411,06	HIS Roberto Marinho
29/07/16	1014700-14.2014.8.26.0053	R\$ 5.226,31	Extensão Av. Roberto Marinho
17/08/16	1047827-40.2014.8.26.0053	R\$ 627,59	Extensão Av. Roberto Marinho
29/07/16	1042842-28.2014.8.26.0053	R\$ 203.298,85	Extensão Av. Roberto Marinho
28/07/16	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 149.268,03	Extensão Av. Roberto Marinho
Total Acumulado		R\$ 279.100.630,27	

4.9.2 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 07 (HIS Corruíras), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
28/05/2008	PA 2007-0.319.959-1	R\$ 2.073.295,03	HIS Lote 7 - Corruíras
24/01/2009	PA 2007-0.319.959-1	R\$ 5.925.798,28	HIS Lote 7 - Corruíras
27/04/2009	PA 2007-0.319.959-1	R\$ 1.785.497,53	HIS Lote 7 - Corruíras
28/05/2009	PA 2007-0.319.959-1 comp.	R\$ 730.267,79	HIS Lote 7 - Corruíras
Total Acumulado		R\$ 10.514.858,63	

4.9.3 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 08 (HIS Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg e Iguaçu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
25/05/2009	PA 2008-0.371.818-3	R\$ 874.354,11	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu

25/05/2009	PA 2008-0.371.867-1	R\$ 249.839,56	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
25/05/2009	PA 2008-0.371.857-4	R\$ 1.665.442,19	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
31/08/2009	PA 2008-0.371.857-4 comp.	R\$ 559.311,80	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
31/08/2009	PA 2008-0.371.818-3 comp.	R\$ 66.509,93	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
29/03/2010	PA 2008-0.371.867-1	R\$ 36.831,50	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
28/11/2008	PA 2008-0.021.766-3	R\$ 4.321.987,00	HIS Lote 8 - Estevão Baião
24/01/2009	PA 2008.0.021.766-3 comp.	R\$ 1.334.128,47	HIS Lote 8 - Estevão Baião
25/05/2009	PA 2008-0.371.873-6	R\$ 143.369,53	HIS Lote 8 - Estevão Baião
25/05/2009	PA 2008-0.371.880-9	R\$ 143.369,53	HIS Lote 8 - Estevão Baião
25/05/2009	PA 2008-0.371.872-8	R\$ 183.734,85	HIS Lote 8 - Estevão Baião
31/08/2009	PA 2008-0.371.873-6 comp.	R\$ 31.977,07	HIS Lote 8 - Estevão Baião
31/08/2009	PA 2008-0.371.880-9 comp.	R\$ 42.513,04	HIS Lote 8 - Estevão Baião
26/11/2009	PA 2008-0.371.872-8	R\$ 28.533,73	HIS Lote 8 - Estevão Baião
Total Acumulado		R\$ 9.681.902,31	

4.9.4 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 09 (HIS Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
29/03/10	PA 2009-0.213.985-8	R\$ 238.407,16	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.213.425-2	R\$ 220.953,22	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.214.058-9	R\$ 241.745,00	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.214.050-3	R\$ 101.641,68	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.213.506-2	R\$ 384.907,57	HIS Lote 9 - Jd. Edith
12/04/10	PA 2010-0.028.171-6	R\$ 796.558,66	HIS Lote 9 - Jd. Edith
12/04/10	PA 2010-0.028.179-1	R\$ 124.178,33	HIS Lote 9 - Jd. Edith
31/08/10	PA 2009-0.214.058-9 comp.	R\$ 228.499,97	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/10/10	PA 2010-0.028.179-1	R\$ 48.709,21	HIS Lote 9 - Jd. Edith
31/05/11	PA 2010-0.028.171-6 comp.	R\$ 108.097,64	HIS Lote 9 - Jd. Edith
20/06/11	PA 2009-0.213.985-8 comp.	R\$ 371.574,55	HIS Lote 9 - Jd. Edith
23/09/11	PA 2009-0.214.050-3 comp.	R\$ 12.698,70	HIS Lote 9 - Jd. Edith
26/10/11	PA 2009.0.213.506-2 comp.	R\$ 5.058,79	HIS Lote 9 - Jd. Edith
Total Acumulado		R\$2.883.030,48	

4.9.5 Implantação do Parque Chuvisco

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
18/11/08	PA 2006-0.266.900-2	R\$ 11.840.860,01	Parque do Chuvisco
07/06/11	PA 2011.0.005.068-6	R\$ 2.671.028,35	Parque do Chuvisco
11/04/12	PA 2011.0.005.068-6 comp.	R\$ 5.238.975,81	Parque do Chuvisco
Total Acumulado		R\$ 19.750.864,17	

4.9.6 Implantação da Linha 17 Ouro do Metrô

Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espreada. (Convênio publicado no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010).

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
17/10/12	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre Setembro de 2011 e Agosto de 2012	R\$ 82.645.737,41	Metrô - Linha 17
03/01/13	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre 01 de Setembro de 2012 e 01 de outubro de 2012.	R\$ 964.541,22	Metrô - Linha 17
26/03/14	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre 02 de outubro de 2012 e 03 de dezembro de 2013.	R\$ 71.179.768,30	Metrô - Linha 17
17/09/14	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos.	R\$ 3.899.431,62	Metrô - Linha 17
Total Acumulado		R\$ 158.689.478,55	

4.9.7 Implantação do Parque Linear

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
26/03/15	PA 2014-0.004.341-3 comp.	R\$ 219.165,64	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.004.378-2 comp.	R\$ 87.373,28	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.059.098-8 comp.	R\$ 56.337,23	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.059.123-2 comp.	R\$ 262.628,54	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.059.083-0 comp.	R\$ 85.244,42	Parque Linear
30/04/15	PA 2014-0.293.962-7	R\$ 5.974.305,48	Parque Linear
30/04/15	PA 2013-0.012.601-5	R\$ 180.720,34	Parque Linear
30/04/15	PA 2013-0.088.562-5	R\$ 1.191.273,84	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.027.544-4 comp.	R\$ 31.973,63	Parque Linear
01/06/15	PA 2012-0.342.666-2 comp.	R\$ 1.592,29	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.026.833-2 comp.	R\$ 71.203,23	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.160.349-6 comp.	R\$ 106.245,00	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.027.542-8 comp.	R\$ 88.612,74	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.025.960-0 comp.	R\$ 1.148,93	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.142.223-8 comp.	R\$ 1.149,44	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.006.972-0 comp.	R\$ 838,69	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.012.298-2 comp.	R\$ 211.861,84	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.012.367-9 comp.	R\$ 17.571,50	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.026.081-1 comp.	R\$ 2.617.680,74	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.026.859-6 comp.	R\$ 52.564,41	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.027.578-9 comp.	R\$ 30.898,43	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.027.583-5 comp.	R\$ 7.436,71	Parque Linear

02/06/15	PA 2013-0.088.569-2 comp.	R\$ 260.853,49	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.126.428-4 comp.	R\$ 34.253,45	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.154.899-1 comp.	R\$ 332.802,05	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.154.904-1 comp.	R\$ 741.590,19	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.160.257-0 comp.	R\$ 64.668,29	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.160.335-6 comp.	R\$ 38.861,97	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.004.011-2 comp.	R\$ 355.116,93	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.004.285-9 comp.	R\$ 198.441,18	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.004.369-3 comp.	R\$ 109.927,40	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.051.313-4 comp.	R\$ 290.002,45	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.051.368-1 comp.	R\$ 425,44	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.058.734-0 comp.	R\$ 458.274,86	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.059.138-0 comp.	R\$ 156.488,40	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.059.164-0 comp.	R\$ 858,50	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.070.718-4 comp.	R\$ 243.687,19	Parque Linear
24/06/15	PA 2014-0.059.180-1 comp.	R\$ 185.364,18	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.088.562-5 comp.	R\$ 322.537,96	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.012.305-9 comp.	R\$ 468.977,59	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.165.232-2 comp.	R\$ 597.386,41	Parque Linear
24/06/15	PA 2012-0.353.808-8 comp.	R\$ 13.523,15	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.142.164-9 comp.	R\$ 94.693,57	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.440-1	R\$ 333.392,02	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.027.586-0	R\$ 239.105,17	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.027.548-7 comp.	R\$ 132.474,27	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.027.565-7 comp.	R\$ 607.912,01	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.012.285-0 comp.	R\$ 538.608,91	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.070.742-7 comp.	R\$ 176.582,78	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.003-808-8 comp.	R\$ 276.140,34	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.228-0 comp.	R\$ 515.374,77	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.471-1 comp.	R\$ 848.584,45	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.459-2 comp.	R\$ 145.822,79	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.036.582-6 comp.	R\$ 22.201,21	Parque Linear
22/07/15	PA 2013-0.126.562-0 comp.	R\$ 302.852,67	Parque Linear
22/07/15	PA 2013-0.160.238-4 comp.	R\$ 1.348.402,36	Parque Linear
22/07/15	PA 2013-0.016.223-2 comp.	R\$ 229.286,36	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.004.129-1 comp.	R\$ 16.334,73	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.003.845-2 comp.	R\$ 626.176,47	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.058.691-3 comp.	R\$ 84.090,85	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.058.722-7 comp.	R\$ 101.747,74	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.058.700-6 comp.	R\$ 188.533,79	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.053.834-8 comp.	R\$ 45.118,29	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.053.802-0 comp.	R\$ 316.086,42	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.165.234-9 comp.	R\$ 296.598,26	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.332.835-0 comp.	R\$ 95.918,69	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.326.534-0 comp.	R\$ 18.834,90	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.142.207-6 comp.	R\$ 72.948,15	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.333.081-9 comp.	R\$ 89.940,58	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.003.767-7 comp.	R\$ 482.180,42	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.058.742-1 comp.	R\$ 83.717,35	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.003.681-6 comp.	R\$ 2.339.382,50	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.342.657-3 comp.	R\$ 293.880,36	Parque Linear

31/07/15	PA 2014-0393.935-0 comp.	R\$ 30.876,80	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.293.946-5 comp.	R\$ 64.503,42	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.293.943-0 comp.	R\$ 13.640,47	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.293.962-7 comp.	R\$ 3.276.833,06	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.004.285-9 comp.	R\$ 728,55	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.088.569-2 comp.	R\$ 38.222,17	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.070.718-4 comp.	R\$ 343,71	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.012.539-6 comp.	R\$ 19.518,95	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.036.727-6 comp.	R\$ 108.832,46	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.053.794-5 comp.	R\$ 93.043,06	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.059.160-7 comp.	R\$ 2.863.495,80	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.026.842-1 comp.	R\$ 2.019,95	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.003.968-8 comp.	R\$ 12.997,02	Parque Linear
31/08/15	PA 2012-0.342.666-2 comp.	R\$ 15,97	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.059.164-0 comp.	R\$ 3.243,91	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.051.313-4 comp.	R\$ 150.869,71	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.583-5 comp.	R\$ 1.347,94	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.004.369-3 comp.	R\$ 1.103,01	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.026.081-1 comp.	R\$ 7.441,18	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.003.919-0 comp.	R\$ 321,16	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.059.138-0 comp.	R\$ 2.445,18	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 8,60	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.012.298-2 comp.	R\$ 4.598,37	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.578-9 comp.	R\$ 4,27	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.165.227-6 comp.	R\$ 309.869,10	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.036.552-4 comp.	R\$ 8.281,78	Parque Linear
31/08/15	PA 2012-0.350.711-5 comp.	R\$ 66.043,04	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.012.367-9 comp.	R\$ 12.383,00	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.126.428-4 comp.	R\$ 2.125,84	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.154.904-1 comp.	R\$ 527,43	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.058.734-0 comp.	R\$ 2.606,16	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.544-4 comp.	R\$ 320,83	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.142.223-8 comp.	R\$ 11,54	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.160.349-6 comp.	R\$ 225.264,56	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.026.859-6 comp.	R\$ 7.470,36	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.006.972-0 comp.	R\$ 1.896,62	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.004.011-2 comp.	R\$ 1.434,28	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.025.960-0 comp.	R\$ 11,53	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.579-7 comp.	R\$ 794,47	Parque Linear
31/08/15	PA 2012-0.353.816-9 comp.	R\$ 2.809,09	Parque Linear
18/09/15	PA 2013-0.044.776-8 comp.	R\$ 14.060,43	Parque Linear
18/09/15	PA 2013-0.126.888-3 comp.	R\$ 87.670,99	Parque Linear
18/09/15	PA 2014-0.003.779-0 comp.	R\$ 15.927,72	Parque Linear
18/09/15	PA 2013-0.027.593-2 comp.	R\$ 994.352,34	Parque Linear
21/10/15	PA 2012-0.350.723-9 comp.	R\$ 34.509,10	Parque Linear
23/10/15	PA 2014-0.003.675-1 comp.	R\$ 155.308,90	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.142.174-6 comp.	R\$ 166.895,60	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.012.341-5 comp.	R\$ 528.764,46	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.160.257-0 comp.	R\$ 218.056,70	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.053.808-9 comp.	R\$ 7.670,01	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.160.341-0 comp.	R\$ 690.133,83	Parque Linear

23/10/15	PA 2013-0.016.208-9 comp.	R\$ 375.819,47	Parque Linear
23/10/15	PA 2014-0.059.071-6 comp.	R\$ 194.880,42	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.032.900-5 comp.	R\$ 93.424,20	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.034.102-1 comp.	R\$ 12.515,26	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.126.848-4 comp.	R\$ 168.709,10	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.036.719-5 comp.	R\$ 214.151,17	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.042.750-3 comp.	R\$ 899.476,91	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.053.781-3 comp.	R\$ 8.570,07	Parque Linear
27/11/15	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 18.303,88	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.036.532-0 comp.	R\$ 110.643,17	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.350.716-6 comp.	R\$ 381.447,95	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.042.769-4 comp.	R\$ 339.137,80	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.353.817-7 comp.	R\$ 25.989,66	Parque Linear
24/03/16	PA 2014-0.004.496-7 comp.	R\$ 145.081,54	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.042.504-7 comp.	R\$ 206,30	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.013.897-8 comp.	R\$ 326.374,72	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.126.813-1 comp.	R\$ 482.657,85	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.332.965-9 comp.	R\$ 238.476,00	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.333.072-0 comp.	R\$ 174.944,35	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.348.177-9 comp.	R\$ 1.115.352,11	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.143.245-4 comp.	R\$ 102.973,99	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.027.581-9 comp.	R\$ 7.171,61	Parque Linear
24/03/16	PA 2014-0.059.202-6 comp.	R\$ 413.896,45	Parque Linear
24/03/16	PA 2014-0.003.675-1 comp.	R\$ 1.250,22	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.032.900-5 comp.	R\$ 1.072,23	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.053.781-3 comp.	R\$ 98,36	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.160.257-0 comp.	R\$ 1.755,32	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.053.808-9 comp.	R\$ 61,74	Parque Linear
13/07/16	0042789-69.2011.8.26.0053	R\$ 5.635,56	Parque Linear
26/07/16	1008737-59.2013.8.26.0053	R\$ 178.672,82	Parque Linear
28/07/16	1014761-98.2016.8.26.0053	R\$ 157.473,62	Parque Linear
28/07/16	1046781-16.2014.8.26.0053	R\$ 21.444,08	Parque Linear
28/07/16	1014757-61.2016.8.26.0053	R\$ 20.317,78	Parque Linear
28/07/16	1014765-38.2016.8.26.0053	R\$ 275.284,24	Parque Linear
28/07/16	1014762-83.2016.8.26.0053	R\$ 73.029,86	Parque Linear
28/07/16	1014759-31.2016.8.26.0053	R\$ 57.783,60	Parque Linear
28/07/16	1014767-08.2016.8.26.0053	R\$ 111.584,43	Parque Linear
29/07/16	1009736-12.2013.8.26.0053	R\$ 153.090,10	Parque Linear
29/07/16	0025285-79.2013.8.26.0053	R\$ 317.895,09	Parque Linear
29/07/16	0032066-20.2013.8.26.0053	R\$ 115.964,29	Parque Linear
29/07/16	1046145-50.2014.8.26.0053	R\$ 397.943,45	Parque Linear
29/07/16	0025290-04.2013.8.26.0053	R\$ 86.205,62	Parque Linear
29/07/16	0025286-64.2013.8.26.0053	R\$ 4.457,66	Parque Linear
29/07/16	0031144-76.2013.8.26.0053	R\$ 266,20	Parque Linear
29/07/16	0043038-20.2011.8.26.0053	R\$ 80.482,84	Parque Linear
29/07/16	1046790-75.2014.8.26.0053	R\$ 121.446,34	Parque Linear
29/07/16	0033243-19.2013.8.26.0053	R\$ 231.274,34	Parque Linear
17/08/16	0025290-04.2013.8.26.0053	R\$ 551,74	Parque Linear
17/08/16	0032066-20.2013.8.26.0053	R\$ 742,17	Parque Linear
17/08/16	1014762-83.2016.8.26.0053	R\$ 467,40	Parque Linear
17/08/16	1046781-16.2014.8.26.0053	R\$ 137,25	Parque Linear

17/08/16	1014767-08.2016.8.26.0053	R\$ 714,14	Parque Linear
17/08/16	1014761-98.2016.8.26.0053	R\$ 1.007,83	Parque Linear
17/08/16	1014759-31.2016.8.26.0053	R\$ 369,82	Parque Linear
17/08/16	1014765-38.2016.8.26.0053	R\$ 1.761,82	Parque Linear
17/08/16	1014757-61.2016.8.26.0053	R\$ 130,02	Parque Linear
17/08/16	0043038-20.2011.8.26.0053	R\$ 515,10	Parque Linear
24/08/16	1047846-46.2014.8.26.0053	R\$ 12.444.863,65	Parque Linear
24/08/16	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 713.362,00	Parque Linear
24/08/16	1009813-21.2013.8.26.0053	R\$ 26.392,75	Parque Linear
01/09/16	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 955,32	Parque Linear
12/09/16	1009813-21.2013.8.26.0053	R\$ 26.716,62	Parque Linear
22/09/16	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 465,69	Parque Linear
22/09/16	1046790-75.2014.8.26.0053	R\$ 2,42	Parque Linear
22/09/16	1046145-50.2014.8.26.0053	R\$ 2.554,73	Parque Linear
22/09/16	0025285-79.2013.8.26.0053	R\$ 2.040,84	Parque Linear
22/09/16	1014700-14.2014.8.26.0053	R\$ 33,56	Parque Linear
22/09/16	0032565-04.2013.8.26.0053	R\$ 4,44	Parque Linear
22/09/16	1042842-28.2014.8.26.0053	R\$ 205.234,23	Parque Linear
22/09/16	1046155-94.2014.8.26.0053	R\$ 189.263,66	Parque Linear
23/09/16	1009813-21.2013.8.26.0053	R\$ 323,87	Parque Linear
29/09/16	1015575-18.2013.8.26.0053	R\$ 18.568,86	Parque Linear
Total Acumulado		R\$ 265.330.530,81	

4.9.8 Prolongamento Av. Chucrí Zaidan

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
26/03/15	PA 2014-0.070.696-0 comp.	R\$ 1.164.932,61	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan
26/03/15	PA 2014-0.059.118-6 comp.	R\$ 120.379,81	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan
26/03/15	PA 2012-0.342.633-6 comp.	R\$ 126.534,99	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.012.712-7 comp.	R\$ 187.344,10	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.319.156-0 comp.	R\$ 752,44	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.319.161-6 comp.	R\$ 1.270,77	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.211.371-9 comp.	R\$ 61.307,02	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.213.683-2 comp.	R\$ 5.219,15	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.587-8 comp.	R\$ 201.037,47	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.252.639-8 comp.	R\$ 34.865,01	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.974-1 comp.	R\$ 83.231,33	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.268.131-8 comp.	R\$ 205.721,82	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.290.219-5 comp.	R\$ 19.978,08	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.271.548-4 comp.	R\$ 658.521,13	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.211.399-9 comp.	R\$ 1.830,90	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.612-2 comp.	R\$ 268.016,71	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan

22/04/15	PA 2013-0.266.599-1 comp.	R\$ 220.112,14	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.593-2 comp.	R\$ 137.201,34	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2012-0.348.134-5 comp.	R\$ 293.083,50	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.271.552-2 comp.	R\$ 1.539.428,76	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/04/15	PA 2013-0.266.707-2	R\$ 7.905.917,36	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/04/15	PA 2013-0.266.716-1	R\$ 3.226.334,54	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/04/15	PA 2013-0.142.192-4	R\$ 408.664,43	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/15	PA 2012-0.346.083-6 comp.	R\$ 18.548,38	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/15	PA 2014-0.059.149-6 comp.	R\$ 45.499,86	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/15	PA 2014-0.051.364-9 comp.	R\$ 19.001,83	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/15	PA 2013-0.266.690-4 comp.	R\$ 369.960,23	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.058.713-8 comp.	R\$ 212.326,30	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.117-8 comp.	R\$ 1.234.094,37	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.153-4 comp.	R\$ 55.307,93	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.162-3 comp.	R\$ 31.535,95	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.173-9 comp.	R\$ 259.730,59	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.225-5 comp.	R\$ 134.335,88	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/06/15	PA 2013-0.213.592-5 comp.	R\$ 707.032,85	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.266.707-2 comp.	R\$ 3.268.057,41	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.268.217-9 comp.	R\$ 1.145.466,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.201.038-3 comp.	R\$ 92.633,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.268.122-9 comp.	R\$ 9.434.459,75	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.252.732-7 comp.	R\$ 220.072,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2014-0.059.275-1 comp.	R\$ 309.207,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.252.745-9 comp.	R\$ 159.412,82	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.211.388-3 comp.	R\$ 129.423,44	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.201.021-9 comp.	R\$ 2.081.033,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2014-0.059.194-1 comp.	R\$ 347.437,21	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.201.067-7 comp.	R\$ 368.558,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.224.135-0 comp.	R\$ 10.753,31	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2014-0.138.930-5 comp.	R\$ 1.003.409,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.267.010-3 comp.	R\$ 180.074,43	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.227.516-6 comp.	R\$ 733.015,66	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.252.798-0 comp.	R\$ 422.427,24	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.290.209-8 comp.	R\$ 564.541,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.268.192-0 comp.	R\$ 573.637,72	Prolongamento Av. Chucri

			Zaidan
21/07/15	PA 2014-0.070.643-9 comp.	R\$ 41.616,59	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
22/07/15	PA 2013-0.211.406-5 comp.	R\$ 226.993,40	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
22/07/15	PA 2014-0.058.684-0 comp.	R\$ 65.322,80	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
22/07/15	PA 2014-0.044.133-8 comp.	R\$ 226.660,46	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
22/07/15	PA 2014-0.058.674-3 comp.	R\$ 92.472,32	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
22/07/15	PA 2014-0.059.110-0 comp.	R\$ 183.419,63	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
22/07/15	PA 2013-0.142.192-4 comp.	R\$ 1.819.954,01	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
22/07/15	PA 2013-0.320.374-6 comp.	R\$ 644.279,96	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/07/15	PA 2013-0.290.249-7 comp.	R\$ 303.183,78	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/07/15	PA 2014-0.044.135-4 comp.	R\$ 434.471,98	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/07/15	PA 2014-0.059.078-3 comp.	R\$ 172.463,52	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/07/15	PA 2013-0.266.697-1 comp.	R\$ 965.004,65	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/07/15	PA 2013-0.319.178-0 comp.	R\$ 76.452,71	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.277-8 comp.	R\$ 207.225,29	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.266.631-9 comp.	R\$ 4.259.809,36	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.117-8 comp.	R\$ 3.221,32	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.305.842-8 comp.	R\$ 13.497.814,28	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.224.174-1 comp.	R\$ 64.813,83	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.319.130-6 comp.	R\$ 75.901,98	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.201.032-4 comp.	R\$ 742.990,48	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.227.524-7 comp.	R\$ 241.691,51	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.058.713-8 comp.	R\$ 1.358,17	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.162-3 comp.	R\$ 2.725,29	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.266.690-4 comp.	R\$ 3.712,20	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.153-4 comp.	R\$ 1.991,18	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/08/15	PA 2012-0.346.083-6 comp.	R\$ 186,11	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.266.602-5 comp.	R\$ 209.485,89	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.234.976-3 comp.	R\$ 434.242,13	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.051.364-9 comp.	R\$ 69.221,28	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.225-5 comp.	R\$ 4.436,87	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.149-6 comp.	R\$ 456,55	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.165.236-5 comp.	R\$ 3.809,31	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/08/15	PA 2012-0.344.802-0 comp.	R\$ 6.763,79	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.201.067-7 comp.	R\$ 2.854,35	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.173-9 comp.	R\$ 3.563,27	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan

18/09/15	PA 2013-0.266.716-1 comp.	R\$ 992.318,67	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/09/15	PA 2013-0.268.129-6 comp.	R\$ 1.175.840,79	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/11/15	PA 2014-0.059.258-1 comp.	R\$ 360.596,47	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/12/15	PA 2013-0.268.170-9 comp.	R\$ 30.647,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2014-0.070.625-0 comp.	R\$ 180.110,64	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/03/16	PA 2013-0.266.754-4 comp.	R\$ 7.215,94	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/03/16	PA 2013-0.234.939-9 comp.	R\$ 15.236,30	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.200.987-3 comp.	R\$ 44.089,92	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.201.027-8 comp.	R\$ 1.860.653,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.201.038-3 comp.	R\$ 333.391,36	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.271.552-2 comp.	R\$ 3.443.234,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.266.697-1 comp.	R\$ 432.306,46	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.201.032-4 comp.	R\$ 589.498,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
19/05/16	PA 2013-0.200.958-0 comp.	R\$ 27.035,88	Prol. da Av. Chucri Zaidan
19/05/16	PA 2013-0.266.991-1 comp.	R\$ 626.159,18	Prol. da Av. Chucri Zaidan
19/05/16	PA 2014-0.059.186-0 comp.	R\$ 473.202,20	Prol. da Av. Chucri Zaidan
26/07/16	0042892-76.2011.8.26.0053	R\$ 284.486,44	Prol. da Av. Chucri Zaidan
29/07/16	1047827-40.2014.8.26.0053	R\$ 98.060,27	Prol. da Av. Chucri Zaidan
29/07/16	0032565-04.2013.8.26.0053	R\$ 691,40	Prol. da Av. Chucri Zaidan
29/07/16	1006922-27.2013.8.26.0053	R\$ 6.165,18	Prol. da Av. Chucri Zaidan
29/07/16	1047146-70.2014.8.26.0053	R\$ 3.615,91	Prol. da Av. Chucri Zaidan
15/08/16	0002033-42.2016.8.26.0053	R\$ 3.602,17	Prol. da Av. Chucri Zaidan
Total Acumulado		R\$ 620.327.853,31	

4.10 Habitação de Interesse Social e urbanização de Favelas.

4.10.1 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 7 (Conjunto Habitacional Corruíras), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Flasa - CEI

Contrato: SEHAB nº 018/2010, celebrado em 24/11/2010

Ordem de Serviço: 26/11/2010.

Situação da obra: **Concluído**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
------------------	-----------------------	---------------------------	----------------	----------------------

04/04/11 a 27/01/12	26/11/10 a 31/12/11	R\$ 12.721.877,70	R\$ 435.345,68	R\$ 13.157.223,37
28/02/12 a 20/02/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 27.242.941,37	R\$ 2.431.372,62	R\$ 29.674.313,99
28/03/13 a 03/09/13	01/01/13 a 31/07/13	R\$ 1.194.104,38	R\$ 163.114,63	R\$ 1.357.219,01

Não houve apresentação de medição/aferição no período (4º trimestre de 2013).

Não houve apresentação de medição/aferição no período (1º, 2º e 3º trimestres de 2014).

Foi apresentada a medição de Agosto/14 (FINAL), mas o Consórcio FLASA/CEI abriu mão do recebimento conforme Ofício nº 608/DTPO/2013 e anexo.

Total Acumulado	R\$ 41.158.923,45	R\$ 3.029.832,93	R\$ 44.188.756,37
------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

Contrato de Manutenção - Corruínas

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
06/11/14	16/06/14 a 14/09/14	R\$ 1.401.112,46	R\$ 0,00	R\$ 1.401.112,46
Total Acumulado		R\$ 1.401.112,46	R\$ 0,00	R\$ 1.401.112,46

4.10.2 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 8 (Conjunto Habitacional Estevão Baião, Iguaçu, Gutemberg e Casemiro de Abreu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Etama – Andrade Valladares

Contrato: SEHAB nº 019/2010, celebrado em 22/11/2010

Ordem de Serviço: 26/11/2010.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/04/11	26/11/10 a 28/02/11	R\$ 646.446,34	R\$ 0,00	R\$ 646.446,34
04/04/11 a 09/02/12	01/03/11 a 31/12/11	R\$ 7.609.176,46	R\$ 424.647,68	R\$ 8.033.824,13
05/03/12 a 23/01/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 12.436.387,33	R\$ 1.134.689,96	R\$ 13.571.077,29
14/03/13 a 27/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 3.063.058,59	R\$ 494.834,05	R\$ 3.557.892,64
24/03/14 a 13/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 8.727.773,97	R\$ 2.433.417,86	R\$ 11.161.191,83
27/03/15 a 29/01/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 13.603.643,93	R\$ 4.610.060,59	R\$ 18.213.704,52
06/04/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 790.426,39	R\$ 301.468,62	R\$ 1.091.895,01
13/04/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 968.535,33	R\$ 369.399,37	R\$ 1.337.934,70
27/05/16	01/03/16 a 31/03/16	R\$ 431.055,59	R\$ 221.946,21	R\$ 653.001,80
14/07/16	01/04/16 a 30/04/16	R\$ 2.958.548,20	R\$ 1.128.390,28	R\$ 4.086.938,48

Total Acumulado	R\$ 51.235.052,13	R\$ 11.118.854,62	R\$ 62.353.906,74
------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4.10.3 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 9 (Conjunto Habitacional Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Blokos - Kallas

Contrato: SEHAB nº 020/2010, celebrado em 23/11/2010

Ordem de Serviço: 26/11/2010.

Situação da obra: **Retomada**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/04/11	26/11/10 a 31/01/11	R\$ 993.005,48	R\$ 0,00	R\$ 993.005,48
04/04/11 a 13/02/12	01/02/11 a 31/02/11	R\$ 19.668.369,99	R\$ 815.204,35	R\$ 20.483.574,34
05/04/12 a 20/02/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 29.167.769,07	R\$ 2.808.377,72	R\$ 31.976.146,79
16/04/13 a 18/12/13	01/01/13 a 31/08/13	R\$ 4.794.332,21	R\$ 680.311,33	R\$ 5.474.643,54
Fase I concluída em AGO/2013 Fase II para complementação das U.H. iniciada em AGO/2015				
03/02/16 a 18/02/16	01/08/15 a 31/12/15	R\$ 1.005.009,88	R\$ 383.310,75	R\$ 1.388.320,63
28/04/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 177.884,89	R\$ 67.845,29	R\$ 245.730,18
16/05/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 312.985,76	R\$ 119.372,76	R\$ 432.358,52
11/07/16	01/03/16 a 31/03/16	R\$ 380.374,09	R\$ 145.074,67	R\$ 525.448,76
22/07/16	01/04/16 a 30/04/16	R\$ 789.062,35	R\$ 300.948,38	R\$ 1.090.010,73
01/08/16	01/05/16 a 31/05/16	R\$ 472.826,51	R\$ 180.336,03	R\$ 653.162,54
22/08/16	01/06/16 a 30/06/16	R\$ 496.710,38	R\$ 189.445,33	R\$ 686.155,71
Total Acumulado		R\$ 58.258.330,61	R\$ 5.690.226,61	R\$ 63.948.557,22

4.10.4 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Conjunto Habitacional Estevão Baião fase complementar) no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: JWA Construção e Comércio Ltda

Contrato: SEHAB nº 006/2016, celebrado em 04/04/2016

Ordem de Serviço: 01/05/2016.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
14/07/16	01/05/16 a 31/05/16	R\$ 441.978,90	R\$ 0,00	R\$ 441.978,90
02/08/16	01/06/16 a 30/06/16	R\$ 1.124.708,33	R\$ 0,00	R\$ 1.124.708,33
30/08/16	01/07/16 a 31/07/16	R\$ 1.054.041,02	R\$ 0,00	R\$ 1.054.041,02
Total Acumulado		R\$ 2.620.728,25	R\$ 0,00	R\$ 2.620.728,25

4.11 Obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes.

4.11.1 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 1 - ROMA LOTE 01, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio Ligação Imigrantes - Construtora OAS Ltda. e CETENCO Engenharia S/A - Contrato 181/SIURB/2011 -

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 08/02/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 14.594.542,88	R\$ 1.317.131,28	R\$ 15.911.674,16
19/03/13 a 06/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 6.863.594,47	R\$ 1.176.908,20	R\$ 8.040.502,67
16/04/14 a 25/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 42.507.879,14	R\$ 9.508.639,29	R\$ 52.016.518,43
25/03/15 a 01/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 67.586.501,32	R\$ 22.888.570,44	R\$ 90.475.071,76
28/03/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 11.460.305,61	R\$ 3.659.688,14	R\$ 15.119.993,75
27/04/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 10.587.748,74	R\$ 3.381.049,32	R\$ 13.968.798,06
23/05/16	01/03/16 a 31/03/16	R\$ 8.167.562,76	R\$ 3.218.468,94	R\$ 11.386.031,70
17/06/16	01/04/16 a 30/04/16	R\$ 8.108.282,31	R\$ 3.195.109,19	R\$ 11.303.391,50
11/07/16	01/05/16 a 31/05/16	R\$ 3.113.569,53	R\$ 1.226.917,64	R\$ 4.340.487,17
28/07/16	Mai-16 complemento aditamento	R\$ 5.437.170,81	R\$ 2.142.544,34	R\$ 7.579.715,15
17/08/16	01/06/16 a 30/06/16	R\$ 10.173.595,32	R\$ 4.008.956,09	R\$ 14.182.551,41
23/09/16	01/07/16 a 31/07/16	R\$ 7.112.931,68	R\$ 2.802.886,28	R\$ 9.915.817,96
Total Acumulado		R\$ 195.713.684,57	R\$ 58.526.869,15	R\$ 254.240.553,72

4.11.1.1 Execução de remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme

Contratada: AES Eletropaulo - Contrato 0213882/0

Situação da obra: **Concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
10/12/15	10/09/15 a 10/12/15	R\$ 376.637,88	R\$ 0,00	R\$ 376.637,88
Total Acumulado		R\$ 376.637,88	R\$ 0,00	R\$ 376.637,88

4.11.2 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 2 - ROMA LOTE 02, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio Via Roma - Construtora Odebrecht Ltda. e CONSTRAN S/A - Contrato 182/SIURB/2011

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 29/01/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 13.433.027,71	R\$ 1.239.791,15	R\$ 14.672.818,86
13/03/13 a 27/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 387.061,11	R\$ 65.924,11	R\$ 452.985,22
06/08/14	01/01/14 a 30/04/14	R\$ 31.606,20	R\$ 5.657,00	R\$ 37.263,20
Não houve apresentação de medição/aferição no período do 3º trimestre de 2014 ao 2º trimestre de 2016).				
15/07/16	01/05/16 a 31/05/16	R\$ 220.766,73	R\$ 86.994,23	R\$ 176.167,60
08/08/16	01/06/16 a 30/06/16	R\$ 247.271,38	R\$ 97.438,52	R\$ 21.867,02
30/09/16	01/07/16 a 31/07/16	R\$ 683.073,85	R\$ 269.168,66	R\$ 23.275,13
Total Acumulado		R\$ 15.002.806,98	R\$ 1.764.973,67	R\$ 15.384.377,03

4.11.3 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 3 - ROMA LOTE 03, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio RM - Construtora Andrade Gutierrez S/A e SERVENG CIVILSAN S/A Contrato 183/SIURB/2011

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 30/01/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 13.659.007,89	R\$ 1.282.583,08	R\$ 14.941.590,97
06/03/13 a 08/08/13	01/01/13 a 30/06/13	R\$ 26.988,16	R\$ 3.947,46	R\$ 30.935,62
Não houve apresentação de medição/aferição no período do 3º trimestre de 2014 ao 1º trimestre de 2016).				
02/09/16	01/06/16 a 30/06/16	R\$ 83.580,87	R\$ 32.935,45	R\$ 116.516,32
27/09/16	01/07/16 a 31/07/16	R\$ 303.208,33	R\$ 119.480,75	R\$ 422.689,08
Total Acumulado		R\$ 14.072.785,25	R\$ 1.438.946,74	R\$ 15.511.731,99

4.11.4 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 4 - ROMA LOTE 04, no âmbito da SIURB

Contratada: - Consórcio Queiroz Galvão - Galvão engenharia - ROMA - Contrato 184/SIURB/2011

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Suspenso**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 30/01/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 12.618.247,10	R\$ 1.121.996,17	R\$ 13.740.243,27
06/03/13 a 28/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 768.755,58	R\$ 131.118,85	R\$ 899.874,43
04/04/14	01/01/14 a 31/01/14	R\$ 5.474,86	R\$ 941,07	R\$ 6.415,93

Não houve apresentação de medição/aferição no período do 3º trimestre de 2014 ao 1º trimestre de 2016).

27/07/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 13.159,42	R\$ 4.202,27	R\$ 17.361,69
30/08/16	01/06/16 a 30/06/16	R\$ 1.196.474,47	R\$ 471.476,74	R\$ 1.667.951,21
23/09/16	01/07/16 a 31/07/16	R\$ 2.384.334,35	R\$ 939.558,86	R\$ 3.323.893,21
Total Acumulado		R\$ 16.986.445,78	R\$ 2.669.293,96	R\$ 19.655.739,74

4.11.5 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espreada Lote 1

Contratada: Consórcio ENGER / PLANSEVI / FALCÃO BAUER / FOCCO – Contrato 0233901001

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.365.838,83	R\$ 108.906,01	R\$ 1.474.744,84
06/03/13 a 04/06/13	01/01/13 a 31/03/13	R\$ 219.143,79	R\$ 20.469,08	R\$ 239.612,87
12/12/13 a 29/01/14	10/10/13 a 31/12/13	R\$ 178.264,48	R\$ 23.561,85	R\$ 201.826,33
26/03/14 a 03/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 2.120.538,18	R\$ 336.141,24	R\$ 2.456.679,42
16/04/15 a 07/03/16	01/02/15 a 31/12/15	R\$ 3.571.888,57	R\$ 920.797,51	R\$ 4.492.686,08
14/04/16	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 280.139,87	R\$ 84.621,84	R\$ 364.761,71
Total Acumulado		R\$ 7.735.813,72	R\$ 1.494.497,53	R\$ 9.230.311,25

Contrato suspenso de 01/04/13 a 09/10/13. Não foi apresentada medição no 3º trimestre de 2013.

Não houve apresentação de medições no 3º trimestre de 2016

4.11.6 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espreada Lote 2

Contratada: Consórcio EPT / BUREAU / ARGEPLAN / CAA – Contrato 0233901002

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspenso**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.426.522,32	R\$ 115.298,99	R\$ 1.541.821,31
06/03/13 a 24/04/13	01/01/13 a 31/03/13	R\$ 339.309,54	R\$ 31.693,15	R\$ 371.002,69
Total Acumulado		R\$ 1.765.831,86	R\$ 146.992,14	R\$ 1.912.824,00

Contrato suspenso em 01/04/2013. Não foram apresentadas medições nos 3º e 4º trimestres de 2013, ano de 2014, o ano de 2015 e o 1º, 2º e 3º trimestres de 2016.

4.11.7 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espraiada Lote 3

Contratada: Consórcio LBR / LENC / AMBIENTE / S DELBONI – Contrato 0233901003

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspenso**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.369.412,68	R\$ 110.186,07	R\$ 1.479.598,75
06/03/13 a 23/04/13	01/01/13 a 31/03/13	R\$ 241.067,91	R\$ 22.517,00	R\$ 263.584,91
Total Acumulado		R\$ 1.610.480,59	R\$ 132.703,07	R\$ 1.743.183,66

Contrato suspenso em 01/04/2013. Não foram apresentadas medições nos 3º e 4º trimestres de 2013, ano de 2014, o ano de 2015 e o 1º, 2º e 3º trimestres de 2016.

4.11.8 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espraiada Lote 4

Contratada: Consórcio GERIBELLO / GEOSONDA / ALPHAGEOS / ESTÁTICA – Contrato 0233901004

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspenso**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.498.835,28	R\$ 120.855,43	R\$ 1.619.690,71
06/03/13 a 03/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 1.651.536,94	R\$ 187.811,57	R\$ 1.839.348,51
17/03/14	01/01/14 a 28/02/14	R\$ 292.670,22	R\$ 38.683,36	R\$ 331.353,58
Total Acumulado		R\$ 3.443.042,44	R\$ 347.350,36	R\$ 3.790.392,80

Contrato suspenso em 01/04/2013. Não foram apresentadas medições nos 3º e 4º trimestres de 2013, ano de 2014, o ano de 2015 e o 1º, 2º e 3º trimestres de 2016.

4.12 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucuri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros.

Contratada: Consórcio MAUBERTEC / VETEC

Contrato: nº 046/SIURB/12, celebrado em 27/04/2012.

Ordem de Serviço: 25/05/2012.

Situação do contrato: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
30/07/12 a 23/01/13	01/06/12 a 31/12/12	R\$ 2.997.089,91	R\$ 0,00	R\$ 2.997.089,91

Medição de Janeiro/13 cancelada - Of DDPACC 084/13 de 16/04/13.

17/04/13 a 07/02/14	01/02/13 a 31/12/13	R\$ 7.424.299,53	R\$ 308.980,19	R\$ 7.733.279,72
23/04/14 a 18/06/14	01/01/14 a 30/11/14	R\$ 2.052.523,26	R\$ 166.260,53	R\$ 2.218.783,79
Não foram apresentadas as medições do meses de Maio, Junho, Agosto, Setembro e Dezembro de 2014, Fevereiro e Abril de 2015				
30/03/15 a 12/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 1.964.837,37	R\$ 241.791,65	R\$ 2.206.629,02
14/04/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 73.849,89	R\$ 9.135,00	R\$ 82.984,89
22/04/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 108.349,16	R\$ 17.575,95	R\$ 125.925,11
07/06/16	01/03/16 a 31/03/16	R\$ 253.892,73	R\$ 41.185,46	R\$ 295.078,19
20/06/16	01/04/16 a 30/04/16	R\$ 405.593,53	R\$ 65.793,75	R\$ 471.387,28
28/06/16	01/05/16 a 31/05/16	R\$ 109.408,18	R\$ 17.747,75	R\$ 127.155,93
08/08/16	01/06/16 a 30/06/16	R\$ 160.097,98	R\$ 25.970,45	R\$ 186.068,43
24/08/16	01/07/16 a 31/07/16	R\$ 87.326,15	R\$ 14.165,69	R\$ 101.491,84
Total Acumulado		R\$ 15.637.267,69	R\$ 908.606,42	R\$ 16.545.874,11

4.13 Despesas Aluguel Social e Serviços de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo

Considerando a ATA da 26ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, realizada em 19/06/2012, que trata da aprovação do pleito da Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados às intervenções de HIS fossem custeadas com recursos desta Operação Urbana, a CEF procedeu as aferições das ações supras citadas, cuja documentação de solicitação de recursos foi encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatório.

A aplicação dos recursos da OUC Água Espraiada nos serviços de Gerenciamento Técnico foi aferida pela área de engenharia da CAIXA, através de relatório de acompanhamento.

Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva aferição embasada em Relatórios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A prestação de contas foi concluída com a apresentação da Nota Fiscal da empresa executora dos serviços.

4.13.1 Gerenciamento Técnico HIS Lote I Consórcio DOMUS Contrato nº 002/2010/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
31/10/12 a 18/04/13	01/07/12 a 31/12/12	R\$ 1.160.523,86	R\$ 140.682,26	R\$ 1.301.206,12
04/06/13 a 05/03/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 2.299.538,73	R\$ 306.765,76	R\$ 2.606.304,49
08/04/14 a 26/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 2.063.485,03	R\$ 392.543,76	R\$ 2.456.028,79
05/05/15 a 16/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 2.272.684,12	R\$ 541.397,14	R\$ 2.814.081,26

20/06/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 180.013,84	R\$ 48.045,69	R\$ 228.059,53
02/08/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 180.910,69	R\$ 48.285,07	R\$ 229.195,76
Total Acumulado		R\$ 8.157.156,27	R\$ 1.477.719,68	R\$ 9.634.875,95

4.13.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote II

Consórcio BUREAU
Contrato nº 001/2010/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
31/10/12 a 15/02/13	01/07/12 a 31/12/12	R\$ 633.013,28	R\$ 74.735,75	R\$ 707.749,03
18/04/13 a 23/10/13	01/01/13 a 31/08/13	R\$ 839.916,30	R\$ 111.443,69	R\$ 951.359,99
Não houve apresentação de medição no 4º trimestre de 2013, no ano de 2014, 1º 2º e 3º trimestres de 2015.				
04/12/15 a 18/02/16	01/09/15 a 30/11/15	R\$ 267.348,28	R\$ 68.993,60	R\$ 336.341,88
27/05/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 60.778,28	R\$ 16.221,71	R\$ 76.999,99
13/06/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 60.778,28	R\$ 16.221,72	R\$ 77.000,00
Não houve apresentação de medições nos 2º e 3º Trimestres de 2016				
Total Acumulado		R\$ 1.861.834,42	R\$ 287.616,47	R\$ 2.149.450,89

4.13.3 Gerenciamento Social HIS

Empresa DIAGONAL Empreendimentos e Gestão de Negócios Ltda

Data da Autorização	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Valor Atestado (R\$)
12/12/12 a 25/02/13	01/07/12 a 31/12/12	R\$ 899.581,50	R\$ 0,00	R\$ 899.581,50
19/04/13 a 18/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 1.799.602,99	R\$ 0,00	R\$ 1.799.602,99
05/05/14 a 03/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 3.067.813,43	R\$ 0,00	R\$ 3.067.813,43
17/04/15 a 15/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 4.645.901,30	R\$ 0,00	R\$ 4.645.901,30
06/06/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 454.183,44	R\$ 0,00	R\$ 454.183,44
20/06/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 454.604,13	R\$ 0,00	R\$ 454.604,13
12/07/16	01/03/16 a 31/03/16	R\$ 454.614,27	R\$ 0,00	454614,27
12/07/16	01/04/16 a 30/04/16	R\$ 454.500,46	R\$ 0,00	R\$ 454.500,46
05/08/16	01/05/16 a 31/05/16	R\$ 454.490,24	R\$ 0,00	R\$ 454.490,24
23/09/16	01/06/16 a 30/06/16	R\$ 448.843,85	R\$ 0,00	R\$ 448.843,85
23/09/16	01/07/16 a 31/07/16	R\$ 460.729,33	R\$ 0,00	R\$ 460.729,33
Total Acumulado		R\$ 13.594.864,94	R\$ 0,00	R\$ 13.594.864,94

4.13.4 Aluguel Social

Período	Solicitado	Liberado
2012	R\$ 1.404.190,00	R\$ 1.283.000,00
2013	R\$ 3.677.050,00	R\$ 3.475.800,00

2014	R\$ 4.524.600,00	R\$ 4.481.700,00
2015	R\$ 8.377.800,00	R\$ 8.377.800,00
1º semestre 2016 Jabaquara/Americanópolis (autorização em 19/02/16) (*)	R\$ 5.546.400,00	R\$ 5.546.400,00
1º semestre 2016 Jd Edith (autorização em 07/04/16)	R\$ 239.100,00	R\$ 239.100,00
Subtotal	R\$ 23.769.140,00	R\$ 23.403.800,00
2º semestre 2016 Jabaquara / Americanópolis (autorização em 15/08/16)	R\$ 239.100,00	R\$ 239.100,00
Subtotal	R\$ 239.100,00	R\$ 239.100,00
Total	R\$ 24.008.240,00	R\$ 23.642.900,00

A SP Urbanismo apresentou à Caixa Ofício DGF – 121/13, de 22/04/2013, encaminhando e ratificando o Ofício da Secretaria de Habitação de São Paulo, ofício nº 55/HABI – G/2013, de 18/04/2013. Em tal ofício, SEHAB informou que não disponibilizará o Banco de Dados das famílias beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das famílias que estão recebendo o auxílio aluguel é das HABIs regionais.

4.14 Metrô

Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espreada. (Convênio publicado no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010).

Desta forma, a CAIXA realizou a aferição das medições apresentadas, conforme quadro a seguir:

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e variação cambial (R\$)	Valor Atestado Total (R\$)	Valor Atestado CEPAC (R\$)
11/10/2012	11/08/11 a 31/07/12	R\$ 57.399.632,95	R\$ 3.492.060,77	R\$ 60.891.693,72	R\$ 64.383.754,49
15/11/2012	01/08/12 a 31/08/12	R\$ 17.978.263,41	R\$ 491.036,54	R\$ 18.469.299,95	R\$ 18.960.336,49
24/03/2014	01/09/12 a 31/10/13	R\$ 232.134.828,61	R\$ 19.542.222,05	R\$ 251.677.050,66	R\$ 124.100.574,14
Não foram apresentadas medições no 2º trimestre de 2014.					
04/09/2014	01/11/13 a 30/04/14	R\$ 106.858.193,46	R\$ 13.511.679,07	R\$ 120.369.872,53	R\$ 68.122.375,25
Não foram apresentadas medições no 4º trimestre de 2014 e 1º trimestre de 2015.					
20/04/2015	01/05/14 a 31/12/14 (*)	R\$ 200.159.334,52	R\$ 19.506.557,62	R\$ 219.665.892,14	R\$ 65.743.481,08
Total Acumulado		R\$ 614.530.252,95	R\$ 56.543.556,05	R\$ 671.073.809,00	R\$ 341.310.521,45

(*) O valor Atestado CEPAC do período de 01/05/14 a 31/12/14 foi calculado considerando o valor limite do Convênio celebrado entre a Prefeitura de São Paulo e o Metrô (R\$500 milhões) subtraindo os valores já liberados referentes à obra e desapropriação.

4.15 Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, da estaca 100 à 3420, na altura da Av. João Dias e implantação do Complexo Viário Burle Marx através de Ponte sobre o Rio Pinheiros - Lote 5
Contratada: Consórcio Panamby – CONSTRUBASE Engenharia Ltda. E S. A. PAULISTA de Construções e Comércio - Contrato 185/SIURB/2011 -
Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
26/08/13 a 27/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 8.981.324,08	R\$ 1.630.627,28	R\$ 10.611.951,36
27/03/14 a 28/01/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 43.912.061,55	R\$ 7.974.474,19	R\$ 51.886.535,74
04/03/15 a 14/01/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 134.231.559,49	R\$ 37.339.884,88	R\$ 171.571.444,37
26/02/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 4.883.172,54	R\$ 1.528.120,48	R\$ 6.411.293,02
29/03/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 6.434.220,78	R\$ 1.972.616,28	R\$ 8.406.837,06
28/04/16	01/03/16 a 31/03/16	R\$ 6.799.017,84	R\$ 2.084.456,48	R\$ 8.883.474,32
24/05/16	01/04/16 a 30/04/16	R\$ 20.767.732,19	R\$ 6.367.012,86	R\$ 27.134.745,05
28/06/16	01/05/16 a 31/05/16	R\$ 8.788.758,24	R\$ 2.694.475,06	R\$ 11.483.233,30
22/07/16	01/06/16 a 30/06/16	R\$ 8.266.609,47	R\$ 2.534.393,66	R\$ 10.801.003,13
19/08/16	01/07/16 a 31/07/16	R\$ 10.681.846,70	R\$ 4.189.238,68	R\$ 14.871.085,38
20/09/16	01/08/16 a 31/08/16	R\$ 9.596.279,34	R\$ 3.763.497,62	R\$ 13.359.776,96
Total Acumulado		R\$ 263.342.582,22	R\$ 72.078.797,47	R\$ 335.421.379,69

4.16 - Contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para execução das demolições, obras de recuperação e reforço estrutural, reforma de espaços remanescentes, construção e novas estruturas, obras viárias e obras de readequação e requalificação arquitetônica e paisagística do Parque do Chuvisco

Contratada: LEMAM Construções e Comércio Ltda. - Contrato 061/SIURB/2013

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
27/11/13 a 30/01/14	01/08/13 a 30/09/13	R\$ 99.371,07	R\$ 0,00	R\$ 99.371,07
09/05/14 a 08/12/14	01/01/14 a 28/02/14	1.171.965,88	101.337,53	1.273.303,41
06/04/15 a 29/01/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 2.955.524,90	R\$ 412.632,62	R\$ 3.368.157,52
30/03/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 591.758,07	R\$ 125.800,07	R\$ 717.558,14
27/04/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 892.668,33	R\$ 189.769,68	R\$ 1.082.438,01
03/08/16	01/03/16 a 31/03/16	R\$ 524.885,00	R\$ 111.583,08	R\$ 636.468,08
03/08/16	01/04/16 a 30/04/16	R\$ 365.046,53	R\$ 77.604,14	R\$ 442.650,67
30/09/16	01/07/16 a 31/07/16	R\$ 1.209.733,11	R\$ 257.173,53	R\$ 1.466.906,64
Total Acumulado		R\$ 7.810.952,89	R\$ 1.275.900,65	R\$ 9.086.853,54

4.17 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para a execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Água Espreiada, relativos ao Lote 5.

Contratada: Consórcio Água Espreiada EDJ (ENGEVIX/DUCTOR/JBA) - ENGEVIX Engenharia S/A., DUCTOR Implantação de Projetos Ltda. e JBA Engenharia e Consultoria Ltda.– Contrato 0233901005

Ordem de Serviço: 01/01/2014

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
11/04/14 a 27/01/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 3.987.002,09	R\$ 633.341,82	R\$ 4.620.343,91
29/04/15 a 04/03/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 4.484.072,19	R\$ 1.041.575,66	R\$ 5.525.647,85
Total Acumulado		R\$ 8.471.074,28	R\$ 1.674.917,48	R\$ 10.145.991,76

Não houve apresentação de medições nos 2º e 3º Trimestres de 2016

4.18 - Plantas Expropriatórias

Contr. Nº 003/SIURB/2014

Prestação de Serviços previstos na Ata de Registro de Preços nº 001/SIURB/2013 - Agrupamento I e IV, para elaboração de plantas expropriatórias, registro cadastral e avaliação para implantação do melhoramento "Prolongamento da Avenida Roberto Marinho"

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
30/06/15	06/06/14 a 12/12/14	R\$ 1.833.284,04	R\$ 0,00	R\$ 1.833.284,04
28/08/15	13/12/14 a 03/03/15	R\$ 274.737,96	R\$ 0,00	R\$ 274.737,96
11/09/15	04/03/15 a 25/06/15	R\$ 194.778,36	R\$ 0,00	R\$ 194.778,36
19/10/15	01/06/15 a 30/06/15	R\$ 273.728,28	R\$ 0,00	R\$ 273.728,28
Total Acumulado		R\$ 2.576.528,64	R\$ 0,00	R\$ 2.576.528,64

4.19 - Execução de obras no sistema Viário de apoio ao Corredor Berrini

Contratada: JZ Engenharia e Comércio Ltda

Contrato nº 049/SIURB/2013

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
10/12/15	01/10/15 a 31/10/15	R\$ 2.657.440,25	R\$ 0,00	R\$ 2.657.440,25
01/02/16	01/11/15 a 30/11/15	R\$ 5.069.220,05	R\$ 657.427,15	R\$ 5.726.647,20
22/02/16	01/12/15 a 31/12/15	R\$ 278.011,20	R\$ 36.055,27	R\$ 314.066,47

Total Acumulado	R\$ 8.004.671,50	R\$ 693.482,42	R\$ 8.698.153,92
------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

5 Total de obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA

Item	Especificação	Total Atestado até o trimestre anterior	Valor Atestado no trimestre (R\$)	Total Atestado pela CAIXA (R\$)
4.1	Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira)	R\$ 229.679.423,86	R\$ 0,00	R\$ 229.679.423,86
4.2	Remanejamento de linhas de alta tensão, Implantação da alça de acesso Morumbi	R\$ 83.675.899,06	R\$ 0,00	R\$ 83.675.899,06
4.3.1	Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Concremat - FAT)	R\$ 1.614.069,25	R\$ 0,00	R\$ 1.614.069,25
4.3.2	Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Falcão Bauer - Ductor)	R\$ 4.330.300,41	R\$ 0,00	R\$ 4.330.300,41
4.4	Projeto Básico da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque	R\$ 28.300,00	R\$ 0,00	R\$ 28.300,00
4.5	Projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rod. Imigrantes	R\$ 40.208.775,72	R\$ 0,00	R\$ 40.208.775,72
4.6	Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo e demais peças técnicas.	R\$ 669.379,22	R\$ 0,00	R\$ 669.379,22
4.7	Projetos Executivos do Parque Linear e das Vias Marginais da Av. Jornalista Roberto Marinho	R\$ 29.586.916,30	R\$ 0,00	R\$ 29.586.916,30
4.8	Gerenciamento das obras e serviços referentes à Operação Urbana Água Espreada	R\$ 26.459.942,51	R\$ 3.209.313,75	R\$ 29.669.256,26
4.9.1	Desapropriações - Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes	R\$ 277.377.298,43	R\$ 1.723.331,84	R\$ 279.100.630,27
4.9.2	Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 7 (Corruíras)	R\$ 10.514.858,63	R\$ 0,00	R\$ 10.514.858,63
4.9.3	Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 8 (Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguaçu)	R\$ 9.681.902,31	R\$ 0,00	R\$ 9.681.902,31
4.9.4	Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 9 (Jardim Edith)	R\$ 2.883.030,48	R\$ 0,00	R\$ 2.883.030,48
4.9.5	Desapropriações - Implantação do Parque Chuvisco	R\$ 19.750.864,17	R\$ 0,00	R\$ 19.750.864,17
4.9.6	Desapropriações Metrô - Linha 17	R\$ 158.689.478,55	R\$ 0,00	R\$ 158.689.478,55
4.9.7	Desapropriações - Implantação Via Parque	R\$ 249.283.098,96	R\$ 16.047.431,85	R\$ 265.330.530,81
4.9.8	Desapropriações - Prolongamento da Av. Chucuri Zaidan	R\$ 619.931.231,94	R\$ 396.621,37	R\$ 620.327.853,31
4.10.1	Habitação de Interesse Social - Lote 7 (Conjunto Habitacional Corruíras)	R\$ 45.589.868,83	R\$ 0,00	R\$ 45.589.868,83
4.10.2	Habitação de Interesse Social - Lote 8 (Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguaçu)	R\$ 58.266.968,26	R\$ 4.086.938,48	R\$ 62.353.906,74
4.10.3	Habitação de Interesse Social - Lote 9 (Conjunto Habitacional Jardim Edith)	R\$ 60.993.779,48	R\$ 2.954.777,74	R\$ 63.948.557,22
4.10.4	Habitação de Interesse Social - Lote 8 Estevão Baião 2ª etapa	R\$ 0,00	R\$ 2.620.728,25	R\$ 2.620.728,25
4.11.1	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 1	R\$ 218.221.982,03	R\$ 36.018.571,69	R\$ 254.240.553,72
4.11.1.1	Serviços para remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme	R\$ 376.637,88	R\$ 0,00	R\$ 376.637,88
4.11.2	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 2	R\$ 15.163.067,28	R\$ 0,00	R\$ 15.163.067,28

4.11.3	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 3	R\$ 14.972.526,59	R\$ 0,00	R\$ 14.972.526,59
4.11.4	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 4	R\$ 14.646.533,63	R\$ 0,00	R\$ 14.646.533,63
4.11.5	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 1	R\$ 9.230.311,25	R\$ 0,00	R\$ 9.230.311,25
4.11.6	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 2	R\$ 1.912.824,00	R\$ 0,00	R\$ 1.912.824,00
4.11.7	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 3	R\$ 1.743.183,66	R\$ 0,00	R\$ 1.743.183,66
4.11.8	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 4	R\$ 3.790.392,80	R\$ 0,00	R\$ 3.790.392,80
4.12	Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucuri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros	R\$ 16.258.313,84	R\$ 287.560,27	R\$ 16.545.874,11
4.13.1	Gerenciamento técnico HIS Lote I	R\$ 9.405.680,19	R\$ 229.195,76	R\$ 9.634.875,95
4.13.2	Gerenciamento técnico HIS Lote II	R\$ 2.149.450,89	R\$ 0,00	R\$ 2.149.450,89
4.13.3	Gerenciamento social	R\$ 11.321.686,79	R\$ 2.273.178,15	R\$ 13.594.864,94
4.13.4	Aluguel social	R\$ 28.139.100,00	R\$ 239.100,00	R\$ 28.378.200,00
4.14	Metrô - Linha 17 Ouro	R\$ 500.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000.000,00
4.15	Execução Av. Chucuri Zaidan e Complexo Burle Marx	R\$ 296.389.514,22	R\$ 39.031.865,47	R\$ 335.421.379,69
4.16	Parque Chuvisco - etapa 2	R\$ 6.540.828,15	R\$ 2.546.025,39	R\$ 9.086.853,54
4.17	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 5 (Chucuri Zaidan)	R\$ 10.145.991,76	R\$ 0,00	R\$ 10.145.991,76
4.18	Plantas Expropriatórias	R\$ 2.576.528,64	R\$ 0,00	R\$ 2.576.528,64
4.19	Execução de obras do Sistema Viário de apoio ao Corredor Berrini	R\$ 8.698.153,92	R\$ 0,00	R\$ 8.698.153,92
Total Acumulado		R\$ 3.100.898.093,88	R\$ 111.664.640,01	R\$ 3.212.562.733,89

6. Consolidação Bancária

6.1 Movimentação das Contas vinculadas à OUC Água Espraiada

6.1.1 Conta: METRÔ Linha 17 Ouro / vinculada à OUC Água Espraiada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 003 – 143-8

Não houve movimentação no período

6.1.2 Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espreada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5

Histórico	Data Movimento	Valor		Saldo	
TRX CT INV	04/07/2016	4.800,00	C	4.800,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)	04/07/2016	4.800,00	D	0,00	C
TRX CT INV	08/07/2016	7.600,00	C	7.600,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)	08/07/2016	7.600,00	D	0,00	C
TRX CT INV	13/07/2016	5.574,53	C	5.574,53	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - HIS no prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho.	13/07/2016	5.574,53	D	0,00	C
TRX CT INV	14/07/2016	112.680,00	C	112.680,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)	14/07/2016	112.680,00	D	0,00	C
TRX CT INV	15/07/2016	4.340.487,17	C	4.340.487,17	C
CT 181/SIURB/11 - MED. 52 - MAI/16 - CONS. LIGAÇÃO IMIGRANTES - NF 0042/0043	15/07/2016	4.340.487,17	D	0,00	C
TRX CT INV	18/07/2016	1.435.763,49	C	1.435.763,49	C
CT 11/2012/SEHAB - MED. 47 - MAR/16 - DIAGONAL - NF 3051/3052 / CT 11/2012/SEHAB - MED. 48 - ABR/16 - DIAGONAL - NF 3060/3061	18/07/2016	895.478,02	D	540.285,47	C
CT 020/2010/SEHAB - MED. 63 - MAR/2016 - KALLAS - NF 1198/1199	18/07/2016	525.448,76	D	14.836,71	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)	18/07/2016	1.200,00	D	13.636,71	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 11/2012/SEHAB - MED. 47 - MAR/16 - DIAGONAL - NF 3051/3052 / CT 11/2012/SEHAB - MED. 48 - ABR/16 - DIAGONAL - NF 3060/3061	18/07/2016	13.636,71	D	0,00	C
TRX CT INV	21/07/2016	441.978,90	C	441.978,90	C
CT 006/2016 SEHAB - MED. 01 - MAI/2016 - JWA - NF 2426	21/07/2016	441.978,90	D	0,00	C
TRX CT INV	26/07/2016	307.760,96	C	307.760,96	C
CT 182/SIURB/2011 - MED. 28 - MAI/2016 - CONSTAN - NF 3061/3062	26/07/2016	123.104,40	D	184.656,56	C
CT 182/SIURB/2011 - MED. 28 - MAI/2016 - ODEBRECHT - NF 138/139	26/07/2016	184.656,56	D	0,00	C
TRX CT INV	27/07/2016	37.569,10	C	37.569,10	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - HIS no prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho.	27/07/2016	37.569,10	D	0,00	C
TRX CT INV	29/07/2016	1.806.928,34	C	1.806.928,34	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - HIS no prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho.	29/07/2016	716.917,61	D	1.090.010,73	C
CT 020/2010/SEHAB - MED. 64 - ABR/2016 - KALLAS - NF 1212/1213	29/07/2016	1.090.010,73	D	0,00	C
APL FUNDO	01/08/2016	8.800,00	D	8.800,00	D
CRED TED	01/08/2016	8.800,00	C	0,00	C
TRX CT INV	02/08/2016	221.129,18	C	221.129,18	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear	02/08/2016	201.929,18	D	19.200,00	C

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)	02/08/2016	19.200,00	D	0,00	C
TRX CT INV	03/08/2016	70.650,00	C	70.650,00	C
DESAPROPRIAÇÃO - REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS PARA SP OBRAS REF. 07/2016 - HIS	03/08/2016	70.650,00	D	0,00	C
TRX CT INV	05/08/2016	653.162,54	C	653.162,54	C
CT 020/2010/SEHAB - MED. 65 - MAI/2016 - KALLAS - NF 1226/1227	05/08/2016	653.162,54	D	0,00	C
CRED TED	08/08/2016	7.200,00	C	7.200,00	C
CRED TED	08/08/2016	1.200,00	C	8.400,00	C
CRED TED	08/08/2016	400,00	C	8.800,00	C
DOC ELET	08/08/2016	1.200,00	C	10.000,00	C
APL FUNDO	09/08/2016	10.000,00	D	0,00	C
TRX CT INV	11/08/2016	4.541.428,72	C	4.541.428,72	C
CT 19/2010/SEHAB - MED. 65 - ABR/16 - ANDRADE VALLADARES - NF 2016/34 - 2016/35	11/08/2016	2.043.469,24	D	2.497.959,48	C
CT 19/2010/SEHAB - MED. 65 - ABR/16 - ETAMA - NF 2171/2172	11/08/2016	2.043.469,24	D	454.490,24	C
CT 11/2012/SEHAB - MED. 49 - MAI/16 - DIAGONAL - NF 3071/3072	11/08/2016	447.672,89	D	6.817,35	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 11/2012/SEHAB - MED. 49 - MAI/16 - DIAGONAL - NF 3071/3072.	11/08/2016	6.817,35	D	0,00	C
TRX CT INV	12/08/2016	344.709,90	C	344.709,90	C
CT 182/SIURB/2011 - MED. 29 - JUN/2016 - CONSTRAN - NF 3076/3077	12/08/2016	137.883,97	D	206.825,93	C
CT 182/SIURB/2011 - MED. 29 - JUN/2016 - ODEBRECHT - NF 142/143	12/08/2016	206.825,93	D	0,00	C
TRX CT INV	15/08/2016	513.682,20	C	513.682,20	C
CT 002/2010/SEHAB - MED. 72 - FEV/16 - ARCADIS LOGOS - NF 15176/15177	15/08/2016	56.439,45	D	457.242,75	C
CT 002/2010/SEHAB - MED. 72 - FEV/16 - DUCTOR - NF 17875/17876.	15/08/2016	169.318,36	D	287.924,39	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear	15/08/2016	284.486,44	D	3.437,95	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 002/2010/SEHAB - MED. 72 - FEV/16 - ARCADIS LOGOS - NF 15176/15177 / CT 002/2010/SEHAB - MED. 72 - FEV/16 - DUCTOR - NF 17875/17876.	15/08/2016	3.437,95	D	0,00	C
TRX CT INV	18/08/2016	11.200,00	C	11.200,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)	18/08/2016	11.200,00	D	0,00	C
TRX CT INV	22/08/2016	163,50	C	163,50	C
DESAPROPRIAÇÃO - REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS PARA SP OBRAS REF. 07/2016 - HIS	22/08/2016	163,50	D	0,00	C
TRX CT INV	23/08/2016	2.537.443,57	C	2.537.443,57	C
CT 181/SIURB/11 - MED. 53 - JUN/16 - CONS. LIGAÇÃO IMIGRANTES - NF 0050/0051	23/08/2016	2.537.443,57	D	0,00	C
TRX CT INV	25/08/2016	149.268,03	C	149.268,03	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear	25/08/2016	149.268,03	D	0,00	C
TRX CT INV	26/08/2016	1.810.864,04	C	1.810.864,04	C
CT 006/2016 SEHAB - MED. 02 - JUN/2016 - JWA - NF 2462	26/08/2016	1.124.708,33	D	686.155,71	C
CT 020/2010/SEHAB - MED. 66 - JUN/2016 - KALLAS - NF 1246/1247	26/08/2016	686.155,71	D	0,00	C
TRX CT INV	31/08/2016	8.103,38	C	8.103,38	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear	31/08/2016	5.103,38	D	3.000,00	C

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - HIS no prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho.	31/08/2016	3.000,00	D	0,00	C
TRX CT INV	02/09/2016	35.710,21	C	35.710,21	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho. - Pq. Linear	02/09/2016	35.710,21	D	0,00	C
TRX CT INV	06/09/2016	3.604.351,21	C	3.604.351,21	C
CT 184/SIURB/11 - MED. 26 - JUN/2016 - QUEIROZ GALVÃO - NF 0048	06/09/2016	1.667.951,21	D	1.936.400,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)	06/09/2016	1.936.400,00	D	0,00	C
TRX CT INV	09/09/2016	60.600,00	C	60.600,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)	09/09/2016	60.600,00	D	0,00	C
TRX CT INV	15/09/2016	1.156.699,04	C	1.156.699,04	C
DEVOL TED	15/09/2016	102.658,02	C	1.259.357,06	C
TED DEVOLVIDA	15/09/2016	102.658,02	D	1.156.699,04	C
CT 006/2016 SEHAB - MED. 03 - JUL/2016 - JWA - NF 2474	15/09/2016	1.054.041,02	D	102.658,02	C
TRX CT INV	16/09/2016	5.674,47	C	108.332,49	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho - Pq. Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av. Joao Dias	16/09/2016	5.674,47	D	102.658,02	C
TRX CT INV	19/09/2016	98.300,00	C	200.958,02	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)	19/09/2016	98.300,00	D	102.658,02	C
APL FUNDO - REF. DEVOLUÇÃO TED	20/09/2016	102.658,02	D	0,00	C
TRX CT INV	22/09/2016	38.144,40	C	38.144,40	C
SP OBRAS - TAXA DE ADM	22/09/2016	38.144,40	D	0,00	C
TRX CT INV	23/09/2016	56.520,97	C	56.520,97	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)	23/09/2016	48.000,00	D	8.520,97	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho. - Pq. Linear	23/09/2016	8.520,97	D	0,00	C
TRX CT INV	26/09/2016	3.153.385,74	C	3.153.385,74	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho. - Pq. Linear	26/09/2016	13.299,47	D	3.140.086,27	C
CT 181/SIURB/11 - MED. 54 - JUL/16 - CONS. LIGAÇÃO IMIGRANTES - NF 0054/0055	26/09/2016	3.140.086,27	D	0,00	C
TRX CT INV	28/09/2016	8.000,00	C	8.000,00	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho. - Pq. Linear	28/09/2016	8.000,00	D	0,00	C
TRX CT INV	29/09/2016	909.573,18	C	909.573,18	C
CT 11/2012/SEHAB - MED. 50 - JUN/16 - DIAGONAL - NF 3090/3091 / CT 11/2012/SEHAB - MED. 51 - JUL/16 - DIAGONAL - NF 3099/3100	29/09/2016	895.929,59	D	13.643,59	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 11/2012/SEHAB - MED. 50 - JUN/16 - DIAGONAL - NF 3090/3091 / CT 11/2012/SEHAB - MED. 51 - JUL/16 - DIAGONAL - NF 3099/3100	29/09/2016	13.643,59	D	0,00	C
TRX CT INV	30/09/2016	3.307.881,01	C	3.307.881,01	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho - Pq. Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av. Joao Dias / RETENÇÃO IRRF - R\$ 33,01	30/09/2016	2.344,07	D	3.305.536,94	C

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - HIS no prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho - Pg. Linear	30/09/2016	1.737,95	D	3.303.798,99	C
CT 184/SIURB/11 - MED. 27 - JUL/2016 - QUEIROZ GALVÃO - NF 0050	30/09/2016	3.303.798,99	D	0,00	C
SALDO	30/09/16			0,00	C

6.1.3 Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espreada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2

Histórico	Data Movimento	Valor		Saldo	
TRX CT INV	05/07/2016	11.483.233,30	C	11.483.233,31	C
CT 185/SIURB/11 - MED. 34 - MAI/2016 - CONSTRUBASE - NF 1863/1864	05/07/2016	5.741.616,65	D	5.741.616,66	C
CT 185/SIURB/11 - MED. 34 - MAI/2016 - SA PAULISTA - NF 4898/4899	05/07/2016	5.741.616,65	D	0,01	C
TRX CT INV	07/07/2016	5.125.691,10	C	5.125.691,11	C
SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 0234901000 - MED. 53 - JAN/16 - PRI/MAUBERTEC/EGYPT / CT 061/SIURB/13 - MED. 14 e 15 - JAN e FEV/2016 - LEMAM / CT 181/SIURB/11 - MED. 48 a 50 - JAN a MAR/2016 - CONS. IMIGRANTES / CT 185/SIURB/11 - MED. 30 a 33 - JAN a ABR/2016 - CONSTRUBASE/SA PAULISTA / CT 19/2010/SEHAB - MED. 62 a 64 - JAN a MAR/2016 - ANDRADE VALLADARES/ETAMA / CT 020/2010/SEHAB - MED. 61 e 62 - JAN e FEV/2016 - KALLAS / CT 046/SIURB/2012 - MED. 36 a 38 - JAN a MAR/16 - MAUBERTEC/VETEC / CT 001/2010/SEHAB - MED.71 - JAN/16 - BUREAU/SISTEMA PRI / CT 11/2012/SEHAB - MED. 45 - JAN/16 - DIAGONAL / DESAPROPRIAÇÕES	07/07/2016	4.417.965,43	D	707.725,68	C
SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 0234901000 - MED. 53 - JAN/16 - PRI/MAUBERTEC/EGYPT / CT 061/SIURB/13 - MED. 14 - JAN/2016 - LEMAM / CT 181/SIURB/11 - MED. 48 - JAN/2016 - CONS. IMIGRANTES.	07/07/2016	630.840,33	D	76.885,35	C
RETENÇÃO IRRF - SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 0234901000 - MED. 53 - JAN/16 - PRI/MAUBERTEC/EGYPT / CT 061/SIURB/13 - MED. 14 - JAN/2016 - LEMAM / CT 181/SIURB/11 - MED. 48 - JAN/2016 - CONS. IMIGRANTES - / -	07/07/2016	76.885,34	D	0,01	C
TRX CT INV	08/07/2016	1.585.447,39	C	1.585.447,40	C
CT 046/SIURB/2012 - MED. 39 - ABR/16 - MAUBERTEC - NF 2527	08/07/2016	301.805,70	D	1.283.641,70	C
SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 19/2010/SEHAB - MED. 62 a 64 - JAN a MAR/2016 - ANDRADE VALLADARES/ETAMA / CT 185/SIURB/11 - MED. 30 a 32 - JAN a MAR/2016 - CONSTRUBASE/SA PAULISTA / CT 061/SIURB/13 - MED. 15 - FEV/2016 - LEMAM / CT 020/2010/SEHAB - MED. 62 - FEV/2016 - KALLAS	08/07/2016	1.097.349,22	D	186.292,48	C
CT 046/SIURB/2012 - MED. 39 - ABR/16 - VETEC - NF 6244	08/07/2016	162.510,77	D	23.781,71	C
RETENÇÃO IRRF - CT 046/SIURB/2012 - MED. 39 - ABR/16 - MAUBERTEC - NF 2527 / CT 046/SIURB/2012 - MED. 39 - ABR/16 - VETEC - NF 6244 - / -	08/07/2016	23.781,70	D	0,01	C
TRX CT INV	11/07/2016	1.081.971,32	C	1.081.971,33	C
SP URBANISMO - TAXA DE ADM - REF. CT 020/2010/SEHAB - MED. 61 - JAN/2016 - KALLAS / CT 001/2010/SEHAB - MED.71 - JAN/16 - BUREAU/SISTEMA PRI / CT 11/2012/SEHAB - MED. 45 - JAN/16 - DIAGONAL / CT 046/SIURB/2012 - MED. 36 a 38 - JAN a MAR/16 - MAUBERTEC/VETEC / CT 0233901001 - MED. 39 - JAN/16 - EPBF / DESAPROPRIAÇÕES / CT 0541435000 -TARIFA CAIXA pelos serviços de acompanhamento de obras e aplicação dos recursos de CEPAC no valor de R\$ 435.775,46 ref 1º trim 2016 / CT 0261438000 - Serviços de escrituração de títulos de valores imobiliários CEPACs - JAN a MAI/2016 - BB - R\$ 15.041,92	11/07/2016	1.072.504,02	D	9.467,31	C

RETENÇÃO IRRF - SP URBANISMO - TAXA DE ADM - REF. CT 020/2010/SEHAB - MED. 61 - JAN/2016 - KALLAS / CT 001/2010/SEHAB - MED. 71 - JAN/16 - BUREAU/SISTEMA PRI / CT 11/2012/SEHAB - MED. 45 - JAN/16 - DIAGONAL / CT 046/SIURB/2012 - MED. 36 a 38 - JAN a MAR/16 - MAUBERTEC/VETEC / CT 0233901001 - MED. 39 - JAN/16 - EPBF / DESAPROPRIAÇÕES.	11/07/2016	9.467,30	D	0,01	C
TRX CT INV	13/07/2016	3.298.709,27	C	3.298.709,28	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	13/07/2016	1.070.363,39	D	2.228.345,89	C
REAJUSTE CT 0261438000 - Serviços de escrituração de títulos de valores imobiliários CEPACs - MAI a DEZ/2015 - BB.	13/07/2016	1.606,96	D	2.226.738,93	C
CT 046/SIURB/2012 - MED. 40 - MAI/16 - MAUBERTEC - NF 2584	13/07/2016	81.411,58	D	2.145.327,35	C
SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 181/SIURB/11 - MED. 49 e 50 - FEV e MAR/2016 - CONS. IMIGRANTES / CT 185/SIURB/11 - MED. 33 - ABR/2016 - PANAMBY	13/07/2016	2.068.089,24	D	77.238,11	C
CT 046/SIURB/2012 - MED. 40 - MAI/16 - VETEC - NF 6300	13/07/2016	43.837,01	D	33.401,10	C
RETENÇÃO IRRF - CT 046/SIURB/2012 - MED. 40 - MAI/16 - MAUBERTEC/VETEC / SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 181/SIURB/11 - MED. 49 e 50 - FEV e MAR/2016 - CONS. IMIGRANTES / CT 185/SIURB/11 - MED. 33 - ABR/2016 - PANAMBY	13/07/2016	33.401,09	D	0,01	C
TRX CT INV	14/07/2016	18.855,49	C	18.855,50	C
SP URBANISMO - TAXA DE ADM - REF. CT 046/SIURB/2012 - MED. 39 - ABR/16 - MAUBERTEC/VETEC.	14/07/2016	18.572,66	D	282,84	C
RETENÇÃO IRRF - SP URBANISMO - TAXA DE ADM - REF. CT 046/SIURB/2012 - MED. 39 - ABR/16 - MAUBERTEC/VETEC.	14/07/2016	282,83	D	0,01	C
TRX CT INV	29/07/2016	1.236.368,12	C	1.236.368,13	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	29/07/2016	1.061.807,88	D	174.560,25	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias	29/07/2016	174.560,27	D	0,02	D
TRX CT INV	01/08/2016	7.590.812,94	C	7.590.812,92	C
DP DINH AG	01/08/2016	0,02	C	7.590.812,94	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias. RETENÇÃO DE IRRF E ISS	01/08/2016	11.097,79	D	7.579.715,15	C
CT 181/SIURB/11 - MED. 52 complementar - MAI/2016 - CONS. IMIGRANTES - NF 0044/0045	01/08/2016	7.579.715,15	D	0,00	C
TRX CT INV	02/08/2016	1.165.247,79	C	1.165.247,79	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear	02/08/2016	1.165.247,79	D	0,00	C
TRX CT INV	04/08/2016	10.979.675,95	C	10.979.675,95	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear	04/08/2016	178.672,82	D	10.801.003,13	C
CT 185/SIURB/11 - MED. 35 - JUN/2016 - CONSTRUBASE - NF 1875/1876	04/08/2016	5.400.501,56	D	5.400.501,57	C
CT 185/SIURB/11 - MED. 35 - JUN/2016 - SA PAULISTA - NF 4959/4960	04/08/2016	5.400.501,57	D	0,00	C
TRX CT INV	09/08/2016	17.361,69	C	17.361,69	C
CT 184/SIURB/11 - MED. 25 - FEV/2016 - QUEIROZ GALVÃO - NF 0047	09/08/2016	17.361,69	D	0,00	C
TRX CT INV	10/08/2016	820.646,94	C	820.646,94	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO E PERITO- Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear	10/08/2016	184.183,86	D	636.463,08	C
CT 061/SIURB/13 - MED. 16 - MAR/2016 - LEMAM - NF 3078	10/08/2016	636.463,08	D	0,00	C
TRX CT INV	12/08/2016	37.800,00	C	37.800,00	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO- Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear	12/08/2016	37.800,00	D	0,00	C
TRX CT INV	15/08/2016	442.650,67	C	442.650,67	C
CT 061/SIURB/13 - MED. 17 - ABR/2016 - LEMAM - NF 3090	15/08/2016	442.650,67	D	0,00	C
TRX CT INV	16/08/2016	1.260.320,97	C	1.260.320,97	C
CT 046/SIURB/2012 - MED. 41 - JUN/16 - MAUBERTEC - NF 2697	16/08/2016	119.130,30	D	1.141.190,67	C

TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	16/08/2016	1.074.252,54	D	66.938,13	C
CT 046/SIURB/2012 - MED. 41 - JUN/16 - VETEC - NF 6394	16/08/2016	64.147,10	D	2.791,03	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 046/SIURB/2012 - MED. 41 - JUN/16 - MAUBERTEC - NF 2697 / CT 046/SIURB/2012 - MED. 41 - JUN/16 - VETEC - NF 6394	16/08/2016	2.791,03	D	0,00	C
TRX CT INV	18/08/2016	1.324,08	C	1.324,08	C
RETENÇÃO INSS - REF. DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias.	18/08/2016	1.324,08	D	0,00	C
TRX CT INV	19/08/2016	2.484,37	C	2.484,37	C
INSS PATRONAL - REF. DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias.	19/08/2016	2.484,37	D	0,00	C
TRX CT INV	23/08/2016	11.645.107,84	C	11.645.107,84	C
CT 181/SIURB/11 - MED. 53 - JUN/2016 - CONS. IMIGRANTES - NF 0046/0047	23/08/2016	11.645.107,84	D	0,00	C
TRX CT INV	26/08/2016	41.967,30	C	41.967,30	C
LEMAN	26/08/2016	2,00	D	41.965,30	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO E PERITO- Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear	26/08/2016	41.965,30	D	0,00	C
TRX CT INV	30/08/2016	2.094.665,01	C	2.094.665,01	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear	30/08/2016	1.921,50	D	2.092.743,51	C
SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 181/SIURB/11 - MED. 51 E 52 - ABR e MAI/2016 - CONS. IMIGRANTES / CT 181/SIURB/11 - MED. 52 - MAI/2016 - CONS. IMIGRANTES ???? / CT 11/2012/SEHAB - MED. 46 a 48 - FEV a ABR/16 - DIAGONAL / CT 185/SIURB/11 - MED. 34 e 35 - MAI e JUN/2016 - PANAMBY / CT 020/2010/SEHAB - MED. 63 a 65 - MAR a MAI/2016 - KALLAS / CT 001/2010/SEHAB - MED.72 - FEV/16 - BUREAU/PRI / CT 0234901000 - MED. 54 a 56 - FEV a ABR/16 - PRI/MAUBERTEC/EGYPT / CT 061/SIURB/13 - MED. 16 - MAR/2016 - LEMAM / CT 046/SIURB/2012 - MED. 40 - MAI/16 - MAUBERTEC/VETEC / CT 182/SIURB/2011 - MED. 28 - MAI/2016 - VIA ROMA / CT 184/SIURB/11 - MED. 25 - FEV/2016 - QUEIROZ GALVÃO / CT 006/2016 SEHAB - MED. 01 - MAI/2016 - JWA.	30/08/2016	2.012.633,55	D	80.109,96	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. chucrí Zaidan até Av. João Dias	30/08/2016	49.460,72	D	30.649,24	C
RETENÇÃO IRRF - SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 181/SIURB/11 - MED. 51 E 52 - ABR e MAI/2016 - CONS. IMIGRANTES / CT 181/SIURB/11 - MED. 52 - MAI/2016 - CONS. IMIGRANTES ???? / CT 11/2012/SEHAB - MED. 46 a 48 - FEV a ABR/16 - DIAGONAL / CT 185/SIURB/11 - MED. 34 e 35 - MAI e JUN/2016 - PANAMBY / CT 020/2010/SEHAB - MED. 63 a 65 - MAR a MAI/2016 - KALLAS / CT 001/2010/SEHAB - MED.72 - FEV/16 - BUREAU/PRI / CT 0234901000 - MED. 54 a 56 - FEV a ABR/16 - PRI/MAUBERTEC/EGYPT / CT 061/SIURB/13 - MED. 16 - MAR/2016 - LEMAM / CT 046/SIURB/2012 - MED. 40 - MAI/16 - MAUBERTEC/VETEC / CT 182/SIURB/2011 - MED. 28 - MAI/2016 - VIA ROMA / CT 184/SIURB/11 - MED. 25 - FEV/2016 - QUEIROZ GALVÃO / CT 006/2016 SEHAB - MED. 01 - MAI/2016 - JWA.	30/08/2016	30.649,24	D	0,00	C
TRX CT INV	31/08/2016	14.522.491,67	C	14.522.491,67	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO- Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear	31/08/2016	21.589,30	D	14.500.902,37	C
SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 181/SIURB/11 - MED. 51 E 52 - ABR e MAI/2016 - CONS. IMIGRANTES / CT 181/SIURB/11 - MED. 52 - MAI/2016 - CONS. IMIGRANTES ???? / CT 11/2012/SEHAB - MED. 46 a 48 - FEV a ABR/16 - DIAGONAL / CT 185/SIURB/11 - MED. 34 e 35 - MAI e JUN/2016 - PANAMBY / CT 020/2010/SEHAB - MED. 64 e 65 - ABR e MAI/2016 - KALLAS / CT 001/2010/SEHAB - MED.72 - FEV/16 - BUREAU/PRI / CT 0234901000 - MED. 54 a 56 - FEV a ABR/16 - PRI/MAUBERTEC/EGYPT / CT 061/SIURB/13 - MED. 16 - MAR/2016 - LEMAM / CT 046/SIURB/2012 - MED. 40 - MAI/16 - MAUBERTEC/VETEC / CT 182/SIURB/2011 - MED. 28 - MAI/2016 - VIA ROMA / CT 184/SIURB/11 - MED. 25 - FEV/2016 - QUEIROZ GALVÃO / CT 006/2016 SEHAB - MED. 01 - MAI/2016 - JWA.	31/08/2016	1.997.311,11	D	12.503.591,26	C

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO E PERITO- Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear	31/08/2016	12.473.383,04	D	30.208,22	C
RETENÇÃO IRRF - SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 181/SIURB/11 - MED. 51 E 52 - ABR e MAI/2016 - CONS. IMIGRANTES / CT 181/SIURB/11 - MED. 52 - MAI/2016 - CONS. IMIGRANTES ???? / CT 11/2012/SEHAB - MED. 47 e 48 - MAR e ABR/16 - DIAGONAL / CT 185/SIURB/11 - MED. 34 e 35 - MAI e JUN/2016 - PANAMBY / CT 020/2010/SEHAB - MED. 64 e 65 - ABR e MAI/2016 - KALLAS / CT 001/2010/SEHAB - MED.72 - FEV/16 - BUREAU/PRI / CT 0234901000 - MED. 54 a 56 - FEV a ABR/16 - PRI/MAUBERTEC/EGYPT / CT 061/SIURB/13 - MED. 16 - MAR/2016 - LEMAM / CT 046/SIURB/2012 - MED. 40 - MAI/16 - MAUBERTEC/VETEC / CT 182/SIURB/2011 - MED. 28 - MAI/2016 - VIA ROMA / CT 184/SIURB/11 - MED. 25 - FEV/2016 - QUEIROZ GALVÃO / CT 006/2016 SEHAB - MED. 01 - MAI/2016 - JWA.	31/08/2016	30.208,22	D	0,00	C
TRX CT INV	01/09/2016	28.244,24	C	28.244,24	C
SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 020/2010/SEHAB - MED. 63 - MAR/2016 - KALLAS	01/09/2016	15.527,01	D	12.717,23	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho. - Pq. Linear	01/09/2016	12.480,78	D	236,45	C
RETENÇÃO IRRF - SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 020/2010/SEHAB - MED. 63 - MAR/2016 - KALLAS	01/09/2016	236,45	D	0,00	C
TRX CT INV	02/09/2016	68.282,19	C	68.282,19	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho. - Pq. Linear	02/09/2016	68.282,19	D	0,00	C
TRX CT INV	05/09/2016	60.364,53	C	60.364,53	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho. - Pq. Linear	05/09/2016	60.364,53	D	0,00	C
TRX CT INV	06/09/2016	2.777,49	C	2.777,49	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho. - Pq. Linear	06/09/2016	2.777,49	D	0,00	C
TRX CT INV	15/09/2016	1.188.603,45	C	1.188.603,45	C
DEVOL TED	15/09/2016	13.858,30	C	1.202.461,75	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	15/09/2016	1.000.000,00	D	202.461,75	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	15/09/2016	73.253,31	D	129.208,44	C
TED DEVOLVIDA	15/09/2016	13.858,30	D	115.350,14	C
CT 046/SIURB/2012 - MED. 42 - JUL/16 - MAUBERTEC - NF 2772	15/09/2016	64.980,14	D	50.370,00	C
CT 046/SIURB/2012 - MED. 42 - JUL/16 - VETEC - NF 6466	15/09/2016	34.989,32	D	15.380,68	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 046/SIURB/2012 - MED. 42 - JUL/16 - MAUBERTEC - NF 2772 / CT 046/SIURB/2012 - MED. 42 - JUL/16 - VETEC - NF 6466	15/09/2016	1.522,38	D	13.858,30	C
TRX CT INV	20/09/2016	14.880.977,62	C	14.894.835,92	C
CT 185/SIURB/11 - MED. 36 - JUL/2016 - CONSTRUBASE - NF 1892/1893	20/09/2016	7.435.542,69	D	7.459.293,23	C
CT 185/SIURB/11 - MED. 36 - JUL/2016 - SA PAULISTA - NF 5003/5004	20/09/2016	7.435.542,69	D	23.750,54	C
INSS PATRONAL - REF. DESAPROPRIAÇÕES AGOSTO - PGTO. ASS TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias.	20/09/2016	9.892,14	D	13.858,40	C
TRX CT INV	26/09/2016	6.775.731,69	C	6.789.590,09	C
CT 181/SIURB/11 - MED. 54 - JUL/2016 - CONS. IMIGRANTES - NF 0052/0053	26/09/2016	6.775.731,69	D	13.858,40	C
TRX CT INV	28/09/2016	189.297,22	C	203.155,62	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear	28/09/2016	189.297,22	D	13.858,40	C
TRX CT INV	29/09/2016	1.691.162,15	C	1.705.020,55	C

SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 0234901000 - MED. 57 e 58 - MAI e JUN/16 - PRI/MAUBERTEC/EGYPT / CT 19/2010/SEHAB - MED. 65 - ABR/16 - ETAMA/ANDRADE / CT 006/2016 SEHAB - MED. 02 - JUN/2016 - JWA / CT 020/2010/SEHAB - MED. 66 - JUN/2016 - KALLAS / CT 002/2010/SEHAB - MED. 72 - FEV/16 - DUCTOR/ARCADIS / CT 11/2012/SEHAB - MED. 49 - MAI/16 - DIAGONAL / CT 181/SIURB/11 - MED. 53 - JUN/16 - CONS. IMIGRANTES / CT 182/SIURB/2011 - MED. 29 - JUN/2016 - VIA ROMA / CT 046/SIURB/2012 - MED. 41 - JUN/16 - MAUBERTEC/VETEC / CT 061/SIURB/13 - MED. 17 - ABR/2016 - LEMAM.	29/09/2016	823.153,45	D	881.867,10	C
SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 0234901000 - MED. 57 e 58 - MAI e JUN/16 - PRI/MAUBERTEC/EGYPT / CT 19/2010/SEHAB - MED. 65 - ABR/16 - ETAMA/ANDRADE / CT 006/2016 SEHAB - MED. 02 - JUN/2016 - JWA / CT 020/2010/SEHAB - MED. 66 - JUN/2016 - KALLAS / CT 002/2010/SEHAB - MED. 72 - FEV/16 - DUCTOR/ARCADIS / CT 11/2012/SEHAB - MED. 49 - MAI/16 - DIAGONAL / CT 181/SIURB/11 - MED. 53 - JUN/16 - CONS. IMIGRANTES / CT 182/SIURB/2011 - MED. 29 - JUN/2016 - VIA ROMA / CT 046/SIURB/2012 - MED. 41 - JUN/16 - MAUBERTEC/VETEC / CT 061/SIURB/13 - MED. 17 - ABR/2016 - LEMAM.	29/09/2016	823.358,02	D	58.509,08	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho. - Pq. Linear	29/09/2016	19.369,21	D	39.139,87	C
RETENÇÃO IRRF - SP URBANISMO e SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 0234901000 - MED. 57 e 58 - MAI e JUN/16 - PRI/MAUBERTEC/EGYPT / CT 19/2010/SEHAB - MED. 65 - ABR/16 - ETAMA/ANDRADE / CT 006/2016 SEHAB - MED. 02 - JUN/2016 - JWA / CT 020/2010/SEHAB - MED. 66 - JUN/2016 - KALLAS / CT 002/2010/SEHAB - MED. 72 - FEV/16 - DUCTOR/ARCADIS / CT 11/2012/SEHAB - MED. 49 - MAI/16 - DIAGONAL / CT 181/SIURB/11 - MED. 53 - JUN/16 - CONS. IMIGRANTES / CT 182/SIURB/2011 - MED. 29 - JUN/2016 - VIA ROMA / CT 046/SIURB/2012 - MED. 41 - JUN/16 - MAUBERTEC/VETEC / CT 061/SIURB/13 - MED. 17 - ABR/2016 - LEMAM.	29/09/2016	25.281,47	D	13.858,40	C
TRX CT INV	30/09/2016	14.048.080,15	C	14.061.938,55	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias - R\$ 19.434,23 / RETENÇÃO IRRF - R\$ 3.702,23, e ISS - R\$ R\$ 440,24.	30/09/2016	431.658,11	D	13.630.280,44	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear	30/09/2016	236.550,86	D	13.393.729,58	C
CT 185/SIURB/11 - MED. 37 - AGO/2016 - CONSTRUBASE - NF 1903/1904	30/09/2016	6.679.888,48	D	6.713.841,10	C
CT 185/SIURB/11 - MED. 37 - AGO/2016 - SA PAULISTA - NF 5061/5062	30/09/2016	6.679.888,48	D	33.952,62	C
CT 184/SIURB/11 - MED. 27 - JUL/2016 - QUEIROZ GALVÃO - NF 0049	30/09/2016	20.094,22	D	13.858,40	C
SALDO	30/09/16	13.858,40	C		

6.1.4 Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espreada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3

Histórico	Data Movimento	Valor		Saldo	
APL FUNDO	13/07/2016	1.070.363,39	D	1.070.363,39	D
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	13/07/2016	1.070.363,39	C	0,00	C
TRX CT INV	19/07/2016	1.004.536,06	C	1.004.536,06	C
CT 0234901000 - MED. 55 - MAR/16 - MAUBERTEC - NF 2583	19/07/2016	426.927,81	D	577.608,25	C
CT 0234901000 - MED. 55 - MAR/16 - EGYPT - NF 1569	19/07/2016	150.680,44	D	426.927,81	C
CT 0234901000 - MED. 55 - MAR/16 - SISTEMA PRI - NF 23113	19/07/2016	426.927,81	D	0,00	C

TRX CT INV	20/07/2016	72.206,03	C	72.206,03	C
RETENÇÃO COFINS/PIS/CSL - REF. CT 0233901001 - MED. 39 - JAN/16 - FOCCO - NF 1879/1880 / CT 0234901000 - MED. 54 - FEV/16 - MAUBERTEC - NF 2518 / CT 0234901000 - MED. 54 - FEV/16 - SISTEMA PRI - NF 22922 / CT 0233901001 - MED. 39 - JAN/16 - SGS ENGER - NF 8941/8942 / CT 0233901001 - MED. 39 - JAN/16 - PLANSEVI - NF 10106/10107 / CT 0234901000 - MED. 54 - FEV/16 - EGYPT - NF 1562 / CT 0233901001 - MED. 39 - JAN/16 - LA FALCÃO - NF 132773/132774.	20/07/2016	66.734,61	D	5.471,42	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 0233901001 - MED. 39 - JAN/16 - SGS ENGER - NF 8941/8942 / CT 0233901001 - MED. 39 - JAN/16 - PLANSEVI - NF 10106/10107 / CT 0233901001 - MED. 39 - JAN/16 - FOCCO - NF 1879/1880 / CT 0233901001 - MED. 39 - JAN/16 - LA FALCÃO - NF 132773/132774.	20/07/2016	5.471,42	D	0,00	C
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	29/07/2016	1.061.807,88	C	1.061.807,88	C
APL FUNDO	01/08/2016	1.061.807,88	D	0,00	C
TRX CT INV	03/08/2016	996.506,71	C	996.506,71	C
CT 0234901000 - MED. 56 - ABR/16 - MAUBERTEC - NF 2608	03/08/2016	423.515,35	D	572.991,36	C
CT 0234901000 - MED. 56 - ABR/16 - EGYPT - NF 1577	03/08/2016	149.476,01	D	423.515,35	C
CT 0234901000 - MED. 56 - ABR/16 - SISTEMA PRI - NF 23202	03/08/2016	423.515,35	D	0,00	C
APL FUNDO	17/08/2016	1.074.252,54	D	1.074.252,54	D
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	17/08/2016	1.074.252,54	C	0,00	C
TRX CT INV	19/08/2016	81.754,46	C	81.754,46	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 0234901000 - MED. 55 - MAR/16 - SISTEMA PRI - NF 23113 / CT 0234901000 - MED. 55 - MAR/16 - MAUBERTEC - NF 2583 / CT 0234901000 - MED. 55 - MAR/16 - EGYPT - NF 1569 / CT 0234901000 - MED. 56 - ABR/16 - SISTEMA PRI - NF 23202 / CT 0234901000 - MED. 56 - ABR/16 - EGYPT - NF 1577.	19/08/2016	31.982,59	D	49.771,87	C
RETENÇÃO COFINS/PIS/CSL - REF. CT 0234901000 - MED. 55 - MAR/16 - SISTEMA PRI - NF 23113 / CT 0234901000 - MED. 55 - MAR/16 - MAUBERTEC - NF 2583 / CT 0234901000 - MED. 55 - MAR/16 - EGYPT - NF 1569	19/08/2016	49.771,87	D	0,00	C
TRX CT INV	24/08/2016	1.008.186,02	C	1.008.186,02	C
CT 0234901000 - MED. 57 - MAI/16 - MAUBERTEC - NF 2698	24/08/2016	428.479,06	D	579.706,96	C
CT 0234901000 - MED. 57 - MAI/16 - EGYPT - NF 1584	24/08/2016	151.227,90	D	428.479,06	C
CT 0234901000 - MED. 57 - MAI/16 - SISTEMA PRI - NF 23332	24/08/2016	428.479,06	D	0,00	C
APL FUNDO	15/09/2016	66.005,08	D	66.005,08	D
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	15/09/2016	1.000.000,00	C	933.994,92	C
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	15/09/2016	73.253,31	C	1.007.248,23	C
CT 0234901000 - MED. 58 - JUN/16 - MAUBERTEC - NF 2711	16/09/2016	428.080,49	D	579.167,74	C
CT 0234901000 - MED. 58 - JUN/16 - EGYPT - NF 1586	16/09/2016	151.087,25	D	428.080,49	C
CT 0234901000 - MED. 58 - JUN/16 - SISTEMA PRI - NF 23369	16/09/2016	428.080,49	D	0,00	C
TRX CT INV	20/09/2016	131.539,36	C	131.539,36	C

RETENÇÃO IRRF - REF. CT 0234901000 - MED. 57 - MAI/16 - MAUBERTEC - NF 2698 / CT 0234901000 - MED. 57 - MAI/16 - EGYPT - NF 1584 / CT 0234901000 - MED. 57 - MAI/16 - SISTEMA PRI - NF 23332 / CT 0234901000 - MED. 58 - JUN/16 - MAUBERTEC - NF 2711 / CT 0234901000 - MED. 58 - JUN/16 - EGYPT - NF 1586 / CT 0234901000 - MED. 58 - JUN/16 - SISTEMA PRI - NF 23369.	20/09/2016	32.212,59	D	99.326,77	C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSL - REF. CT 0234901000 - MED. 57 - MAI/16 - MAUBERTEC - NF 2698 / CT 0234901000 - MED. 57 - MAI/16 - EGYPT - NF 1584 / CT 0234901000 - MED. 57 - MAI/16 - SISTEMA PRI - NF 23332 / CT 0234901000 - MED. 56 - ABR/16 - SISTEMA PRI - NF 23202 / CT 0234901000 - MED. 56 - ABR/16 - EGYPT - NF 1577 / CT 0234901000 - MED. 56 - ABR/16 - MAUBERTEC - NF 2608.	20/09/2016	99.326,77	D	0,00	C
SALDO	30/09/16			0,00	C

6.1.5 As seguintes contas correntes foram encerradas e, portanto, não tiveram movimentação desde o dia do seu encerramento, como demonstrado nos relatórios anteriores:

- Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 1004 – Conta Corrente 003 - 000701-2
Conta encerrada em 30/11/2012.
- Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 1004 – Conta Corrente 003 - 001269-5
Conta encerrada em 30/04/2013.
- Conta: SP Urbanismo / HIS vinculada à OUC Água Espraiada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 1004 – Conta Corrente 003 - 0014000-6
Conta encerrada em 30/11/2012.
- Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada à OUC Água Espraiada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0018-7
Conta encerrada em 29/08/2014.
- Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada
Banco: Banco do Brasil
Agência: 1897-X – Conta Corrente 7215-X
Conta encerrada em 30/01/2012.
- Conta: PMSP-SEHAB-AE-CEPAC-HIS
Banco: Banco do Brasil
Agência: 1897-X – Conta Corrente 9040-9
Conta encerrada conforme informação da SP Urbanismo
- Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada
Banco: Banco do Brasil
Agência: 1897-X – Conta Corrente 8550-2
Conta encerrada conforme informação da SP Urbanismo.

- Conta: PMSP / SIURB vinculada à OUC Água Espraiada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0022-3
Conta encerrada em 27/02/2015

6.2 Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Item	Especificação	Valor Desembolsado no trimestre (R\$)
6.2.1	Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5	R\$ 31.695.129,76
6.2.2	Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2	R\$ 109.092.818,45
6.2.3	Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3	R\$ 4.301.976,87
Total Aplicado no trimestre		R\$ 145.089.925,08

6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Item	Especificação	Saldo Bruto em 30/09/2016 (R\$)
6.3.1	Conta: PMSP / SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5	R\$ 71.720.908,95
6.3.2	Conta: PMSP / SMDU vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2	R\$ 666.547.792,00
6.3.3	Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3	R\$ 124.030,94
Saldo Bruto total de investimentos		R\$ 738.392.731,89

(*) Valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor.

6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos

Item	Especificação	Saldo Bruto em 30/09/2016 (R\$)
1	Total de recursos aplicados na OUC Água Espraiada	R\$ 3.139.798.278,12
2	Saldo Bruto total de investimentos em 30/09/2016	R\$ 738.392.731,89
3	Saldo Bruto total das contas correntes em 30/09/2016	R\$ 13.858,40
4	Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC	R\$ 2.946.305.849,00
(1 + 2 + 3 - 4) Rentabilidade acumulada dos investimentos até 30/09/2016		R\$ 931.899.019,41

7 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Especificação	Total Desembolsado até o trimestre anterior	Total Desembolsado no Trimestre	Total Desembolsado (R\$)
Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público)	R\$ 1.135.364.107,25	108.051.954,40	R\$ 1.243.416.061,65
Obras e Serviços (CEPAC - Colocação Privada)	R\$ 55.030.819,86	0,00	R\$ 55.030.819,86
Desapropriações	R\$ 1.153.544.283,84	16.315.330,08	R\$ 1.169.859.613,92
Aluguel Social e Gerenciamento Técnico Social	R\$ 31.718.534,29	4.539.060,50	R\$ 36.257.594,79
Metro - Linha 17 - Obras e Desapropriações	R\$ 390.109.364,47	0,00	R\$ 390.109.364,47
Taxas de Administração e Gerenciamento (EMURB, SP Urbanismo e SP Obras)	R\$ 153.511.591,58	14.526.486,66	R\$ 168.038.078,24
Taxa de Coordenação de Colocação (Banco do Brasil)	R\$ 32.197.701,54	0,00	R\$ 32.197.701,54
Taxa de Análise e Acompanhamento de Obras (CAIXA)	R\$ 11.916.083,67	435.775,46	R\$ 12.351.859,13
Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, ISS, IRRF, INSS)	R\$ 17.016.428,48	575.418,87	R\$ 17.591.847,35
Estudos e Consultorias (Engenharia, Comunicação, Jurídica)	R\$ 965.228,48	0,00	R\$ 965.228,48
Despesas Diversas (Publicação de Editais, Taxas de Registro, Escrituração de Títulos)	R\$ 13.334.209,58	645.899,11	R\$ 13.980.108,69
Total Acumulado	R\$ 2.994.708.353,04	145.089.925,08	R\$ 3.139.798.278,12

8 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que foi analisada e aceita por esta instituição financeira.

8.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para efetuar a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – Distribuição Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do

art. 17 da Instrução CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 13.871 de 08/07/2004 e na Portaria nº 174 de 30/07/2004.

8.2 Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas, comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exceção das seguintes despesas:

- Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operação urbana ter ocorrido, não houve o pagamento devido à restrição da Caixa no CADIN.
- Pagamento de expropriados – não foram apresentados os comprovantes de depósito.
- Valor de R\$ 408.081,41 referente a Operação Faria Lima foi pago pela conta 2873.006.28-2 na data de 30/09/2016. Já foi feito acerto total do valor através de TEV da conta 2873.006.27-4 em 27/10/2016.

É o que temos a relatar.

ANEXO I

Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Água Espreada na Caixa Econômica Federal

- Banco 104	Ag 2873	c/c 006 - 0018-5 – PMSP / SEHAB / HIS
- Banco 104	Ag 2873	c/c 006 - 0028-2 – PMSP / SMDU
- Banco 104	Ag 2873	c/c 003 – 1269-3 – SP OBRAS