

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE

RELATÓRIO TRIMESTRAL CVM

3º TRIMESTRE DE 2020



CURITIBA



IPPUC

[Handwritten signatures in blue ink]

**OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020**

APRESENTAÇÃO

Este Relatório apresenta um resumo das ações da Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV referente ao 3º Trimestre de 2020.



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

1 DADOS DA OPERAÇÃO

Registro:

Operação Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV

Registro CVM 2012/01, 15 de junho de 2012

Registro da 3ª Distribuição Pública de CEPAC CVM/SER/TIC/2019/003

Legislação vigente:

LEI 13.909 de 19/12/11 com a redação dada pela Lei 14.773 de 17/12/16

Aprova a OUC-LV, estabelece diretrizes urbanísticas, cria incentivos, institui o Grupo de Gestão, a Comissão Executiva e dá outras providências.

LEI 14.773 DE 17/12/15

Dispõe sobre alteração da Lei 13.909/11 de 19/12/2011 e dá outras providências.

DECRETO 01 de 05/01/16

Regulamenta a Lei 13.909/11 que aprovou a OUC-LV, com a redação dada pela Lei 14.773/15, no que se refere aos parâmetros construtivos e aspectos urbanísticos a serem adotados para o licenciamento dos empreendimentos que utilizarem os benefícios nelas previstos.

DECRETO 134 de 31/01/12

Regulamenta a Lei 13.909/11 quanto a operacionalização dos CEPACs.

DECRETO 174 de 08/02/12

Regulamenta o artigo 19 da Lei 13.909/11 (Comissão Executiva).

DECRETOS 998 de 22/05/17 e 401 de 25/04/18

Nomeia membros representantes para compor a Comissão Executiva.

DECRETOS 1149 de 26/06/17 e 614 de 15/06/18

Nomeia membros representantes para compor o Grupo de Gestão.

Emissor:

Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC

Coordenador da Operação Urbana:

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC
(§ 2º do Art. 18 da Lei 13.909/11 com a redação dada pela Lei 14.773 de 17/12/16)

Coordenador da Emissão:

BB - Banco de Investimento S.A.

Agente Fiscalizador:

Período de 23/11/15 a 28/02/21: Caixa Econômica Federal - CEF

Quantidade de CEPACs a serem emitidos:

4.830.000 Certificados

Custo estimado das intervenções e custos administrativos (3ª Distribuição):

R\$ 1.753.354.966,32



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

2 DAS INFORMAÇÕES

INSTRUÇÃO CVM Nº 401, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
DAS INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E EVENTUAIS
Art. 7º

Inciso I

Alínea	Informação
Alínea a) – Andamento das intervenções: – Situação atualizada das áreas em que os CEPACs ainda podem ser utilizados: – Prazo estimado para o término: – Custos já incorridos: – Quantidade de CEPACs distribuídos:	Ver item 9. Ver Item 7. 30 anos. Ver Item 6. Suplemento ao Prospecto: 1ª Emissão: 2.575.000 CEPAC. Suplemento ao Prospecto: 2ª Emissão: 1.675.585 CEPAC. Suplemento ao Prospecto: 3ª Emissão: 1.719.946 CEPAC.
Alínea b) – Relatório da Fiscalização da Aplicação dos Recursos:	Ver itens 9 e 10, e Relatório nº 10 CVM da Caixa Econômica Federal (Agente Fiscalizador).
Alínea c) – Discriminação da quantidade de CEPAC utilizados: – Área disponível para utilização do CEPAC: – Estoque remanescente dos CEPAC:	Ver Item 8. Ver Item 7. Ver Item 8.

Inciso II

II – Estudos ou projetos de Lei ou outras iniciativas que possam modificar o Plano Diretor ou aspectos da Operação Urbana.	Ver Item 3.
--	-------------

Inciso III

III – Atos ou fatos relevantes relativos à Operação Urbana.	Ver Item 3.
---	-------------



3 FATOS RELEVANTES

3.1 Revisão da legislação dos instrumentos de Outorga Onerosa e de Transferência do Direito de Construir de Curitiba

Com relação à revisão da legislação urbanística referente à Outorga Onerosa e à Transferência do Direito de Construir em continuidade ao processo de discussões com a sociedade civil e o Conselho da Cidade de Curitiba (CONCITIBA), em 21/12/2018 foi encaminhado à Câmara Municipal de Curitiba (CMC) Projeto de Lei Ordinária que “Dispõe sobre a concessão de potencial construtivo adicional, mediante os instrumentos da Outorga Onerosa do Direito de Construir, Transferência do Direito de Construir e Cotas de Potencial Construtivo no Município de Curitiba e dá outras providências”.

O número da mensagem do Prefeito à CMC foi o de 060/2018, e o número da Proposição na CMC foi o de 005.00177.2018. O Projeto de Lei foi apreciado, votado e aprovado.

Em 03/07/2020 a Lei Municipal nº 15.661/2020 que dispõe sobre a concessão de potencial construtivo adicional, mediante os instrumentos da Outorga Onerosa do Direito de Construir, Transferência do Direito de Construir e Cotas de Potencial Construtivo no Município e dá outras providências foi publicada no Diário Oficial Eletrônico Atos do Município de Curitiba Ano IX, nº 125.

3.2 Realização do 3º Leilão da 3ª Distribuição Pública de CEPAC da OUC-LV

Em 24/09/2020 foi publicado no Diário Oficial Eletrônico, Atos do Município de Curitiba Ano IX, nº 182 - Suplemento nº 1, o Edital do 3º Leilão da 3ª Distribuição Pública de CEPAC no Mercado de Balcão Organizado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão relativamente à colocação primária de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) de emissão da emissora”. No leilão serão ofertados 30.000 CEPAC ao preço mínimo de R\$ 336,00, totalizando



CURITIBA



IPPUC

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

R\$10.080.000,00. O Leilão será realizado em 28/10/2020 das 12h30min às 12h45min.

Foi encaminhada a Comunicação de Fato Relevante para a CVM, em 25/09/20, por meio do Ofício do IPPUC P/079/2020, bem como foi publicado Fato Relevante e o Edital do Leilão no site da OUC-LV.

[Handwritten signature]

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

4 REALIZAÇÃO DE LEILÕES NO ÂMBITO DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA DISTRIBUIÇÕES DE CEPAC

4.1 Primeira Distribuição

4.1.1 Quadro I – Dados do Primeiro Leilão:

LOCAL	BOVESPA
DATA DA COLOCAÇÃO	26/06/2012
VALOR DO LEILÃO	R\$ 60.000.000,00
PREÇO MÍNIMO	R\$ 200,00
VALOR COMERCIALIZADO	R\$ 200,00
QUANTIDADE OFERTADA	300.000 CEPACs
QUANTIDADE VENDIDA	141.588 CEPACs
VALOR ARRECADADO	R\$ 28.317.600,00
REMUNERAÇÃO DO BB-BI (1,25%)	R\$ 353.970,00
EMOLUMENTOS (0,068%)	R\$ 199.255,97
TAXA DE LIQUIDAÇÃO (0,006%)	R\$ 1.699,06
SALDO PMC	R\$ 27.942.674,98

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças

4.1.2 Quadro II – Dados do Segundo Leilão:

LOCAL	BOVESPA
DATA DA COLOCAÇÃO	24/04/2014
VALOR DO LEILÃO	R\$ 39.000.000,00
PREÇO MÍNIMO	R\$ 325,00
VALOR COMERCIALIZADO	R\$ 325,00
QUANTIDADE OFERTADA	120.000 CEPACs
QUANTIDADE VENDIDA	19.898 CEPACs
VALOR ARRECADADO	R\$ 6.466.850,00
REMUNERAÇÃO DO BB-BI (1,25%)	R\$ 80.835,63
EMOLUMENTOS (0,068%)	R\$ 4.397,46
TAXA DE LIQUIDAÇÃO (0,006%)	R\$ 388,01
SALDO PMC	R\$ 6.381.228,90

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

4.2 Segunda Distribuição

4.2.1 Quadro III – Dados do Primeiro Leilão:

LOCAL	BOVESPA
DATA DA COLOCAÇÃO	30/06/2016
VALOR DO LEILÃO	R\$ 11.517.072,00
PREÇO MÍNIMO	R\$ 336,00
VALOR COMERCIALIZADO	R\$ 336,00
QUANTIDADE OFERTADA	34.277 CEPACs
QUANTIDADE VENDIDA	6.750 CEPACs
VALOR ARRECADADO	R\$ 2.268.000,00
REMUNERAÇÃO DO BB-BI (1,25%)	R\$ 28.350,00
EMOLUMENTOS (0,068%)	R\$ 1.542,24,00
TAXA DE LIQUIDAÇÃO (0,006%)	R\$ 136,08
SALDO PMC	R\$ 2.237.971,68

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças

4.2.2 Quadro IV – Dados do Segundo Leilão:

LOCAL	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
DATA DA COLOCAÇÃO	20/09/2017
VALOR DO LEILÃO	R\$ 10.080.000,00
PREÇO MÍNIMO	R\$ 336,00
VALOR COMERCIALIZADO	R\$ 336,00
QUANTIDADE OFERTADA	30.000 CEPACs
QUANTIDADE VENDIDA	7.619 CEPACs
VALOR ARRECADADO	R\$ 2.559.984,00
REMUNERAÇÃO DO BB-BI (1,25%)	R\$ 31.999,80
EMOLUMENTOS (0,068%)	R\$ 1.740,79
TAXA DE LIQUIDAÇÃO (0,006%)	R\$ 153,60
SALDO PMC	R\$ 2.526.089,81

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças

4.2.3 Quadro V – Dados do Terceiro Leilão:

LOCAL	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
DATA DA COLOCAÇÃO	14/05/2018
VALOR DO LEILÃO	R\$ 10.080.000,00
PREÇO MÍNIMO	R\$ 336,00
VALOR COMERCIALIZADO	R\$ 336,00
QUANTIDADE OFERTADA	30.000 CEPACs
QUANTIDADE VENDIDA	3.024 CEPACs
VALOR ARRECADADO	R\$ 1.016.064,00
REMUNERAÇÃO DO BB-BI (1,29%)	R\$ 13.107,23
EMOLUMENTOS (0,068%)	R\$ 690,92
TAXA DE LIQUIDAÇÃO (0,006%)	R\$ 60,96
SALDO PMC	R\$ 1.002.204,89

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

4.3 Terceira Distribuição

4.3.1 Quadro VI – Dados do Primeiro Leilão:

LOCAL	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
DATA DA COLOCAÇÃO	08/05/2019
VALOR DO LEILÃO	R\$ 10.080.000,00
PREÇO MÍNIMO	R\$ 336,00
VALOR COMERCIALIZADO	R\$ 336,00
QUANTIDADE OFERTADA	30.000 CEPACs
QUANTIDADE VENDIDA	1.273 CEPACs
VALOR ARRECADADO	R\$ 427.728,00
REMUNERAÇÃO DO BB-BI (1,29%)	R\$ 5.517,69
EMOLUMENTOS (0,068%)	R\$ 290,86
TAXA DE LIQUIDAÇÃO (0,006%)	R\$ 25,66
SALDO PMC	R\$ 421.893,79

4.3.2 Quadro VII – Dados do Segundo Leilão:

LOCAL	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
DATA DA COLOCAÇÃO	27/11/2019
VALOR DO LEILÃO	R\$ 6.720.000,00
PREÇO MÍNIMO	R\$ 336,00
VALOR COMERCIALIZADO	R\$ 336,00
QUANTIDADE OFERTADA	20.000 CEPACs
QUANTIDADE VENDIDA	11.817 CEPACs
VALOR ARRECADADO	R\$ 3.970.512,00
REMUNERAÇÃO DO BB-BI (1,29%)	R\$ 51.219,60
EMOLUMENTOS (0,068%)	R\$ 2.699,95
TAXA DE LIQUIDAÇÃO (0,006%)	R\$ 238,23
SALDO PMC	R\$ 3.916.354,22

5 REALIZAÇÃO DE COLOCAÇÕES PRIVADAS NO ÂMBITO DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA DISTRIBUIÇÕES DE CEPAC

Até 30/09/2020 não ocorreram colocações privadas no âmbito da Primeira, Segunda e Terceira Distribuições de CEPAC.



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

6 MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O Balancete a seguir demonstra as movimentações financeiras realizadas no 3º Trimestre de 2020.

Demonstrativo Financeiro - 01/07/2020 a 30/09/2020

Operação Urbana Consorciada Linha Verde - CEPAC

Recurso do Potencial Construtivo

R\$ 1,00

3º Trimestre/2020

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos no Trimestre	138.822,69	Pagamentos Realizados no Trimestre	824.004,80
Operação Consorciada	0,00	Banco do Brasil - Serv. de escrituração CEPAC	24.004,80
Aplicação Financeira	138.822,69	Desapropriações de Imóveis ¹	800.000,00
Saldo do Período Anterior	44.820.679,92	Saldo Atual para o Período Seguinte	44.135.497,81
Total	44.959.502,61	Total	44.959.502,61
Saldo bancário da conta BB/3793/12.168-1 em 30/09/2020:		44.135.497,81	
Saldo de Empenhos a Pagar para Fonte 018 CEPAC até o trimestre:		17.674.518,07	
Superávit Estimado para Fonte 018 CEPAC (Saldo Atual - Empenhos a Pagar)		26.460.979,74	

Fonte: SGP - Sistema de Gestão Pública da PMC.

1- Pagamento conforme Protocolo 01-028156/2016. Empenho nº 7179/2020, a favor de MAXINVEST ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. Referente a desapropriação de áreas para obras de circulação em vias do município. Terreno denominada lote C-02 com área de 469,62m², resultante do projeto de subdivisão do lote C, da quadra 18, da planta Herculano Rodrigues, matriculado sob nº 31.716 da 3ª circunscrição imobiliária de Curitiba, localizado no bairro Tarumã, na cidade de Curitiba/PR. Indicação Fiscal nº 16 105 028 000.

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento - SGP - Sistema de Gestão Pública da PMC.

7 CONSUMO E ESTOQUE DE ÁREA ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO – ACA

Com relação ao Consumo e Estoque de ACA apresenta-se a seguir a planilha Consumo e Estoque de ACA referente ao 3º Trimestre de 2020.

Jul/2020 - Set/2020							
Setor	Estoque Total Inicial - ACA	Residencial		Não Residencial		Total Consumido no Período	Total Consumido Acumulado
		Estoque Inicial	Consumo	Estoque Inicial	Consumo		
NORTE	1.280.000,00	960.000,00	736,91	320.000,00		736,91	8.499,67
CENTRAL	1.275.000,00	765.000,00	68,00	510.000,00		68,00	61.281,73
SUL	1.920.000,00	1.535.000,00		385.000,00		0,00	38.297,44
SubTotal	4.475.000,00	3.260.000,00	804,91	1.215.000,00	0,00	804,91	106.909,53
Total Acumulado		3.260.000,00	49.145,38	1.215.000,00	57.764,15	106.909,53	97,61%

Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

8 CONSUMO E ESTOQUE DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO – CEPAC

8.1 Comercialização / Estoque de CEPAC

Com relação aos dados de Comercialização / Estoque de CEPAC, apresenta-se a seguir a planilha Consumo e Estoque de CEPAC referente ao 3º Trimestre de 2020.

Jul/2020 - Set/2020												
ESTOQUE ORIGINAL		COMERCIALIZADOS		CONSUMIDOS NO PERÍODO - Vinculados à Alvará de Construção (Bloqueados)			Obra Concluída (baixados)		Em circulação		ESTOQUE DISPONÍVEL (final do trimestre)	
Quantidade	%	Quantidade	%	No Período	Acumulado	%	Quantidade	%	Quantidade	%	Quantidade	%
4.830.000	100,00%	191.969	3,97%	689	167.602	3,47%	0	0,00%	24.367	0,50%	4.662.398	96,53%

Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo – SMU

8.2 Relação ACA Consumida e Utilização de CEPAC

Com relação aos dados referentes à Relação ACA Consumida e Utilização de CEPAC apresenta-se a seguir a planilha referente ao 3º Trimestre de 2020.

Jul/2020 - Set/2020						
Setor	Residencial		Não Residencial		TOTAL	
	ACA Consumida (m²)	CEPAC's Utilizados	ACA Consumida (m²)	CEPAC's Utilizados	ACA Consumida (m²)	CEPAC's Utilizados
NORTE	736,91	621			736,91	621
CENTRAL	68,00	68			68,00	68
SUL					0,00	0
Subtotal	804,91	689	0,00	0	804,91	689
Total Acumulado	48.953,69	49.306	57.764,15	118.071	106.909,53	167.602

Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

9 PROGRAMA DE INTERVENÇÕES

Apresenta-se a seguir o andamento das ações referentes à implantação do Programa de Intervenções da OUC-LV, destacando-se o andamento das ações das intervenções priorizadas no Plano de Prioridade de Intervenções e no Plano de Investimentos.

Tendo em vista a assinatura do Contrato nº 22.179/2015 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento – Operação Urbana Consorciada – OUC – Linha Verde (Agente Fiscalizador), celebrado entre a PMC e a Caixa Econômica Federal em 23/11/2015, em atendimento ao disposto no Art. 9º da Instrução Normativa CVM nº 401/2003, segue anexo a esse Relatório Trimestral, o **“Relatório nº 19 CVM - Trimestral de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC – Período de 01/Julho/2020 até 30/Setembro/2020 – 3º Trimestre de 2020”** da Caixa Econômica Federal.

Destaca-se que as informações constantes no **Relatório nº 19 CVM** contemplam também os atestados sobre os gastos referentes as desapropriações pagas com recursos oriundos de CEPAC relativos ao período de junho de 2015 à 30 de setembro de 2020.

9.1 Intervenção 01 - Extensão da Linha Verde Norte - Lote 03: 3.1 - Trecho entre a região da Estação Tarumã e a região da Estação Fagundes Varela

Conforme informado no Relatório do 4º Trimestre de 2015, a empresa Terpasul Construtora de Obras LTDA. foi a vencedora da Licitação para a execução de obra da Linha Verde Norte Lote 3.1: Estação Tarumã e Estação Fagundes Varela, estaca 767 a estaca 890, extensão aproximada de 2,46km, sendo que a empresa assinou o Contrato nº 22.029 no valor de R\$ 47.953.553,81 em 08/07/15. Em 24/11/2015 recebeu a Ordem de Serviço nº 2226/2015 OPP



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

para o início das obras. O prazo de execução da obra previsto inicialmente em contrato foi de 12 meses.

Também conforme informado no Relatório do 4º Trimestre de 2015, esta obra está sendo realizada por meio de uma composição de recursos do PAC II - Mobilidade Grandes Cidades (OGU - Orçamento Geral da União), da Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD, da Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC e da Operação Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV (CEPAC).

O gerenciamento do programa que inclui essa obra é realizado por meio de uma Unidade Gerenciadora vinculada ao IPPUC, denominada Unidade de Gerenciamento de Programa da Agência Francesa de Desenvolvimento (UGP-AFD), que tem entre suas atribuições, o controle gerencial da obra, incluindo o acompanhamento de medições e a efetivação dos pagamentos. A fiscalização da obra com a emissão das medições é realizada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP).

Conforme informado no Relatório do 3º Trimestre de 2019, essa obra foi paralisada de acordo com publicação do Termo de Rescisão ao Contrato de Empreitada nº 22.029/16 entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras LTDA. O Termo de Rescisão foi publicado no Diário Oficial Eletrônico – Atos do Município de Curitiba, Ano VIII, nº 153, em 13/08/2019, em razão da empresa deixar de cumprir obrigações contratuais.

A Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) tomou as providências necessárias para que fosse garantida a continuidade das obras no menor prazo possível. Para tanto, foi realizado o inventário dos serviços executados e dos serviços remanescentes, bem como foi contratado pelo consórcio da Supervisora de Obras vinculada à UGP-AFD (Instituto Falcão Bauer / ECR) Laudo Técnico para Avaliação da Condição de Revestimento. Essas ações foram necessárias para a atualização do orçamento e demais encaminhamentos, para que fosse possível dar início a novo procedimento licitatório para a conclusão das obras desse Lote. O Laudo Técnico foi finalizado no primeiro trimestre e os orçamentos foram atualizados com base nas suas informações. A documentação foi



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

encaminhada para a CAIXA solicitando a reprogramação do Lote 3.1. Em 31/03/2020, por meio do Ofício no 792/2020 GIGOV/CT (eletrônico), a CAIXA procedeu a conclusão de Análise Técnica do Pleito de Reprogramação do Lote 3.1, aprovando a documentação encaminhada.

O edital RDC/006/2020-SMOP/OPP da nova licitação foi publicado em 22/04/2020 no Diário Oficial Eletrônico do Município nº 74. A licitação foi concluída, sendo que o vencedor foi o Consórcio Compasa do Brasil Distribuidora de Derivados de Petróleo e BR Infra Construções LTDA, contrato nº 24.141, no valor de R\$ 9.400.914,89. Em 02/09/2020 foi assinada a Ordem de Serviço nº 3.168/2020 - OPP. A obra tem previsão de execução de 180 dias.

No âmbito do primeiro contrato, aqui denominado como **Etapas 1**, foram pagas trinta e nove medições dessa obra. Demonstra-se a seguir os pagamentos realizados até a rescisão contratual.



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

MEDIÇÃO	VALOR PAGO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO
1	877.199,62	01/02/2016	OUC-LV (CEPAC)
2	2.127.085,77	03/03/2016	AFD
Total Pago 1o Trimestre 2016	3.004.285,39		
3	1.679.841,27	01/04/2016	AFD
4	2.540.951,95	09/05/2016	AFD
5	1.894.375,87	16/06/2016	AFD
Total Pago 2o Trimestre 2016	6.115.169,09		
6	966.335,36	25/07/2016	AFD
*a	460.221,58	04/08/2016	PMC
7	1.726.038,66	11/08/2016	AFD
8	1.242.277,74	15/09/2016	AFD
Total Pago 3o Trimestre 2016	4.394.873,34		
9	2.097.181,73	20/10/2016	AFD
10	2.038.223,23	14/11/2016	AFD
11	1.538.724,32	08/12/2016	AFD
Total Pago 4o Trimestre 2016	5.674.129,28		
*b	482.110,64	11/01/2017	OUC-LV (CEPAC)
12	533.736,52	23/01/2017	AFD
13	344.225,50	09/02/2017	AFD
14	1.267.489,88	09/03/2017	OGU
15	1.186.947,17	24/03/2017	OGU
Total Pago 1o Trimestre 2017	3.814.509,71		
16	1.661.708,81	24/04/2017	OGU
17	1.465.087,71	23/05/2017	OGU
18	1.654.285,80	13/06/2017	OGU
Total Pago 2o Trimestre 2017	4.781.082,32		
19	1.316.300,39	23/07/2017	AFD
20	1.136.960,43	21/08/2017	AFD
*Reajuste 1 - Medições 7 a 20	749.686,62	29/09/2017	OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 3o Trimestre 2017	3.202.947,44		
21	625.803,88	10/11/2017	AFD
22	676.077,00	28/11/2017	OGU
23	618.951,87	28/11/2017	OGU
24	495.756,39	21/12/2017	OGU
*Reajuste 1 - Medição 21	57.318,58	01/12/2017	OUC-LV (CEPAC)
*Reajuste 1 - Medições 22 e 23	56.474,26	15/12/2017	OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 4o Trimestre 2017	2.530.381,98		
*Reajuste 1 - Medição 24	22.457,20	09/01/2018	OUC-LV (CEPAC)
25	2.697.628,91	11/01/2018	OGU
*Reajuste 1 - Medição 25	117.106,73	05/02/2018	OUC-LV (CEPAC)
26	763.905,97	23/02/2018	AFD/OGU
*Reajuste 1 - Medição 26	34.174,82	02/03/2018	OUC-LV (CEPAC)
27	1.385.366,74	12/03/2018	OGU
*Reajuste 1 - Medição 27	63.624,29	16/03/2018	OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 1o Trimestre 2018	5.084.264,66		

(continua...)



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

(continuação planilha...)

MEDIÇÃO	VALOR PAGO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO
28	1.552.920,44	23/04/2018	OGU
*Reajuste 1 - Medição 28	77.502,41	27/04/2018	OUC-LV (CEPAC)
29	1.575.629,77	07/06/2018	OGU
*Reajuste 1 - Medição 29	68.051,65	15/06/2018	OUC-LV (CEPAC)
29 Complemento	3.841,78	28/06/2018	OGU
30	1.286.747,98	15/06/2018	OGU
Total Pago 2o Trimestre 2018	4.564.694,03		
**Reajuste 2 - Medições 7 a 30	924.447,55	12/07/2018	OUC-LV (CEPAC)
31	1.224.471,10	27/07/2018	OGU
***Reajustes 1 e 2 - Medição 31	139.493,86	30/07/2018	OUC-LV (CEPAC)
32	925.154,11	31/08/2018	OGU
***Reajustes 1 e 2 - Medição 32	103.178,22	12/09/2018	OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 3o Trimestre 2018	3.316.744,84		
32 Complementar	44.801,75	11/10/2018	OGU
***Reajustes 1 e 2 - Medição 32 Complementar	5.540,17	17/10/2018	OUC-LV (CEPAC)
33	630.736,21	11/10/2018	OGU
***Reajustes 1 e 2 - Medição 33	58.999,35	17/10/2018	OUC-LV (CEPAC)
34	174.939,67	29/11/2018	OGU
***Reajustes 1 e 2 - Medição 34	17.637,85	14/12/2018	OUC-LV (CEPAC)
35	514.318,94	07/12/2018	OGU
***Reajustes 1 e 2 - Medição 35	47.926,20	14/12/2018	OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 4o Trimestre 2018	1.494.900,14		
36	175.986,87	21/01/2019	OGU
***Reajustes 1 e 2 - Medição 36	20.652,80	24/01/2019	OUC-LV (CEPAC)
37	8.000,34	20/02/2019	OGU
***Reajustes 1 e 2 - Medição 37	1.313,51	06/02/2019	OUC-LV (CEPAC)
38	120.155,19	08/03/2019	OGU
***Reajustes 1 e 2 - Medição 38	14.614,69	08/03/2019	OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 1o Trimestre 2019	340.723,40		
39	204.327,31	04/04/2019	OGU
***Reajustes 1 e 2 - Medição 39	14.949,93	04/04/2019	OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 2o Trimestre 2019	219.277,24		
TOTAL PAGO ACUMULADO	48.537.982,86		

Fonte: UGP-AFD

*a Observa-se que em 04/08/2016 entre as Medições 6 e 7 houve o aporte de uma Contra Partida Física no valor de R\$ 460.221,58 realizada com recursos da PMC. Esse valor foi apropriado ao valor global da obra pelo Agente Fiscalizador na Medição 19, conforme apontado no Relatório Nº 7 CVM - Trimestral de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de CEPAC – Período de 01/Julho/2017 até 30/Setembro/2017 – 3º Trimestre de 2017.

*b Conforme informado no Relatório do 1º Trimestres de 2017, em 11/01/2017 foi realizado o pagamento de R\$ 482.110,64 por meio da O.E. nº 4/2017, correspondente ao cumprimento da liminar judicial concedida pela 3ª Vara da Fazenda Pública do Fórum Central da Comarca de Curitiba, através do Agravo de Instrumento nº 1.625.878-7 referente as correções de valores da 10ª e 11ª Medições da obra Linha Verde Norte Lote 3.1, estaca 767 a 890, executada por Terpasul Construtora de Obras, NF nº 2122 (fl. 02), conforme decisão judicial no Protocolo PMC nº 01-136283/2016. Destaca-se que esse valor foi medido pela fiscalização do Município de Curitiba no primeiro mês do 2º Trimestre de 2017.

* Pagamentos de Reajuste Contratual de Medições conforme Aditivo No 22.029/08 ao contrato de Empreitada celebrado em 08/07/2015 entre o Município de Curitiba e a Terpasul Construtora de Obras.



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

** Pagamentos de Reajuste Contratual de Medições conforme Aditivo No 22.029/12 ao contrato de Empreitada celebrado em 21/06/2018 entre o Município de Curitiba e a Terpasul Construtora de Obras.

*** Incidência dos dois Reajustes conforme Aditivos 22.029/08 e 22.029/12.

Os serviços executados e pagos até a rescisão contratual correspondem a um percentual acumulado da obra de 84,73% do valor total do Contrato nº 22.029/2015 com a empresa Terpasul Construtora de Obras LTDA.

Foram realizados Aditivos ao Contrato nº 22.029/2015 em função de alteração de prazo de execução e de vigência, de acréscimo / supressão de serviços, e de reajustes contratuais. Apresenta-se a seguir os Aditivos referentes ao Contrato nº 22.029/2015 até a rescisão contratual.

CONTRATO No. 22.029/2015		
ADITIVO	DATA	DESCRIÇÃO
Aditivo 22.029/01	21/03/2016	Alteração de Razão Social para Terpasul Construtora de Obras LTDA.
Aditivo 22.029/02	11/07/2016	Acréscimo de R\$ 1.202.440,79, e supressão de R\$ 1.540.504,20.
Aditivo 22.029/03	30/08/2016	Prorrogação de prazo de execução de obra por 90 dias e prazo de vigência do contrato por 240 dias a contar de 01/10/2016, findando em 28/05/2017.
Aditivo 22.029/04	15/09/2016	Acréscimo de R\$ 3.934.602,39 e Supressão de R\$ 611.044,68.
Aditivo 22.029/05	05/01/2017	Prorrogação de prazo de execução de obra por 120 dias a contar da emissão na nova ordem de serviço e do prazo de vigência do contrato por 120 dias a contar de 29/05/2017, findando em 25/09/2017.
Aditivo 22.029/06	24/01/2017	Acréscimo de R\$ 1.318.043,39, e supressão de R\$ 1.849.801,65.
Aditivo 22.029/07	09/06/2017	Prorrogação de prazo de execução de obra por mais 175 dias a contar da emissão de nova ordem de serviço, e prazo de vigência prorrogado por mais 175 dias a contar de 26/09/2017, findando em 18/03/2018.
Aditivo 22.029/08*	18/08/2017	Revisão de preços unitários correspondente à R\$ 812.996,37, e reajuste a partir de 06/05/2016 no valor total de R\$ 1.767.916,46.
Aditivo 22.029/09	04/12/2017	Prorrogação de prazo de execução de obra por mais 112 dias a contar da expedição da nova ordem de serviço, e prazo de vigência prorrogado por mais 112 dias a contar de 19/03/2018, findando em 08/07/2018.
Aditivo 22.029/10	21/12/2017	Rreequilíbrio de R\$ 491.966,39. Acréscimo de R\$ 4.934.640,05, e supressão de R\$ 636.917,77.
Aditivo 22.029/11	28/03/2018	Renovação do prazo de execução de obra por mais 93 dias a contar da expedição da nova ordem de serviço, e prazo de vigência prorrogado por mais 93 dias a contar de 08/07/2018, findando em 09/10/2018.
Aditivo 22.029/12**	21/06/2018	Reajuste a partir de maio/2017, no valor de R\$ 643.492,72 em relação aos serviços de pavimentação que utilizam ligantes betuminosos, e revisão do primeiro reajuste referente ao período de maio/2015 a abril/2016. Acréscimo de R\$ 221.313,71, e supressão de R\$ -89.569,14. Em decorrência, o valor global do contrato passa de R\$ 56.150.844,94 para R\$ 57.902.551,35, totalizando um reajuste efetivo de R\$ 1.751.706,41.
Aditivo 22.029/13	05/07/2018	Renovação do prazo de execução de obra por mais 90 dias a contar da expedição de nova ordem de serviço, e prazo de vigência prorrogado por mais 90 dias a contar de 10/10/2018, findando em 07/01/2019.
Aditivo 22.029/14	16/10/2018	Renovação do prazo de execução de obra por mais 184 dias a contar da expedição de nova ordem de serviço, e prazo de vigência prorrogado por mais 184 dias a contar de 08/01/2019, findando em 10/07/2019.
Aditivo 22.029/15	17/04/2019	Renovação do prazo de execução de obra por mais 121 dias a contar da expedição de nova ordem de serviço, e prazo de vigência prorrogado por mais 121 dias a contar de 11/07/2019, findando em 07/11/2019.

* A Cláusula Nona do Aditivo 22.029/08 prevê que as despesas decorrentes desse instrumento correrão à conta de Recursos Extraorçamentários do CEPAC OUC-LV.

** A Cláusula Quarta do Aditivo 22.029/12 prevê que as despesas decorrentes desse instrumento correrão à conta de Recursos Extraorçamentários do CEPAC OUC-LV.

Fonte: UGP-AFD



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

No âmbito do segundo contrato, aqui denominado de **Etapas 2**, até 30/09/2020, ainda não foram pagas medições.

Com relação aos processos de desapropriação necessários à implantação dessa Intervenção conforme previsto no Plano de Investimentos aprovado pela Comissão Executiva e o Grupo de Gestão da OUC-LV, dos 17 processos do lote 3.1, 14 foram pagos, e 3 processos foram cancelados face ajustes no projeto geométrico, não sendo mais necessárias desapropriações.

9.2 Intervenção 02 – Implantação de Trincheiras Verdes: Lote 3.2 Linha Verde Norte - Interseção em desnível – Trincheira Verde R. Fúlvio José Alice – Rua Amazonas de Souza Azevedo

Conforme informado nos Relatórios do 3º e 4º Trimestres de 2016, no mês de abril de 2016 foi publicado o Edital de Licitação dessa obra. A licitação foi concluída, sendo a Terpasul Construtora de Obras LTDA. a empresa vencedora (Contrato nº 22.493). Em 03 de outubro de 2016 foi emitida a Ordem de Serviço nº 2486/2016-OPP, com previsão de conclusão para setembro de 2017.

Também de acordo com o informado no Relatório do 3º Trimestre de 2016, esta obra está sendo realizada por meio de uma composição de recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD, da Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC e da Operação Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV (CEPAC).

O gerenciamento do programa que inclui essa obra é realizado por meio de uma Unidade Gerenciadora vinculada ao IPPUC, denominada Unidade de Gerenciamento de Programa da Agência Francesa de Desenvolvimento (UGP-AFD), que tem entre suas atribuições, o controle gerencial da obra, incluindo o acompanhamento de medições e a efetivação dos pagamentos. A fiscalização da



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

obra com a emissão das medições é realizada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP).

Conforme informado no Relatório do 3º Trimestre de 2019, essa obra foi paralisada de acordo com publicação do Termo de Rescisão ao Contrato de Empreitada nº 22.493/10 entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras LTDA. O Termo de Rescisão foi publicado no Diário Oficial Eletrônico – Atos do Município de Curitiba, Ano VIII, nº 153, em 13/08/2019, em razão da empresa deixar de cumprir obrigações contratuais.

A Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) tomou as providências necessárias para que fosse garantida a continuidade das obras no menor prazo possível. Para tanto, foi realizado o inventário dos serviços executados e dos serviços remanescentes, bem como foi contratado pelo IPPUC, empresa para elaboração de laudo para avaliar a estrutura da trincheira, por meio do Contrato 353/19, assinado em 20/12/2019. A Ordem de Serviço (OS) foi assinada em 07/01/2020, com prazo de execução de 60 dias. O laudo foi finalizado em 18/03/2020. O orçamento foi atualizado com base nas informações do laudo.

O edital RDC/007/2020-SMOP/OPP da nova licitação para a conclusão das obras desse Lote foi publicado em 22/06/2020 no Diário Oficial Eletrônico do Município nº 116. A licitação foi concluída, sendo que a empresa vencedora foi a TCE Engenharia Ltda., contrato no 24.151, no valor de R\$ 15.981.054,49. Em 13/08/2020 foi assinada a Ordem de Serviço nº 3.160/2020 - OPP. A obra tem previsão de execução de 240 dias.

No âmbito do primeiro contrato, aqui denominado como **Etapa 1**, foram pagas trinta e duas medições dessa obra. Demonstra-se a seguir os pagamentos realizados até a rescisão contratual.



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

MEDIÇÃO	VALOR PAGO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO
1	1.029.233,33	22/12/2016	AFD/PMC
Total Pago 4o Trimestre 2016	1.029.233,33		
2	600.315,94	16/01/2017	AFD/PMC
3	1.409.115,01	09/02/2017	AFD/PMC
4	607.228,75	23/03/2017	AFD/PMC
Total Pago 1o Trimestre 2017	2.616.659,70		
4	163.723,37	05/04/2017	AFD
5	761.760,85	18/04/2017	OUC-LV (CEPAC)
6	974.772,71	12/05/2017	AFD/PMC
Total Pago 2o Trimestre 2017	1.900.256,93		
7	1.030.256,19	05/07/2017	AFD / PMC
8	896.223,93	14/07/2017	AFD / PMC
9	1.423.710,19	17/08/2017	AFD / PMC
10	982.950,64	11/09/2017	AFD / PMC
11	794.147,10	22/09/2017	AFD / PMC
Total Pago 3o Trimestre 2017	5.127.288,05		
12	1.105.378,38	26/10/2017	AFD/PMC
13	844.226,94	01/12/2017	AFD/PMC
14	522.767,67	21/12/2017	AFD/PMC
Total Pago 4o Trimestre 2017	2.472.372,99		
*Reajuste Medições 8 a 14	199.544,33	03/01/2018	AFD/PMC
Medição 15	424.702,66	26/01/2018	AFD/PMC
*Reajuste Medição 15	16.973,81	21/01/2018	AFD/PMC
Medição 16	720.068,52	23/02/2018	AFD/PMC
*Reajuste Medição 16	21.782,27	06/03/2018	AFD/PMC
Medição 17	595.088,00	27/03/2018	AFD/PMC
*Reajuste Medição 17	18.475,77	27/03/2018	AFD/PMC
Total Pago 1o Trimestre 2018	1.996.635,36		
Medição 18	703.815,09	13/04/2018	AFD/PMC
* Reajuste Medição 18	20.697,32	13/04/2018	AFD/PMC
Medição 19	533.184,43	22/05/2018	AFD/PMC
* Reajuste Medição 19	16.753,17	12/05/2018	AFD/PMC
Total Pago 2o Trimestre 2018	1.274.450,01		

(continua...)



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

(continuação planilha...)

MEDIÇÃO	VALOR PAGO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO
Medição 20	136.329,83	04/07/2018	AFD/PMC
* Reajuste Medição 20	5.196,13	31/07/2018	AFD/PMC
Medição 21	114.530,17	06/08/2018	AFD/PMC
* Reajuste Medição 21	3.320,22	06/08/2018	AFD/PMC
Medição 22	195.026,88	24/08/2018	AFD/PMC
* Reajuste Medição 22	6.673,07	27/08/2018	AFD/PMC
Medição 23	284.368,50	26/09/2018	AFD/PMC
* Reajuste Medição 23	8.412,45	26/09/2018	AFD/PMC
Total Pago 3o Trimestre 2018	753.857,25		
Medição 24	279.180,87	13/11/2018	AFD/PMC
	31.020,10	13/11/2018	OUC-LV (CEPAC)
* Reajuste Medição 24	10.766,99	22/11/2018	AFD/PMC
Medição 25	195.551,68	29/11/2018	AFD/PMC
	21.727,96	29/11/2018	OUC-LV (CEPAC)
* Reajuste Medição 25	7.001,16	03/12/2018	AFD/PMC
Medição 26	2.802.960,67	06/12/2018	OUC-LV (CEPAC)
* Reajuste Medição 26	79.722,38	14/12/2018	AFD/PMC
	8.858,04	14/12/2018	OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 4o Trimestre 2018	3.436.789,85		
Medição 27	805.370,23	21/01/2019	AFD/PMC
	485.000,00	21/01/2019	OUC-LV (CEPAC)
* Reajuste Medição 27	35.860,44	23/01/2019	AFD/PMC
	3.984,49	23/01/2019	OUC-LV (CEPAC)
Medição 28	672.270,14	28/02/2019	AFD/PMC
	74.696,68	28/02/2019	OUC-LV (CEPAC)
* Reajuste Medição 28	22.372,65	28/02/2019	OUC-LV (CEPAC)
Medição 29	632.911,93	29/03/2019	AFD/PMC
	260.427,00	29/03/2019	OUC-LV (CEPAC)
* Reajuste Medição 29	28.829,25	29/03/2019	OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 1o Trimestre 2019	3.021.722,81		
Medição 30	685.612,70	07/05/2019	AFD/PMC
	76.179,19	07/05/2019	OUC-LV (CEPAC)
* Reajuste Medição 30	21.661,91	07/05/2019	OUC-LV (CEPAC)
Medição 31	495.415,26	06/06/2019	AFD/PMC
	15.322,13	06/06/2019	OUC-LV (CEPAC)
* Reajuste Medição 31	15.045,52	06/06/2019	OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 2o Trimestre 2019	1.309.236,71		
Medição 32	218.265,76	16/07/2019	AFD/PMC
	36.959,61	16/07/2019	OUC-LV (CEPAC)
* Reajuste Medição 32	8.148,33	16/07/2019	OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 3o Trimestre 2019	263.373,70		
TOTAL PAGO ACUMULADO	25.201.876,69		

Fonte: UGP-AFD

* Pagamentos de Reajuste Contratual de Medições conforme Aditivo 22.493/04 ao contrato de Empreitada celebrado em 11/12/2017 entre o Município de Curitiba e a Terpasul Construtora de Obras.



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

Os serviços executados e pagos até a rescisão contratual correspondem a um percentual acumulado da obra de 75,25% do valor total do Contrato nº 22.493 com a empresa Terpasul Construtora de Obras LTDA.

Foram realizados Aditivos ao Contrato nº 22.493/2016 em função de alteração de prazo de execução e de vigência, de acréscimo / supressão de serviços, e de reajuste. Apresenta-se a seguir os Aditivos referentes ao Contrato nº 22.493/2016 até a rescisão contratual.

CONTRATO No. 22.493/2016		
ADITIVO	DATA	DESCRIÇÃO
Aditivo 22.493/01	19/06/2017	Renovação de prazo de execução por mais 73 dias a contar da emissão da nova ordem de serviço, e prorrogação de prazo de vigência por mais 73 dias a contar de 21/12/2017.
Aditivo 22.493/02	14/08/2017	Acréscimo de R\$ 861.736,62, e supressão de R\$ 76.109,06.
Aditivo 22.493/03	04/12/2017	Renovação do prazo de execução por mais 110 dias a contar da expedição de nova ordem de serviço, e prorrogação do prazo de vigência por mais 147 dias a contar de 04/03/2018 e findando em 29/07/2018.
Aditivo 22.493/04	11/12/2017	Reajuste a partir de 13/05/2017 de R\$ 718.678,35.
Aditivo 22.493/05	28/03/2018	Renovação do prazo de execução por mais 94 dias a contar da expedição de nova ordem de serviço, e prorrogação do prazo de vigência por mais 94 dias a contar de 29/07/2018 e findando em 31/10/2018.
Aditivo 22.493/06	12/07/2018	Renovação do prazo de execução por mais 180 dias a contar da expedição de nova ordem de serviço, e prorrogação do prazo de vigência por mais 180 dias a contar de 31/10/2018 e findando em 29/04/2019.
Aditivo 22.493/07	08/11/2018	Acréscimo de R\$5.501.416,11 e supressão de R\$ 589.124,28, passando o valor global do contrato para R\$ 33.613.053,18 e totalizando um ajuste efetivo de R\$ 4.912.291,83, sendo que as despesas do aditivo correrão à conta dos recursos de CEPAC da OUC-LV.
Aditivo 22.493/08	02/01/2019	Renovação do prazo de execução por mais 93 dias a contar da expedição de nova ordem de serviço, e prorrogação do prazo de vigência por mais 93 dias a contar de 30/04/2019 e findando em 31/07/2019.
Aditivo 22.493/09	17/04/2019	Renovação do prazo de execução por mais 122 dias a contar da expedição de nova ordem de serviço, e prorrogação do prazo de vigência por mais 122 dias a contar de 01/08/2019 e findando em 30/11/2019.

Fonte: UGP-AFD

No âmbito do segundo contrato, aqui denominado de **Etapla 2**, até 30/09/2020, ainda não foram pagas medições.

Com relação às desapropriações, dos 23 processos iniciais de desapropriação, 18 desapropriações já foram pagas, e 5 processos foram cancelados face ajustes no projeto geométrico, não sendo mais necessárias desapropriações.



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

9.3 Intervenção 03 - Extensão da Linha Verde Norte - Lote 04: Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba

A Intervenção 3, Extensão da Linha Verde Norte - Lote 04: Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba, foi dividida nos Lotes 4.1 e 4.2.

Com relação à parte da Intervenção 3 referente ao Lote 4.1, destaca-se que o mesmo foi subdividido nos Lotes 4.1-a e Lote 4.1-b. Destaca-se que o Lote 4.1-b, apesar de tratar da implementação de medidas mitigatórias do projeto viário da Linha Verde (anterior à OUC-LV), este não será executado com recursos da OUC-LV por estar fora de sua Área de Abrangência.

Com relação à parte da Intervenção 3 referente ao Lote 4.2, os projetos foram subdivididos nos Lotes 4.2-a e 4.2-b.

9.3.1 Lote 4.1-a

Quanto ao Lote 4.1-a, a PMC obteve a liberação da SPA (Síntese de Projeto Aprovado) pelo MCidades, conforme informado pelo Ofício CAIXA nº 3742/2017/GIGOV/CT em 14/12/2017. Após, o orçamento foi atualizado pela PMC, e a CAIXA aprovou a atualização do orçamento. O edital de Licitação RDC Presencial nº 001/2018-SMOP/OPP foi publicado no Diário Oficial do Município nº 19, Ano VII em 26/01/2018. Contudo a licitação foi suspensa em função de necessidade de adequações e atualização no projeto executivo, que foram realizadas. Em 15/06/2018 o Edital de Licitação foi republicado. Os envelopes com as propostas de preço tiveram abertura em 16/07/2018. A licitação foi homologada em 29/10/2018. A empresa vencedora foi a Terpasul Construtora de Obras LTDA (Contrato nº 23.200). Em 06/11/2018 foi assinada a Ordem de Serviço nº 2840/2018 - OPP. O prazo de execução inicial era de dois anos e valor da obra é de R\$ 69.424.662,46.

Esta obra está sendo realizada por meio de uma composição de recursos do Orçamento Geral da União / Programa PAC II - Mobilidade Grandes Cidades e



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

da PMC. Na medida em que forem arrecadados recursos oriundos da alienação de CEPAC da OUC-LV, a parcela referente à PMC poderá ser custeada com esses recursos.

Conforme informado no Relatório do 3º Trimestre de 2019, essa obra foi paralisada de acordo com publicação do Termo de Rescisão ao Contrato de Empreitada nº 23.200 entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras LTDA. O Termo de Rescisão foi publicado no Diário Oficial Eletrônico – Atos do Município de Curitiba, Ano VIII, nº 151, em 09/08/2019, em razão da empresa deixar de cumprir obrigações contratuais. Também conforme informado no Relatório do 3º Trimestre de 2019, a Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) tomou as providências necessárias para que fosse garantida a continuidade das obras no menor prazo possível.

Conforme informado no Relatório do 4º Trimestre de 2019, após a perícia realizada pela comissão formada por engenheiros da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) e do Instituto Falcão Bauer, análises de procedimentos e documentais, a construção do Lote 4.1 da Linha Verde foi retomada em 02/12/2019. A obra passou a ser executada pelo consórcio Estação Solar, formado pela TCE Engenharia Ltda. e a Construtora Triunfo S.A., Contrato nº 23.740, no valor de R\$ 67.058.959,62, segundo colocado no processo licitatório mencionado anteriormente, realizado para eleger a empresa que executaria a obra. O prazo previsto para a realização é de 24 meses.

No âmbito do primeiro contrato, aqui denominado como **Etapas 1**, foram pagas seis medições dessa obra, com recursos do OGU, totalizando R\$ 2.672.323,85, conforme se demonstra a seguir:



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

PAGAMENTO MEDIÇÕES ETAPA 1 – LOTE 4.1 LVN

MEDIÇÃO	VALOR PAGO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO
1	164.026,59	22/02/2019	OGU
2	371.070,90	22/02/2019	OGU
3	364.446,24	14/03/2019	OGU
Total Pago 1o Trimestre 2019	899.543,73		
4	512.839,79	05/04/2019	OGU
5	886.857,82	30/04/2019	OGU
6	373.082,51	06/06/2019	OGU
Total Pago 2o Trimestre 2019	1.772.780,12		
TOTAL PAGO ACUMULADO	2.672.323,85		

Fonte: UGP-PAC Mobilidade

Os serviços executados até a rescisão contratual correspondem a um percentual acumulado da obra de 3,85% do valor total do Contrato nº 23.200 com a empresa Terpasul Construtora de Obras LTDA.

No âmbito do segundo contrato, aqui denominado de **Etapa 2**, até 30/09/2020, foram pagas sete medições dessa obra, com recursos da PMC e da OGU, totalizando R\$ 4.329.075,11, conforme se demonstra a seguir:



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

PAGAMENTO MEDIÇÕES ETAPA 2 – LOTE 4.1 LVN

MEDIÇÃO	VALOR PAGO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO
1	52.956,16	23/03/2020	PMC
	13.239,04	23/03/2020	PMC
Total Pago 1o Trimestre 2020	66.195,20		
* Reajuste Medição 1	1.705,18	01/04/2020	PMC
	426,30	01/04/2020	PMC
2	56.712,00	01/04/2020	PMC
	241.863,40	01/04/2020	OGU
	14.178,00	01/04/2020	PMC
	60.465,85	01/04/2020	OGU
3	60.270,18	15/04/2020	OGU
	241.080,73	16/04/2020	OGU
4	841,25	20/05/2020	PMC
	568.161,55	20/05/2020	OGU
	210,31	21/05/2020	PMC
	142.040,39	21/05/2020	OGU
* Reajuste Medições 2 e 3	17.632,98	20/05/2020	PMC
	4.408,24	21/05/2020	PMC
* Reajuste Medição 4	18.567,01	08/06/2020	PMC
	4.641,75	08/06/2020	PMC
5	420,62	30/06/2020	PMC
	665.758,74	30/06/2020	OGU
	105,16	30/06/2020	PMC
	166.439,68	30/06/2020	OGU
Total Pago 2o Trimestre 2020	2.265.929,32		
* Reajuste Medição 5	21.816,28	21/07/2020	PMC
6	2.103,13	07/08/2020	PMC
	472.805,59	07/08/2020	OGU
	525,78	07/08/2020	PMC
	118.201,40	07/08/2020	OGU
* Reajuste Medição 6	15.596,88	08/06/2020	PMC
	3.899,22	08/06/2020	PMC
7	1.051.778,22	03/09/2020	OGU
	262.944,56	04/09/2020	OGU
* Reajuste Medição 7	37.823,63	04/09/2020	PMC
	9.455,90	03/09/2020	PMC
Total Pago 2o Trimestre 2020	1.996.950,59		
TOTAL PAGO ACUMULADO	4.329.075,11		

Fonte: UGP-PAC Mobilidade

Obs.: * Reajuste previsto no Contrato 23.740.



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

Os serviços executados correspondem a um percentual acumulado da obra de 6,93% do valor total do Contrato nº 23.740 com o Consorcio Estação Solar - TCE/TRIUNFO e referem-se a terraplenagem, estrutura de concreto trincheira Trevo Atuba, pavimentação e drenagem OAC.

Foi realizado um Aditivo ao Contrato nº 23.740 em função de acréscimo / supressão de serviços, conforme apresentado a seguir.

CONTRATO No. 23740		
ADITIVO	DATA	DESCRIÇÃO
Aditivo 23.740/01	09/07/2020	Acréscimo de R\$ 8.910.640,77 e supressão de R\$ 2.450.698,62.

No que concerne as desapropriações necessárias para a execução do Lote 4.1-a, dos 10 (dez) processos inicialmente abertos, 2 (duas) desapropriações foram concluídas com pagamento aos proprietários. Das demais, 1 (uma) foi concluída por meio de doação conforme protocolo PMC 01-002651/2016; 1 (uma) não resultou em desapropriação, e sim um recuo de grade avançando em área de domínio, conforme protocolo PMC 01-002665/2016; 3 (três) resultaram em permuta, conforme protocolo PMC 01-039555/2017; e 1 (uma) foi cancelada, conforme protocolo PMC 01-002669/2016. Dessa forma, restam dois processos em andamento, que se encontram em trâmite.

9.3.2 Lote 4.1-b

Com relação ao Lote 4.1-b, esse Lote é referente à implementação de medidas mitigatórias do projeto viário da Linha Verde (anterior à OUC-LV), e apesar de estar contíguo à área da Operação Urbana, encontra-se fora de sua Área de Abrangência, e não será executado com recursos da OUC-LV. De qualquer forma, para efeitos de acompanhamento, mantêm-se nesse relatório as informações referentes ao seu processo de implementação.

O projeto foi analisado pela CAIXA, tendo sido readequado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) e reencaminhado para nova análise da CAIXA. Essa análise da CAIXA é necessária, tendo em vista que parte dos



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

recursos para sua implantação é proveniente do Programa PAC II – Mobilidade Grandes Cidades. Os projetos foram aprovados pela CAIXA, sendo que os mesmos foram encaminhados para o MCidades e ficaram aguardando a homologação da SPA (Síntese do Projeto Aprovado). A licitação das obras só pode ocorrer após a aprovação da SPA. Contudo, especificamente com relação ao Lote 4.1-b, destaca-se que o mesmo será executado com recursos da PMC, como contrapartida do Programa PAC II.

Em razão da previsão de execução dessa obra com recursos da PMC, como forma de dar celeridade à licitação e execução da obra, face a demora da obtenção da SPA, o município solicitou ao MCidades que essa meta seja retirada do Programa.

Em 01/10/2018 a PMC publicou o edital de licitação Concorrência Pública nº 025/2018-SMMA referente ao Lote 4.1-b. A licitação foi homologada em 12/11/2018. Para a continuidade, a PMC ficou no aguardo de manifestação do MCidades (atual Ministério do Desenvolvimento Regional). Conforme informado por meio do Ofício CAIXA nº 1374/2019 GIGOV/CTO de 21/05/2019, a Secretaria Nacional de Mobilidade (SEMOB) do Ministério do Desenvolvimento Regional deferiu a solicitação da PMC em 20/05/2019. Contudo, face ao tempo decorrido a empresa vencedora do procedimento licitatório desistiu da execução dos serviços. Dessa forma, foi iniciado novo procedimento licitatório, sendo publicado o aviso de licitação da TP 09/2019 SMMA em 21/08/2019. A abertura da licitação ocorreu em 10/09/2019, e em 30/09/2019 foi homologada a empresa vencedora HEFER Construções Civas. Foi assinado o Contrato nº 23667 e a Ordem de Serviço nº 44/19 foi emitida em 30/10/2019. Parque Atuba - SMMA.

9.3.3 Lote 4.2-a

Quanto ao Lote 4.2-a, a PMC obteve a homologação da SPA (Síntese de Projeto Aprovado) pelo MCidades, conforme informado pelo Ofício CAIXA nº 3742/2017/GIGOV/CT em 14/12/2017. O planejamento da licitação dessa obra depende do andamento das obras do Lote 4.1-a.



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

Com relação às desapropriações do Lote 4.2-a, foram publicados os Decretos 924/2017 de 10/05/2017 e 1.150/2017 de 27/06/2017 para realização das desapropriações necessárias, e foram abertos dois processos de desapropriação que se encontram em trâmite.

9.3.4 Lote 4.2-b

Com relação ao Lote 4.2-b, os projetos que estavam sendo finalizados pelo IPPUC vão demandar complementações, tendo em vista a necessidade de alterações no projeto executivo. Estava previsto que essa intervenção fosse realizada com recursos parciais do Programa PAC II – Mobilidade Grandes Cidades. Em razão da necessidade de alteração no projeto executivo, foi analisada a possibilidade de migração para outra linha de financiamento. Após a análise, concluiu-se pela retirada dessa meta do Programa PAC II. Dessa forma, o município solicitou ao MCidades que essa meta seja retirada do Programa. Conforme informado por meio do Ofício CAIXA nº 3526/2018 GIGOV/CT de 29/11/2018, o MCidades (atual Ministério do Desenvolvimento Regional) deferiu a solicitação da PMC. Face a alteração, será necessária a contratação de novo projeto executivo, ainda sem previsão de data.

9.4 Intervenção 04 - Linha Verde Norte - Lote 2: Complexo Avenida Victor Ferreira do Amaral

Esta obra foi dividida em dois Lotes 2.1 e 2.2.

9.4.1 Lote 2.1

Com relação ao Lote 2.1, os projetos foram analisados pela CAIXA e encaminhados para a Secretaria Municipal de Obras Públicas – SMOP em junho/2016 para revisão e atualização de orçamento, passando por diversas correções. Os projetos foram aprovados pela CAIXA, e encaminhados para o MCidades, sendo que foi obtida a homologação da SPA (Síntese do Projeto



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

Aprovado), conforme informado por meio do Ofício CAIXA nº 1553/2018/GIGOV/CT em 07/06/2018. Contudo, ainda foi necessário realizar pequenos ajustes técnicos no projeto e devidas atualizações de orçamento. Esses ajustes foram encaminhados para a CAIXA e foram aprovados. Em 03/01/2019 foi publicado no Diário Oficial do Município nº 2, o edital de licitação RDC Presencial nº 004/2018-SMOP/OPP, visando a seleção e contratação de empresa empreiteira para execução de obra da Linha Verde Norte Lote 2.1- Viaduto do Tarumã: Estação Tarumã e Estação Victor Ferreira do Amaral, extensão aproximada de 1.500,00m. Em 27/03/2019 o edital foi republicado no Diário Oficial do Município nº 59 com alterações, em razão de atendimento parcial de pedido de impugnação. Em 24/06/2019 o edital foi novamente republicado no Diário Oficial do Município nº 117 com alterações, em razão de atendimento parcial de pedido de impugnação. A licitação teve abertura em 17/07/2019 e encontra-se concluída, tendo sido homologada e adjudicada. A empresa vencedora foi a TCE Engenharia Ltda, no valor de R\$ 44.805.799,66.

A assinatura do contrato e a emissão da Ordem de Serviço estão no aguardo da finalização de desapropriações necessárias e da posterior Autorização de Início de Obra (AIO) pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.

Com relação às desapropriações previstas para esse trecho, no 3º Terceiro Trimestre de 2020 foi paga mais uma das desapropriações inicialmente previstas. Essa desapropriação ocorreu em 06/08/2020, conforme Protocolo PMC 01-028156/2016, e foi realizada com recursos de CEPAC no valor de R\$ 800.000,00.

Assim, com relação as desapropriações previstas, das 6 áreas inicialmente a serem desapropriadas, 3 foram canceladas em função de readequações no projeto viário, 2 foram unificadas em um processo, restando, portanto, 2 desapropriações. Das 2 desapropriações, 1 foi paga conforme informado acima e a outra foi encaminhada como doação. Ambas encontram-se em fase final de expedição da documentação.



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

9.4.2 Lote 2.2

Com relação ao Lote 2.2, os projetos foram finalizados e encaminhados à CAIXA. A CAIXA procedeu a análise, e atualmente encontram-se com a empresa que elaborou os projetos para atender às solicitações realizadas. O prazo de aprovação dos projetos junto ao MCidades (atual Ministério do Desenvolvimento Regional) foi prorrogado até 30/06/2019. Os projetos foram finalizados e aprovados na CAIXA. A CAIXA encaminhou para o Ministério do Desenvolvimento Regional e encontram-se no aguardo da homologação da SPA.

Não serão necessárias desapropriações no Lote 2.2.

9.5 Intervenção 5 – Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Intervenções Ambientais – Bosque Portugal

Com relação a parte da Intervenção 5 – Intervenções Ambientais – Bosque Portugal, a mesma está inserida na licitação do Lote 3.2 mencionado anteriormente.

9.6 Intervenção 6 – Extensão do Projeto Linha Verde Sul - Trecho 4

A Intervenção 6 – Extensão do Projeto Linha Verde Sul - Trecho 4 - compreende o trecho da Linha Verde Sul entre a R. Isaac Ferreira da Cruz e o Contorno Sul. Com relação a essa intervenção, os projetos foram finalizados pelo IPPUC e encaminhados para a análise da CAIXA em dezembro de 2017. A análise da CAIXA é necessária, tendo em vista que parte dos recursos para sua implantação é proveniente do Programa PAC II – Mobilidade Grandes Cidades. A CAIXA procedeu a análise, e os projetos foram aprovados e encaminhados para o MCidades em 2018. O MCidades (atual Ministério do Desenvolvimento Regional)




OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

procedeu a homologação da SPA (Síntese do Projeto Aprovado), conforme informado por meio Ofício CAIXA nº 125/2019 GIGOV/CT de 14/01/2019.

9.7 Desapropriações

No 3º Trimestre de 2020 foi realizada uma desapropriação com recursos oriundos da OUC-LV (CEPAC) no valor de R\$ 800.000,00 referente ao Lote 2.1 da Linha Verde Norte, conforme informado no item 9.4.1.

Dessa forma, até 30/09/2020, foram pagos R\$ 12.401.775,28 em desapropriações com recursos de CEPAC, sendo R\$ 6.804.106,87 em 2015, R\$ 1.414.174,04 em 2016, R\$ 2.121.226,00 em 2017, R\$ 1.232.068,37 em 2018, R\$ 30.200,00 em 2019, e R\$ 800.000,00 em 2020. Apresenta-se a seguir a lista dos processos de desapropriação referentes às Intervenções 01, 02, 03 e 04 (Lotes 2.1, 3.1, 3.2 e 4.1-a da Linha Verde Norte) e seus respectivos pagamentos.



**OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020**

2015

Operação Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV

Pagamentos de Desapropriações de Imóveis em 2015 (até Dezembro)

Mês	Depósito Judicial	Processo de Pagamento	Lote	Data de Pagto	Valor Pago (\$)
jun/15	Desaprop. ao prop.	01-053065/2014	3.1	08/06/2015	95.500,00
	4ªVara da Fazenda	01-053082/2014	3.1	19/06/2015	482.866,84
	1ªVara da Fazenda	01-053070/2014	3.1	19/06/2015	246.500,00
	3ª Vara da Fazenda	01-055472/2014	3.2	19/06/2015	55.800,00
	1ªVara da Fazenda	01-053062/2014	3.1	19/06/2015	55.400,00
Total Junho					936.066,84
jul/15	3ªVara da Fazenda	01-071969/2014	3.1	22/07/2015	814.000,00
Total Julho					814.000,00
ago/15	5ªVara da Fazenda	01-053071/2014	3.1	12/08/2015	72.000,00
	5ªVara da Fazenda	01-053102/2014	3.1	12/08/2015	528.458,00
	5ªVara da Fazenda	01-053100/2014	3.1	12/08/2015	860.608,00
	3ªVara da Fazenda	01-053061/2014	3.1	21/08/2015	864.500,00
	3ªVara da Fazenda	01-053097/2014	3.1	21/08/2015	467.000,00
	3ªVara da Fazenda	01-053085/2014	3.1	21/08/2015	46.300,00
	1ªVara da Fazenda	01-055501/2014	3.2	27/08/2015	62.500,00
	2ªVara da Fazenda	01-055503/2014	3.2	27/08/2015	36.650,00
	3ªVara da Fazenda	01-055507/2014	3.2	27/08/2015	31.700,00
	5ªVara da Fazenda	01-055519/2014	3.2	27/08/2015	55.104,00
	5ªVara da Fazenda	01-055517/2014	3.2	27/08/2015	261.548,00
	5ªVara da Fazenda	01-055509/2014	3.2	27/08/2015	30.982,00
	1ªVara da Fazenda	01-055514/2014	3.2	27/08/2015	51.000,00
Total Agosto					3.368.350,00
set/15	-	-	-	-	0,00
Total Setembro					0,00
out/15	-	-	-	-	0,00
Total Outubro					0,00
nov/15	2ªVara da Fazenda	01-055484/2014	3.2	26/11/2015	1.540.000,00
Total Novembro					1.540.000,00
dez/15	4ªVara da Fazenda	01-053076/2014	3.1	04/12/2015	99.990,03
	4ªVara da Fazenda	01-053066/2014	3.1	23/12/2015	45.700,00
Total Dezembro					145.690,03
Total de Pagamentos em 2015 (Janeiro a Dezembro)					6.804.106,87



**OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020**

2016

Operação Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV
Pagamentos de Desapropriações de Imóveis em 2016

Mês	Depósito Judicial	Processo de Pagamento	Lote	Data de Pagto	Valor Pago (\$)
jan/16	4ª Vara da Fazenda	01-053082/2014	3.1	23/02/2016	2.133,16
Total Janeiro					2.133,16
mar/16	5ª Vara da fazenda	01-055477/2014	3.2	01/03/2016	259.108,88
	2ª Vara da Fazenda	01-055480/2014	3.2	10/03/2016	877.650,00
Total Março					1.136.758,88
out/16	5ª Vara da fazenda	01-053069/2014	3.1	03/10/2016	275.282,00
Total Outubro					275.282,00
Total de Pagamentos em 2016					1.414.174,04

2017

Operação Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV
Pagamentos de Desapropriações de Imóveis em 2017

Mês	Depósito Judicial	Processo de Pagamento	Lote	Data de Pagto	Valor Pago (R\$)
jul/17	5ª Vara da Fazenda	01-055474/2014	3.2	14/07/2017	2.121.226,00
Total Julho					2.121.226,00
Total de Pagamentos em 2017					2.121.226,00

2018

Operação Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV
Pagamentos de Desapropriações de Imóveis em 2018

Mês	Depósito Judicial	Processo de Pagamento	Lote	Data de Pagto	Valor Pago (R\$)
jan/18	2ª Vara da Fazenda	01-055473/2014	3.2	15/01/2018	405.000,00
jan/18	5ª Vara da Fazenda	01-055459/2014	3.2	26/03/2018	322.139,54
Total Janeiro					727.139,54
mai/18	5ª Vara da Fazenda	01-055459/2014*	3.2	16/05/2018	8.628,83
Total Maio					8.628,83
ago/18	Desaprop. ao prop.	01-002644/2016	4.1	27/08/2018	496.300,00
Total Agosto					496.300,00
Total de Pagamentos em 2018					1.232.068,37

* Complemento de pagamento de desapropriação, por decisão judicial.



**OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020**

2019

Pagamentos de Desapropriações de Imóveis em 2019

Mês	Depósito Judicial	Processo de Pagamento	Lote	Data de Pagto	Valor Pago (R\$)
set/19	Desaprop. ao prop.	01-002663/2016	4.1	02/09/2019	30.200,00
Total Setembro					30.200,00

Total de Pagamentos em 2019					30.200,00
-----------------------------	--	--	--	--	-----------

2020

Operação Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV

Pagamentos de Desapropriações de Imóveis em 2020

Mês	Depósito Judicial	Processo de Pagamento	Lote	Data de Pagto	Valor Pago (R\$)
ago/20	Desaprop. ao prop.	01-028156/2016	2.1	06/08/2020	800.000,00
Total Agosto					800.000,00

Total de Pagamentos em 2020					800.000,00
-----------------------------	--	--	--	--	------------

Total de Pagamentos em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (até 30/09/2020)					12.401.775,28
---	--	--	--	--	---------------

10 AGENTE FISCALIZADOR

Conforme informado no Relatório do 4º Trimestre de 2015, em atendimento ao disposto no Art. 9º da Instrução Normativa CVM nº 401/2003, por meio do Contrato nº 22.179 assinado em 23 de novembro de 2015, a Caixa Econômica Federal foi contratada pelo Município de Curitiba para a Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento da Operação Urbana Consorciada – OUC Linha Verde (Agente Fiscalizador).

Tendo em vista a assinatura do contrato, em atendimento ao disposto na Alínea b) do Inciso I, do Art. 7º da Instrução Normativa CVM nº 401/2003, segue anexo à esse Relatório Trimestral, o relatório da instituição a que se



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE DE 2020

refere o Art. 9º da mesma Instrução Normativa, contemplando os fatos relativos à aplicação dos recursos e ao andamento da OUC-LV: **“Relatório nº 19 CVM - Trimestral de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC – Período de 01/Abril/2020 até 30/Setembro/2020 – 3º Trimestre de 2020”** da Caixa Econômica Federal.

Destaca-se que no **3º Trimestre de 2020**, conforme informações constantes no **Relatório nº 19 CVM**, os investimentos referentes às intervenções vinculadas à OUC-LV realizados com recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC na Área de Abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde totalizam R\$ 800.000,00 e referem-se ao pagamento de uma desapropriação integrante do Lote 2.1 da Linha Verde Norte, conforme informado nos itens 9.4.1 e 9.7.


Com o acima exposto, colocamo-nos à disposição para efetuar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.



Ricardo Antônio de Almeida Bindo
No exercício da Presidência
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC



Sergio Rui Matheus Rizzardo
Diretor de Implantação do IPPUC



Gisele Rosário Medeiros
Membro Titular do IPPUC no Grupo de Gestão da OUC-LV