

São Paulo, 26 de novembro de 2018

Relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Água Espreiada
Anexo ao Ofício nº 1.068/2018 Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

Sinopse: Relatório de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período de 01 julho 2018 a 30 setembro 2018.

Destinatário: São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo.

ALEXANDRE PESTANA

Coordenador de Filial

Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA

Agente Fiscalizador: Caixa Econômica Federal

Coordenador da Operação Urbana: São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo

Coordenador da Distribuição de CEPAC: BB Banco de Investimento S/A

- 1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as Distribuições Públicas de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Espraiada**, bem como acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e veracidade das informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo ao mercado, nos termos do contrato nº 0090938000/2009 vigente até 14/05/2014 por meio do Termo Aditivo 11º e, a partir de 15/05/2014, nos termos do contrato nº 0541435000 vigente até 15/05/2017, conforme aditamento 01, firmado entre a São Paulo Urbanismo e a CAIXA para a prestação de serviços de análise, acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às intervenções previstas na Lei Municipal nº 13.430/02. O contrato apresenta como intervenientes: a São Paulo Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU).
- 1.1 Ressalta-se que as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Distribuições Pública de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Espraiada** tiveram seus recursos creditados em contas pertencentes à CAIXA, possibilitando o acompanhamento e fiscalização de sua aplicação. Os recursos obtidos com a 5ª Distribuição Pública foram creditados em outra Instituição Financeira. Desta forma, a CAIXA, na condição de Agente Fiscalizador, não terá como controlar ativamente a movimentação financeira dos recursos captados, e ainda, eventual comprovação da aplicação destes recursos ficará limitada às informações prestadas pela SPUrbanismo.
- 2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que abrange o custeio das intervenções abaixo:
 - 2.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira);
 - 2.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a operacionalização do Complexo Viário Real Parque;
 - 2.3 Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas - Parque do Chuvisco;
 - 2.4 Elaboração de Projeto Executivo - Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;
 - 2.5 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho;
 - 2.6 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros;
 - 2.7 Execução das obras dos Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, e respectivos gerenciamento e fiscalização;

- 2.8 Execução das obras de implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;
- 2.9 Execução das obras do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan e implantação do Complexo viário Burle Marx;
- 2.10 Habitações de interesse social e urbanização de favelas;
- 2.11 Desapropriações;
- 2.12 Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social.
- 3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir:

3.1 1ª Distribuição de CEPAC

1ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	14/07/04	30.000.000,00
2º Leilão Público	02/12/04	5.238.690,00
3º Leilão Público	09/11/05	20.961.500,00
4º Leilão Público	01/05/06	46.608.530,00
Total		102.808.720,00

3.2 2ª Distribuição de CEPAC

2ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	01/07/07	20.550.000,00
2º Leilão Público	05/04/07	41.102.000,00
3º Leilão Público	09/05/07	65.255.703,00
Colocação Privada	30/08/07	3.702.288,00
Total		130.609.991,00

3.3 3ª Distribuição de CEPAC

3ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	02/02/08	207.281.400,00
Total		207.281.400,00

3.4 4ª Distribuição de CEPAC

4ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	01/10/08	203.112.750,00
2º Leilão Público	01/08/09	45.239.250,00
3º Leilão Público	01/11/09	50.589.000,00
4º Leilão Público	01/05/10	98.202.390,00
5º Leilão Público	01/06/10	21.645.000,00
6º Leilão Público	01/07/10	51.450.000,00
7º Leilão Público	01/09/10	252.685.500,00
Total		722.923.890,00

3.5 5ª Distribuição de CEPAC

5ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	24/04/12	756.600.000,00
2º Leilão Público	14/06/12	974.753.316,00
Total		1.731.353.316,00

3.6 Colocação Privada – Programa

Colocações Privadas - Programa	Data	Valor Arrecadado (R\$)
2006	30/11/06	8.405.747,00
	01/10/07	5.101.743,00
	30/10/07	4.117.398,00
2007	26/11/07	1.357.944,00
	30/11/07	4.002.318,00
	26/12/07	13.500.939,00
	02/01/08	4.570.731,00
2008	24/01/08	6.410.778,00
	30/01/08	3.860.934,00
Total		51.328.532,00

3.7 Total Arrecadado

Resumo das Distribuições de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1ª Distribuição	2004 a 2006	102.808.720,00
2ª Distribuição	2007	130.609.991,00
3ª Distribuição	2008	207.281.400,00
4ª Distribuição	2008 a 2010	722.923.890,00
5ª Distribuição	2012	1.731.353.316,00
Colocação Privada - Programa	2006 a 2008	51.328.532,00
Total		2.946.305.849,00

- 4 Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada com recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.

- 4.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira)
Contratada: Construtora OAS Ltda.
Contrato: nº 0118301000, celebrado em 16/10/2003.
Ordem de Serviço: 16/10/2003.
Situação da obra: **Concluída**

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
01/07/04 a 16/06/08	R\$ 180.318.654,81	R\$ 49.360.769,05	R\$ 229.679.423,86

- 4.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a operacionalização do Complexo Viário Real Parque.
Contratada: Construtora OAS Ltda.
Contrato: nº 0069701000, celebrado em 17/10/2007.
Ordem de Serviço: 18/10/2007.
Situação do contrato: suspenso

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
18/10/07 a 25/04/09	R\$ 83.519.646,14	R\$ 156.252,92	R\$ 83.675.899,06

- 4.3 Apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras.

- 4.3.1 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros (complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.
Contratada: Consórcio Concremat – FAT's
Contrato: nº 0255301002, celebrado em 20/10/2004.
Ordem de Serviço: 20/10/2004.
Situação da obra: **Concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)
09/08/2006	20/10/04 a 30/11/04	R\$ 963.065,96
07/03/2007	01/12/04 a 21/01/05	R\$ 651.003,29
Total Acumulado		R\$ 1.614.069,25

- 4.3.2 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros (complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.
Contratada: Consócio Falcão Bauer - Ductor.
Contrato: nº 0255301003, celebrado em 01/09/2006 - Ordem de Serviço: 01/09/2006.
Situação da obra: **Concluída**

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
01/09/06 a 30/06/08	R\$ 3.536.594,46	R\$ 793.705,95	R\$ 4.330.300,41

- 4.4 Projeto Básico de geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação, iluminação pública, fundações e estrutura da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque.
Contratada: Enescil Engenharia de Projetos Ltda.
Contrato: nº 0015708000, celebrado em 01/02/2007. - Ordem de Serviço: 02/02/2007.
Situação da obra: **Concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)
01/06/2007	02/02/07 a 04/03/07	R\$ 28.300,00
Total Acumulado		R\$ 28.300,00

- 4.5 Elaboração de projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.
Contratada: Consócio Planservi - Engevix - Themag
Contrato: nº 0170901000, celebrado em 22/01/2010. - Ordem de Serviço: 01/02/2010.
Situação da obra: **Suspenso**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
05/04/10 a 01/02/11	01/02/10 a 31/12/10	R\$ 11.006.755,80	R\$ 56.730,03	R\$ 11.063.485,83
21/02/11 a 23/01/12	01/01/11 a 31/12/11	R\$ 8.330.078,43	R\$ 428.923,57	R\$ 8.759.002,00
28/02/12 a 14/02/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 8.908.794,98	R\$ 857.130,88	R\$ 9.765.925,86
13/03/13 a 17/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 8.629.219,40	R\$ 1.053.670,46	R\$ 9.682.889,86
08/04/14 a 28/05/14	01/01/14 a 30/04/14	R\$ 811.761,07	R\$ 125.711,10	R\$ 937.472,17

Contrato suspenso até 27/08/14, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício ACC123/2014.

Contrato suspenso a partir de 28/08/14, por tempo indeterminado, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício ACC186/2014, de 25/09/14. Não foram apresentadas medições no 4º trimestre de 2014, o ano de 2015 e 1º trimestre de 2016.

Total Acumulado	R\$ 37.686.609,68	R\$ 2.522.166,04	R\$ 40.208.775,72
------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

- 4.6 Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas.
Contratada: HISA Engenharia Ltda.
Contrato: nº 0081902000, celebrado em 04/11/2009.
Ordem de Serviço: 04/01/2010.
Situação da obra: **Concluído**

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/01/10 a 30/06/10	R\$ 669.379,22	R\$ 0,00	R\$ 669.379,22

- 4.7 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho, no trecho entre a Av. Luís Carlos Berrini e Av. Lino de Moraes Leme, e planos de urbanização para ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social e de arquitetura para HIS - Habitação de Interesse Social.

Contratada: Consórcio Themag – Cobrape – Geotec – Paulo Bastos

Contrato: nº 0228901000, celebrado em 18/10/2010.

Ordem de Serviço: 08/11/2010.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/12/10 a 02/02/11	01/11/10 a 31/12/10	R\$ 75.726,52	R\$ 0,00	R\$ 75.726,52
01/03/11 a 27/01/12	01/01/11 a 31/12/11	R\$ 4.187.878,12	R\$ 156.986,65	R\$ 4.342.188,24
29/02/12 a 11/03/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 8.273.809,77	R\$ 713.110,87	R\$ 8.986.920,64
11/03/13 a 29/01/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 9.141.828,10	R\$ 1.152.221,74	R\$ 10.294.049,84
08/04/14 a 04/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 4.988.679,16	R\$ 812.215,36	R\$ 5.800.894,52
25/03/15	01/01/15 a 31/01/15	R\$ 37.521,71	R\$ 7.477,63	R\$ 44.999,34
19/06/15	01/02/15 a 28/02/15	R\$ 35.135,10	R\$ 7.002,10	R\$ 42.137,20
Total Acumulado		R\$ 26.740.578,48	R\$ 2.849.014,35	R\$ 29.586.916,30

Não foram apresentadas medições no 1º trimestre de 2018.

4.8 Contratação de empresas para a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de gerenciamento das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada.

Contratada: Consórcio SPME - Pri / Maubertec / Egypt

Contrato: nº 234901000, celebrado em 26/10/2010.

Ordem de Serviço: 01/09/2011.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
02/12/11 a 30/01/12	01/09/11 a 31/12/11	R\$ 599.914,00	R\$ 26.431,00	R\$ 626.344,99
28/02/12 a 30/01/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 3.731.843,00	R\$ 261.800,46	R\$ 3.993.643,46
06/03/13 a 05/03/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 2.973.532,80	R\$ 345.637,66	R\$ 4.163.332,92
11/03/14 a 04/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 7.800.801,67	R\$ 1.221.448,92	R\$ 9.022.250,59
13/03/15 a 04/03/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 5.802.899,85	R\$ 1.399.353,55	R\$ 7.202.253,40
08/04/16 a 17/02/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 8.487.479,90	R\$ 3.096.989,26	R\$ 11.584.469,16
24/05/2017	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 464.044,50	R\$ 201.674,67	R\$ 665.719,17
24/05/2017	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 462.110,20	R\$ 200.834,02	R\$ 662.944,22
24/07/2017	01/03/17 a 31/03/17	R\$ 612.400,22	R\$ 0,00	R\$ 612.400,22
24/07/2017	01/04/17 a 30/04/17	R\$ 650.323,77	R\$ 0,00	R\$ 650.323,77
03/08/2017	01/05/17 a 31/05/17	R\$ 663.538,07	R\$ 0,00	R\$ 663.538,07
11/10/2017	01/07/17 a 31/07/17	R\$ 469.419,58	R\$ 0,00	R\$ 469.419,58
24/11/2017	01/08/2017	R\$ 0,00	R\$ 21.123,87	R\$ 21.123,87
04/12/2017	01/08/17 a 31/08/17	R\$ 1.286.727,54	R\$ 51.728,92	R\$ 1.338.456,46
Total Acumulado		R\$ 33.830.947,25	R\$ 6.693.638,62	R\$ 40.524.585,86

Não foram apresentadas medições desde Jan/2018.

4.9 Desapropriações

4.9.1 Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
26/03/15	PA 2014.0.270.748-3 comp.	R\$ 165.523,03	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.270.720-3 comp.	R\$ 58.705,68	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.270.513-8 comp.	R\$ 169.835,72	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.051.401-7 comp.	R\$ 1.870.692,14	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.051.490-4 comp.	R\$ 1.770.654,21	Implantação Núcleo Habitacional
22/04/15	PA 2014-0.270.667-3 comp.	R\$ 301.288,30	Implantação Núcleo Habitacional
28/05/15	PA 2013-0.154.877-0	R\$ 293.916,47	Extensão Av. Roberto Marinho
29/05/15	PA 2014-0.270.616-9	R\$ 164.467,67	Implantação Núcleo Habitacional
29/05/15	PA 2014-0.051.572-2	R\$ 1.588.968,08	Implantação Núcleo Habitacional
29/05/15	PA 2009-0.282.694-4	R\$ 1.694.043,50	Implantação Núcleo Habitacional
01/06/15	PA 2013-0.012.717-8 comp.	R\$ 265.825,35	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.165.229-2 comp.	R\$ 34.536,45	Extensão Av. Roberto Marinho

01/06/15	PA 2013-0.165.230-6 comp.	R\$ 39.873,14	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.095-0 comp.	R\$ 1.729.499,82	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.027.579-7 comp.	R\$ 79.176,90	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.036.569-9 comp.	R\$ 49.045,91	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.050-0 comp.	R\$ 71.813,80	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.060-7 comp.	R\$ 316.846,67	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.137-9 comp.	R\$ 184.904,38	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.344.802-0 comp.	R\$ 329.938,74	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.112-3 comp.	R\$ 96.418,07	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.344.778-3 comp.	R\$ 586.231,34	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.611-5 comp.	R\$ 13.638,10	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.632-8 comp.	R\$ 323.288,71	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.642-5 comp.	R\$ 242.535,66	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.662-0 comp.	R\$ 244.368,80	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.344.786-4 comp.	R\$ 778.873,50	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.346.212-0 comp.	R\$ 64.153,32	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.012.616-3 comp.	R\$ 442.179,87	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.012.722-4 comp.	R\$ 744.497,97	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.016.206-2 comp.	R\$ 271.603,27	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.036.556-7 comp.	R\$ 287.719,93	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.042.755-4 comp.	R\$ 379.637,61	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.154.888-6 comp.	R\$ 321.037,07	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.154.893-2 comp.	R\$ 90.620,18	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.165.236-5 comp.	R\$ 101.954,91	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 474.730,07	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.004.433-9 comp.	R\$ 275.106,33	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.059.307-3 comp.	R\$ 105.392,31	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.070.636-6 comp.	R\$ 142.941,29	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.070.672-2 comp.	R\$ 135.356,77	Extensão Av. Roberto Marinho
23/06/15	PA 2014-0.267.556-5 comp.	R\$ 133.910,54	Implantação Núcleo Habitacional
24/06/15	PA 2013-0.012.610-4 comp.	R\$ 305.333,41	Extensão Av. Roberto Marinho
24/06/15	PA 2014-0.059.286-7 comp.	R\$ 89.669,19	Extensão Av. Roberto Marinho
24/06/15	PA 2012-0.342.650-6 comp.	R\$ 458.435,25	Extensão Av. Roberto Marinho
24/06/15	PA 2012-0.346.072-0 comp.	R\$ 437.077,63	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.026.022-6 comp.	R\$ 165.445,91	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.342.637-9 comp.	R\$ 61.108,84	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.344.757-0 comp.	R\$ 307.308,92	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.118.738-7 comp.	R\$ 237.207,37	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.118.753-0 comp.	R\$ 345.958,69	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.044.148-6 comp.	R\$ 22.613,47	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.070.677-3 comp.	R\$ 2.789.373,47	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.118.742-5 comp.	R\$ 393.850,73	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.344.475-0 comp.	R\$ 92.481,33	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.070.652-8 comp.	R\$ 599.310,16	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.346.145-0 comp.	R\$ 278.266,82	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.344.765-1 comp.	R\$ 16.726,18	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.004.322-7 comp.	R\$ 132.096,74	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.004.447-9 comp.	R\$ 145.161,50	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.342.633-6 comp.	R\$ 178.291,42	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.154.877-0 comp.	R\$ 2.932,18	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.154.893-2 comp.	R\$ 103.808,79	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.346.060-7 comp.	R\$ 148.839,16	Extensão Av. Roberto Marinho

22/07/15	PA 2013-0.143.215-2 comp.	R\$ 621.893,62	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.165.238-1 comp.	R\$ 640.545,63	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2012-0.342.672-7 comp.	R\$ 262.570,60	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.165.228-4 comp.	R\$ 481.744,88	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.165.239-0 comp.	R\$ 398.614,00	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2014-0.070.621-8 comp.	R\$ 397.381,43	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2014-0.070.633-1 comp.	R\$ 39.535,48	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2014-0.070.685-4 comp.	R\$ 3.277.915,06	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.012.730-5 comp.	R\$ 34.203,80	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2012-0.346.050-0 comp.	R\$ 716,42	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2012-0.344.778-3 comp.	R\$ 5.848,37	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.270.543-0 comp.	R\$ 66.573,54	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.270.687-8 comp.	R\$ 181.389,24	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2015-0.000.869-5 comp.	R\$ 330.304,89	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.051.641-9 comp.	R\$ 97.482,87	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.270.616-9 comp.	R\$ 2.907,17	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.051.572-2 comp.	R\$ 28.086,94	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2009-0.282.694-4 comp.	R\$ 21.467,54	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2012-0.350.698-4 comp.	R\$ 424.733,21	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2013-0.142.575-0 comp.	R\$ 26.843,44	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2013-0.142.619-5 comp.	R\$ 128.913,79	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2013-0.088.543-9 comp.	R\$ 157.457,22	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2012-0.344.462-8 comp.	R\$ 1.330.266,46	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.070.702-8 comp.	R\$ 268.779,89	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.293.961-9 comp.	R\$ 932.764,26	Extensão Av. Roberto Marinho
20/08/15	PA 2014-0.270.646-0 comp.	R\$ 2.452,75	HIS Roberto Marinho
27/08/15	PA 2014-0.357.609-9 comp.	R\$ 171.074,62	HIS Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.070.668-4 comp.	R\$ 1.172.702,16	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.059.294-8 comp.	R\$ 2.987.575,95	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.126.477-2 comp.	R\$ 16.452.092,71	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.126.464-0 comp.	R\$ 13.183.678,39	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.046-1 comp.	R\$ 110.302,27	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.051.393-0 comp.	R\$ 2.403.010,45	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.154.740-5 comp.	R\$ 111.478,08	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.154.888-6 comp.	R\$ 3.478,62	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.165.241-1 comp.	R\$ 462.512,06	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.051.365-7 comp.	R\$ 84.221,35	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.059.290-5 comp.	R\$ 38.788,25	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.322-9 comp.	R\$ 203.567,24	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.349.312-2 comp.	R\$ 12.671,86	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.634-4 comp.	R\$ 155.821,98	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.042.755-4 comp.	R\$ 648,88	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.004.433-9 comp.	R\$ 2.433,62	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.070.672-2 comp.	R\$ 2.617,43	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.632-8 comp.	R\$ 4.763,48	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.642-5 comp.	R\$ 176,32	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.611-5 comp.	R\$ 2.887,01	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.344.786-4 comp.	R\$ 3.339,36	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.137-9 comp.	R\$ 1.855,87	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.165.230-6 comp.	R\$ 400,08	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.212-0 comp.	R\$ 389,94	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.722-4 comp.	R\$ 554,97	Extensão Av. Roberto Marinho

31/08/15	PA 2015-0.000.883-0 comp.	R\$ 54.991,30	HIS Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.059.190-9 comp.	R\$ 159.690,27	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.036.569-9 comp.	R\$ 1.584,82	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.016.206-2 comp.	R\$ 2.130,50	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.662-0 comp.	R\$ 909,29	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.616-3 comp.	R\$ 643,72	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.717-8 comp.	R\$ 2.667,32	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.036.556-7 comp.	R\$ 136,84	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.112-3 comp.	R\$ 967,45	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.165.229-2 comp.	R\$ 346,54	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.070.636-6 comp.	R\$ 2.760,45	Extensão Av. Roberto Marinho
18/09/15	PA 2014-0.357.609-9 comp.	R\$ 1.861.085,18	HIS Roberto Marinho
18/09/15	PA 2012-0.349.317-3 comp.	R\$ 7.461,77	Extensão Av. Roberto Marinho
21/09/15	PA 2011-0.242.870-8 comp.	R\$ 1.828.183,33	HIS Roberto Marinho
21/10/15	PA 2012-0.349.312-2 comp.	R\$ 28.313,25	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/15	PA 2014-0.267.469-0 comp.	R\$ 2.547.676,42	HIS Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.142.625-0 comp.	R\$ 25.259,21	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2014-0.059.299-9 comp.	R\$ 1.250.737,47	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.012.727-5 comp.	R\$ 179.048,32	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.012.316-4 comp.	R\$ 23.798,08	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.213.626-3 comp.	R\$ 10.202,91	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.290.211-0 comp.	R\$ 307.316,82	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2014-0.293.961-9 comp.	R\$ 5.487.458,96	Extensão Av. Roberto Marinho
25/11/15	PA 2011-0.290.079-2 comp.	R\$ 11.050.000,00	HIS Roberto Marinho
25/11/15	PA 2014-0.004.411-8 comp.	R\$ 239.257,17	Extensão Av. Roberto Marinho
25/11/15	PA 2014-0.003.667-0 comp.	R\$ 2.886.043,60	Extensão Av. Roberto Marinho
26/01/16	PA 2011-0.290.076-8 comp.	R\$ 64.951,25	HIS Roberto Marinho
17/03/16	PA 2009-0.282.682-0 comp.	R\$ 1.485.684,44	HIS Roberto Marinho
21/03/16	PA 2014-0.270.513-8 comp.	R\$ 313.974,43	HIS Roberto Marinho
21/03/16	PA 2014-0.051.521-8 comp.	R\$ 147.247,67	HIS Roberto Marinho
23/03/16	PA 2011-0.046.190-2 comp.	R\$ 69.305,54	HIS Roberto Marinho
23/03/16	PA 2011-0.293.164-7 comp.	R\$ 88.498,75	HIS Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.350.685-2 comp.	R\$ 77.827,03	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.143.208-0 comp.	R\$ 397.319,50	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.160.231-7 comp.	R\$ 489.211,50	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.350.707-7 comp.	R\$ 61.366,73	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.353.811-8 comp.	R\$ 685.056,20	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.350.701-8 comp.	R\$ 471.725,42	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.143.189-0 comp.	R\$ 209.383,40	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.142.615-2 comp.	R\$ 3.719.340,78	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.342.626-3 comp.	R\$ 75.562,44	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2014-0.004.424-0 comp.	R\$ 221.831,52	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.346.177-8 comp.	R\$ 235,42	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.143.193-8 comp.	R\$ 53.719,86	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 615,53	Extensão Av. Roberto Marinho
19/05/16	PA 2013-0.032.881-5 comp.	R\$ 70.222,17	Extensão Av. Roberto Marinho
19/05/16	PA 2014-0.059.281-6 comp.	R\$ 367.245,54	Extensão Av. Roberto Marinho
20/05/16	PA 2011-0.258.471-8 comp.	R\$ 39.710,44	HIS Roberto Marinho
11/07/16	1024327-08.2015.8.26.0053	R\$ 76.500,00	Fundo de Comercio - desapropriação indireta
27/09/16		R\$ 1.288.411,06	HIS Roberto Marinho

29/07/16	1014700-14.2014.8.26.0053	R\$ 5.226,31	Extensão Av. Roberto Marinho
17/08/16	1047827-40.2014.8.26.0053	R\$ 627,59	Extensão Av. Roberto Marinho
29/07/16	1042842-28.2014.8.26.0053	R\$ 203.298,85	Extensão Av. Roberto Marinho
28/07/16	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 149.268,03	Extensão Av. Roberto Marinho
29/11/16	1007051-27.2016.8.26.0053	R\$ 456.138,11	Nucleo habitacional baixa renda
15/05/17	0042773-18.2011-8.26.0053	R\$ 65.463,61	Nucleo habitacional baixa renda
27/07/17	0043029-58.2011-8.26.0053	R\$ 58.372,57	Nucleo habitacional baixa renda
27/07/17	0042767-11.2011-8.26.0053	R\$ 29.783,28	Nucleo habitacional baixa renda
04/10/17	0042890-09.2011-8.26.0053	R\$ 506.059,34	Nucleo habitacional baixa renda
10/10/17	0043248-71.2011-8.26.0053	R\$ 46.429,91	Nucleo habitacional baixa renda
Total Acumulado		R\$ 280.262.877,09	

Não foram apresentadas desapropriações no 1º trimestre de 2018.

4.9.2 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 07 (HIS Corruíras), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
28/05/2008	PA 2007.0.319.959-1	R\$ 2.073.295,03	HIS Lote 7 - Corruíras
24/01/2009	PA 2007-0.319.959-1	R\$ 5.925.798,28	HIS Lote 7 - Corruíras
27/04/2009	PA 2007-0.319.959-1	R\$ 1.785.497,53	HIS Lote 7 - Corruíras
28/05/2009	PA 2007-0.319.959-1 comp.	R\$ 730.267,79	HIS Lote 7 - Corruíras
Total Acumulado		R\$ 10.514.858,63	

Não foram apresentadas desapropriações desde Jun/2009.

4.9.3 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 08 (HIS Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg e Iguaçu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
25/05/2009	PA 2008-0.371.818-3	R\$ 874.354,11	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
25/05/2009	PA 2008-0.371.867-1	R\$ 249.839,56	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
25/05/2009	PA 2008-0.371.857-4	R\$ 1.665.442,19	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
31/08/2009	PA 2008-0.371.857-4 comp.	R\$ 559.311,80	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
31/08/2009	PA 2008-0.371.818-3 comp.	R\$ 66.509,93	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
29/03/2010	PA 2008-0.371.867-1	R\$ 36.831,50	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
28/11/2008	PA 2008-0.021.766-3	R\$ 4.321.987,00	HIS Lote 8 - Estevão Baião
24/01/2009	PA 2008.0.021.766-3 comp.	R\$ 1.334.128,47	HIS Lote 8 - Estevão Baião
25/05/2009	PA 2008-0.371.873-6	R\$ 143.369,53	HIS Lote 8 - Estevão Baião
25/05/2009	PA 2008-0.371.880-9	R\$ 143.369,53	HIS Lote 8 - Estevão Baião
25/05/2009	PA 2008-0.371.872-8	R\$ 183.734,85	HIS Lote 8 - Estevão Baião
31/08/2009	PA 2008-0.371.873-6 comp.	R\$ 31.977,07	HIS Lote 8 - Estevão Baião
31/08/2009	PA 2008-0.371.880-9 comp.	R\$ 42.513,04	HIS Lote 8 - Estevão Baião
26/11/2009	PA 2008-0.371.872-8	R\$ 28.533,73	HIS Lote 8 - Estevão Baião
Total Acumulado		R\$ 9.681.902,31	

Não foram apresentadas desapropriações desde Dez/2009

4.9.4 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 09 (HIS Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
29/03/10	PA 2009-0.213.985-8	R\$ 238.407,16	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.213.425-2	R\$ 220.953,22	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.214.058-9	R\$ 241.745,00	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.214.050-3	R\$ 101.641,68	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.213.506-2	R\$ 384.907,57	HIS Lote 9 - Jd. Edith
12/04/10	PA 2010-0.028.171-6	R\$ 796.558,66	HIS Lote 9 - Jd. Edith
12/04/10	PA 2010-0.028.179-1	R\$ 124.178,33	HIS Lote 9 - Jd. Edith
31/08/10	PA 2009-0.214.058-9 comp.	R\$ 228.499,97	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/10/10	PA 2010-0.028.179-1	R\$ 48.709,21	HIS Lote 9 - Jd. Edith
31/05/11	PA 2010-0.028.171-6 comp.	R\$ 108.097,64	HIS Lote 9 - Jd. Edith
20/06/11	PA 2009-0.213.985-8 comp.	R\$ 371.574,55	HIS Lote 9 - Jd. Edith
23/09/11	PA 2009-0.214.050-3 comp.	R\$ 12.698,70	HIS Lote 9 - Jd. Edith
26/10/11	PA 2009.0.213.506-2 comp.	R\$ 5.058,79	HIS Lote 9 - Jd. Edith
Total Acumulado		R\$2.883.030,48	

Não foram apresentadas desapropriações desde Nov/2011

4.9.5 Implantação do Parque Chuvisco

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
18/11/08	PA 2006-0.266.900-2	R\$ 11.840.860,01	Parque do Chuvisco
07/06/11	PA 2011.0.005.068-6	R\$ 2.671.028,35	Parque do Chuvisco
11/04/12	PA 2011.0.005.068-6 comp.	R\$ 5.238.975,81	Parque do Chuvisco
Total Acumulado		R\$ 19.750.864,17	

Não foram apresentadas desapropriações desde Mai/2012

4.9.6 Implantação da Linha 17 Ouro do Metrô

Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espreada. (Convênio publicado no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010).

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
17/10/12	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre Setembro de 2011 e Agosto de 2012	R\$ 82.645.737,41	Metrô - Linha 17
03/01/13	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre 01 de Setembro de 2012 e 01 de outubro de 2012.	R\$ 964.541,22	Metrô - Linha 17

26/03/14	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre 02 de outubro de 2012 e 03 de dezembro de 2013.	R\$ 71.179.768,30	Metrô - Linha 17
17/09/14	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos.	R\$ 3.899.431,62	Metrô - Linha 17
Total Acumulado		R\$ 158.689.478,55	

Não foram apresentadas desapropriações desde Out/2014

4.9.7 Implantação do Parque Linear

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
26/03/15	PA 2014-0.004.341-3 comp.	R\$ 219.165,64	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.004.378-2 comp.	R\$ 87.373,28	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.059.098-8 comp.	R\$ 56.337,23	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.059.123-2 comp.	R\$ 262.628,54	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.059.083-0 comp.	R\$ 85.244,42	Parque Linear
30/04/15	PA 2014-0.293.962-7	R\$ 5.974.305,48	Parque Linear
30/04/15	PA 2013-0.012.601-5	R\$ 180.720,34	Parque Linear
30/04/15	PA 2013-0.088.562-5	R\$ 1.191.273,84	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.027.544-4 comp.	R\$ 31.973,63	Parque Linear
01/06/15	PA 2012-0.342.666-2 comp.	R\$ 1.592,29	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.026.833-2 comp.	R\$ 71.203,23	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.160.349-6 comp.	R\$ 106.245,00	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.027.542-8 comp.	R\$ 88.612,74	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.025.960-0 comp.	R\$ 1.148,93	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.142.223-8 comp.	R\$ 1.149,44	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.006.972-0 comp.	R\$ 838,69	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.012.298-2 comp.	R\$ 211.861,84	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.012.367-9 comp.	R\$ 17.571,50	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.026.081-1 comp.	R\$ 2.617.680,74	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.026.859-6 comp.	R\$ 52.564,41	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.027.578-9 comp.	R\$ 30.898,43	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.027.583-5 comp.	R\$ 7.436,71	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.088.569-2 comp.	R\$ 260.853,49	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.126.428-4 comp.	R\$ 34.253,45	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.154.899-1 comp.	R\$ 332.802,05	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.154.904-1 comp.	R\$ 741.590,19	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.160.257-0 comp.	R\$ 64.668,29	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.160.335-6 comp.	R\$ 38.861,97	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.004.011-2 comp.	R\$ 355.116,93	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.004.285-9 comp.	R\$ 198.441,18	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.004.369-3 comp.	R\$ 109.927,40	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.051.313-4 comp.	R\$ 290.002,45	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.051.368-1 comp.	R\$ 425,44	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.058.734-0 comp.	R\$ 458.274,86	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.059.138-0 comp.	R\$ 156.488,40	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.059.164-0 comp.	R\$ 858,50	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.070.718-4 comp.	R\$ 243.687,19	Parque Linear
24/06/15	PA 2014-0.059.180-1 comp.	R\$ 185.364,18	Parque Linear

24/06/15	PA 2013-0.088.562-5 comp.	R\$ 322.537,96	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.012.305-9 comp.	R\$ 468.977,59	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.165.232-2 comp.	R\$ 597.386,41	Parque Linear
24/06/15	PA 2012-0.353.808-8 comp.	R\$ 13.523,15	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.142.164-9 comp.	R\$ 94.693,57	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.440-1	R\$ 333.392,02	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.027.586-0	R\$ 239.105,17	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.027.548-7 comp.	R\$ 132.474,27	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.027.565-7 comp.	R\$ 607.912,01	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.012.285-0 comp.	R\$ 538.608,91	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.070.742-7 comp.	R\$ 176.582,78	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.003-808-8 comp.	R\$ 276.140,34	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.228-0 comp.	R\$ 515.374,77	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.471-1 comp.	R\$ 848.584,45	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.459-2 comp.	R\$ 145.822,79	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.036.582-6 comp.	R\$ 22.201,21	Parque Linear
22/07/15	PA 2013-0.126.562-0 comp.	R\$ 302.852,67	Parque Linear
22/07/15	PA 2013-0.160.238-4 comp.	R\$ 1.348.402,36	Parque Linear
22/07/15	PA 2013-0.016.223-2 comp.	R\$ 229.286,36	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.004.129-1 comp.	R\$ 16.334,73	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.003.845-2 comp.	R\$ 626.176,47	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.058.691-3 comp.	R\$ 84.090,85	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.058.722-7 comp.	R\$ 101.747,74	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.058.700-6 comp.	R\$ 188.533,79	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.053.834-8 comp.	R\$ 45.118,29	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.053.802-0 comp.	R\$ 316.086,42	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.165.234-9 comp.	R\$ 296.598,26	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.332.835-0 comp.	R\$ 95.918,69	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.326.534-0 comp.	R\$ 18.834,90	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.142.207-6 comp.	R\$ 72.948,15	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.333.081-9 comp.	R\$ 89.940,58	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.003.767-7 comp.	R\$ 482.180,42	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.058.742-1 comp.	R\$ 83.717,35	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.003.681-6 comp.	R\$ 2.339.382,50	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.342.657-3 comp.	R\$ 293.880,36	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0393.935-0 comp.	R\$ 30.876,80	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.293.946-5 comp.	R\$ 64.503,42	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.293.943-0 comp.	R\$ 13.640,47	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.293.962-7 comp.	R\$ 3.276.833,06	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.004.285-9 comp.	R\$ 728,55	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.088.569-2 comp.	R\$ 38.222,17	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.070.718-4 comp.	R\$ 343,71	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.012.539-6 comp.	R\$ 19.518,95	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.036.727-6 comp.	R\$ 108.832,46	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.053.794-5 comp.	R\$ 93.043,06	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.059.160-7 comp.	R\$ 2.863.495,80	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.026.842-1 comp.	R\$ 2.019,95	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.003.968-8 comp.	R\$ 12.997,02	Parque Linear
31/08/15	PA 2012-0.342.666-2 comp.	R\$ 15,97	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.059.164-0 comp.	R\$ 3.243,91	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.051.313-4 comp.	R\$ 150.869,71	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.583-5 comp.	R\$ 1.347,94	Parque Linear

31/08/15	PA 2014-0.004.369-3 comp.	R\$ 1.103,01	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.026.081-1 comp.	R\$ 7.441,18	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.003.919-0 comp.	R\$ 321,16	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.059.138-0 comp.	R\$ 2.445,18	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 8,60	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.012.298-2 comp.	R\$ 4.598,37	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.578-9 comp.	R\$ 4,27	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.165.227-6 comp.	R\$ 309.869,10	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.036.552-4 comp.	R\$ 8.281,78	Parque Linear
31/08/15	PA 2012-0.350.711-5 comp.	R\$ 66.043,04	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.012.367-9 comp.	R\$ 12.383,00	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.126.428-4 comp.	R\$ 2.125,84	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.154.904-1 comp.	R\$ 527,43	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.058.734-0 comp.	R\$ 2.606,16	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.544-4 comp.	R\$ 320,83	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.142.223-8 comp.	R\$ 11,54	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.160.349-6 comp.	R\$ 225.264,56	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.026.859-6 comp.	R\$ 7.470,36	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.006.972-0 comp.	R\$ 1.896,62	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.004.011-2 comp.	R\$ 1.434,28	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.025.960-0 comp.	R\$ 11,53	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.579-7 comp.	R\$ 794,47	Parque Linear
31/08/15	PA 2012-0.353.816-9 comp.	R\$ 2.809,09	Parque Linear
18/09/15	PA 2013-0.044.776-8 comp.	R\$ 14.060,43	Parque Linear
18/09/15	PA 2013-0.126.888-3 comp.	R\$ 87.670,99	Parque Linear
18/09/15	PA 2014-0.003.779-0 comp.	R\$ 15.927,72	Parque Linear
18/09/15	PA 2013-0.027.593-2 comp.	R\$ 994.352,34	Parque Linear
21/10/15	PA 2012-0.350.723-9 comp.	R\$ 34.509,10	Parque Linear
23/10/15	PA 2014-0.003.675-1 comp.	R\$ 155.308,90	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.142.174-6 comp.	R\$ 166.895,60	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.012.341-5 comp.	R\$ 528.764,46	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.160.257-0 comp.	R\$ 218.056,70	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.053.808-9 comp.	R\$ 7.670,01	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.160.341-0 comp.	R\$ 690.133,83	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.016.208-9 comp.	R\$ 375.819,47	Parque Linear
23/10/15	PA 2014-0.059.071-6 comp.	R\$ 194.880,42	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.032.900-5 comp.	R\$ 93.424,20	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.034.102-1 comp.	R\$ 12.515,26	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.126.848-4 comp.	R\$ 168.709,10	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.036.719-5 comp.	R\$ 214.151,17	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.042.750-3 comp.	R\$ 899.476,91	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.053.781-3 comp.	R\$ 8.570,07	Parque Linear
27/11/15	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 18.303,88	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.036.532-0 comp.	R\$ 110.643,17	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.350.716-6 comp.	R\$ 381.447,95	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.042.769-4 comp.	R\$ 339.137,80	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.353.817-7 comp.	R\$ 25.989,66	Parque Linear
24/03/16	PA 2014-0.004.496-7 comp.	R\$ 145.081,54	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.042.504-7 comp.	R\$ 206,30	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.013.897-8 comp.	R\$ 326.374,72	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.126.813-1 comp.	R\$ 482.657,85	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.332.965-9 comp.	R\$ 238.476,00	Parque Linear

24/03/16	PA 2012-0.333.072-0 comp.	R\$ 174.944,35	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.348.177-9 comp.	R\$ 1.115.352,11	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.143.245-4 comp.	R\$ 102.973,99	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.027.581-9 comp.	R\$ 7.171,61	Parque Linear
24/03/16	PA 2014-0.059.202-6 comp.	R\$ 413.896,45	Parque Linear
24/03/16	PA 2014-0.003.675-1 comp.	R\$ 1.250,22	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.032.900-5 comp.	R\$ 1.072,23	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.053.781-3 comp.	R\$ 98,36	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.160.257-0 comp.	R\$ 1.755,32	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.053.808-9 comp.	R\$ 61,74	Parque Linear
13/07/16	0042789-69.2011.8.26.0053	R\$ 5.635,56	Parque Linear
26/07/16	1008737-59.2013.8.26.0053	R\$ 178.672,82	Parque Linear
28/07/16	1014761-98.2016.8.26.0053	R\$ 157.473,62	Parque Linear
28/07/16	1046781-16.2014.8.26.0053	R\$ 21.444,08	Parque Linear
28/07/16	1014757-61.2016.8.26.0053	R\$ 20.317,78	Parque Linear
28/07/16	1014765-38.2016.8.26.0053	R\$ 275.284,24	Parque Linear
28/07/16	1014762-83.2016.8.26.0053	R\$ 73.029,86	Parque Linear
28/07/16	1014759-31.2016.8.26.0053	R\$ 57.783,60	Parque Linear
28/07/16	1014767-08.2016.8.26.0053	R\$ 111.584,43	Parque Linear
29/07/16	1009736-12.2013.8.26.0053	R\$ 153.090,10	Parque Linear
29/07/16	0025285-79.2013.8.26.0053	R\$ 317.895,09	Parque Linear
29/07/16	0032066-20.2013.8.26.0053	R\$ 115.964,29	Parque Linear
29/07/16	1046145-50.2014.8.26.0053	R\$ 397.943,45	Parque Linear
29/07/16	0025290-04.2013.8.26.0053	R\$ 86.205,62	Parque Linear
29/07/16	0025286-64.2013.8.26.0053	R\$ 4.457,66	Parque Linear
29/07/16	0031144-76.2013.8.26.0053	R\$ 266,20	Parque Linear
29/07/16	0043038-20.2011.8.26.0053	R\$ 80.482,84	Parque Linear
29/07/16	1046790-75.2014.8.26.0053	R\$ 121.446,34	Parque Linear
29/07/16	0033243-19.2013.8.26.0053	R\$ 231.274,34	Parque Linear
17/08/16	0025290-04.2013.8.26.0053	R\$ 551,74	Parque Linear
17/08/16	0032066-20.2013.8.26.0053	R\$ 742,17	Parque Linear
17/08/16	1014762-83.2016.8.26.0053	R\$ 467,40	Parque Linear
17/08/16	1046781-16.2014.8.26.0053	R\$ 137,25	Parque Linear
17/08/16	1014767-08.2016.8.26.0053	R\$ 714,14	Parque Linear
17/08/16	1014761-98.2016.8.26.0053	R\$ 1.007,83	Parque Linear
17/08/16	1014759-31.2016.8.26.0053	R\$ 369,82	Parque Linear
17/08/16	1014765-38.2016.8.26.0053	R\$ 1.761,82	Parque Linear
17/08/16	1014757-61.2016.8.26.0053	R\$ 130,02	Parque Linear
17/08/16	0043038-20.2011.8.26.0053	R\$ 515,10	Parque Linear
24/08/16	1047846-46.2014.8.26.0053	R\$ 12.444.863,65	Parque Linear
24/08/16	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 713.362,00	Parque Linear
24/08/16	1009813-21.2013.8.26.0053	R\$ 26.392,75	Parque Linear
01/09/16	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 955,32	Parque Linear
12/09/16	1009813-21.2013.8.26.0053	R\$ 26.716,62	Parque Linear
22/09/16	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 465,69	Parque Linear
22/09/16	1046790-75.2014.8.26.0053	R\$ 2,42	Parque Linear
22/09/16	1046145-50.2014.8.26.0053	R\$ 2.554,73	Parque Linear
22/09/16	0025285-79.2013.8.26.0053	R\$ 2.040,84	Parque Linear
22/09/16	1014700-14.2014.8.26.0053	R\$ 33,56	Parque Linear
22/09/16	0032565-04.2013.8.26.0053	R\$ 4,44	Parque Linear
22/09/16	1042842-28.2014.8.26.0053	R\$ 205.234,23	Parque Linear
22/09/16	1046155-94.2014.8.26.0053	R\$ 189.263,66	Parque Linear

23/09/16	1009813-21.2013.8.26.0053	R\$ 323,87	Parque Linear
29/09/16	1015575-18.2013.8.26.0053	R\$ 18.568,86	Parque Linear
13/10/16	1015660-04.2013.8.26.0053	R\$ 83.059,65	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/16		R\$ 78.440,52	
			Transferência Recurso para SNJ-PGM, onerando Dotação 2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05
21/10/16	0042759-34.2011-8.26.0053	R\$ 17.526,38	
21/10/16	0019817-37.2013.8.26.0053	R\$ 15,66	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/16	0019817-37.2013.8.26.0053	R\$ 250.044,81	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/16	1047895-87.2014.8.26.0053	R\$ 87.814,42	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/16	0032565-04.2013.8.26.0053	R\$ 113.572,64	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/16	1047817-93.2014.8.26.0053	R\$ 116.763,80	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
28/10/16	1047895-87.2014.8.26.0053	R\$ 70,25	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
09/11/16	1015660-04.2013.8.26.0053	R\$ 157,80	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
11/11/16	0006833-16.2016.8.26.0053	R\$ 710.809,00	Processo anterior: 0042759-34.2011-8.26.0053
11/11/16	0006736-16.2016.8.26.0053	R\$ 74.142,70	Honorários Advocatícios
16/11/16	1007093-81.2013.8.26.00536	R\$ 3.210,94	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
			Transferência Recurso para SNJ-PGM, onerando Dotação 2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05. Valor provisório fixado R\$ 2.887.000,00.
28/11/16	0042756-79.2011-8.26.0053	R\$ 2.847,60	
28/11/16	1014759-31.2016.8.26.0053	R\$ 18.956,10	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
29/11/16	0032075-79.2013.8.26.0053	R\$ 17.761,24	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
29/11/16	1006364-55.2013.8.26.0053	R\$ 96.802,62	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
29/11/16	1046951-85.2014.8.26.0053	R\$ 24.195,57	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
29/11/16	1015893-64.2014.8.26.0053	R\$ 55.419,11	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
30/11/16	1047850-83.2014.8.26.0053	R\$ 104.726,67	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
30/11/16	1007075-26.2014.8.26.0053	R\$ 20.877,87	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
30/11/16	1015887-57.2014.8.26.0053	R\$ 100.433,50	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
01/12/16	0032563-34.2013.8.26.0053 2099868-58.2016.8.26.0000	R\$ 11.776.653,00	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
06/12/16	1018399-13.2014.8.26.0053	R\$ 61.474,24	Núcleo Habitacional destinado à população de Baixa Renda
07/12/16	0025294-41.2013.8.26.0053	R\$ 1.432.095,59	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
04/05/17	0025294-41.2013.8.26.0053	R\$ 17.117,61	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
15/05/17	0028216-55.2013.8.26.0053	R\$ 156.239,03	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear

18/05/17	0411498-11.1996.8.26.0053	R\$ 1.455.194,44	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/05/17	1015570-93.2013.8.26.0053	R\$ 32.285,03	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
26/06/17	0034830-76.2013.8.26.0053	R\$ 13.159,27	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/06/17	1004890-78.2015.8.26.0053	R\$ 81.168,19	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
26/07/17	0025294-41.2013.8.26.0053	R\$ 6.426,11	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/17	1006476-87.2014.8.26.0053	R\$ 6.583,86	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/17	1046951-85.2014.8.26.0053	R\$ 11.788,25	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/17	1046129-96.2014.8.26.0053	R\$ 112.960,80	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/17	1046165-41.2014.8.26.0053	R\$ 23.729,65	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/17	1046165-41.2014.8.26.0053	R\$ 2.381,03	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/17	1046948-33.2014.8.26.0053	R\$ 1.107.860,26	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/07/17	1006792-03.2014.8.26.0053	R\$ 25.936,59	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/07/17	1007075-26.2014.8.26.0053	R\$ 17.978,59	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/07/17	1006780-86.2014.8.26.0053	R\$ 54.056,04	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/07/17	1014683-75.2014.8.26.0053	R\$ 78.987,73	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
15/08/17	1015887-57.2014.8.26.0053	R\$ 126.888,97	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
15/08/17	1006499-33.2014.8.26.0053	R\$ 28.417,63	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	0028203-56.2013.8.26.0053	R\$ 154.608,86	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1047850-83.2014.8.26.0053	R\$ 108.399,74	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	0034472-14.2013.8.26.0053	R\$ 25.708,90	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1006364-55.2013.8.26.0053	R\$ 100.197,76	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1006499-33.2014.8.26.0053	R\$ 30.931,86	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1007179-18.2014.8.26.0053	R\$ 205.875,03	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1015893-64.2014.8.26.0053	R\$ 57.362,81	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1014692-37.2014.8.26.0053	R\$ 216.456,50	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1047895-87.2014.8.26.0053	R\$ 154,64	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1047817-93.2014.8.26.0053	R\$ 205,46	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
19/10/17	1024551-77.2014.8.26.0053	R\$ 371.370,27	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/11/17	0025281-42.2013.8.26.0053	R\$ 1.043.096,41	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear

27/11/17	1006644-89.2014.8.26.0053	R\$ 203.208,48	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/03/18	1006823-23.2014.8.26.0053	R\$ 862.815,24	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
Total Acumulado		R\$ 287.317.953,53	

4.9.8 Prolongamento Av. Chucri Zaidan

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
26/03/2015	PA 2014-0.070.696-0 comp.	R\$ 1.164.932,61	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/2015	PA 2014-0.059.118-6 comp.	R\$ 120.379,81	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/2015	PA 2012-0.342.633-6 comp.	R\$ 126.534,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/2015	PA 2013-0.012.712-7 comp.	R\$ 187.344,10	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/2015	PA 2013-0.319.156-0 comp.	R\$ 752,44	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/2015	PA 2013-0.319.161-6 comp.	R\$ 1.270,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015	PA 2013-0.211.371-9 comp.	R\$ 61.307,02	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015	PA 2013-0.213.683-2 comp.	R\$ 5.219,15	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015	PA 2013-0.266.587-8 comp.	R\$ 201.037,47	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015	PA 2013-0.252.639-8 comp.	R\$ 34.865,01	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015	PA 2013-0.266.974-1 comp.	R\$ 83.231,33	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015	PA 2013-0.268.131-8 comp.	R\$ 205.721,82	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015	PA 2013-0.290.219-5 comp.	R\$ 19.978,08	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015	PA 2013-0.271.548-4 comp.	R\$ 658.521,13	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015	PA 2013-0.211.399-9 comp.	R\$ 1.830,90	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015	PA 2013-0.266.612-2 comp.	R\$ 268.016,71	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015	PA 2013-0.266.599-1 comp.	R\$ 220.112,14	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015	PA 2013-0.266.593-2 comp.	R\$ 137.201,34	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015	PA 2012-0.348.134-5 comp.	R\$ 293.083,50	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015	PA 2013-0.271.552-2 comp.	R\$ 1.539.428,76	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/04/2015	PA 2013-0.266.707-2	R\$ 7.905.917,36	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/04/2015	PA 2013-0.266.716-1	R\$ 3.226.334,54	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/04/2015	PA 2013-0.142.192-4	R\$ 408.664,43	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/2015	PA 2012-0.346.083-6 comp.	R\$ 18.548,38	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/2015	PA 2014-0.059.149-6 comp.	R\$ 45.499,86	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/2015	PA 2014-0.051.364-9 comp.	R\$ 19.001,83	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/2015	PA 2013-0.266.690-4 comp.	R\$ 369.960,23	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/2015	PA 2014-0.058.713-8 comp.	R\$ 212.326,30	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/2015	PA 2014-0.059.117-8 comp.	R\$ 1.234.094,37	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/2015	PA 2014-0.059.153-4 comp.	R\$ 55.307,93	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/2015	PA 2014-0.059.162-3 comp.	R\$ 31.535,95	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/2015	PA 2014-0.059.173-9 comp.	R\$ 259.730,59	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/2015	PA 2014-0.059.225-5 comp.	R\$ 134.335,88	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/06/2015	PA 2013-0.213.592-5 comp.	R\$ 707.032,85	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015	PA 2013-0.266.707-2 comp.	R\$ 3.268.057,41	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015	PA 2013-0.268.217-9 comp.	R\$ 1.145.466,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015	PA 2013-0.201.038-3 comp.	R\$ 92.633,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015	PA 2013-0.268.122-9 comp.	R\$ 9.434.459,75	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015	PA 2013-0.252.732-7 comp.	R\$ 220.072,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015	PA 2014-0.059.275-1 comp.	R\$ 309.207,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015	PA 2013-0.252.745-9 comp.	R\$ 159.412,82	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015	PA 2013-0.211.388-3 comp.	R\$ 129.423,44	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015	PA 2013-0.201.021-9 comp.	R\$ 2.081.033,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

24/06/2015	PA 2014-0.059.194-1 comp.	R\$ 347.437,21	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015	PA 2013-0.201.067-7 comp.	R\$ 368.558,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015	PA 2013-0.224.135-0 comp.	R\$ 10.753,31	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015	PA 2014-0.138.930-5 comp.	R\$ 1.003.409,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015	PA 2013-0.267.010-3 comp.	R\$ 180.074,43	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015	PA 2013-0.227.516-6 comp.	R\$ 733.015,66	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015	PA 2013-0.252.798-0 comp.	R\$ 422.427,24	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015	PA 2013-0.290.209-8 comp.	R\$ 564.541,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015	PA 2013-0.268.192-0 comp.	R\$ 573.637,72	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/07/2015	PA 2014-0.070.643-9 comp.	R\$ 41.616,59	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/2015	PA 2013-0.211.406-5 comp.	R\$ 226.993,40	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/2015	PA 2014-0.058.684-0 comp.	R\$ 65.322,80	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/2015	PA 2014-0.044.133-8 comp.	R\$ 226.660,46	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/2015	PA 2014-0.058.674-3 comp.	R\$ 92.472,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/2015	PA 2014-0.059.110-0 comp.	R\$ 183.419,63	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/2015	PA 2013-0.142.192-4 comp.	R\$ 1.819.954,01	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/2015	PA 2013-0.320.374-6 comp.	R\$ 644.279,96	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/2015	PA 2013-0.290.249-7 comp.	R\$ 303.183,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/2015	PA 2014-0.044.135-4 comp.	R\$ 434.471,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/2015	PA 2014-0.059.078-3 comp.	R\$ 172.463,52	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/2015	PA 2013-0.266.697-1 comp.	R\$ 965.004,65	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/2015	PA 2013-0.319.178-0 comp.	R\$ 76.452,71	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/2015	PA 2014-0.059.277-8 comp.	R\$ 207.225,29	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/2015	PA 2013-0.266.631-9 comp.	R\$ 4.259.809,36	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/2015	PA 2014-0.059.117-8 comp.	R\$ 3.221,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/2015	PA 2013-0.305.842-8 comp.	R\$ 13.497.814,28	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/2015	PA 2013-0.224.174-1 comp.	R\$ 64.813,83	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/2015	PA 2013-0.319.130-6 comp.	R\$ 75.901,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/2015	PA 2013-0.201.032-4 comp.	R\$ 742.990,48	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/2015	PA 2013-0.227.524-7 comp.	R\$ 241.691,51	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/2015	PA 2014-0.058.713-8 comp.	R\$ 1.358,17	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/2015	PA 2014-0.059.162-3 comp.	R\$ 2.725,29	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/2015	PA 2013-0.266.690-4 comp.	R\$ 3.712,20	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/2015	PA 2014-0.059.153-4 comp.	R\$ 1.991,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/2015	PA 2012-0.346.083-6 comp.	R\$ 186,11	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/2015	PA 2013-0.266.602-5 comp.	R\$ 209.485,89	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/2015	PA 2013-0.234.976-3 comp.	R\$ 434.242,13	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/2015	PA 2014-0.051.364-9 comp.	R\$ 69.221,28	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/2015	PA 2014-0.059.225-5 comp.	R\$ 4.436,87	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/2015	PA 2014-0.059.149-6 comp.	R\$ 456,55	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/2015	PA 2013-0.165.236-5 comp.	R\$ 3.809,31	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/2015	PA 2012-0.344.802-0 comp.	R\$ 6.763,79	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/2015	PA 2013-0.201.067-7 comp.	R\$ 2.854,35	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/2015	PA 2014-0.059.173-9 comp.	R\$ 3.563,27	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/09/2015	PA 2013-0.266.716-1 comp.	R\$ 992.318,67	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/09/2015	PA 2013-0.268.129-6 comp.	R\$ 1.175.840,79	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/11/2015	PA 2014-0.059.258-1 comp.	R\$ 360.596,47	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/12/2015	PA 2013-0.268.170-9 comp.	R\$ 30.647,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/2016	PA 2014-0.070.625-0 comp.	R\$ 180.110,64	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/03/2016	PA 2013-0.266.754-4 comp.	R\$ 7.215,94	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/03/2016	PA 2013-0.234.939-9 comp.	R\$ 15.236,30	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/2016	PA 2013-0.200.987-3 comp.	R\$ 44.089,92	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

24/03/2016	PA 2013-0.201.027-8 comp.	R\$ 1.860.653,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/2016	PA 2013-0.201.038-3 comp.	R\$ 333.391,36	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/2016	PA 2013-0.271.552-2 comp.	R\$ 3.443.234,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/2016	PA 2013-0.266.697-1 comp.	R\$ 432.306,46	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/2016	PA 2013-0.201.032-4 comp.	R\$ 589.498,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
19/05/2016	PA 2013-0.200.958-0 comp.	R\$ 27.035,88	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
19/05/2016	PA 2013-0.266.991-1 comp.	R\$ 626.159,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
19/05/2016	PA 2014-0.059.186-0 comp.	R\$ 473.202,20	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/07/2016	0042892-76.2011.8.26.0053	R\$ 284.486,44	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/07/2016	1047827-40.2014.8.26.0053	R\$ 98.060,27	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/07/2016	0032565-04.2013.8.26.0053	R\$ 691,40	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/07/2016	1006922-27.2013.8.26.0053	R\$ 6.165,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/07/2016	1047146-70.2014.8.26.0053	R\$ 3.615,91	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/08/2016	0002033-42.2016.8.26.0053	R\$ 3.602,17	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/10/2016	1032880-102016.8.26.0053	R\$ 229.351,89	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/11/2016	1013797-13.2013.8.26.0053	R\$ 81.926,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/2016	1013797-13.2013.8.26.0053	R\$ 57,34	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/2016	0042756-79.2011-8.26.0053	R\$ 1,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/02/2017	1017263-15.2013.8.26.0053	R\$ 154.592,08	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/02/2017	1008703-84.2013.8.26.0053	R\$ 3.708,76	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/2017	1007127-56.2013.8.26.0053	R\$ 6.830,35	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/2017	0032872-55.2013.8.26.0053	R\$ 6.946,70	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/2017	1017263-15.2013.8.26.0053	R\$ 6.449,93	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/2017	0031146-46.2013.8.26.0053	R\$ 1.722,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/2017	1008703-84.2013.8.26.0053	R\$ 20,80	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/2017	1009119-52.2013.8.26.0053	R\$ 349,74	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/2017	1006186-09.2013.8.26.0053	R\$ 7.044,58	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
08/05/2017	0034830-76.2013.8.26.0053	R\$ 50.926,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
08/05/2017	1009798-52.2013.8.26.0053	R\$ 564.868,56	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/05/2017	1040425-05.2014.8.26.0053	R\$ 164.259,03	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/05/2017	0035086-19.2013.8.26.0053	R\$ 26.683,74	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/06/2017	0034830-76.2013.8.26.0053	R\$ 13.159,27	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/06/2017	1009742-19.2013.8.26.0053	R\$ 9.136,35	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/06/2017	1007056-54.2013.8.26.0053	R\$ 15.438,74	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
08/08/2017	0031158-60.2013.8.26.0053	R\$ 217.560,62	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
08/08/2017	1049502-67.2016.8.26.0053	R\$ 393.951,96	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/08/2017	1009184-47.2013.8.26.0053	R\$ 3.972,21	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
19/10/2017	1006172-25.2013.8.26.0053	R\$ 52.997,20	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
27/11/2017	0031157-75.2013.8.26.0053	R\$ 596.743,58	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/12/2017	1056253-36.2017.8.26.0053	R\$ 55.586,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/12/2017	1007097.21.2013.8.26.0053	R\$ 3.062.475,85	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/03/2018	0035081-94.2013.8.26.0053	R\$ 144.859,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/03/2018	0032878-62.2013.8.26.0053	R\$ 14.633,84	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/03/2018	1006899-81.2013.8.26.0053	R\$ 10.261,62	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/03/2018	1017308-19.2013.8.26.0053	R\$ 3.408,86	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/03/2018	1006172-25.2013.8.26.0053	R\$ 1.481,60	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/03/2018	1017314-26.2013.8.26.0053	R\$ 24.983,62	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

	0031158-60.2013.8.26.0053 - Terreno		Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/03/2018	1014761-69.2014.8.26.0053 - Fundo de Comércio	R\$ 338.933,53	
21/03/2018	0031158-60.2013.8.26.0053	R\$ 25.806,04	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/04/2018		582.459,63	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/04/2018	0031158-60.2013.8.26.0053 Terreno		Prolongamento Av. Chucri Zaidan
	1014761-69.2014.8.26.0053	1.254.020,03	
07/05/2018	101.7010-272013.8.26.0053	42.859,24	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/05/2018	0034227.03-2013.8.26.0053	3.083,07	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/05/2018	1006178-32.2013.8.26.0053	135.682,49	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/05/2018	1009808-96.2013.8.26.0053	12.677,81	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
	2013-0.227.543-3/ 2013-0.211.377-8/ 2013-0.266.867-2 /2013-0.290.265-9		Prolongamento Av. Chucri Zaidan
08/06/2018		173.427,02	
12/06/2018	1047827-40.2014.8.26.0053	1.656.841,61	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/06/2018	002373-92.2013.8.26.0053	35.322,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/06/2018	1047809-19.2014.8.26.0053	105.157,38	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/06/2018	PA 2013-0.290.211-0	9.489,65	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
27/06/2018	0002033-42.2016.8.26.0053	1.050,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
03/07/2018	2013-0.211.442-1	11.932,65	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/08/2018	2013-0.259.825-9	168.873,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/08/2018	2011.0.264.042-1	41.783,07	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/09/2018	2013-0.529.825-9	47.710,21	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/09/2018	2013-0.268.126-1	24.929,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/09/2018	2013-0.036.658-0	32.386,19	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/09/2018	2013-0.143.256-0	6.929,23	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/09/2018	0021392-07.2018.8.26	25.512,84	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
Total Acumulado		R\$ 630.991.113,27	

4.10 Habitação de Interesse Social e urbanização de Favelas.

4.10.1 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 7 (Conjunto Habitacional Corruíras), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Flasa - CEI

Contrato: SEHAB nº 018/2010, celebrado em 24/11/2010 - Ordem de Serviço: 26/11/2010.

Situação da obra: **Concluído**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/04/11 a 27/01/12	26/11/10 a 31/12/11	R\$ 12.721.877,70	R\$ 435.345,68	R\$ 13.157.223,37
28/02/12 a 20/02/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 27.242.941,37	R\$ 2.431.372,62	R\$ 29.674.313,99
28/03/13 a 03/09/13	01/01/13 a 31/07/13	R\$ 1.194.104,38	R\$ 163.114,63	R\$ 1.357.219,01
Foi apresentada a medição de Agosto/14 (FINAL), mas o Consórcio FLASA/CEI abriu mão do recebimento conforme Ofício nº 608/DTPO/2013 e anexo.				
Total Acumulado		R\$ 41.158.923,45	R\$ 3.029.832,93	R\$ 44.188.756,37

Contrato de Manutenção - Corruíras

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
06/11/14	16/06/14 a 14/09/14	R\$ 1.401.112,46	R\$ 0,00	R\$ 1.401.112,46
Total Acumulado		R\$ 1.401.112,46	R\$ 0,00	R\$ 1.401.112,46

4.10.2 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 8 (Conjunto Habitacional Estevão Baião, Iguçu, Gutemberg e Casemiro de Abreu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Etama – Andrade Valladares

Contrato: SEHAB nº 019/2010, celebrado em 22/11/2010

Ordem de Serviço: 26/11/2010.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/04/11	26/11/10 a 28/02/11	R\$ 646.446,34	R\$ 0,00	R\$ 646.446,34
04/04/11 a 09/02/12	01/03/11 a 31/12/11	R\$ 7.609.176,46	R\$ 424.647,68	R\$ 8.033.824,13
05/03/12 a 23/01/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 12.436.387,33	R\$ 1.134.689,96	R\$ 13.571.077,29
14/03/13 a 27/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 3.063.058,59	R\$ 494.834,05	R\$ 3.557.892,64
24/03/14 a 13/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 8.727.773,97	R\$ 2.433.417,86	R\$ 11.161.191,83
27/03/15 a 29/01/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 13.603.643,93	R\$ 4.610.060,59	R\$ 18.213.704,52
06/04/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 790.426,39	R\$ 301.468,62	R\$ 1.091.895,01
13/04/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 968.535,33	R\$ 369.399,37	R\$ 1.337.934,70

27/05/16	01/03/16 a 31/03/16	R\$ 431.055,59	R\$ 221.946,21	R\$ 653.001,80
14/07/16	01/04/16 a 30/04/16	R\$ 2.958.548,20	R\$ 1.128.390,28	R\$ 4.086.938,48
Total Acumulado		R\$ 51.235.052,13	R\$ 11.118.854,62	R\$ 62.353.906,74

Não foram apresentadas medições desde Ago/2017

4.10.3 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 9 (Conjunto Habitacional Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Blokos - Kallas

Contrato: SEHAB nº 020/2010, celebrado em 23/11/2010

Ordem de Serviço: 26/11/2010.

Situação da obra: **Retomada**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/04/2011	26/11/10 a 31/01/11	R\$ 993.005,48	R\$ 0,00	R\$ 993.005,48
04/04/11 a 13/02/12	01/02/11 a 31/02/11	R\$ 19.668.369,99	R\$ 815.204,35	R\$ 20.483.574,34
05/04/12 a 20/02/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 29.167.769,07	R\$ 2.808.377,72	R\$ 31.976.146,79
16/04/13 a 18/12/13	01/01/13 a 31/08/13	R\$ 4.794.332,21	R\$ 680.311,33	R\$ 5.474.643,54
Fase I concluída em AGO/2013 Fase II para complementação das U.H. iniciada em AGO/2015				
03/02/16 a 18/02/16	01/08/15 a 31/12/15	R\$ 1.005.009,88	R\$ 383.310,75	R\$ 1.388.320,63
28/04/16 a 13/02/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 4.801.151,28	R\$ 1.962.753,92	R\$ 6.763.905,20
10/08/17 a 16/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 2.411.095,95	R\$ 1.126.164,00	R\$ 3.537.259,95
23/07/2018	01/01/18 a 31/01/18	R\$ 149.570,98	R\$ 75.682,91	R\$ 225.253,89
Total Acumulado		R\$ 62.990.304,84	R\$ 7.851.804,98	R\$ 70.842.109,82

Não foram apresentadas aferições desde Mar/2018

4.10.4 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Conjunto Habitacional Estevão Baião fase complementar) no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: JWA Construção e Comércio Ltda

Contrato: SEHAB nº 006/2016, celebrado em 04/04/2016

Ordem de Serviço: 01/05/2016.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
14/07/16 a 07/02/17	01/05/16 a 31/12/16	R\$ 8.005.702,92	R\$ 72.242,72	R\$ 8.077.945,64
09/08/17 a 15/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 3.672.318,57	R\$ 499.702,65	R\$ 4.172.021,22
08/05/2018	01/01/18 a 31/01/18	R\$ 226.163,12	R\$ 41.161,68	R\$ 267.324,80
08/05/2018	01/02/18 a 28/02/18	R\$ 318.618,85	R\$ 57.988,63	R\$ 376.607,48
15/05/2018	01/03/18 a 31/03/18	R\$ 206.576,98	R\$ 37.597,01	R\$ 244.173,99
21/06/2018	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 119.848,99	R\$ 21.812,51	R\$ 141.661,50
06/08/2018	43252	R\$ 421.155,34	R\$ 497.805,61	R\$ 918.960,95
10/09/2018	43282	R\$ 250.942,71	R\$ 45.671,57	R\$ 296.614,28
Total Acumulado		R\$ 13.221.327,48	R\$ 1.273.982,38	R\$ 14.495.309,86

4.11 Obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes.

4.11.1 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 1 - ROMA LOTE 01, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio Ligação Imigrantes - Construtora OAS Ltda. e CETENCO Engenharia S/A - Contrato 181/SIURB/2011 -

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 08/02/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 14.594.542,88	R\$ 1.317.131,28	R\$ 15.911.674,16
19/03/13 a 06/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 6.863.594,47	R\$ 1.176.908,20	R\$ 8.040.502,67
16/04/14 a 25/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 42.507.879,14	R\$ 9.508.639,29	R\$ 52.016.518,43
25/03/15 a 01/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 67.586.501,32	R\$ 22.888.570,44	R\$ 90.475.071,76
28/03/16 a 13/02/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 104.981.029,35	R\$ 39.720.890,84	R\$ 144.701.920,19
07/03/17 a 27/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 44.535.562,08	R\$ 20.179.302,93	R\$ 64.714.865,01
12/04/2018	01/01/18 a 31/01/18	R\$ 888.514,28	R\$ 415.188,50	R\$ 1.303.702,78
24/04/2018	01/02/18 a 28/02/18	R\$ 2.491.257,72	R\$ 1.164.124,86	R\$ 3.655.382,58
06/06/2018	01/03/18 a 31/03/18	R\$ 570.832,75	R\$ 304.232,15	R\$ 875.064,90
25/06/2018	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 4.941.031,89	R\$ 2.633.382,23	R\$ 7.574.414,12
24/08/2018	01/05/18 a 31/05/18	R\$ 1.545.319,66	R\$ 823.596,55	R\$ 2.368.916,21
24/09/2018	01/06/18 a 30/06/18	R\$ 1.576.256,25	R\$ 840.084,68	R\$ 2.416.340,93
Total Acumulado		R\$ 293.082.321,79	R\$ 100.972.051,95	R\$ 394.054.373,74

Não foram apresentadas solicitações de liberação desde Jan/2016

4.11.1.1 Execução de remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme

Contratada: AES Eletropaulo - Contrato 0213882/0

Situação da obra: **Concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
10/12/15	10/09/15 a 10/12/15	R\$ 376.637,88	R\$ 0,00	R\$ 376.637,88
Total Acumulado		R\$ 376.637,88	R\$ 0,00	R\$ 376.637,88

4.11.2 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 2 - ROMA LOTE 02, no âmbito da SIURB
Contratada: Consórcio Via Roma - Construtora Odebrecht Ltda. e CONSTRAN S/A
- Contrato 182/SIURB/2011
Ordem de Serviço: 01/02/2012.
Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 29/01/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 13.433.027,71	R\$ 1.239.791,15	R\$ 14.672.818,86
13/03/13 a 27/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 387.061,11	R\$ 65.924,11	R\$ 452.985,22
06/08/2014	01/01/14 a 30/04/14	R\$ 31.606,20	R\$ 5.657,00	R\$ 37.263,20
15/07/16 a 26/12/16	01/05/16 a 30/11/16	R\$ 6.527.092,22	R\$ 2.572.033,29	R\$ 9.099.125,51
19/05/17 a 22/12/17	01/01/17 a 31/10/17	R\$ 4.481.577,49	R\$ 1.914.176,25	R\$ 6.395.753,74
Total Acumulado		R\$ 24.860.364,73	R\$ 5.797.581,80	R\$ 30.657.946,53

Não foram apresentadas solicitações de liberação desde Jan/2018

4.11.3 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 3 - ROMA LOTE 03, no âmbito da SIURB
Contratada: Consórcio RM - Construtora Andrade Gutierrez S/A e SERVENG CIVILSAN S/A Contrato 183/SIURB/2011
Ordem de Serviço: 01/02/2012.
Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 30/01/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 13.659.007,89	R\$ 1.282.583,08	R\$ 14.941.590,97
06/03/13 a 08/08/13	01/01/13 a 30/06/13	R\$ 26.988,16	R\$ 3.947,46	R\$ 30.935,62
02/09/16 a 01/02/17	01/06/16 a 31/12/16	R\$ 5.432.624,88	R\$ 2.140.752,94	R\$ 7.573.377,82
24/01/17 a 26/01/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 11.523.028,92	R\$ 5.026.051,70	R\$ 16.549.080,62
23/03/2018	01/01/2018 a 31/01/18	R\$ 158.159,54	R\$ 73.905,42	R\$ 232.064,96
26/03/2018	01/02/2018 a 28/02/18	R\$ 143.781,40	R\$ 67.186,74	R\$ 210.968,14
25/04/2018	01/03/2018 a 31/03/18	R\$ 154.111,13	R\$ 82.135,37	R\$ 236.246,50
07/06/2018	01/04/2018 a 30/04/18	R\$ 1.475.877,92	R\$ 786.586,84	R\$ 2.262.464,76
27/07/2018	01/05/18 a 31/05/18	R\$ 1.361.120,99	R\$ 725.425,76	R\$ 2.086.546,75
03/08/2018	01/06/18 a 30/06/18	R\$ 1.632.233,65	R\$ 869.918,50	R\$ 2.502.152,15
Total Acumulado		R\$ 35.566.934,48	R\$ 11.058.493,81	R\$ 46.625.428,29

4.11.4 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 4 - ROMA LOTE 04, no âmbito da SIURB

Contratada: - Consórcio Queiroz Galvão - Galvão engenharia - ROMA - Contrato 184/SIURB/2011

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 30/01/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 12.618.247,10	R\$ 1.121.996,17	R\$ 13.740.243,27
06/03/13 a 28/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 768.755,58	R\$ 131.118,85	R\$ 899.874,43
04/04/2014	01/01/14 a 31/01/14	R\$ 5.474,86	R\$ 941,07	R\$ 6.415,93
27/07/16 a 17/02/17	01/02/16 a 31/12/16	R\$ 11.694.787,99	R\$ 4.607.406,34	R\$ 16.302.194,33
17/02/17 a 08/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 6.817.358,61	R\$ 3.087.111,72	R\$ 9.904.470,33
16/08/2018	01/06/18 a 30/06/18	R\$ 739.126,71	R\$ 393.926,44	R\$ 1.133.053,15
27/08/2018	01/07/18 a 31/07/18	R\$ 631.074,25	R\$ 336.338,59	R\$ 967.412,84
Total Acumulado		R\$ 36.742.632,69	R\$ 11.478.323,76	R\$ 48.220.956,45

4.11.5 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espreada Lote 1

Contratada: Consórcio ENGER / PLANSEVI / FALCÃO BAUER / FOCCO – Contrato 0233901001

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.365.838,83	R\$ 108.906,01	R\$ 1.474.744,84
06/03/13 a 04/06/13	01/01/13 a 31/03/13	R\$ 219.143,79	R\$ 20.469,08	R\$ 239.612,87
Contrato suspenso de 01/04/13 a 09/10/13. Não foi apresentada medição no 3º trimestre de 2013.				
12/12/13 a 29/01/14	10/10/13 a 31/12/13	R\$ 178.264,48	R\$ 23.561,85	R\$ 201.826,33
26/03/14 a 03/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 2.120.538,18	R\$ 336.141,24	R\$ 2.456.679,42
16/04/15 a 07/03/16	01/02/15 a 31/12/15	R\$ 3.571.888,57	R\$ 920.797,51	R\$ 4.492.686,08
14/04/16	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 280.139,87	R\$ 84.621,84	R\$ 364.761,71
Total Acumulado		R\$ 7.735.813,72	R\$ 1.494.497,53	R\$ 9.230.311,25

Não foram apresentadas medições desde Mai/2016

4.11.6 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espraiada Lote 2

Contratada: Consórcio EPT / BUREAU / ARGEPLAN / CAA – Contrato 0233901002

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspense**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.426.522,32	R\$ 115.298,99	R\$ 1.541.821,31
06/03/13 a 24/04/13	01/01/13 a 31/03/13	R\$ 339.309,54	R\$ 31.693,15	R\$ 371.002,69
Contrato suspenso em 01/04/2013				
Total Acumulado		R\$ 1.765.831,86	R\$ 146.992,14	R\$ 1.912.824,00

4.11.7 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espraiada Lote 3

Contratada: Consórcio LBR / LENC / AMBIENTE / S DELBONI – Contrato 0233901003

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspense**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.369.412,68	R\$ 110.186,07	R\$ 1.479.598,75
06/03/13 a 23/04/13	01/01/13 a 31/03/13	R\$ 241.067,91	R\$ 22.517,00	R\$ 263.584,91
Contrato suspenso em 01/04/2013.				
Total Acumulado		R\$ 1.610.480,59	R\$ 132.703,07	R\$ 1.743.183,66

4.11.8 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espraiada Lote 4

Contratada: Consórcio GERIBELLO / GEOSONDA / ALPHAGEOS / ESTÁTICA – Contrato 0233901004

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspense**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.498.835,28	R\$ 120.855,43	R\$ 1.619.690,71
06/03/13 a 03/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 1.651.536,94	R\$ 187.811,57	R\$ 1.839.348,51
17/03/14	01/01/14 a 28/02/14	R\$ 292.670,22	R\$ 38.683,36	R\$ 331.353,58
Contrato suspenso em 01/04/2013.				
Total Acumulado		R\$ 3.443.042,44	R\$ 347.350,36	R\$ 3.790.392,80

4.11.9 – Prestação de serviços de vigilância patrimonial presencial desarmada, executados de forma continua a SPObras, realizados por meio de posto fixo e em ronda móvel motorizada.

Contratada: Hedge Segurança e Vigilância Eireli

Valor: R\$ 1.950.501,84

Ordem de serviço: 09/04/2018

Prazo: até 09/04/2019

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
21/06/2018	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 119.124,21	R\$ 0,00	R\$ 119.124,21
06/08/2018	01/05/18 a 31/05/18	R\$ 134.176,84	R\$ 28.364,98	R\$ 162.541,82
07/08/2018	01/06/18 a 30/06/18	R\$ 134.176,84	R\$ 28.364,98	R\$ 162.541,82
14/08/2018	01/07/18 a 31/07/18	R\$ 134.176,84	R\$ 28.364,98	R\$ 162.541,82
21/09/2018	01/08/18 a 31/08/18	R\$ 162.541,82	R\$ 0,00	R\$ 162.541,82
Total Acumulado		R\$ 684.196,55	R\$ 85.094,94	R\$ 769.291,49

4.12 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros.

Contratada: Consórcio MAUBERTEC / VETEC

Contrato: nº 046/SIURB/12, celebrado em 27/04/2012.

Ordem de Serviço: 25/05/2012.

Situação do contrato: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
30/07/12 a 23/01/13	01/06/12 a 31/12/12	R\$ 2.997.089,91	R\$ 0,00	R\$ 2.997.089,91
Medição de Janeiro/13 cancelada - Of DDPACC 084/13 de 16/04/13.				
17/04/13 a 07/02/14	01/02/13 a 31/12/13	R\$ 7.424.299,53	R\$ 308.980,19	R\$ 7.733.279,72
23/04/14 a 18/06/14	01/01/14 a 30/11/14	R\$ 2.052.523,26	R\$ 166.260,53	R\$ 2.218.783,79
Não foram apresentadas as medições do meses de Maio, Junho, Agosto, Setembro e Dezembro de 2014, Fevereiro e Abril de 2015				
30/03/15 a 12/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 1.964.837,37	R\$ 241.791,65	R\$ 2.206.629,02
14/04/16 a 20/01/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 2.694.382,74	R\$ 434.227,24	R\$ 3.128.609,98
09/01/2017	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 392.967,83	R\$ 63.745,66	R\$ 456.713,49
20/01/2017	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 291.087,25	R\$ 47.219,00	R\$ 338.306,25
10/05/2017	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 63.068,88	R\$ 10.230,77	R\$ 73.299,65
10/05/2017	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 148.777,91	R\$ 29.696,65	R\$ 178.474,56
05/06/2017	01/03/17 a 31/03/17	R\$ 116.973,95	R\$ 23.348,69	R\$ 140.322,64
03/08/2017	01/04/2017 a 30/04/2017	R\$ 1.046.785,48	R\$ 208.944,66	R\$ 1.255.730,14
Total Acumulado		R\$ 18.508.739,03	R\$ 1.423.480,38	R\$ 19.932.219,41

Não há solicitações de liberação desde SET/2017

4.13 Despesas Aluguel Social e Serviços de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo

Considerando a ATA da 26ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, realizada em 19/06/2012, que trata da aprovação do pleito da Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados às intervenções de HIS fossem custeadas com recursos desta Operação Urbana, a CEF procedeu as aferições das ações supras citadas, cuja documentação de solicitação de recursos foi encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatório.

A aplicação dos recursos da OUC Água Espraiada nos serviços de Gerenciamento Técnico foi aferida pela área de engenharia da CAIXA, através de relatório de acompanhamento.

Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva aferição embasada em Relatórios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A prestação de contas foi concluída com a apresentação da Nota Fiscal da empresa executora dos serviços.

4.13.1 Gerenciamento Técnico HIS Lote I Consórcio DOMUS Contrato nº 002/2010/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
31/10/12 a 18/04/13	01/07/12 a 31/12/12	R\$ 1.160.523,86	R\$ 140.682,26	R\$ 1.301.206,12
04/06/13 a 05/03/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 2.299.538,73	R\$ 306.765,76	R\$ 2.606.304,49
08/04/14 a 26/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 2.063.485,03	R\$ 392.543,76	R\$ 2.456.028,79
05/05/15 a 16/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 2.272.684,12	R\$ 541.397,14	R\$ 2.814.081,26
20/06/2016	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 180.013,84	R\$ 48.045,69	R\$ 228.059,53
02/08/2016	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 180.910,69	R\$ 48.285,07	R\$ 229.195,76
Não houve apresentação de medições desde Set/2017				
Total Acumulado		R\$ 8.157.156,27	R\$ 1.477.719,68	R\$ 9.634.875,95

4.13.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote II Consórcio BUREAU Contrato nº 001/2010/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
31/10/12 a 15/02/13	01/07/12 a 31/12/12	R\$ 633.013,28	R\$ 74.735,75	R\$ 707.749,03
18/04/13 a 23/10/13	01/01/13 a 31/08/13	R\$ 839.916,30	R\$ 111.443,69	R\$ 951.359,99
04/12/15 a 18/02/16	01/09/15 a 30/11/15	R\$ 267.348,28	R\$ 68.993,60	R\$ 336.341,88
27/05/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 60.778,28	R\$ 16.221,71	R\$ 76.999,99
13/06/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 60.778,28	R\$ 16.221,72	R\$ 77.000,00
11/11/16	01/03/16 a 31/03/16	R\$ 3.038,92	R\$ 811,08	R\$ 3.850,00
Total Acumulado		R\$ 1.864.873,34	R\$ 288.427,55	R\$ 2.153.300,89

(*) Não foi aplicado o desconto na medição de JUL/13, conforme esclarecido no Ofício nº 153/DTPO/2014 de 19/03/2014.

Não foram apresentadas medições desde Dez/2016.

4.13.3 Gerenciamento Social HIS

Empresa DIAGONAL Empreendimentos e Gestão de Negócios Ltda

Data da Autorização	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Valor Atestado (R\$)
12/12/12 a 25/02/13	01/07/12 a 31/12/12	R\$ 899.581,50	R\$ 0,00	R\$ 899.581,50
19/04/13 a 18/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 1.799.602,99	R\$ 0,00	R\$ 1.799.602,99
05/05/14 a 03/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 3.067.813,43	R\$ 0,00	R\$ 3.067.813,43
17/04/15 a 15/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 4.645.901,30	R\$ 0,00	R\$ 4.645.901,30
06/06/16 a 03/03/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 5.455.522,33	R\$ 0,00	R\$ 5.455.522,33
17/08/2017	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 465.067,66	R\$ 0,00	R\$ 465.067,66
17/08/2017	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 468.942,93	R\$ 0,00	R\$ 468.942,93
17/08/2017	01/03/17 a 31/03/17	R\$ 469.865,51	R\$ 0,00	R\$ 469.865,51
17/08/2017	01/04/17 a 30/04/17	R\$ 464.523,75	R\$ 0,00	R\$ 464.523,75
17/08/2017	01/05/17 a 31/05/17	R\$ 464.175,85	R\$ 0,00	R\$ 464.175,85
17/08/2017	01/06/17 a 31/06/17	R\$ 470.150,77	R\$ 0,00	R\$ 470.150,77
08/11/2017	01/07/17 a 31/07/17	R\$ 313.579,93	R\$ 0,00	R\$ 313.579,93
08/11/2017	01/08/17 a 31/08/17	R\$ 313.637,14	R\$ 0,00	R\$ 313.637,14
12/12/2017	01/09/17 a 30/09/17	R\$ 313.664,20	R\$ 0,00	R\$ 313.664,20
12/12/2017	01/10/17 a 31/10/17	R\$ 313.603,41	R\$ 0,00	R\$ 313.603,41
30/01/2018	01/11/17 a 30/11/17	R\$ 313.691,39	R\$ 0,00	R\$ 313.691,39
22/02/2018	01/12/17 a 31/12/17	R\$ 313.768,25	R\$ 0,00	R\$ 313.768,25
Total Acumulado		R\$ 20.553.092,34	R\$ 0,00	R\$ 20.553.092,34

4.13.4 Gerenciamento e Fiscalização HIS Estevão Baião

Contrato nº 018/2016/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
24/03/17 a 26/05/17	01/11/16 a 31/12/16	R\$ 236.734,52	R\$ 0,00	R\$ 236.734,52
01/09/17 a 15/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 1.709.222,57	R\$ 65.494,73	R\$ 1.774.717,30
05/06/2018	01/01/18 a 31/01/18	R\$ 84.022,28	R\$ 3.377,69	R\$ 87.399,97
15/06/2018	01/02/18 a 28/02/18	R\$ 84.033,53	R\$ 5.966,38	R\$ 89.999,91
18/06/2018	01/03/18 a 31/03/18	R\$ 101.587,21	R\$ 7.212,69	R\$ 108.799,90
05/07/2018	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 101.587,29	R\$ 7.212,69	R\$ 108.799,98
30/08/2018	01/05/18 a 31/05/18	R\$ 140.055,85	R\$ 9.943,96	R\$ 149.999,81
Total Acumulado		R\$ 2.457.243,25	R\$ 99.208,14	R\$ 2.556.451,39

4.13.5 Gerenciamento e Fiscalização HIS Jd. Edite Contrato nº 017/2016/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
11/04/2017	01/11/16 a 31/12/16	R\$ 115.243,02	R\$ 0,00	R\$ 115.243,02
20/09/2017	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 196.185,94	R\$ 0,00	R\$ 196.185,94
03/10/2017	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 62.101,64	R\$ 2.496,49	R\$ 64.598,13
03/10/2017	01/03/17 a 31/03/17	R\$ 62.075,37	R\$ 2.495,41	R\$ 64.570,78
03/10/2017	01/04/17 a 30/04/17	R\$ 62.103,02	R\$ 2.496,52	R\$ 64.599,54
03/10/2017	01/05/17 a 31/05/17	R\$ 62.102,70	R\$ 2.496,52	R\$ 64.599,22
03/11/2017	01/06/17 a 30/06/17	R\$ 22.111,51	R\$ 888,87	R\$ 23.000,38
03/11/2017	01/07/17 a 31/07/17	R\$ 20.000,00	R\$ 804,00	R\$ 20.804,00
01/02/2018	01/08/17 a 31/08/17	R\$ 19.999,24	R\$ 803,95	R\$ 20.803,19
Não houve apresentação de medições desde Mar/2018				
Total Acumulado		R\$ 621.922,44	R\$ 12.481,76	R\$ 634.404,20

4.13.6 Aluguel Social

Período	Solicitado	Liberado
2012	R\$ 1.404.190,00	R\$ 1.283.000,00
2013	R\$ 3.677.050,00	R\$ 3.475.800,00
2014	R\$ 4.524.600,00	R\$ 4.481.700,00
2015	R\$ 8.377.800,00	R\$ 8.377.800,00
2016	R\$ 12.115.800,00	R\$ 12.115.800,00
2017	R\$ 10.559.180,00	R\$ 10.559.180,00
2018	R\$ 4.506.000,00	R\$ 4.506.000,00
Subtotal	R\$ 45.164.620,00	R\$ 44.799.280,00
2º Semestre Jardim Edite (31/07/2018)	R\$ 41.400,00	R\$ 41.400,00
2º Semestre Setro Jabaquara/Americanópolis (31/07/2018)	R\$ 4.094.400,00	R\$ 4.094.400,00
Total	R\$ 4.135.800,00	R\$ 4.135.800,00

A SP Urbanismo apresentou à Caixa Ofício DGF – 121/13, de 22/04/2013, encaminhando e ratificando o Ofício da Secretaria de Habitação de São Paulo, ofício nº 55/HABI – G/2013, de 18/04/2013. Em tal ofício, SEHAB informou que não disponibilizará o Banco de Dados das famílias beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das famílias que estão recebendo o auxílio aluguel é das HABIs regionais.

4.14 Metrô

Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espreada. (Convênio publicado no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010).

Desta forma, a CAIXA realizou a aferição das medições apresentadas, conforme quadro a seguir:

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e variação cambial (R\$)	Valor Atestado Total (R\$)	Valor Atestado CEPAC (R\$)
11/10/12	11/08/11 a 31/07/12	R\$ 57.399.632,95	R\$ 3.492.060,77	R\$ 60.891.693,72	R\$ 64.383.754,49
15/11/12	01/08/12 a 31/08/12	R\$ 17.978.263,41	R\$ 491.036,54	R\$ 18.469.299,95	R\$ 18.960.336,49
24/03/14	01/09/12 a 31/10/13	R\$ 232.134.828,61	R\$ 19.542.222,05	R\$ 251.677.050,66	R\$ 124.100.574,14
04/09/14	01/11/13 a 30/04/14	R\$ 106.858.193,46	R\$ 13.511.679,07	R\$ 120.369.872,53	R\$ 68.122.375,25
20/04/15	01/05/14 a 31/12/14 (*)	R\$ 200.159.334,52	R\$ 19.506.557,62	R\$ 219.665.892,14	R\$ 224.432.959,63
Total Acumulado		R\$ 614.530.252,95	R\$ 56.543.556,05	R\$ 671.073.809,00	R\$ 500.000.000,00

(*) O valor Atestado CEPAC do período de 01/05/14 a 31/12/14 foi calculado considerando o valor limite do Convênio celebrado entre a Prefeitura de São Paulo e o Metrô (R\$500 milhões) subtraindo os valores já liberados referentes à obra e desapropriação.

Não foram apresentadas medições no 1º trimestre de 2018.

- 4.15 Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, da estaca 100 à 3420, na altura da Av. João Dias e implantação do Complexo Viário Burle Marx através de Ponte sobre o Rio Pinheiros - Lote 5
Contratada: Consórcio Panamby – CONSTRUBASE Engenharia Ltda. E S. A. PAULISTA de Construções e Comércio - Contrato 185/SIURB/2011 -
Situação da obra: **Contrato encerrado – Obra não concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
26/08/13 a 27/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 8.981.324,08	R\$ 1.630.627,28	R\$ 10.611.951,36
27/03/14 a 28/01/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 43.912.061,55	R\$ 7.974.474,19	R\$ 51.886.535,74
04/03/15 a 14/01/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 134.231.559,49	R\$ 37.339.884,88	R\$ 171.571.444,37
26/02/16 a 13/01/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 128.550.857,93	R\$ 45.658.010,62	R\$ 174.208.868,55
21/03/17 a 22/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 75.698.430,17	R\$ 31.206.626,73	R\$ 106.905.056,90
02/04/2018	01/01/18 a 31/01/18	R\$ 2.046.236,22	R\$ 885.752,44	R\$ 2.931.988,66
20/04/2018	01/02/18 a 28/02/18	R\$ 4.168.442,14	R\$ 1.798.278,44	R\$ 5.966.720,58
28/06/2018	01/03/18 a 31/03/18	R\$ 3.350.999,60	R\$ 1.445.631,28	R\$ 4.796.630,88
Total Acumulado		R\$ 400.939.911,18	R\$ 127.939.285,86	R\$ 528.879.197,04

4.15.1 Remanejamento de redes elétricas e posteamento Contratada Eletropaulo – Notas de empenho

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/12/2016	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 243.552,86	R\$ 0,00	R\$ 243.552,86
13/01/2017	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 1.489.155,84	R\$ 0,00	R\$ 1.489.155,84
01/03/2017	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 174.230,24	R\$ 0,00	R\$ 174.230,24
03/03/2017	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 3.891.368,06	R\$ 0,00	R\$ 3.891.368,06
16/05/2017	01/02/17 a 30/04/17	R\$ 5.532.483,73	R\$ 0,00	R\$ 5.532.483,73
13/06/2017	01/05/17 a 31/05/17	R\$ 1.954.826,85	R\$ 0,00	R\$ 1.954.826,85
26/07/2017	01/06/17 a 30/06/17	R\$ 784.514,40	R\$ 0,00	R\$ 784.514,40
30/08/2017	01/07/17 a 31/07/17	R\$ 896.177,82	R\$ 0,00	R\$ 896.177,82
30/08/2017	01/08/17 a 31/08/17	R\$ 764.550,30	R\$ 0,00	R\$ 764.550,30
30/11/2017	01/09/17 a 30/09/17	R\$ 1.554.727,39	R\$ 0,00	R\$ 1.554.727,39
11/12/2017	01/10/17 a 31/10/17	R\$ 1.100.844,56	R\$ 0,00	R\$ 1.100.844,56
28/12/2017	01/10/17 a 31/10/17	R\$ 245.121,90	R\$ 0,00	R\$ 245.121,90
21/12/2017	01/10/17 a 31/10/17	R\$ 50.876,71	R\$ 0,00	R\$ 50.876,71
26/12/2017	01/10/17 a 31/10/17	R\$ 37.826,44	R\$ 0,00	R\$ 37.826,44
07/02/2018	01/12/17 a 31/12/17	R\$ 290.677,40	R\$ 0,00	R\$ 290.677,40
28/02/2018	01/11/17 a 30/11/17	R\$ 384.773,31	R\$ 0,00	R\$ 384.773,31
19/06/2018	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 244.499,98	R\$ 0,00	R\$ 244.499,98
19/06/2018	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 115.951,17	R\$ 0,00	R\$ 115.951,17
Total Acumulado		R\$ 19.756.158,96	R\$ 0,00	R\$ 19.756.158,96

4.15.2 – Nivelamento de tampões Eletropaulo Contratada Eletropaulo NE 67921/2018

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
22/08/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	R\$ 13.100,13	R\$ 0,00	R\$ 13.100,13
Total Acumulado		R\$ 13.100,13	R\$ 0,00	R\$ 13.100,13

4.16 - Contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para execução das demolições, obras de recuperação e reforço estrutural, reforma de espaços remanescentes, construção e novas estruturas, obras viárias e obras de readequação e requalificação arquitetônica e paisagística do Parque do Chuvisco

Contratada: LEMAM Construções e Comércio Ltda. - Contrato 061/SIURB/2013
Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
27/11/13 a 30/01/14	01/08/13 a 30/09/13	R\$ 99.371,07	R\$ 0,00	R\$ 99.371,07
09/05/14 a 08/12/14	01/01/14 a 28/02/14	1.171.965,88	101.337,53	1.273.303,41

06/04/15 a 29/01/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 2.955.524,90	R\$ 412.632,62	R\$ 3.368.157,52
30/03/16 a 06/02/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 7.239.722,67	R\$ 1.539.070,25	R\$ 8.778.792,92
06/02/17 a 08/12/17	01/01/17 a 31/08/17	R\$ 2.063.139,21	R\$ 580.162,98	R\$ 2.643.302,19
14/08/2018	01/01/18 a 31/05/18	R\$ 467.797,42	R\$ 157.874,61	R\$ 625.672,03
Total Acumulado		R\$ 13.997.521,15	R\$ 2.791.077,99	R\$ 16.788.599,14

- 4.17 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para a execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Água Espreada, relativos ao Lote 5.
Contratada: Consórcio Água Espreada EDJ (ENGEVIX/DUCTOR/JBA) - ENGEVIX Engenharia S/A., DUCTOR Implantação de Projetos Ltda. e JBA Engenharia e Consultoria Ltda.– Contrato 0233901005
Ordem de Serviço: 01/01/2014
Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
11/04/14 a 27/01/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 3.987.002,09	R\$ 633.341,82	R\$ 4.620.343,91
29/04/15 a 04/03/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 4.484.072,19	R\$ 1.041.575,66	R\$ 5.525.647,85
24/07/17 a 26/01/18	01/02/17 a 31/12/17	R\$ 2.784.213,15	R\$ 77.844,17	R\$ 2.862.057,32
04/04/2018	01/01/18 a 31/01/18	R\$ 1.077.619,27	R\$ 26.563,30	R\$ 1.104.182,57
19/04/2018	01/02/18 a 28/02/18	R\$ 440.146,81	R\$ 10.849,61	R\$ 450.996,42
16/05/2018	01/03/18 a 31/03/18	R\$ 280.838,90	R\$ 6.922,67	R\$ 287.761,57
03/08/2018	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 74.428,17	R\$ 1.834,65	R\$ 76.262,82
Total Acumulado		R\$ 13.128.320,58	R\$ 1.798.931,88	R\$ 14.927.252,46

- 4.18 Prestação de Serviços previstos na Ata de Registro de Preços nº 001/SIURB/2013 - Agrupamento I e IV, para elaboração de plantas expropriatórias, registro cadastral e avaliação para implantação do melhoramento "Prolongamento da Avenida Roberto Marinho" - Plantas Expropriatórias
Contrato 003/SIURB/2014

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
30/06/15	06/06/14 a 12/12/14	R\$ 1.833.284,04	R\$ 0,00	R\$ 1.833.284,04
28/08/15	13/12/14 a 03/03/15	R\$ 274.737,96	R\$ 0,00	R\$ 274.737,96
11/09/15	04/03/15 a 25/06/15	R\$ 194.778,36	R\$ 0,00	R\$ 194.778,36
19/10/15	01/06/15 a 30/06/15	R\$ 273.728,28	R\$ 0,00	R\$ 273.728,28
Total Acumulado		R\$ 2.576.528,64	R\$ 0,00	R\$ 2.576.528,64

Não foram apresentadas medições no 1º trimestre de 2018.

4.19 - Execução de obras no sistema Viário de apoio ao Corredor Berrini
Contratada: JZ Engenharia e Comércio Ltda
Contrato n 049/SIURB/2013

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
10/12/15	01/10/15 a 31/10/15	R\$ 2.657.440,25	R\$ 0,00	R\$ 2.657.440,25
01/02/16	01/11/15 a 30/11/15	R\$ 5.069.220,05	R\$ 657.427,15	R\$ 5.726.647,20
22/02/16	01/12/15 a 31/12/15	R\$ 278.011,20	R\$ 36.055,27	R\$ 314.066,47
28/11/16	01/06/15 a 30/06/16	R\$ 209.142,33	R\$ 35.633,46	R\$ 244.775,79
15/12/16	01/06/15 a 30/06/16	R\$ 76.511,97	R\$ 13.036,03	R\$ 89.548,00
Total Acumulado		R\$ 8.290.325,80	R\$ 742.151,91	R\$ 9.032.477,71

Não foram apresentadas medições no 1º trimestre de 2018.

5 Total de obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA

Item	Especificação	Total Atestado até o trimestre anterior	Valor Atestado no trimestre (R\$)	Total Atestado pela CAIXA (R\$)
5.1	Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira)	R\$ 229.679.423,86	R\$ 0,00	R\$ 229.679.423,86
5.2	Remanejamento de linhas de alta tensão, Implantação da alça de acesso Morumbi	R\$ 83.675.899,06	R\$ 0,00	R\$ 83.675.899,06
5.3.1	Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Concremat - FAT)	R\$ 1.614.069,25	R\$ 0,00	R\$ 1.614.069,25
5.3.2	Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Falcão Bauer - Ductor)	R\$ 4.330.300,41	R\$ 0,00	R\$ 4.330.300,41
5.4	Projeto Básico da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque	R\$ 28.300,00	R\$ 0,00	R\$ 28.300,00
5.5	Projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rod. Imigrantes	R\$ 40.208.775,72	R\$ 0,00	R\$ 40.208.775,72
5.6	Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo e demais peças técnicas.	R\$ 669.379,22	R\$ 0,00	R\$ 669.379,22
5.7	Projetos Executivos do Parque Linear e das Vias Marginais da Av. Jornalista Roberto Marinho	R\$ 29.586.916,30	R\$ 0,00	R\$ 29.586.916,30
5.8	Gerenciamento das obras e serviços referentes à Operação Urbana Água Espreada	R\$ 40.524.585,86	R\$ 0,00	R\$ 40.524.585,86
5.9.1	Desapropriações - Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes	R\$ 280.262.877,09	R\$ 0,00	R\$ 280.262.877,09
5.9.2	Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 7 (Corruínas)	R\$ 10.514.858,63	R\$ 0,00	R\$ 10.514.858,63
5.9.3	Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 8 (Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguaçu)	R\$ 9.681.902,31	R\$ 0,00	R\$ 9.681.902,31
5.9.4	Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 9 (Jardim Edith)	R\$ 2.883.030,48	R\$ 0,00	R\$ 2.883.030,48
5.9.5	Desapropriações - Implantação do Parque Chuvisco	R\$ 19.750.864,17	R\$ 0,00	R\$ 19.750.864,17
5.9.6	Desapropriações Metrô - Linha 17	R\$ 158.689.478,55	R\$ 0,00	R\$ 158.689.478,55
5.9.7	Desapropriações - Implantação Via Parque	R\$ 287.317.953,53	R\$ 0,00	R\$ 287.317.953,53
5.9.8	Desapropriações - Prolongamento da Av. Chucuri Zaidan	R\$ 630.631.055,53	R\$ 360.057,74	R\$ 630.991.113,27

5.10.1	Habitação de Interesse Social - Lote 7 (Conjunto Habitacional Corruíras)	R\$ 45.589.868,83	R\$ 0,00	R\$ 45.589.868,83
5.10.2	Habitação de Interesse Social - Lote 8 (Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguaçu)	R\$ 62.353.906,74	R\$ 0,00	R\$ 62.353.906,74
5.10.3	Habitação de Interesse Social - Lote 9 (Conjunto Habitacional Jardim Edith)	R\$ 70.616.855,93	R\$ 225.253,89	R\$ 70.842.109,82
5.10.4	Habitação de Interesse Social - Lote 8 Estevão Baião 2ª etapa	R\$ 13.279.734,63	R\$ 1.215.575,23	R\$ 14.495.309,86
5.11.1	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 1	R\$ 389.269.116,60	R\$ 4.785.257,14	R\$ 394.054.373,74
5.11.1.1	Serviços para remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme	R\$ 376.637,88	R\$ 0,00	R\$ 376.637,88
5.11.2	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 2	R\$ 30.657.946,53	R\$ 0,00	R\$ 30.657.946,53
5.11.3	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 3	R\$ 42.036.729,39	R\$ 4.588.698,90	R\$ 46.625.428,29
5.11.4	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 4	R\$ 46.120.490,46	R\$ 2.100.465,99	R\$ 48.220.956,45
5.11.5	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 1	R\$ 9.230.311,25	R\$ 0,00	R\$ 9.230.311,25
5.11.6	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 2	R\$ 1.912.824,00	R\$ 0,00	R\$ 1.912.824,00
5.11.7	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 3	R\$ 1.743.183,66	R\$ 0,00	R\$ 1.743.183,66
5.11.8	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 4	R\$ 3.790.392,80	R\$ 0,00	R\$ 3.790.392,80
5.11.9	Serviços de vigilância e segurança patrimonial de áreas desapropriadas para produção HIS	R\$ 0,00	R\$ 769.291,49	R\$ 769.291,49
5.12	Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucrí Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros	R\$ 19.932.219,41	R\$ 0,00	R\$ 19.932.219,41
5.13.1	Gerenciamento técnico HIS Lote I	R\$ 9.634.875,95	R\$ 0,00	R\$ 9.634.875,95
5.13.2	Gerenciamento técnico HIS Lote II	R\$ 2.153.300,89	R\$ 0,00	R\$ 2.153.300,89
5.13.3	Gerenciamento social	R\$ 20.553.092,34	R\$ 0,00	R\$ 20.553.092,34
5.13.4	Aluguel social	R\$ 41.040.160,00	R\$ 4.135.800,00	R\$ 45.175.960,00
5.13.5	Gerenciamento e Fiscalização HIS Estevão Baião	R\$ 2.297.651,60	R\$ 258.799,79	R\$ 2.556.451,39
5.13.6	Gerenciamento e Fiscalização HIS Jd Edith	R\$ 634.404,20	R\$ 0,00	R\$ 634.404,20
5.13.7	Investigação preliminar para diversas áreas, denominadas HIS – Habitação de Interesse Social	R\$ 205.556,55	R\$ 0,00	R\$ 205.556,55
5.14	Metrô - Linha 17 Ouro	R\$ 500.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000.000,00
5.15	Execução Av. Chucrí Zaidan e Complexo Burle Marx	R\$ 528.879.197,04	R\$ 0,00	R\$ 528.879.197,04
5.15.1	Remanejamento de rede elétrica	R\$ 19.756.158,96	R\$ 0,00	R\$ 19.756.158,96
5.15.2	Nivelamento de tampões Eletropaulo	R\$ 0,00	R\$ 13.100,13	R\$ 13.100,13
5.16	Parque Chuvisco - etapa 2	R\$ 16.162.927,11	R\$ 625.672,03	R\$ 16.788.599,14
5.17	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 5 (Chucrí Zaidan)	R\$ 14.850.989,64	R\$ 76.262,82	R\$ 14.927.252,46

5.18	Plantas Expropriatórias	R\$ 2.576.528,64	R\$ 0,00	R\$ 2.576.528,64
5.19	Execução de obras do Sistema Viário de apoio ao Corredor Berrini	R\$ 9.032.477,71	R\$ 0,00	R\$ 9.032.477,71
Total Acumulado		R\$ 3.734.737.208,71	R\$ 19.154.235,15	R\$ 3.753.891.443,86

6. Consolidação Bancária

6.1 Movimentação das Contas vinculadas à OUC Água Espraiada

6.1.1 Conta: METRÔ Linha 17 Ouro / vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 – 143-8

Não houve movimentação no período

6.1.2 Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5

Histórico	Data Movimento	Valor		Saldo	
TRX CT INV	04/07/2018	3.721.473,22	C	3.721.473,22	C
CT 184/SIURB/11 - HIS MED. 48 - ABR/2018 - Q.GALVÃO-CONS.ROMA - NF 0093 E MED. 49 - MAIO/2018 - Q.GALVÃO-CONS.ROMA - NF 0094.	04/07/2018	1.970.860,48	D	1.750.612,74	C
CT 181/SIURB/11 - HIS MED. 75 - ABRIL/2018 - CONSORCIO LIGAÇÃO IMIGRANTES- NF 180/181.	04/07/2018	1.750.612,74	D	0,00	C
APL FUNDO	12/07/2018	30.800,00	D	30.800,00	C
CRED TED	12/07/2018	30.800,00	C	0,00	C
TRX CT INV	16/07/2018	141.661,50	C	141.661,50	C
CT 006/2016 SEHAB - MED. 24 - ABRIL/2018 - JWA - NF 3009/3010	16/07/2018	141.661,50	D	0,00	C
TRX CT INV	19/07/2018	6.112,95	C	6.112,95	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TÉCNICO -HIS- Prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho	19/07/2018	6.112,95	D	0,00	C
TRX CT INV	20/07/2018	5.719,93	C	5.719,93	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TÉCNICO -HIS- Prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho	20/07/2018	5.719,93	D	0,00	C
TRX CT INV	26/07/2018	265.294,66	C	265.294,66	C
CT 006/2016 SEHAB - MED. 25 - MAIO/2018 - JWA - NF 3025/3026	26/07/2018	265.294,66	D	0,00	C
TRX CT INV	01/08/2018	618.100,00	C	618.100,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)	01/08/2018	618.100,00	D	0,00	C
TRX CT INV	03/08/2018	209.302,69	C	209.302,69	C
CT 183/SIURB/2011 - MED. 41 - MAIO/2018 - CONSORCIO RM - NF 48	03/08/2018	126,15	D	209.176,54	C

CT 183/SIURB/2011 - MED. 41 - MAIO/2018 - CONST. FALEIROS - NF 48	03/08/2018	209.176,54	D	0,00	C
TRX CT INV	07/08/2018	108.799,98	C	108.799,98	C
CT 18/SIURB/16 - MED. 20 - ABRIL/18 -BUREAU- NF 5552/5553	07/08/2018	107.167,98	D	1.632,00	C
RETENÇÃO IRRF - REF CT 18/SIURB/16 - MED. 20 - ABRIL/18 -BUREAU- NF 5552/5553	07/08/2018	1.632,00	D	0,00	C
TRX CT INV	16/08/2018	434.975,26	C	434.975,26	C
CT 183/SIURB/11 - MED. 42 - JUNHO/18 -CONSORCIO RM - NF 49	16/08/2018	2.248,67	D	432.726,59	C
CT 183/SIURB/2011 - MED. 42- JUNHO/2018 - CONST. FALEIROS - NF 2780	16/08/2018	432.726,59	D	0,00	C
TRX CT INV	20/08/2018	497.805,61	C	497.805,61	C
CT 006/2016/SEHAB - MED. 26 - JUNHO/2018 - JWA - NF 3056/3057	20/08/2018	497.805,61	D	0,00	C
TRX CT INV	23/08/2018	41.783,07	C	41.783,07	C
DESAPROPRIAÇÕES -HIS- ROBERTO MARINHO	23/08/2018	41.783,07	D	0,00	C
TRX CT INV	29/08/2018	618.500,00	C	618.500,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)	29/08/2018	618.500,00	D	0,00	C
TRX CT INV	03/09/2018	1.133.053,15	C	1.133.053,15	C
CT 184/SIURB/11 - MED. 50 - JUNHO/18 - QUEIROZ GALVÃO (ROMA) - NF 0095	03/09/2018	1.133.053,15	D	0,00	C
TRX CT INV	05/09/2018	3.299.218,13	C	3.299.218,13	C
CT 181/SIURB/11 - MED. 76 - MAIO/18 - CONS. LIGAÇÃO IMIGRANTES - NF 184	05/09/2018	823.596,65	D	2.475.621,48	C
CT 181/SIURB/11 - MED. 76 - MAIO/18 - CONS. LIGAÇÃO IMIGRANTES - NF 182 (TOTAL R\$ 1.545.319,66)	05/09/2018	1.000.000,00	D	1.475.621,48	C
CT 181/SIURB/11 - MED. 76 - MAIO/18 - CONS. LIGAÇÃO IMIGRANTES - NF 182 (TOTAL R\$ 1.545.319,66)	05/09/2018	545.319,66	D	930.301,82	C
CT 183/SIURB/2011 - MED. 43 - JUL/18 - CONSORCIO RM - NF 052	05/09/2018	114,11	D	930.187,71	C
CT 183/SIURB/2011 - MED. 43 - JUL/18 - FALEIROS- NF 2794	05/09/2018	930.187,71	D	0,00	C
TRX CT INV	10/09/2018	149.999,81	C	149.999,81	C
RETENÇÃO IRRF - CT 18/SIURB/16 - MED. 21 - MAIO/18 (R\$ 137.955,01) - BUREAU- NF 5596/5597	10/09/2018	2.250,00	D	147.749,81	C
REF CT 18/SIURB/16 - MED. 21 - MAIO/18 (R\$ 137.955,01) -BUREAU- NF 5596/5597	11/09/2018	147.749,81	D	0,00	C
TRX CT INV	21/09/2018	967.412,84	C	967.412,84	C
CT 184/SIURB/11 - MED. 51 - JULHO/18 - QUEIROZ GALVÃO (ROMA) - NF 096	21/09/2018	967.412,84	D	0,00	C
TRX CT INV	26/09/2018	614.500,00	C	614.500,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)	26/09/2018	614.500,00	D	0,00	C
SALDO	26/09/2018			0,00	C

6.1.3 Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espraiada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2

Histórico	Data Movimento	Valor		Saldo	
TRX CT INV	03/07/2018	915.128,14			
SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 11/2012/SEHAB R\$ 9.292,81- MED. 72 - ABRIL/18 - DIAGONAL / CT 18/2016/SEHAB R\$ 2659,50 - MED. 18 - FEV/18 - BUREAU/ REMOÇÃO DE POSTES R\$ 7.224,97 - MED.01- ABRIL/18-ELETROPAULO / CT REMOÇÃO DE POSTES R\$ 3.426,36 - MED 01-ABRIL/18 / CT 18/2016/SEHAB R\$ 3.215,04 - MED. 19 - MAR/18 - BUREAU/ CT 181/SIURB/2011 R\$298.431,91 -MED. 75-ABRIL/18-CONS. LIG.IMIGRANTES./ CT184/SIURB/11 R\$43.612,31-MED.48-ABRIL/18- CONSORCIO VIA ROMA/ CT 1101730200 R\$3.520,12-MED. 01- ABRIL/18- HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL/ CT185/SIURB/11 R\$ 188.987,26- MED. 56-MAR/18-CONSORCIO PANAMBY -CONSTRUBASE E S/A PAULISTA/ CT184/SIURB/11 R\$40.133,80-MED.49-MAIO/18- CONSORCIO VIA ROMA / CT 0541435000 - TARIFA CAIXA pelos serviços de acompanhamento de obras e aplicação dos recursos de CEPAC no valor de R\$ 175.661,71 ref 1º Trimestral/18.	03/07/2018	776.165,79	C	915.128,14	C
SP OBRAS-TAXA DE ADM.- REF CT 0233901005 R\$4.251,67 – MED. 36 LOTE05-MAR/18-ENGEVIX/DUCTOR-NF221/ CT181/SIURB/2011 R\$34.477,56 -MED. 74-MAR/18-LIG.IMIGRANTES(OAS/CETENCO). / CT183/SIURB/11 R\$89.141,11-MED.40-LT03-ABRIL/18-CONSORCIO RM (ANDRADE GUTIERRES/SERVENG).	03/07/2018	127.870,34	D	11.092,01	C
RETENÇÃO IRRF- SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 11/2012/SEHAB - MED. 72 - ABRIL/18 – DIAGONAL-NF2436 / CT 18/2016/SEHAB - MED. 18 - FEV/18 – BUREAU-NF2437/ REMOÇÃO DE POSTES - MED.01- ABRIL/18-ELETROPAULO-NF 2438 / CT REMOÇÃO DE POSTES - MED 01-ABRIL/18-ELETROPAULO NF2439 / CT 18/2016/SEHAB - MED. 19 - MAR/18 – BUREAU-NF 2440/ CT 181/SIURB/2011 -MED. 75-ABRIL-LIG.IMIGRANTES-OAS E CETENCO.NF2441/18 /CT184/SIURB/11 -MED.48-ABRIL/18-CONSORCIO VIA ROMA-NF2442/ CT 1101730200 -MED. 01- ABRIL/18-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF 2443/ CT185/SIURB/11 - MED. 56-MAR/18- CONSORCIO PANAMBY -CONSTRUBASE E S/A PAULISTA-NF2444/ CT184/SIURB/11 -MED.49-MAIO/18-CONSORCIO VIA ROMA-NF2446 / TAXA DE ADM.- REF CT 0233901005– MED. 36 LOTE05-MAR/18- ENGEVIX/DUCTOR-NF221/ CT181/SIURB/2011 -MED. 74-MAR/18- LIG.IMIGRANTES(OAS/CETENCO)-NF2222./ CT183/SIURB/11 -MED.40- LT03-ABRIL/18-CONSORCIO RM (ANDRADE GUTIERRES/SERVENG)NF223..	03/07/2018	11.092,01	D	0,00	C
TRX CT INV	04/07/2018	5.978.476,10			
CT 181/SIURB/11 - MED. 75 - ABRIL/18 - CONS. IMIGRANTES - NF 0178/0179	04/07/2018	5.823.800,84	C	5.978.476,10	C
CT 184/SIURB/11 - MED. 40 - ABRIL/18 - QUEIROZ GALVÃO - NF 91	04/07/2018	154.675,26	D	154.675,26	C
			D	0,00	C
Devolução/Desistência de Desapropriações na OUC ÁGUA ESPRAIADA	05/07/2018	26.981,66			
			C	26.981,66	C
TRX CT INV	06/07/2018	4.915.755,09			
CT 185/SIURB/11 - MED. 56 - MARÇO/18 - CONSTRUBASE ENG. - NF 2217/2218	06/07/2018	2.398.315,44	C	4.942.736,75	C
CT 185/SIURB/11 - MED. 56 - MARÇO/18 -S.A PAULISTA DE CONST. - NF 6489/6490	06/07/2018	2.398.315,44	D	2.544.421,31	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	06/07/2018	119.124,21	D	146.105,87	C
			D	26.981,66	C
TRX CT INV	10/07/2018	26.144,07			
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSISTENTE TECNICO - Prolongamento da Av. Jorn Roberto Marinho - Pq Linear e Av. Chucri Zaidan até Av João Dias - Valor liquido - descontado IRRF e INSS	10/07/2018	26.144,07	C	53.125,73	C
			D	26.981,66	C
TRX CT INV	11/07/2018	605.105,36			
			C	632.087,02	C

TAXA SP OBRAS REF. SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DA ELETROPAULO, NF's : 2224, 2225 e 2226, / REF CT: 184/SIURB/11-CONS.PANAMBY-QUIROZ GALVÃO, NF 2227/ CT 181/SIURB/11 LT04, CONSORCIO ROMA, NF 2231, REF. CT 185/SIURB/11/CONS. PANAMBY, (CONSTRUBASE/AS PAULISTA), NF 2232/ REF. CT 184/SIURB/11-CONS.PANAMBY-QUIROZ GALVÃO, NF2233.	11/07/2018	585.336,73	D	46.750,29	C
ISS 1.830,00 + IRRF 9.024,86 RETIDO DE ASSIT. TECNICO DESAP - DESAPROPRIações - PGTO. ASSISTENTE TECNICO - Prolongamento da Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias	11/07/2018	10.854,86	D	35.895,43	C
RETENÇÃO IRRF - TAXA SP OBRAS REF. SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DA ELETROPAULO, NF's : 2224, 2225 e 2226, / REF CT: 184/SIURB/11-CONS.PANAMBY-QUIROZ GALVÃO, NF 2227/ CT 181/SIURB/11 LT04, CONSORCIO ROMA, NF 2231, REF. CT 185/SIURB/11/CONS. PANAMBY, (CONSTRUBASE/AS PAULISTA), NF 2232/ REF. CT 184/SIURB/11-CONS.PANAMBY-QUIROZ GALVÃO, NF2233.	11/07/2018	8.913,77	D	26.981,66	C
TRX CT INV	13/07/2018	117.584,57	C	144.566,23	C
DESAPROPRIações - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias	13/07/2018	117.584,57	D	26.981,66	C
TRX CT INV	16/07/2018	11.932,65	C	38.914,31	C
DESAPROPRIações - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias	16/07/2018	11.932,65	D	26.981,66	C
APL FUNDO	18/07/2018	26.981,66	D	0,00	C
TRX CT INV	19/07/2018	747,09	C	747,09	C
INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO JUN/2018 (Guia de Retenção 86605/18 e 86720/18 - R\$ 621,03 e R\$ 126,06)	19/07/2018	747,09	D	0,00	C
TRX CT INV	20/07/2018	7.549,20	C	7.549,20	C
INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO JUN/2018 (Guia de Retenção R\$ 4000,00, R\$ 3320,00 e R\$ 229,20)	20/07/2018	7.549,20	D	0,00	C
TRX CT INV	24/07/2018	5.000,00	C	5.000,00	C
DESAPROPRIações - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias	24/07/2018	5.000,00	D	0,00	C
TRX CT INV	27/07/2018	6.870,83	C	6.870,83	C
DESAPROPRIações - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias	27/07/2018	6.870,83	D	0,00	C
TRX CT INV	31/07/2018	1.275.982,95	C	1.275.982,95	C
TRANSFERENCIA DE VALORES PARA A PREF. DE SÃO PAULO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL nº 57.380/2016 e a PORTARIA nº 279/2016.	31/07/2018	1.275.982,95	D	0,00	C
TRX CT INV	03/08/2018	1.877.244,06	C	1.877.244,06	C
CT 183/SIURB/11 - Obra do prolongamento Av Jorn Roberto Marinho - Lote 3 - MED. 41 - MAI/2018 - CONS. RM - NF 047.	03/08/2018	1.877.244,06	D	0,00	C
TRX CT INV	07/08/2018	286.123,93	C	286.123,93	C
SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF. - Desapropriações - Prolongamento Av Jorna Roberto Marinho - Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias NF 2451 (R\$ 57620,89), CT 018/2016/SEHAB - Medição 20 - Gerenciamento Técnico - HIS - Estevão Baião - NF 2452 (R\$ 3215,04), CT 006/2016/SEHAB - HIS Estevão Baião - MED 24 - NF 2553 (R\$ 4186,10), CT 006/2016/SEHAB - HIS Estevão Baião - MED 25 - NF 2455 (R\$ 7839,46), Gerenciamento Social SEHAB (Aluguel Social) - NF 2458 (R\$ 126760,63) e CT 183/SIURB/11 - Obras do prolongamento da Av Jorn Roberto Marinho - MED 41 - NF 2459 (R\$ 82209,94) - Valor Líquido - descontado IRRF	07/08/2018	281.832,06	D	4.291,87	C

RETENÇÃO IRRF - Remuneração SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF. - Desapropriações - Prolongamento Av Jorna Roberto Marinho - Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias NF 2451 (R\$ 877,48), CT 018/2016/SEHAB - Medição 20 - Gerenciamento Técnico - HIS - Estevão Baião - NF 2452 (R\$ 48,96), CT 006/2016/SEHAB - HIS Estevão Baião - MED 24 - NF 2553 (R\$ 63,75), CT 006/2016/SEHAB - HIS Estevão Baião - MED 25 - NF 2455 (R\$ 119,38), Gerenciamento Social SEHAB (Aluguel Social) - NF 2458 (R\$ 1930,37) e CT 183/SIURB/11 - Obras do prolongamento da Av Jorna Roberto Marinho - MED 41 - NF 2459 (R\$ 1251,93)	07/08/2018	4.291,87	D	0,00	C
TRX CT INV	08/08/2018	3.844,54	C	3.844,54	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSISTENTE TECNICO - Prolongamento da Av. Jorna Roberto Marinho - Pq Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av João Dias - Valor líquido - descontado IRRF e INSS	08/08/2018	3.615,60	D	228,94	C
Retenção IRRF - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO JUL/2018	08/08/2018	228,94	D	0,00	C
TRX CT INV	16/08/2018	2.468.523,35	C	2.468.523,35	C
CT 183/SIURB/11 - Obra do prolongamento Av Jorna Roberto Marinho - Lote 3 - MED. 42 - JUN/2018 - CONS. RM - NF 050.	16/08/2018	2.067.176,89	D	401.346,46	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	16/08/2018	76.262,82	D	325.083,64	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	16/08/2018	162.541,82	D	162.541,82	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	16/08/2018	100.000,00	D	62.541,82	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	16/08/2018	62.541,82	D	0,00	C
TRX CT INV	17/08/2018	475,19	C	475,19	C
INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO JUL/2018	17/08/2018	475,19	D	0,00	C
TRX CT INV	20/08/2018	270.738,70	C	270.738,70	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Jorna Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias - AGO/18 - NLP 161034 (R\$ 168.873,78) DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias - AGO/18 - NLP 161060 (R\$ 89.438,64) DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias - AGO/18 - NLP 161744 (R\$ 11.562,29) INSS Patronal - REF. PGTO ASS. TÉCNICO AGO/18 (R\$ 863,99)	20/08/2018	270.738,70	D	0,00	C
TRX CT INV	23/08/2018	20.697,55	C	20.697,55	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av Jorna Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias - AGO/18 - NLP 161120	23/08/2018	20.697,55	D	0,00	C
TRX CT INV	24/08/2018	415.426,91	C	415.426,91	C
Devolução/Desistência de Desapropriações na OUC ÁGUA ESPRAIADA	24/08/2018	252.388,31	C	667.815,22	C
Devolução/Desistência de Desapropriações na OUC ÁGUA ESPRAIADA	24/08/2018	166.703,58	C	834.518,80	C
SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF. - CT 1101730200 - MED 002 - Vigilância NF 2461 (R\$4.803,11), CT 1101730200 - MED 003 - Vigilância NF 2462 (R\$ 4.803,11), CT 183/SIURB/11 - Obra do prolongamento Av Jorna Roberto Marinho - Lote 3 - MED 42 - JUN/18 - NF 2463 (R\$ 98.584,80), CT 0233901005 - MED 37 - ABR/18 - Prestação de serviços de apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle - Lote 5 - NF 2464 (R\$ 1.126,78) e Desapropriações referentes ao prolongamento da Av Jorna Roberto Marinho - Parque Linear e Av Chucuri Zaidan até Av João Dias - NF 2465 (R\$ 3.827,24) - Valor líquido, descontado IRRF	24/08/2018	113.145,04	D	721.373,76	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias	24/08/2018	1.590,87	D	719.782,89	C
NLP 165509 e 165530 - Ressarcimento - Acordo Judicial - OAS 1a (R\$ 147.914,35) e 2a parcela (R\$ 151.053,64)	24/08/2018	298.967,99	D	420.814,90	C

Retenção IRRF - Serviços Prestados SPUrbanismo - TAXA ADM. REF. - CT 1101730200 - MED 002- Vigilância Guias de Retenção 118520/2018 (R\$ 73,14), CT 1101730200 - MED 003 - Vigilância - Guia de Retenção 118542/2018 (R\$ 73,14), CT 183/SIURB/11 - Lote 2 - MED 42 - Guia de Retenção 118563/2018 (R\$ 1.501,29), CT 0233901005 - Fiscalização Lote 5 - Guia de Retenção 118579/2018 (R\$ 17,16) e Desapropriações - Guia de Retenção 118595/2018 (R\$ 58,28)	24/08/2018	1.723,01	D	419.091,89	C
APL RETRO	24/08/2018	419.091,89	D	0,00	C
APL FUNDO	27/08/2018	6.352.498,90	D	6.352.498,90	D
Devolução/Desistência de Desapropriações na OUC ÁGUA ESPRAIADA	27/08/2018	5.431,91	C	6.347.066,99	D
Devolução/Desistência de Desapropriações na OUC ÁGUA ESPRAIADA	27/08/2018	26.568,84	C	6.320.498,15	D
Devolução/Desistência de Desapropriações na OUC ÁGUA ESPRAIADA	27/08/2018	1.322.451,63	C	4.998.046,52	D
Devolução/Desistência de Desapropriações na OUC ÁGUA ESPRAIADA	27/08/2018	4.998.046,52	C	0,00	C
TRX CT INV	28/08/2018	13.100,13	C	13.100,13	C
Intervenções viárias - Remanejamento de Interferências - JUL/18 - NLP 168017	28/08/2018	13.100,13	D	0,00	C
TRX CT INV	30/08/2018	162.541,82	C	162.541,82	C
CT 1101730200 - Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial presencial desarmada, executados de forma contínua à SPObras, realizados por meio de posto fixo e em ronda móvel motorizada na Região da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada - OUCAE - MED. 004 - JUL/18 - NF 854	30/08/2018	162.541,82	D	0,00	C
TRX CT INV	03/09/2018	10.525,06	C	10.525,06	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias - NLP 174474	03/09/2018	10.525,06	D	0,00	C
TRX CT INV	05/09/2018	1.555.150,77	C	1.555.150,77	C
Remuneração SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF. - CT184/SIURB/11 - Obras do prolong da Av Jorn Roberto Marinho - Lote 4 - MED 50 - NF 2469 (R\$ 44.642,30), CT 1101730200 - Vigilância - MED 004 - JUL/18 - NF 2470 (R\$ 4.803,11), CT 006/2016/SEHAB - HIS Estevão Baião - Lote 8 - MED 26 - JUN/18 - NF 2471 (R\$ 14.710,16), CT SPUrbanismo 7810/2017/0000109-7 - Prestação de serviços de escrituração de títulos de valores mobiliários - CEPACs OUCAE - JUN/18 e JUL/18 - NDs 417/18 (R\$ 3.128,23) e 420/18 (R\$ 3.128,23)	05/09/2018	70.412,03	D	1.484.738,74	C
CT 183/SIURB/11 - Obra do prolongamento Av Jorn Roberto Marinho - Lote 3 - MED. 43 - JUL/2018 - CONS. RM - NF 051 - parcela reajuste.	05/09/2018	515.856,64	D	968.882,10	C
CT 183/SIURB/11 - Obra do prolongamento Av Jorn Roberto Marinho - Lote 3 - MED. 43 - JUL/2018 - CONS. RM - NF 051 - parcela P0.	05/09/2018	967.905,12	D	976,98	C
Retenção IRRF - Guias de Retenção 125080/18 (R\$ 224,01), 125078/18 (R\$ 73,14) e 125077/18 (R\$ 679,83) - ago/18	05/09/2018	976,98	D	0,00	C
TRX CT INV	06/09/2018	165.920,21	C	165.920,21	C
Remuneração SPObras - TAXA DE ADM. REF. CT 1101730200 - Serviços de vigilância e segurança patrimonial - Hedge Segurança e Vigilância - MAI/18 - MED 002 - NF 2235 (R\$ 4.803,11) e JUN/18 - MED 003 - NF 2240 (R\$ 4.803,11), CT 183/SIURB/11 - Obras do prolong Av Jorna Roberto Marinho - Consorcio RM - MED 42 - JUN/18 - NF 2243 (R\$ 98.584,80), CT 0233901005 - Fiscalização Lote 5 - Consorcio EDJ - MED 37 - ABR/18 - NF 2246 (R\$ 1.126,78) e Desapropriação no prolong Av Jorn Roberto Marinho - jul/18 - NF 2254 (R\$ 3.827,24) - Valor líquido, descontado IRRF	06/09/2018	113.145,04	D	52.775,17	C

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Jorn Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias - SET/18 - NLP 177315 (R\$ 48.891,43) DESAPROPRIAÇÕES - PGTO ASSIST TECNICO - Prolongamento da Av. Jorn Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias - SET/18 - NLP 170740 (R\$ 1.140,77) - Valor líquido DESAPROPRIAÇÕES - PGTO ASSIST TECNICO - Prolongamento da Av. Jorn Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias - SET/18 - NLP 170177 (R\$ 1.019,96) - Valor líquido	06/09/2018	51.052,16	D	1.723,01	C
Retenção IRRF - REF. Remuneração SPObras - TAXA DE ADM. REF. CT 1101730200 - Serviços de vigilância e segurança patrimonial - Hedge Segurança e Vigilância - MAI/18 - MED 002 - Guia de Retenção 125715/18 (R\$ 73,14) e JUN/18 - MED 003 - GR 125723/18 (R\$ 73,14), CT 183/SIURB/11 - Obras do prolong Av Jorna Roberto Marinho - Consorcio RM - MED 42 - JUN/18 - GR 125733/18 (R\$ 1.501,29), CT 0233901005 - Fiscalização Lote 5 - Consorcio EDJ - MED 37 - ABR/18 - GR 125744/18 (R\$ 17,16) e Desapropriação no prolong Av Jorn Roberto Marinho - jul/18 - GR 125747 (R\$ 58,28) TRX CT INV	06/09/2018	1.723,01	D	0,00	C
TRX CT INV	12/09/2018	369.902,08	C	369.902,08	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Jorn Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias - SET/18 - NLP 180254 TRX CT INV	12/09/2018	369.902,08	D	0,00	C
TRX CT INV	13/09/2018	191.319,19	C	191.319,19	C
Remuneração SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF. CT 183/SIURB/11 - Obras do prolong da Av. Jorn Roberto Marinho - Consorcio RM - MED 43 - JUL/18 - NF 2475 (R\$ 95.114,10) e CT 181/SIURB/11 - Obras do prolong da Av. Jorn Roberto Marinho - Lote 1 - Consorcio Ligação Imigrantes - MED 76 - MAI/18 - NF 2476 (R\$ 93.335,30) - Valores líquidos, descontados IRRF	13/09/2018	188.449,40	D	2.869,79	C
Retenção IRRF - REF. SPUrbanismo - TAXA DE ADM. - CT 183/SIURB/11 - Obras do prolong da Av. Jorn Roberto Marinho - Consorcio RM - MED 43 - JUL/18 - Guia de Retenção 127927/18 (R\$ 1.448,44) e CT 181/SIURB/11 - Obras do prolong da Av. Jorn Roberto Marinho - Lote 1 - Consorcio Ligação Imigrantes - MED 76 - MAI/18 - Guia de Retenção 127932/18 (R\$ 1.421,35) TRX CT INV	13/09/2018	2.869,79	D	0,00	C
TRX CT INV	17/09/2018	151.053,64	C	151.053,64	C
Ressarcimento a SPObras - Acordo Judicial OAS - 3a. Parcela - NLP 183812 TRX CT INV	17/09/2018	151.053,64	D	0,00	C
TRX CT INV	18/09/2018	10.551,75	C	10.551,75	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av. Jorn Roberto Marinho - Parque Linear - NLP 166712 (R\$ 4.852,85), NLP 183942 (R\$ 4.058,33) e NLP 184035 (R\$ 1.640,57) TRX CT INV	18/09/2018	10.551,75	D	0,00	C
TRX CT INV	19/09/2018	625.947,48	C	625.947,48	C
INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO SET/2018 - Guias de Retenção 123008/18 (R\$ 149,39) e 123025/18 (R\$ 126,06)	19/09/2018	275,45	D	625.672,03	C
CT 061/SIURB/13 - Obras de readequação e requalificação do Parque Chuvisco - med 24 - MAI/2018 - NF 03731 TRX CT INV	19/09/2018	625.672,03	D	0,00	C
TRX CT INV	20/09/2018	299.697,25	C	299.697,25	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias - NLP 188085 (R\$ 24.929,77), NLP 188115 (R\$ 6.929,23) e NLP 188095 (R\$ 47.710,23)	20/09/2018	79.569,23	D	220.128,02	C
INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO AGO/2018	20/09/2018	500,81	D	219.627,21	C
Remuneração SPObras - TAXA DE ADM. REF. - CT 183/SIURB/11 - Obras do Prolongamento da Av. Jorn Roberto Marinho - Lote 3 - Consórcio RM - MED 41 - MAI/18 - NF 2241 (R\$ 82.209,94) e DESAPROPRIAÇÕES - Prolongamento da Av. Jorn Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av João Dias - Período mai e jun/18 - NF 2242 (R\$ 57.620,89) - Valor líquido, descontado IRRF	20/09/2018	139.830,83	D	79.796,38	C

Remuneração SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF. Empenho 67.921 - Nivelamento de tampões do trecho 1 e 3 do prolong da Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias - NF 2477 (R\$ 387,10), CT 018/2016/SEHAB - Gerenciamento Técnico - HIS Estevão Baião - Bureau de Projetos e Consultoria Ltda - MED 21 - NF 2478 (R\$ 4.432,49), Desapropriações Av. Jorna Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias - NF 2479 (R\$ 8.914,83), CT 061/SIURB/13 - Obras de readequação e requalificação do Parque do Chuvisco - MED 24 - MAI/18 - NF 2480 (R\$ 24.651,48) e CT 184/SIURB/11 - Obras do prolongamento da Av. Jorna Roberto Marinho - Lote 4 - Consorcio Roma - JUL/18 - NF 2481 (R\$ 38.116,06) - Valores líquidos, descontados IRRF	20/09/2018	76.501,96	D	3.294,42	C
Retenção IRRF - REF. Remuneração SPUrbanismo - TAXA DE ADM. - Nivelamento de tampões do trecho 1 e 3 do Prolongamento da Av Chucrí Zaidan até Av João Dias - Guias de Retenção 130365/18 (R\$ 5,90), CT 018/2016/SEHAB - MED 21 - Gerenciamento Técnico HIS Estevão Baião - GR 130367/18 (R\$ 67,50), DESAPROPRIAÇÕES Av Jorna Roberto Marinho - Parque Linear e Av Chucrí Zaidan até Av João Dias - GR 130368/18 (R\$ 135,76), CT 061/SIURB/13 - Obras de readequação e requalificação do Parque Chuvisco - MED 24 - MAI/18 - GR 130372/18 (R\$ 375,40), CT 184/SIURB/11 - Obras do Prolong da Av Jorna Roberto Marinho- Lote 4 - Consorcio Roma - JUL/18- GR 130373/18 (R\$ 580,45), Remuneração SPObras - TAXA ADM. DESAPROPRIAÇÕES - Prolong Av Jorna Roberto Marinho - Pq Linear e Av Chucrí Zaidan ate Av João Dias - GR 130320/18 (R\$ 877,48) e CT 183/SIURB/11 - Obras do Prolong Av Jorna Roberto Marinho - Lote 3 - Consorcio RM MED 41 - MAI/18- GR 130331/18 (R\$ 1.251,93)	20/09/2018	3.294,42	D	0,00	C
APL FUNDO	21/09/2018	126.464,47	D	126.464,47	D
Devolução/Desistência de Desapropriações na OUC ÁGUA ESPRAIADA	21/09/2018	93.461,11	C	33.003,36	D
Devolução/Desistência de Desapropriações na OUC ÁGUA ESPRAIADA	21/09/2018	33.003,36	C	0,00	C
TRX CT INV	27/09/2018	32.386,19	C	32.386,19	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias - NLP 192126	27/09/2018	32.386,19	D	0,00	C
TRX CT INV	28/09/2018	25.512,84	C	25.512,84	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias - NLP 197287	28/09/2018	25.512,84	D	0,00	C
SALDO	28/09/2018				C

6.1.4 Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espreada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3

Histórico	Data Movimento	Valor		Saldo	
APL FUNDO	06/07/2018	22.216,64	D	22.216,64	D
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	6/07/2018	119.124,21	C	96.907,57	C
VALOR LIQUIDO CT 1101730200 -MED. 01- ABRIL/18-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF772	6/07/2018	96.907,57	D	0,00	C
TRX CT INV	10/07/2018	3.250,83	C	3.250,83	C
DAMSP ISS NF772 Engevix Engenharia e NF 771 HEDGE	10/07/2018	3.250,83	D	0,00	C
TRX CT INV	20/07/2018	31.260,52	C	31.260,52	C
PIS COFINS ENGEVIX DUCTOR NF 14661, E DUCTOR NF 21926.	20/07/2018	13.380,92	D	17.879,60	C

INSS HEDGE NF 798	20/07/2018	17.879,60	D	0,00	C
TRX CT INV	10/08/2018	5.767,50	C	5.767,50	C
DAMSP ISS s/NF Eletrônica -14966- Engevix Engenharia E NF 827-HEDGE.	10/08/2018	5.767,50	D	0,00	C
APL FUNDO	16/08/2018	269.118,66	D	269.118,66	D
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	16/08/2018	76.262,82	C	192.855,84	D
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	16/08/2018	162.541,82	C	30.314,02	D
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	16/08/2018	100.000,00	C	69.685,98	C
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	16/08/2018	62.541,82	C	132.227,80	C
CT 1101730200- HEDGE NF 798-Medicação 02, ref.a 05/2018.	16/08/2018	132.227,80	D	0,00	C
TRX CT INV	17/08/2018	69.056,00	C	69.056,00	C
CT 0233901005-NF 14996-Engenix Engenharia-Med 37-04/2018	17/08/2018	44.721,30	D	24.334,70	C
CT 0233901005-NF 22338-Ductor Implantação de Projetos LTDA-Med 37-04/2018	17/08/2018	24.334,70	D	0,00	C
TRX CT INV	20/08/2018	160.041,42	C	160.041,42	C
INSS - CT 1101730200-Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial presencial desarmada, executados de forma contínua à SPObras, realizados por meio de posto fixo e em ronda móvel motorizadaNF 798-Medicação 02, ref.a 05/2018.	20/08/2018	17.879,60	D	142.161,82	C
IRRF-CT 1101730200-Hedge Segurança e Vigilância EIRELI NF 772.	20/08/2018	5.539,26	D	136.622,56	C
IRRF-NF14996/ENGEVIX/798 HEDGE-/22338-DUCTOR/827-HEDGE	20/08/2018	4.394,76	D	132.227,80	C
CT 1101730200- HEDGE-NF 798-Medicação 02, ref.a 05/2018	20/08/2018	132.227,80	D	0,00	C
APL FUNDO	30/08/2018	162.541,82	D	162.541,82	D
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	30/08/2018	162.541,82	C	0,00	C
TRX CT INV	10/09/2018	3.250,83	C	3.250,83	C
IRRF-CT 1101730200- HEDGE NF 798-Medicação 02, ref.a 05/2018	10/09/2018	3.250,83	D	0,00	C
TRX CT INV	17/09/2018	132.227,80	C	132.227,80	C
CT 1101730200-Hedge Segurança e Vigilância EIRELI NF 854-Medicação 04, ref.a 07/2018	17/09/2018	132.227,80	D	0,00	C
TRX CT INV	20/09/2018	38.167,58	C	38.167,58	C
IRRF- CT 1101730200-Hedge Segurança e Vigilância EIRELI NF 854-Medicação 04, ref.a 07/2018	20/09/2018	1.625,41	D	36.542,17	C
INSS-CT 1101730200-Hedge Segurança e Vigilância EIRELI NF 854-Medicação 04, ref.a 07/2018	20/09/2018	17.879,60	D	18.662,57	C
PIS COFINS-NF 22338-Ductor/ NF 14996-Engenix/ NF 827-Hedge Segurança e Vigilância EIRELI	20/09/2018	18.662,57	D	0,00	C
SALDO	20/09/2018			0,00	C

6.2 Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Item	Especificação	Valor Desembolsado no trimestre (R\$)
6.2.1	Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0018-7	R\$ 0,00
6.2.2	Conta: Metrô / vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 143-8	R\$ 0,00
6.2.3	Conta: PMSP / SIURB / METRO vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0022-3	R\$ 0,00
6.2.4	Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5	R\$ 12.833.712,80
6.2.5	Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2	R\$ 22.139.946,20
6.2.6	Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 8550-2	R\$ 0,00
6.2.7	Conta: PMSP - SEHAB vinculada à HIS Água Espraiada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 9040-9	R\$ 0,00
6.2.8	Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3	R\$ 672.157,85
Total Aplicado no trimestre		R\$ 35.645.816,85

6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Item	Especificação	Saldo Bruto em 30/09/2018 (R\$)
6.3.1	Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0018-7	R\$ 0,00
6.3.2	Conta: Metrô / vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 143-8	R\$ 0,00
6.3.3	Conta: PMSP / SIURB vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0022-3	R\$ 0,00
6.3.4	Conta: PMSP / SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5	R\$ 110.283.292,17

6.3.5	Conta: PMSP / SMDU vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2	R\$ 99.029.067,78
6.3.6	Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 8550-2	R\$ 0,00
6.3.7	Conta: PMSP - SEHAB vinculada à HIS Água Espraiada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 9040-9	R\$ 0,00
6.3.8	Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3	R\$ 157.303,88
Saldo Bruto total de investimentos		R\$ 209.469.663,83

(*) Valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor.

6.3.9 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA SF nº 220 DE 23/01/18)

Data do Evento	Conta de Desvinculação	Valor
16/12/2016	2873.006.28-2	R\$ 24.466.694,84
14/02/2017	2873.006.28-2	R\$ 6.020.338,13
10/08/2017	2873.006.28-2	R\$ 8.017.817,28
31/01/2018	2873.006.28-2	R\$ 2.819.985,22
31/07/2018	2873.006.28-2	R\$ 1.275.982,95
Total de Valores referentes à desvinculação de receitas		R\$ 42.600.818,42

6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos

Item	Especificação	Saldo Bruto em 30/09/2018 (R\$)
1	Total de recursos aplicados na OUC Água Espraiada	R\$ 3.665.882.012,17
2	Saldo Bruto total de investimentos em 30/09/2018	R\$ 209.469.663,83
3	Saldo Bruto total das contas correntes em 30/09/2018	R\$ 0,00
4	Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC	R\$ 2.946.305.849,00
Rentabilidade acumulada dos investimentos até 30/09/2018		R\$ 929.045.827,00

7 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Especificação	Total Desembolsado até o trimestre anterior	Total Desembolsado no Trimestre	Total Desembolsado (R\$)
Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público)	R\$ 1.691.675.786,53	R\$ 28.286.254,33	R\$ 1.719.962.040,86
Obras e Serviços (CEPAC - Colocação Privada)	R\$ 55.030.819,86	R\$ 0,00	R\$ 55.030.819,86
Desapropriações	R\$ 1.189.749.946,43	R\$ 987.465,35	R\$ 1.190.737.411,78
Aluguel Social e Gerenciamento Técnico Social	R\$ 59.990.952,14	R\$ 1.851.100,00	R\$ 61.842.052,14
Metro - Linha 17 - Obras e Desapropriações	R\$ 390.109.364,47	R\$ 0,00	R\$ 390.109.364,47
Taxas de Administração e Gerenciamento (EMURB, SP Urbanismo e SP Obras)	R\$ 208.619.509,35	R\$ 2.290.771,05	R\$ 210.910.280,40
Taxa de Coordenação de Colocação (Banco do Brasil)	R\$ 32.197.701,54	R\$ 0,00	R\$ 32.197.701,54
Taxa de Análise e Acompanhamento de Obras (CAIXA)	R\$ 15.031.246,74	R\$ 175.661,71	R\$ 15.206.908,45
Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, ISS, IRRF, INSS)	R\$ 19.735.194,24	R\$ 169.773,27	R\$ 19.904.967,51
Estudos e Consultorias (Engenharia, Comunicação, Jurídica)	R\$ 965.228,48	R\$ 493.590,97	R\$ 1.458.819,45
Despesas Diversas (Publicação de Editais, Taxas de Registro, Escrituração de Títulos)	R\$ 14.940.852,44	R\$ 115.217,22	R\$ 15.056.069,66
Total Acumulado	R\$ 3.631.512.178,27	R\$ 34.369.833,90	R\$ 3.665.882.012,17

8 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que foi analisada e aceita por esta instituição financeira.

8.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para efetuar a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – Distribuição Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do art. 17 da Instrução CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 13.871 de 08/07/2004 e na Portaria nº 174 de 30/07/2004.

8.2 Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas, comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exceção das seguintes despesas:

- Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operação urbana ter ocorrido, não houve o pagamento devido à restrição da Caixa no CADIN.
- Pagamento de expropriados – não foram apresentados pela SP Urbanismo, os comprovantes de depósito.
- Pagamento de reajuste por determinação judicial do CT 0118301000-EMURB e OAS CONTRUTORA, em 01/06/18, através da conta 2873-006-28-2, valor R\$ 1.747.192,10, relativo à sentença judicial (processo n.º 884-74.2017.8.26.0053), sendo pago R\$ 52.415,76 à SP Urbanismo, e R\$ 52.415,76 à SP Obras, referente à taxa de administração, equivalente à 3% para cada empresa, conforme decreto n.º 56.635/2015, artigo 3º.

É o que temos a relatar.

Rubrica

ANEXO I

Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Água Espraiada na Caixa Econômica Federal

- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0018-5 – PMSP / SEHAB / HIS
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0028-2 – PMSP / SMDU
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 003 – 1269-3 – SP OBRAS