

São Paulo, 13 de Maio de 2019

**Relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada**  
Anexo ao Ofício nº 255/2019 Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

**Sinopse:** Relatório de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período de 01 de janeiro de 2019 a 31 março 2019.

**Destinatário:** São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo.

**KAROLINE RESENDE MACHADO**

Assistente

Gerência Executiva e Negocial de Governo São Paulo/SP

**ALEXANDRE PESTANA**

Coordenador de Filial

Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

**OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA****Agente Fiscalizador:** Caixa Econômica Federal**Coordenador da Operação Urbana:** São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo**Coordenador da Distribuição de CEPAC:** BB Banco de Investimento S/A

- 1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as Distribuições Públicas de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Espraiada**, bem como acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e veracidade das informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo ao mercado, nos termos do contrato nº 0090938000/2009 vigente até 14/05/2014 por meio do Termo Aditivo 11º e, a partir de 15/05/2014, nos termos do contrato nº 0541435000 vigente até 15/05/2019, conforme aditamento 06, firmado entre a São Paulo Urbanismo e a CAIXA para a prestação de serviços de análise, acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às intervenções previstas na Lei Municipal nº 13.430/02. O contrato apresenta como intervenientes: a São Paulo Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU).
- 1.1 Ressalta-se que as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Distribuições Pública de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Espraiada** tiveram seus recursos creditados em contas pertencentes à CAIXA, possibilitando o acompanhamento e fiscalização de sua aplicação. Os recursos obtidos com a 5ª Distribuição Pública foram creditados em outra Instituição Financeira. Desta forma, a CAIXA, na condição de Agente Fiscalizador, não terá como controlar ativamente a movimentação financeira dos recursos captados, e ainda, eventual comprovação da aplicação destes recursos ficará limitada às informações prestadas pela SPUrbanismo.
- 2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que abrange o custeio das intervenções abaixo:
  - 2.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira);
  - 2.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a operacionalização do Complexo Viário Real Parque;
  - 2.3 Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas - Parque do Chuvisco;
  - 2.4 Elaboração de Projeto Executivo - Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;
  - 2.5 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho;
  - 2.6 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros;
  - 2.7 Execução das obras dos Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, e respectivos gerenciamento e fiscalização;

- 2.8 Execução das obras de implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;
- 2.9 Execução das obras do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan e implantação do Complexo viário Burle Marx;
- 2.10 Habitações de interesse social e urbanização de favelas;
- 2.11 Desapropriações;
- 2.12 Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social.

3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir:

3.1 1ª Distribuição de CEPAC

| <b>1ª Distribuição de CEPAC</b> | <b>Data</b> | <b>Valor Arrecadado (R\$)</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1º Leilão Público               | 14/07/04    | 30.000.000,00                 |
| 2º Leilão Público               | 02/12/04    | 5.238.690,00                  |
| 3º Leilão Público               | 09/11/05    | 20.961.500,00                 |
| 4º Leilão Público               | 01/05/06    | 46.608.530,00                 |
| <b>Total</b>                    |             | <b>102.808.720,00</b>         |

3.2 2ª Distribuição de CEPAC

| <b>2ª Distribuição de CEPAC</b> | <b>Data</b> | <b>Valor Arrecadado (R\$)</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1º Leilão Público               | 01/07/07    | 20.550.000,00                 |
| 2º Leilão Público               | 05/04/07    | 41.102.000,00                 |
| 3º Leilão Público               | 09/05/07    | 65.255.703,00                 |
| Colocação Privada               | 30/08/07    | 3.702.288,00                  |
| <b>Total</b>                    |             | <b>130.609.991,00</b>         |

3.3 3ª Distribuição de CEPAC

| <b>3ª Distribuição de CEPAC</b> | <b>Data</b> | <b>Valor Arrecadado (R\$)</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1º Leilão Público               | 02/02/08    | 207.281.400,00                |
| <b>Total</b>                    |             | <b>207.281.400,00</b>         |

### 3.4 4ª Distribuição de CEPAC

| <b>4ª Distribuição de CEPAC</b> | <b>Data</b> | <b>Valor Arrecadado (R\$)</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1º Leilão Público               | 01/10/08    | 203.112.750,00                |
| 2º Leilão Público               | 01/08/09    | 45.239.250,00                 |
| 3º Leilão Público               | 01/11/09    | 50.589.000,00                 |
| 4º Leilão Público               | 01/05/10    | 98.202.390,00                 |
| 5º Leilão Público               | 01/06/10    | 21.645.000,00                 |
| 6º Leilão Público               | 01/07/10    | 51.450.000,00                 |
| 7º Leilão Público               | 01/09/10    | 252.685.500,00                |
| <b>Total</b>                    |             | <b>722.923.890,00</b>         |

### 3.5 5ª Distribuição de CEPAC

| <b>5ª Distribuição de CEPAC</b> | <b>Data</b> | <b>Valor Arrecadado (R\$)</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1º Leilão Público               | 24/04/12    | 756.600.000,00                |
| 2º Leilão Público               | 14/06/12    | 974.753.316,00                |
| <b>Total</b>                    |             | <b>1.731.353.316,00</b>       |

### 3.6 Colocação Privada – Programa

| <b>Colocações Privadas - Programa</b> | <b>Data</b> | <b>Valor Arrecadado (R\$)</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 2006                                  | 30/11/06    | 8.405.747,00                  |
|                                       | 01/10/07    | 5.101.743,00                  |
| 2007                                  | 30/10/07    | 4.117.398,00                  |
|                                       | 26/11/07    | 1.357.944,00                  |
|                                       | 30/11/07    | 4.002.318,00                  |
|                                       | 26/12/07    | 13.500.939,00                 |
| 2008                                  | 02/01/08    | 4.570.731,00                  |
|                                       | 24/01/08    | 6.410.778,00                  |
|                                       | 30/01/08    | 3.860.934,00                  |
| <b>Total</b>                          |             | <b>51.328.532,00</b>          |

### 3.7 Total Arrecadado

| <b>Resumo das Distribuições de CEPAC</b> | <b>Data</b> | <b>Valor Arrecadado (R\$)</b> |
|--|-------------|-------------------------------|
| 1ª Distribuição                          | 2004 a 2006 | 102.808.720,00                |
| 2ª Distribuição                          | 2007        | 130.609.991,00                |
| 3ª Distribuição                          | 2008        | 207.281.400,00                |
| 4ª Distribuição                          | 2008 a 2010 | 722.923.890,00                |
| 5ª Distribuição                          | 2012        | 1.731.353.316,00              |
| Colocação Privada - Programa             | 2006 a 2008 | 51.328.532,00                 |
| <b>Total</b>                             |             | <b>2.946.305.849,00</b>       |

4 Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Água Espreada com recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.

4.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira)

Contratada: Construtora OAS Ltda.

Contrato: nº 0118301000, celebrado em 16/10/2003.

Ordem de Serviço: 16/10/2003.

Situação da obra: **Concluída**

| Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)    | Total Atestado (R\$) |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 01/07/04 a 16/06/08   | R\$ 180.318.654,81        | R\$ 49.360.769,05 | R\$ 229.679.423,86   |

4.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a operacionalização do Complexo Viário Real Parque.

Contratada: Construtora OAS Ltda.

Contrato: nº 0069701000, celebrado em 17/10/2007.

Ordem de Serviço: 18/10/2007.

Situação do contrato: suspenso

| Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| 18/10/07 a 25/04/09   | R\$ 83.519.646,14         | R\$ 156.252,92 | R\$ 83.675.899,06    |

4.3 Apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras.

4.3.1 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros (complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consórcio Concremat – FAT's

Contrato: nº 0255301002, celebrado em 20/10/2004.

Ordem de Serviço: 20/10/2004.

Situação da obra: **Concluída**

| Data da Vistoria       | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 09/08/2006             | 20/10/04 a 30/11/04   | R\$ 963.065,96            |
| 07/03/2007             | 01/12/04 a 21/01/05   | R\$ 651.003,29            |
| <b>Total Acumulado</b> |                       | <b>R\$ 1.614.069,25</b>   |

- 4.3.2 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros (complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.  
 Contratada: Consócio Falcão Bauer - Ductor.  
 Contrato: nº 0255301003, celebrado em 01/09/2006 - Ordem de Serviço: 01/09/2006.  
 Situação da obra: **Concluída**

| Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| 01/09/06 a 30/06/08   | R\$ 3.536.594,46          | R\$ 793.705,95 | R\$ 4.330.300,41     |

- 4.4 Projeto Básico de geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação, iluminação pública, fundações e estrutura da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque.  
 Contratada: Enescil Engenharia de Projetos Ltda.  
 Contrato: nº 0015708000, celebrado em 01/02/2007. - Ordem de Serviço: 02/02/2007.  
 Situação da obra: **Concluída**

| Data da Vistoria       | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 01/06/2007             | 02/02/07 a 04/03/07   | R\$ 28.300,00             |
| <b>Total Acumulado</b> |                       | <b>R\$ 28.300,00</b>      |

- 4.5 Elaboração de projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.  
 Contratada: Consócio Planservi - Engevix - Themag  
 Contrato: nº 0170901000, celebrado em 22/01/2010. - Ordem de Serviço: 01/02/2010.  
 Situação da obra: **Suspenso**

| Data da Vistoria    | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)   | Total Atestado (R\$) |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| 05/04/10 a 01/02/11 | 01/02/10 a 31/12/10   | R\$ 11.006.755,80         | R\$ 56.730,03    | R\$ 11.063.485,83    |
| 21/02/11 a 23/01/12 | 01/01/11 a 31/12/11   | R\$ 8.330.078,43          | R\$ 428.923,57   | R\$ 8.759.002,00     |
| 28/02/12 a 14/02/13 | 01/01/12 a 31/12/12   | R\$ 8.908.794,98          | R\$ 857.130,88   | R\$ 9.765.925,86     |
| 13/03/13 a 17/02/14 | 01/01/13 a 31/12/13   | R\$ 8.629.219,40          | R\$ 1.053.670,46 | R\$ 9.682.889,86     |
| 08/04/14 a 28/05/14 | 01/01/14 a 30/04/14   | R\$ 811.761,07            | R\$ 125.711,10   | R\$ 937.472,17       |

Contrato suspenso até 27/08/14, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício ACC123/2014.

Contrato suspenso a partir de 28/08/14, por tempo indeterminado, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício ACC186/2014, de 25/09/14. Não foram apresentadas medições no 4º trimestre de 2014, o ano de 2015 e 1º trimestre de 2016.

|                        |                          |                         |                          |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Total Acumulado</b> | <b>R\$ 37.686.609,68</b> | <b>R\$ 2.522.166,04</b> | <b>R\$ 40.208.775,72</b> |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|

- 4.6 Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas.  
 Contratada: HISA Engenharia Ltda.  
 Contrato: nº 0081902000, celebrado em 04/11/2009.  
 Ordem de Serviço: 04/01/2010.  
 Situação da obra: **Concluído**

| Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| 04/01/10 a 30/06/10   | R\$ 669.379,22            | R\$ 0,00       | R\$ 669.379,22       |

- 4.7 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho, no trecho entre a Av. Luís Carlos Berrini e Av. Lino de Moraes Leme, e planos de urbanização para ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social e de arquitetura para HIS - Habitação de Interesse Social.  
 Contratada: Consórcio Themag – Cobrape – Geotec – Paulo Bastos  
 Contrato: nº 0228901000, celebrado em 18/10/2010.  
 Ordem de Serviço: 08/11/2010.  
 Situação da obra: **Paralisada**

| Data da Vistoria       | Período de Referência  | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)          | Total Atestado (R\$)     |
|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 28/12/10 a 02/02/11    | 01/11/10 a 31/12/10    | R\$ 75.726,52             | R\$ 0,00                | R\$ 75.726,52            |
| 01/03/11 a 27/01/12    | 01/01/11 a 31/12/11    | R\$ 4.187.878,12          | R\$ 156.986,65          | R\$ 4.342.188,24         |
| 29/02/12 a 11/03/13    | 01/01/12 a 31/12/12    | R\$ 8.273.809,77          | R\$ 713.110,87          | R\$ 8.986.920,64         |
| 11/03/13 a 29/01/14    | 01/01/13 a 31/31/12/13 | R\$ 9.141.828,10          | R\$ 1.152.221,74        | R\$ 10.294.049,84        |
| 08/04/14 a 04/02/15    | 01/01/14 a 31/12/14    | R\$ 4.988.679,16          | R\$ 812.215,36          | R\$ 5.800.894,52         |
| 25/03/15               | 01/01/15 a 31/01/15    | R\$ 37.521,71             | R\$ 7.477,63            | R\$ 44.999,34            |
| 19/06/15               | 01/02/15 a 28/02/15    | R\$ 35.135,10             | R\$ 7.002,10            | R\$ 42.137,20            |
| <b>Total Acumulado</b> |                        | <b>R\$ 26.740.578,48</b>  | <b>R\$ 2.849.014,35</b> | <b>R\$ 29.586.916,30</b> |

Não foram apresentadas medições no ano de 2018.

- 4.8 Contratação de empresas para a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de gerenciamento das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Consorciada Água Espreada.  
 Contratada: Consórcio SPME - Pri / Maubertec / Egypt  
 Contrato: nº 234901000, celebrado em 26/10/2010.  
 Ordem de Serviço: 01/09/2011.  
 Situação da obra: **Em andamento**

| Data da Vistoria       | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)          | Total Atestado (R\$)     |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 02/12/11 a 30/01/12    | 01/09/11 a 31/12/11   | R\$ 599.914,00            | R\$ 26.431,00           | R\$ 626.344,99           |
| 28/02/12 a 30/01/13    | 01/01/12 a 31/12/12   | R\$ 3.731.843,00          | R\$ 261.800,46          | R\$ 3.993.643,46         |
| 06/03/13 a 05/03/14    | 01/01/13 a 31/12/13   | R\$ 2.973.532,80          | R\$ 345.637,66          | R\$ 4.163.332,92         |
| 11/03/14 a 04/02/15    | 01/01/14 a 31/12/14   | R\$ 7.800.801,67          | R\$ 1.221.448,92        | R\$ 9.022.250,59         |
| 13/03/15 a 04/03/16    | 01/01/15 a 31/12/15   | R\$ 5.802.899,85          | R\$ 1.399.353,55        | R\$ 7.202.253,40         |
| 08/04/16 a 17/02/17    | 01/01/16 a 31/12/16   | R\$ 8.487.479,90          | R\$ 3.096.989,26        | R\$ 11.584.469,16        |
| 24/05/2017             | 01/01/17 a 31/01/17   | R\$ 464.044,50            | R\$ 201.674,67          | R\$ 665.719,17           |
| 24/05/2017             | 01/02/17 a 28/02/17   | R\$ 462.110,20            | R\$ 200.834,02          | R\$ 662.944,22           |
| 24/07/2017             | 01/03/17 a 31/03/17   | R\$ 612.400,22            | R\$ 0,00                | R\$ 612.400,22           |
| 24/07/2017             | 01/04/17 a 30/04/17   | R\$ 650.323,77            | R\$ 0,00                | R\$ 650.323,77           |
| 03/08/2017             | 01/05/17 a 31/05/17   | R\$ 663.538,07            | R\$ 0,00                | R\$ 663.538,07           |
| 11/10/2017             | 01/07/17 a 31/07/17   | R\$ 469.419,58            | R\$ 0,00                | R\$ 469.419,58           |
| 24/11/2017             | 01/08/2017            | R\$ 0,00                  | R\$ 21.123,87           | R\$ 21.123,87            |
| 04/12/2017             | 01/08/17 a 31/08/17   | R\$ 1.286.727,54          | R\$ 51.728,92           | R\$ 1.338.456,46         |
| <b>Total Acumulado</b> |                       | <b>R\$ 33.830.947,25</b>  | <b>R\$ 6.693.638,62</b> | <b>R\$ 40.524.585,86</b> |

Não foram apresentadas medições no ano de 2018.

#### 4.9 Desapropriações

##### 4.9.1 Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

| Data do Evento | Número do Processo        | Valor Atestado - P0 (R\$) | Intervenção                     |
|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 26/03/2015     | PA 2014.0.270.748-3 comp. | R\$ 165.523,03            | Implantação Núcleo Habitacional |
| 26/03/2015     | PA 2014-0.270.720-3 comp. | R\$ 58.705,68             | Implantação Núcleo Habitacional |
| 26/03/2015     | PA 2014-0.270.513-8 comp. | R\$ 169.835,72            | Implantação Núcleo Habitacional |
| 26/03/2015     | PA 2014-0.051.401-7 comp. | R\$ 1.870.692,14          | Implantação Núcleo Habitacional |
| 26/03/2015     | PA 2014-0.051.490-4 comp. | R\$ 1.770.654,21          | Implantação Núcleo Habitacional |
| 22/04/2015     | PA 2014-0.270.667-3 comp. | R\$ 301.288,30            | Implantação Núcleo Habitacional |
| 28/05/2015     | PA 2013-0.154.877-0       | R\$ 293.916,47            | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 29/05/2015     | PA 2014-0.270.616-9       | R\$ 164.467,67            | Implantação Núcleo Habitacional |
| 29/05/2015     | PA 2014-0.051.572-2       | R\$ 1.588.968,08          | Implantação Núcleo Habitacional |
| 29/05/2015     | PA 2009-0.282.694-4       | R\$ 1.694.043,50          | Implantação Núcleo Habitacional |
| 01/06/2015     | PA 2013-0.012.717-8 comp. | R\$ 265.825,35            | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 01/06/2015     | PA 2013-0.165.229-2 comp. | R\$ 34.536,45             | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 01/06/2015     | PA 2013-0.165.230-6 comp. | R\$ 39.873,14             | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 01/06/2015     | PA 2012-0.346.095-0 comp. | R\$ 1.729.499,82          | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 01/06/2015     | PA 2013-0.027.579-7 comp. | R\$ 79.176,90             | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 01/06/2015     | PA 2013-0.036.569-9 comp. | R\$ 49.045,91             | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 01/06/2015     | PA 2012-0.346.050-0 comp. | R\$ 71.813,80             | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 01/06/2015     | PA 2012-0.346.060-7 comp. | R\$ 316.846,67            | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 01/06/2015     | PA 2012-0.346.137-9 comp. | R\$ 184.904,38            | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 01/06/2015     | PA 2012-0.344.802-0 comp. | R\$ 329.938,74            | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 01/06/2015     | PA 2012-0.346.112-3 comp. | R\$ 96.418,07             | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 01/06/2015     | PA 2012-0.344.778-3 comp. | R\$ 586.231,34            | Extensão Av. Roberto Marinho    |



|            |                           |                  |                                 |
|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|
| 02/06/2015 | PA 2012-0.342.611-5 comp. | R\$ 13.638,10    | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 02/06/2015 | PA 2012-0.342.632-8 comp. | R\$ 323.288,71   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 02/06/2015 | PA 2012-0.342.642-5 comp. | R\$ 242.535,66   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 02/06/2015 | PA 2012-0.342.662-0 comp. | R\$ 244.368,80   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 02/06/2015 | PA 2012-0.344.786-4 comp. | R\$ 778.873,50   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 02/06/2015 | PA 2012-0.346.212-0 comp. | R\$ 64.153,32    | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.012.616-3 comp. | R\$ 442.179,87   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.012.722-4 comp. | R\$ 744.497,97   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.016.206-2 comp. | R\$ 271.603,27   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.036.556-7 comp. | R\$ 287.719,93   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.042.755-4 comp. | R\$ 379.637,61   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.154.888-6 comp. | R\$ 321.037,07   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.154.893-2 comp. | R\$ 90.620,18    | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.165.236-5 comp. | R\$ 101.954,91   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.003.953-0 comp. | R\$ 474.730,07   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.004.433-9 comp. | R\$ 275.106,33   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.059.307-3 comp. | R\$ 105.392,31   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.070.636-6 comp. | R\$ 142.941,29   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.070.672-2 comp. | R\$ 135.356,77   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 23/06/2015 | PA 2014-0.267.556-5 comp. | R\$ 133.910,54   | Implantação Núcleo Habitacional |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.012.610-4 comp. | R\$ 305.333,41   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 24/06/2015 | PA 2014-0.059.286-7 comp. | R\$ 89.669,19    | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 24/06/2015 | PA 2012-0.342.650-6 comp. | R\$ 458.435,25   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 24/06/2015 | PA 2012-0.346.072-0 comp. | R\$ 437.077,63   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 21/07/2015 | PA 2013-0.026.022-6 comp. | R\$ 165.445,91   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 21/07/2015 | PA 2012-0.342.637-9 comp. | R\$ 61.108,84    | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 21/07/2015 | PA 2012-0.344.757-0 comp. | R\$ 307.308,92   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 21/07/2015 | PA 2013-0.118.738-7 comp. | R\$ 237.207,37   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 21/07/2015 | PA 2013-0.118.753-0 comp. | R\$ 345.958,69   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 21/07/2015 | PA 2014-0.044.148-6 comp. | R\$ 22.613,47    | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 21/07/2015 | PA 2014-0.070.677-3 comp. | R\$ 2.789.373,47 | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 21/07/2015 | PA 2013-0.118.742-5 comp. | R\$ 393.850,73   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 21/07/2015 | PA 2012-0.344.475-0 comp. | R\$ 92.481,33    | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 21/07/2015 | PA 2014-0.070.652-8 comp. | R\$ 599.310,16   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 21/07/2015 | PA 2012-0.346.145-0 comp. | R\$ 278.266,82   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 21/07/2015 | PA 2012-0.344.765-1 comp. | R\$ 16.726,18    | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 21/07/2015 | PA 2014-0.004.322-7 comp. | R\$ 132.096,74   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 21/07/2015 | PA 2014-0.004.447-9 comp. | R\$ 145.161,50   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 21/07/2015 | PA 2012-0.342.633-6 comp. | R\$ 178.291,42   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 21/07/2015 | PA 2013-0.154.877-0 comp. | R\$ 2.932,18     | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 21/07/2015 | PA 2013-0.154.893-2 comp. | R\$ 103.808,79   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 21/07/2015 | PA 2012-0.346.060-7 comp. | R\$ 148.839,16   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 22/07/2015 | PA 2013-0.143.215-2 comp. | R\$ 621.893,62   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 22/07/2015 | PA 2013-0.165.238-1 comp. | R\$ 640.545,63   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 22/07/2015 | PA 2012-0.342.672-7 comp. | R\$ 262.570,60   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 22/07/2015 | PA 2013-0.165.228-4 comp. | R\$ 481.744,88   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 22/07/2015 | PA 2013-0.165.239-0 comp. | R\$ 398.614,00   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 22/07/2015 | PA 2014-0.070.621-8 comp. | R\$ 397.381,43   | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 22/07/2015 | PA 2014-0.070.633-1 comp. | R\$ 39.535,48    | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 22/07/2015 | PA 2014-0.070.685-4 comp. | R\$ 3.277.915,06 | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 22/07/2015 | PA 2013-0.012.730-5 comp. | R\$ 34.203,80    | Extensão Av. Roberto Marinho    |
| 22/07/2015 | PA 2012-0.346.050-0 comp. | R\$ 716,42       | Extensão Av. Roberto Marinho    |

|            |                           |                   |                              |
|------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|
| 22/07/2015 | PA 2012-0.344.778-3 comp. | R\$ 5.848,37      | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/07/2015 | PA 2014-0.270.543-0 comp. | R\$ 66.573,54     | HIS Roberto Marinho          |
| 31/07/2015 | PA 2014-0.270.687-8 comp. | R\$ 181.389,24    | HIS Roberto Marinho          |
| 31/07/2015 | PA 2015-0.000.869-5 comp. | R\$ 330.304,89    | HIS Roberto Marinho          |
| 31/07/2015 | PA 2014-0.051.641-9 comp. | R\$ 97.482,87     | HIS Roberto Marinho          |
| 31/07/2015 | PA 2014-0.270.616-9 comp. | R\$ 2.907,17      | HIS Roberto Marinho          |
| 31/07/2015 | PA 2014-0.051.572-2 comp. | R\$ 28.086,94     | HIS Roberto Marinho          |
| 31/07/2015 | PA 2009-0.282.694-4 comp. | R\$ 21.467,54     | HIS Roberto Marinho          |
| 31/07/2015 | PA 2012-0.350.698-4 comp. | R\$ 424.733,21    | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/07/2015 | PA 2013-0.142.575-0 comp. | R\$ 26.843,44     | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/07/2015 | PA 2013-0.142.619-5 comp. | R\$ 128.913,79    | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/07/2015 | PA 2013-0.088.543-9 comp. | R\$ 157.457,22    | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/07/2015 | PA 2012-0.344.462-8 comp. | R\$ 1.330.266,46  | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/07/2015 | PA 2014-0.070.702-8 comp. | R\$ 268.779,89    | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/07/2015 | PA 2014-0.293.961-9 comp. | R\$ 932.764,26    | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 20/08/2015 | PA 2014-0.270.646-0 comp. | R\$ 2.452,75      | HIS Roberto Marinho          |
| 27/08/2015 | PA 2014-0.357.609-9 comp. | R\$ 171.074,62    | HIS Roberto Marinho          |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.070.668-4 comp. | R\$ 1.172.702,16  | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.294-8 comp. | R\$ 2.987.575,95  | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.126.477-2 comp. | R\$ 16.452.092,71 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.126.464-0 comp. | R\$ 13.183.678,39 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.346.046-1 comp. | R\$ 110.302,27    | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.051.393-0 comp. | R\$ 2.403.010,45  | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.154.740-5 comp. | R\$ 111.478,08    | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.154.888-6 comp. | R\$ 3.478,62      | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.165.241-1 comp. | R\$ 462.512,06    | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.051.365-7 comp. | R\$ 84.221,35     | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.290-5 comp. | R\$ 38.788,25     | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.012.322-9 comp. | R\$ 203.567,24    | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.349.312-2 comp. | R\$ 12.671,86     | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.342.634-4 comp. | R\$ 155.821,98    | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.042.755-4 comp. | R\$ 648,88        | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.004.433-9 comp. | R\$ 2.433,62      | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.070.672-2 comp. | R\$ 2.617,43      | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.342.632-8 comp. | R\$ 4.763,48      | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.342.642-5 comp. | R\$ 176,32        | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.342.611-5 comp. | R\$ 2.887,01      | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.344.786-4 comp. | R\$ 3.339,36      | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.346.137-9 comp. | R\$ 1.855,87      | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.165.230-6 comp. | R\$ 400,08        | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.346.212-0 comp. | R\$ 389,94        | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.012.722-4 comp. | R\$ 554,97        | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2015-0.000.883-0 comp. | R\$ 54.991,30     | HIS Roberto Marinho          |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.190-9 comp. | R\$ 159.690,27    | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.036.569-9 comp. | R\$ 1.584,82      | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.016.206-2 comp. | R\$ 2.130,50      | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.342.662-0 comp. | R\$ 909,29        | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.012.616-3 comp. | R\$ 643,72        | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.012.717-8 comp. | R\$ 2.667,32      | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.036.556-7 comp. | R\$ 136,84        | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.346.112-3 comp. | R\$ 967,45        | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.165.229-2 comp. | R\$ 346,54        | Extensão Av. Roberto Marinho |

|                        |                                  |                           |   |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|
| 31/08/2015             | PA 2014-0.070.636-6 comp.        | R\$ 2.760,45              | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 18/09/2015             | PA 2014-0.357.609-9 comp.        | R\$ 1.861.085,18          | HIS Roberto Marinho                         |
| 18/09/2015             | PA 2012-0.349.317-3 comp.        | R\$ 7.461,77              | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 21/09/2015             | PA 2011-0.242.870-8 comp.        | R\$ 1.828.183,33          | HIS Roberto Marinho                         |
| 21/10/2015             | PA 2012-0.349.312-2 comp.        | R\$ 28.313,25             | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 21/10/2015             | PA 2014-0.267.469-0 comp.        | R\$ 2.547.676,42          | HIS Roberto Marinho                         |
| 23/10/2015             | PA 2013-0.142.625-0 comp.        | R\$ 25.259,21             | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 23/10/2015             | PA 2014-0.059.299-9 comp.        | R\$ 1.250.737,47          | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 23/10/2015             | PA 2013-0.012.727-5 comp.        | R\$ 179.048,32            | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 23/10/2015             | PA 2013-0.012.316-4 comp.        | R\$ 23.798,08             | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 23/10/2015             | PA 2013.0.213.626-3 comp.        | R\$ 10.202,91             | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 23/10/2015             | PA 2013-0.290.211-0 comp.        | R\$ 307.316,82            | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 23/10/2015             | PA 2014-0.293.961-9 comp.        | R\$ 5.487.458,96          | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 25/11/2015             | PA 2011-0.290.079-2 comp.        | R\$ 11.050.000,00         | HIS Roberto Marinho                         |
| 25/11/2015             | PA 2014-0.004.411-8 comp.        | R\$ 239.257,17            | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 25/11/2015             | PA 2014-0.003.667-0 comp.        | R\$ 2.886.043,60          | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 26/01/2016             | PA 2011-0.290.076-8 comp.        | R\$ 64.951,25             | HIS Roberto Marinho                         |
| 17/03/2016             | PA 2009-0.282.682-0 comp.        | R\$ 1.485.684,44          | HIS Roberto Marinho                         |
| 21/03/2016             | PA 2014-0.270.513-8 comp.        | R\$ 313.974,43            | HIS Roberto Marinho                         |
| 21/03/2016             | PA 2014-0.051.521-8 comp.        | R\$ 147.247,67            | HIS Roberto Marinho                         |
| 23/03/2016             | PA 2011-0.046.190-2 comp.        | R\$ 69.305,54             | HIS Roberto Marinho                         |
| 23/03/2016             | PA 2011-0.293.164-7 comp.        | R\$ 88.498,75             | HIS Roberto Marinho                         |
| 24/03/2016             | PA 2012-0.350.685-2 comp.        | R\$ 77.827,03             | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 24/03/2016             | PA 2013-0.143.208-0 comp.        | R\$ 397.319,50            | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 24/03/2016             | PA 2013-0.160.231-7 comp.        | R\$ 489.211,50            | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 24/03/2016             | PA 2012-0.350.707-7 comp.        | R\$ 61.366,73             | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 24/03/2016             | PA 2012-0.353.811-8 comp.        | R\$ 685.056,20            | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 24/03/2016             | PA 2012-0.350.701-8 comp.        | R\$ 471.725,42            | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 24/03/2016             | PA 2013-0.143.189-0 comp.        | R\$ 209.383,40            | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 24/03/2016             | PA 2013-0.142.615-2 comp.        | R\$ 3.719.340,78          | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 24/03/2016             | PA 2012-0.342.626-3 comp.        | R\$ 75.562,44             | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 24/03/2016             | PA 2014-0.004.424-0 comp.        | R\$ 221.831,52            | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 24/03/2016             | PA 2012-0.346.177-8 comp.        | R\$ 235,42                | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 24/03/2016             | PA 2013-0.143.193-8 comp.        | R\$ 53.719,86             | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 24/03/2016             | PA 2014-0.003.953-0 comp.        | R\$ 615,53                | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 19/05/2016             | PA 2013-0.032.881-5 comp.        | R\$ 70.222,17             | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 19/05/2016             | PA 2014-0.059.281-6 comp.        | R\$ 367.245,54            | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 20/05/2016             | PA 2011-0.258.471-8 comp.        | R\$ 39.710,44             | HIS Roberto Marinho                         |
| 11/07/2016             | 1024327-08.2015.8.26.0053        | R\$ 76.500,00             | Fundo de Comercio - desapropriação indireta |
| 27/09/2016             |                                  | R\$ 1.288.411,06          | HIS Roberto Marinho                         |
| 29/07/2016             | 1014700-14.2014.8.26.0053        | R\$ 5.226,31              | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 17/08/2016             | 1047827-40.2014.8.26.0053        | R\$ 627,59                | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 29/07/2016             | 1042842-28.2014.8.26.0053        | R\$ 203.298,85            | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 28/07/2016             | 1014764-53.2016.8.26.0053        | R\$ 149.268,03            | Extensão Av. Roberto Marinho                |
| 29/11/2016             | 1007051-272016.8.26.0053         | R\$ 456.138,11            | Nucleo habitacional baixa renda             |
| 15/05/2017             | 0042773-18.2011-8.26.0053        | R\$ 65.463,61             | Nucleo habitacional baixa renda             |
| 27/07/2017             | 0043029-58.2011.8.26.0053        | R\$ 58.372,57             | Nucleo habitacional baixa renda             |
| 27/07/2017             | 0042767-11.2011-8.26.0053        | R\$ 29.783,28             | Nucleo habitacional baixa renda             |
| 04/10/2017             | 0042890-09.2011-8.26.0053        | R\$ 506.059,34            | Nucleo habitacional baixa renda             |
| 10/10/2017             | 0043248-71.2011-8.26.0053        | R\$ 46.429,91             | Nucleo habitacional baixa renda             |
| <b>07/02/2019</b>      | <b>0042785-32.2011.8.26.0053</b> | <b>R\$ 403.403,41</b>     | <b>Nucleo habitacional baixa renda</b>      |
| <b>Total Acumulado</b> |                                  | <b>R\$ 280.666.280,50</b> |   |

- 4.9.2 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 07 (HIS Corruínas), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

| Data do Evento         | Número do Processo        | Valor Atestado - P0 (R\$) | Intervenção            |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 28/05/2008             | PA 2007.0.319.959-1       | R\$ 2.073.295,03          | HIS Lote 7 - Corruínas |
| 24/01/2009             | PA 2007-0.319.959-1       | R\$ 5.925.798,28          | HIS Lote 7 - Corruínas |
| 27/04/2009             | PA 2007-0.319.959-1       | R\$ 1.785.497,53          | HIS Lote 7 - Corruínas |
| 28/05/2009             | PA 2007-0.319.959-1 comp. | R\$ 730.267,79            | HIS Lote 7 - Corruínas |
| <b>Total Acumulado</b> |                           | <b>R\$ 10.514.858,63</b>  |                        |

Não foram apresentadas desapropriações desde Jun/2009.

- 4.9.3 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 08 (HIS Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg e Iguçu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

| Data do Evento         | Número do Processo        | Valor Atestado - P0 (R\$) | Intervenção                    |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 25/05/2009             | PA 2008-0.371.818-3       | R\$ 874.354,11            | HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu |
| 25/05/2009             | PA 2008-0.371.867-1       | R\$ 249.839,56            | HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu |
| 25/05/2009             | PA 2008-0.371.857-4       | R\$ 1.665.442,19          | HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu |
| 31/08/2009             | PA 2008-0.371.857-4 comp. | R\$ 559.311,80            | HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu |
| 31/08/2009             | PA 2008-0.371.818-3 comp. | R\$ 66.509,93             | HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu |
| 29/03/2010             | PA 2008-0.371.867-1       | R\$ 36.831,50             | HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu |
| 28/11/2008             | PA 2008-0.021.766-3       | R\$ 4.321.987,00          | HIS Lote 8 - Estevão Baião     |
| 24/01/2009             | PA 2008.0.021.766-3 comp. | R\$ 1.334.128,47          | HIS Lote 8 - Estevão Baião     |
| 25/05/2009             | PA 2008-0.371.873-6       | R\$ 143.369,53            | HIS Lote 8 - Estevão Baião     |
| 25/05/2009             | PA 2008-0.371.880-9       | R\$ 143.369,53            | HIS Lote 8 - Estevão Baião     |
| 25/05/2009             | PA 2008-0.371.872-8       | R\$ 183.734,85            | HIS Lote 8 - Estevão Baião     |
| 31/08/2009             | PA 2008-0.371.873-6 comp. | R\$ 31.977,07             | HIS Lote 8 - Estevão Baião     |
| 31/08/2009             | PA 2008-0.371.880-9 comp. | R\$ 42.513,04             | HIS Lote 8 - Estevão Baião     |
| 26/11/2009             | PA 2008-0.371.872-8       | R\$ 28.533,73             | HIS Lote 8 - Estevão Baião     |
| <b>Total Acumulado</b> |                           | <b>R\$ 9.681.902,31</b>   |                                |

Não foram apresentadas desapropriações desde Dez/2009

- 4.9.4 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 09 (HIS Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

| Data do Evento | Número do Processo        | Valor Atestado - P0 (R\$) | Intervenção            |
|----------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 29/03/10       | PA 2009-0.213.985-8       | R\$ 238.407,16            | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| 29/03/10       | PA 2009-0.213.425-2       | R\$ 220.953,22            | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| 29/03/10       | PA 2009-0.214.058-9       | R\$ 241.745,00            | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| 29/03/10       | PA 2009-0.214.050-3       | R\$ 101.641,68            | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| 29/03/10       | PA 2009-0.213.506-2       | R\$ 384.907,57            | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| 12/04/10       | PA 2010-0.028.171-6       | R\$ 796.558,66            | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| 12/04/10       | PA 2010-0.028.179-1       | R\$ 124.178,33            | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| 31/08/10       | PA 2009-0.214.058-9 comp. | R\$ 228.499,97            | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| 29/10/10       | PA 2010-0.028.179-1       | R\$ 48.709,21             | HIS Lote 9 - Jd. Edith |

|                        |                           |                        |                        |
|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 31/05/11               | PA 2010-0.028.171-6 comp. | R\$ 108.097,64         | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| 20/06/11               | PA 2009-0.213.985-8 comp. | R\$ 371.574,55         | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| 23/09/11               | PA 2009-0.214.050-3 comp. | R\$ 12.698,70          | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| 26/10/11               | PA 2009.0.213.506-2 comp. | R\$ 5.058,79           | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| <b>Total Acumulado</b> |                           | <b>R\$2.883.030,48</b> |                        |

Não foram apresentadas desapropriações desde Nov/2011

#### 4.9.5 Implantação do Parque Chuvisco

| Data do Evento         | Número do Processo        | Valor Atestado - P0 (R\$) | Intervenção        |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| 18/11/08               | PA 2006-0.266.900-2       | R\$ 11.840.860,01         | Parque do Chuvisco |
| 07/06/11               | PA 2011.0.005.068-6       | R\$ 2.671.028,35          | Parque do Chuvisco |
| 11/04/12               | PA 2011.0.005.068-6 comp. | R\$ 5.238.975,81          | Parque do Chuvisco |
| <b>Total Acumulado</b> |                           | <b>R\$ 19.750.864,17</b>  |                    |

Não foram apresentadas desapropriações desde Mai/2012

#### 4.9.6 Implantação da Linha 17 Ouro do Metrô

Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espreada. (Convênio publicado no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010).

| Data do Evento         | Número do Processo  | Valor Atestado - P0 (R\$) | Intervenção      |
|------------------------|---|---------------------------|------------------|
| 17/10/12               | Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre Setembro de 2011 e Agosto de 2012               | R\$ 82.645.737,41         | Metrô - Linha 17 |
| 03/01/13               | Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre 01 de Setembro de 2012 e 01 de outubro de 2012. | R\$ 964.541,22            | Metrô - Linha 17 |
| 26/03/14               | Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre 02 de outubro de 2012 e 03 de dezembro de 2013. | R\$ 71.179.768,30         | Metrô - Linha 17 |
| 17/09/14               | Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos.  | R\$ 3.899.431,62          | Metrô - Linha 17 |
| <b>Total Acumulado</b> |   | <b>R\$ 158.689.478,55</b> |                  |

Não foram apresentadas desapropriações desde Out/2014

#### 4.9.7 Implantação do Parque Linear

| Data do Evento | Número do Processo        | Valor Atestado - P0 (R\$) | Intervenção   |
|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 26/03/15       | PA 2014-0.004.341-3 comp. | R\$ 219.165,64            | Parque Linear |
| 26/03/15       | PA 2014-0.004.378-2 comp. | R\$ 87.373,28             | Parque Linear |
| 26/03/15       | PA 2014-0.059.098-8 comp. | R\$ 56.337,23             | Parque Linear |
| 26/03/15       | PA 2014-0.059.123-2 comp. | R\$ 262.628,54            | Parque Linear |
| 26/03/15       | PA 2014-0.059.083-0 comp. | R\$ 85.244,42             | Parque Linear |
| 30/04/15       | PA 2014-0.293.962-7       | R\$ 5.974.305,48          | Parque Linear |
| 30/04/15       | PA 2013-0.012.601-5       | R\$ 180.720,34            | Parque Linear |



|          |                           |                  |               |
|----------|---------------------------|------------------|---------------|
| 30/04/15 | PA 2013-0.088.562-5       | R\$ 1.191.273,84 | Parque Linear |
| 01/06/15 | PA 2013-0.027.544-4 comp. | R\$ 31.973,63    | Parque Linear |
| 01/06/15 | PA 2012-0.342.666-2 comp. | R\$ 1.592,29     | Parque Linear |
| 01/06/15 | PA 2013-0.026.833-2 comp. | R\$ 71.203,23    | Parque Linear |
| 01/06/15 | PA 2013-0.160.349-6 comp. | R\$ 106.245,00   | Parque Linear |
| 01/06/15 | PA 2013-0.027.542-8 comp. | R\$ 88.612,74    | Parque Linear |
| 01/06/15 | PA 2013-0.025.960-0 comp. | R\$ 1.148,93     | Parque Linear |
| 01/06/15 | PA 2013-0.142.223-8 comp. | R\$ 1.149,44     | Parque Linear |
| 02/06/15 | PA 2013-0.006.972-0 comp. | R\$ 838,69       | Parque Linear |
| 02/06/15 | PA 2013-0.012.298-2 comp. | R\$ 211.861,84   | Parque Linear |
| 02/06/15 | PA 2013-0.012.367-9 comp. | R\$ 17.571,50    | Parque Linear |
| 02/06/15 | PA 2013-0.026.081-1 comp. | R\$ 2.617.680,74 | Parque Linear |
| 02/06/15 | PA 2013-0.026.859-6 comp. | R\$ 52.564,41    | Parque Linear |
| 02/06/15 | PA 2013-0.027.578-9 comp. | R\$ 30.898,43    | Parque Linear |
| 02/06/15 | PA 2013-0.027.583-5 comp. | R\$ 7.436,71     | Parque Linear |
| 02/06/15 | PA 2013-0.088.569-2 comp. | R\$ 260.853,49   | Parque Linear |
| 02/06/15 | PA 2013-0.126.428-4 comp. | R\$ 34.253,45    | Parque Linear |
| 02/06/15 | PA 2013-0.154.899-1 comp. | R\$ 332.802,05   | Parque Linear |
| 02/06/15 | PA 2013-0.154.904-1 comp. | R\$ 741.590,19   | Parque Linear |
| 02/06/15 | PA 2013-0.160.257-0 comp. | R\$ 64.668,29    | Parque Linear |
| 02/06/15 | PA 2013-0.160.335-6 comp. | R\$ 38.861,97    | Parque Linear |
| 02/06/15 | PA 2014-0.004.011-2 comp. | R\$ 355.116,93   | Parque Linear |
| 02/06/15 | PA 2014-0.004.285-9 comp. | R\$ 198.441,18   | Parque Linear |
| 02/06/15 | PA 2014-0.004.369-3 comp. | R\$ 109.927,40   | Parque Linear |
| 02/06/15 | PA 2014-0.051.313-4 comp. | R\$ 290.002,45   | Parque Linear |
| 02/06/15 | PA 2014-0.051.368-1 comp. | R\$ 425,44       | Parque Linear |
| 02/06/15 | PA 2014-0.058.734-0 comp. | R\$ 458.274,86   | Parque Linear |
| 02/06/15 | PA 2014-0.059.138-0 comp. | R\$ 156.488,40   | Parque Linear |
| 02/06/15 | PA 2014-0.059.164-0 comp. | R\$ 858,50       | Parque Linear |
| 02/06/15 | PA 2014-0.070.718-4 comp. | R\$ 243.687,19   | Parque Linear |
| 24/06/15 | PA 2014-0.059.180-1 comp. | R\$ 185.364,18   | Parque Linear |
| 24/06/15 | PA 2013-0.088.562-5 comp. | R\$ 322.537,96   | Parque Linear |
| 24/06/15 | PA 2013-0.012.305-9 comp. | R\$ 468.977,59   | Parque Linear |
| 24/06/15 | PA 2013-0.165.232-2 comp. | R\$ 597.386,41   | Parque Linear |
| 24/06/15 | PA 2012-0.353.808-8 comp. | R\$ 13.523,15    | Parque Linear |
| 24/06/15 | PA 2013-0.142.164-9 comp. | R\$ 94.693,57    | Parque Linear |
| 21/07/15 | PA 2014-0.004.440-1       | R\$ 333.392,02   | Parque Linear |
| 21/07/15 | PA 2013-0.027.586-0       | R\$ 239.105,17   | Parque Linear |
| 21/07/15 | PA 2013-0.027.548-7 comp. | R\$ 132.474,27   | Parque Linear |
| 21/07/15 | PA 2013-0.027.565-7 comp. | R\$ 607.912,01   | Parque Linear |
| 21/07/15 | PA 2013-0.012.285-0 comp. | R\$ 538.608,91   | Parque Linear |
| 21/07/15 | PA 2014-0.070.742-7 comp. | R\$ 176.582,78   | Parque Linear |
| 21/07/15 | PA 2014-0.003-808-8 comp. | R\$ 276.140,34   | Parque Linear |
| 21/07/15 | PA 2014-0.004.228-0 comp. | R\$ 515.374,77   | Parque Linear |
| 21/07/15 | PA 2014-0.004.471-1 comp. | R\$ 848.584,45   | Parque Linear |
| 21/07/15 | PA 2014-0.004.459-2 comp. | R\$ 145.822,79   | Parque Linear |
| 21/07/15 | PA 2013-0.036.582-6 comp. | R\$ 22.201,21    | Parque Linear |
| 22/07/15 | PA 2013-0.126.562-0 comp. | R\$ 302.852,67   | Parque Linear |
| 22/07/15 | PA 2013-0.160.238-4 comp. | R\$ 1.348.402,36 | Parque Linear |
| 22/07/15 | PA 2013-0.016.223-2 comp. | R\$ 229.286,36   | Parque Linear |
| 22/07/15 | PA 2014-0.004.129-1 comp. | R\$ 16.334,73    | Parque Linear |
| 22/07/15 | PA 2014-0.003.845-2 comp. | R\$ 626.176,47   | Parque Linear |

|          |                           |                  |               |
|----------|---------------------------|------------------|---------------|
| 22/07/15 | PA 2014-0.058.691-3 comp. | R\$ 84.090,85    | Parque Linear |
| 22/07/15 | PA 2014-0.058.722-7 comp. | R\$ 101.747,74   | Parque Linear |
| 22/07/15 | PA 2014-0.058.700-6 comp. | R\$ 188.533,79   | Parque Linear |
| 31/07/15 | PA 2013-0.053.834-8 comp. | R\$ 45.118,29    | Parque Linear |
| 31/07/15 | PA 2013-0.053.802-0 comp. | R\$ 316.086,42   | Parque Linear |
| 31/07/15 | PA 2013-0.165.234-9 comp. | R\$ 296.598,26   | Parque Linear |
| 31/07/15 | PA 2012-0.332.835-0 comp. | R\$ 95.918,69    | Parque Linear |
| 31/07/15 | PA 2012-0.326.534-0 comp. | R\$ 18.834,90    | Parque Linear |
| 31/07/15 | PA 2013-0.142.207-6 comp. | R\$ 72.948,15    | Parque Linear |
| 31/07/15 | PA 2012-0.333.081-9 comp. | R\$ 89.940,58    | Parque Linear |
| 31/07/15 | PA 2014-0.003.767-7 comp. | R\$ 482.180,42   | Parque Linear |
| 31/07/15 | PA 2014-0.058.742-1 comp. | R\$ 83.717,35    | Parque Linear |
| 31/07/15 | PA 2014-0.003.681-6 comp. | R\$ 2.339.382,50 | Parque Linear |
| 31/07/15 | PA 2012-0.342.657-3 comp. | R\$ 293.880,36   | Parque Linear |
| 31/07/15 | PA 2014-0393.935-0 comp.  | R\$ 30.876,80    | Parque Linear |
| 31/07/15 | PA 2014-0.293.946-5 comp. | R\$ 64.503,42    | Parque Linear |
| 31/07/15 | PA 2014-0.293.943-0 comp. | R\$ 13.640,47    | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2014-0.293.962-7 comp. | R\$ 3.276.833,06 | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2014-0.004.285-9 comp. | R\$ 728,55       | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2013-0.088.569-2 comp. | R\$ 38.222,17    | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2014-0.070.718-4 comp. | R\$ 343,71       | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2013-0.012.539-6 comp. | R\$ 19.518,95    | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2013-0.036.727-6 comp. | R\$ 108.832,46   | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2013-0.053.794-5 comp. | R\$ 93.043,06    | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2014-0.059.160-7 comp. | R\$ 2.863.495,80 | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2013-0.026.842-1 comp. | R\$ 2.019,95     | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2014-0.003.968-8 comp. | R\$ 12.997,02    | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2012-0.342.666-2 comp. | R\$ 15,97        | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2014-0.059.164-0 comp. | R\$ 3.243,91     | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2014-0.051.313-4 comp. | R\$ 150.869,71   | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2013-0.027.583-5 comp. | R\$ 1.347,94     | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2014-0.004.369-3 comp. | R\$ 1.103,01     | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2013-0.026.081-1 comp. | R\$ 7.441,18     | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2014-0.003.919-0 comp. | R\$ 321,16       | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2014-0.059.138-0 comp. | R\$ 2.445,18     | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2014-0.003.953-0 comp. | R\$ 8,60         | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2013-0.012.298-2 comp. | R\$ 4.598,37     | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2013-0.027.578-9 comp. | R\$ 4,27         | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2013-0.165.227-6 comp. | R\$ 309.869,10   | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2013-0.036.552-4 comp. | R\$ 8.281,78     | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2012-0.350.711-5 comp. | R\$ 66.043,04    | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2013-0.012.367-9 comp. | R\$ 12.383,00    | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2013-0.126.428-4 comp. | R\$ 2.125,84     | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2013-0.154.904-1 comp. | R\$ 527,43       | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2014-0.058.734-0 comp. | R\$ 2.606,16     | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2013-0.027.544-4 comp. | R\$ 320,83       | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2013-0.142.223-8 comp. | R\$ 11,54        | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2013-0.160.349-6 comp. | R\$ 225.264,56   | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2013-0.026.859-6 comp. | R\$ 7.470,36     | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2013-0.006.972-0 comp. | R\$ 1.896,62     | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2014-0.004.011-2 comp. | R\$ 1.434,28     | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2013-0.025.960-0 comp. | R\$ 11,53        | Parque Linear |

|          |                           |                  |               |
|----------|---------------------------|------------------|---------------|
| 31/08/15 | PA 2013-0.027.579-7 comp. | R\$ 794,47       | Parque Linear |
| 31/08/15 | PA 2012-0.353.816-9 comp. | R\$ 2.809,09     | Parque Linear |
| 18/09/15 | PA 2013-0.044.776-8 comp. | R\$ 14.060,43    | Parque Linear |
| 18/09/15 | PA 2013-0.126.888-3 comp. | R\$ 87.670,99    | Parque Linear |
| 18/09/15 | PA 2014-0.003.779-0 comp. | R\$ 15.927,72    | Parque Linear |
| 18/09/15 | PA 2013-0.027.593-2 comp. | R\$ 994.352,34   | Parque Linear |
| 21/10/15 | PA 2012-0.350.723-9 comp. | R\$ 34.509,10    | Parque Linear |
| 23/10/15 | PA 2014-0.003.675-1 comp. | R\$ 155.308,90   | Parque Linear |
| 23/10/15 | PA 2013-0.142.174-6 comp. | R\$ 166.895,60   | Parque Linear |
| 23/10/15 | PA 2013-0.012.341-5 comp. | R\$ 528.764,46   | Parque Linear |
| 23/10/15 | PA 2013-0.160.257-0 comp. | R\$ 218.056,70   | Parque Linear |
| 23/10/15 | PA 2013-0.053.808-9 comp. | R\$ 7.670,01     | Parque Linear |
| 23/10/15 | PA 2013-0.160.341-0 comp. | R\$ 690.133,83   | Parque Linear |
| 23/10/15 | PA 2013-0.016.208-9 comp. | R\$ 375.819,47   | Parque Linear |
| 23/10/15 | PA 2014-0.059.071-6 comp. | R\$ 194.880,42   | Parque Linear |
| 27/11/15 | PA 2013-0.032.900-5 comp. | R\$ 93.424,20    | Parque Linear |
| 27/11/15 | PA 2013-0.034.102-1 comp. | R\$ 12.515,26    | Parque Linear |
| 27/11/15 | PA 2013-0.126.848-4 comp. | R\$ 168.709,10   | Parque Linear |
| 27/11/15 | PA 2013-0.036.719-5 comp. | R\$ 214.151,17   | Parque Linear |
| 27/11/15 | PA 2013-0.042.750-3 comp. | R\$ 899.476,91   | Parque Linear |
| 27/11/15 | PA 2013-0.053.781-3 comp. | R\$ 8.570,07     | Parque Linear |
| 27/11/15 | PA 2014-0.003.953-0 comp. | R\$ 18.303,88    | Parque Linear |
| 24/03/16 | PA 2013-0.036.532-0 comp. | R\$ 110.643,17   | Parque Linear |
| 24/03/16 | PA 2012-0.350.716-6 comp. | R\$ 381.447,95   | Parque Linear |
| 24/03/16 | PA 2013-0.042.769-4 comp. | R\$ 339.137,80   | Parque Linear |
| 24/03/16 | PA 2012-0.353.817-7 comp. | R\$ 25.989,66    | Parque Linear |
| 24/03/16 | PA 2014-0.004.496-7 comp. | R\$ 145.081,54   | Parque Linear |
| 24/03/16 | PA 2013-0.042.504-7 comp. | R\$ 206,30       | Parque Linear |
| 24/03/16 | PA 2013-0.013.897-8 comp. | R\$ 326.374,72   | Parque Linear |
| 24/03/16 | PA 2013-0.126.813-1 comp. | R\$ 482.657,85   | Parque Linear |
| 24/03/16 | PA 2012-0.332.965-9 comp. | R\$ 238.476,00   | Parque Linear |
| 24/03/16 | PA 2012-0.333.072-0 comp. | R\$ 174.944,35   | Parque Linear |
| 24/03/16 | PA 2012-0.348.177-9 comp. | R\$ 1.115.352,11 | Parque Linear |
| 24/03/16 | PA 2013-0.143.245-4 comp. | R\$ 102.973,99   | Parque Linear |
| 24/03/16 | PA 2013-0.027.581-9 comp. | R\$ 7.171,61     | Parque Linear |
| 24/03/16 | PA 2014-0.059.202-6 comp. | R\$ 413.896,45   | Parque Linear |
| 24/03/16 | PA 2014-0.003.675-1 comp. | R\$ 1.250,22     | Parque Linear |
| 24/03/16 | PA 2013-0.032.900-5 comp. | R\$ 1.072,23     | Parque Linear |
| 24/03/16 | PA 2013-0.053.781-3 comp. | R\$ 98,36        | Parque Linear |
| 24/03/16 | PA 2013-0.160.257-0 comp. | R\$ 1.755,32     | Parque Linear |
| 24/03/16 | PA 2013-0.053.808-9 comp. | R\$ 61,74        | Parque Linear |
| 13/07/16 | 0042789-69.2011.8.26.0053 | R\$ 5.635,56     | Parque Linear |
| 26/07/16 | 1008737-59.2013.8.26.0053 | R\$ 178.672,82   | Parque Linear |
| 28/07/16 | 1014761-98.2016.8.26.0053 | R\$ 157.473,62   | Parque Linear |
| 28/07/16 | 1046781-16.2014.8.26.0053 | R\$ 21.444,08    | Parque Linear |
| 28/07/16 | 1014757-61.2016.8.26.0053 | R\$ 20.317,78    | Parque Linear |
| 28/07/16 | 1014765-38.2016.8.26.0053 | R\$ 275.284,24   | Parque Linear |
| 28/07/16 | 1014762-83.2016.8.26.0053 | R\$ 73.029,86    | Parque Linear |
| 28/07/16 | 1014759-31.2016.8.26.0053 | R\$ 57.783,60    | Parque Linear |
| 28/07/16 | 1014767-08.2016.8.26.0053 | R\$ 111.584,43   | Parque Linear |
| 29/07/16 | 1009736-12.2013.8.26.0053 | R\$ 153.090,10   | Parque Linear |
| 29/07/16 | 0025285-79.2013.8.26.0053 | R\$ 317.895,09   | Parque Linear |



|          |                           |                   |  |
|----------|---------------------------|-------------------|--|
| 29/07/16 | 0032066-20.2013.8.26.0053 | R\$ 115.964,29    | Parque Linear  |
| 29/07/16 | 1046145-50.2014.8.26.0053 | R\$ 397.943,45    | Parque Linear  |
| 29/07/16 | 0025290-04.2013.8.26.0053 | R\$ 86.205,62     | Parque Linear  |
| 29/07/16 | 0025286-64.2013.8.26.0053 | R\$ 4.457,66      | Parque Linear  |
| 29/07/16 | 0031144-76.2013.8.26.0053 | R\$ 266,20        | Parque Linear  |
| 29/07/16 | 0043038-20.2011.8.26.0053 | R\$ 80.482,84     | Parque Linear  |
| 29/07/16 | 1046790-75.2014.8.26.0053 | R\$ 121.446,34    | Parque Linear  |
| 29/07/16 | 0033243-19.2013.8.26.0053 | R\$ 231.274,34    | Parque Linear  |
| 17/08/16 | 0025290-04.2013.8.26.0053 | R\$ 551,74        | Parque Linear  |
| 17/08/16 | 0032066-20.2013.8.26.0053 | R\$ 742,17        | Parque Linear  |
| 17/08/16 | 1014762-83.2016.8.26.0053 | R\$ 467,40        | Parque Linear  |
| 17/08/16 | 1046781-16.2014.8.26.0053 | R\$ 137,25        | Parque Linear  |
| 17/08/16 | 1014767-08.2016.8.26.0053 | R\$ 714,14        | Parque Linear  |
| 17/08/16 | 1014761-98.2016.8.26.0053 | R\$ 1.007,83      | Parque Linear  |
| 17/08/16 | 1014759-31.2016.8.26.0053 | R\$ 369,82        | Parque Linear  |
| 17/08/16 | 1014765-38.2016.8.26.0053 | R\$ 1.761,82      | Parque Linear  |
| 17/08/16 | 1014757-61.2016.8.26.0053 | R\$ 130,02        | Parque Linear  |
| 17/08/16 | 0043038-20.2011.8.26.0053 | R\$ 515,10        | Parque Linear  |
| 24/08/16 | 1047846-46.2014.8.26.0053 | R\$ 12.444.863,65 | Parque Linear  |
| 24/08/16 | 1014764-53.2016.8.26.0053 | R\$ 713.362,00    | Parque Linear  |
| 24/08/16 | 1009813-21.2013.8.26.0053 | R\$ 26.392,75     | Parque Linear  |
| 01/09/16 | 1014764-53.2016.8.26.0053 | R\$ 955,32        | Parque Linear  |
| 12/09/16 | 1009813-21.2013.8.26.0053 | R\$ 26.716,62     | Parque Linear  |
| 22/09/16 | 1014764-53.2016.8.26.0053 | R\$ 465,69        | Parque Linear  |
| 22/09/16 | 1046790-75.2014.8.26.0053 | R\$ 2,42          | Parque Linear  |
| 22/09/16 | 1046145-50.2014.8.26.0053 | R\$ 2.554,73      | Parque Linear  |
| 22/09/16 | 0025285-79.2013.8.26.0053 | R\$ 2.040,84      | Parque Linear  |
| 22/09/16 | 1014700-14.2014.8.26.0053 | R\$ 33,56         | Parque Linear  |
| 22/09/16 | 0032565-04.2013.8.26.0053 | R\$ 4,44          | Parque Linear  |
| 22/09/16 | 1042842-28.2014.8.26.0053 | R\$ 205.234,23    | Parque Linear  |
| 22/09/16 | 1046155-94.2014.8.26.0053 | R\$ 189.263,66    | Parque Linear  |
| 23/09/16 | 1009813-21.2013.8.26.0053 | R\$ 323,87        | Parque Linear  |
| 29/09/16 | 1015575-18.2013.8.26.0053 | R\$ 18.568,86     | Parque Linear  |
| 13/10/16 | 1015660-04.2013.8.26.0053 | R\$ 83.059,65     | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear                              |
| 21/10/16 |                           | R\$ 78.440,52     |  |
| 21/10/16 | 0042759-34.2011-8.26.0053 | R\$ 17.526,38     | Transferência Recurso para SNJ-PGM, onerando Dotação 2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05 |
| 21/10/16 | 0019817-37.2013.8.26.0053 | R\$ 15,66         | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear                              |
| 21/10/16 | 0019817-37.2013.8.26.0053 | R\$ 250.044,81    | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear                              |
| 21/10/16 | 1047895-87.2014.8.26.0053 | R\$ 87.814,42     | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear                              |
| 21/10/16 | 0032565-04.2013.8.26.0053 | R\$ 113.572,64    | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear                              |
| 21/10/16 | 1047817-93.2014.8.26.0053 | R\$ 116.763,80    | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear                              |
| 28/10/16 | 1047895-87.2014.8.26.0053 | R\$ 70,25         | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear                              |
| 09/11/16 | 1015660-04.2013.8.26.0053 | R\$ 157,80        | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear                              |

|          |  |                   |   |
|----------|--|-------------------|---|
| 11/11/16 | 0006833-16.2016.8.26.0053                              | R\$ 710.809,00    | Processo anterior: 0042759-34.2011-8.26.0053  |
| 11/11/16 | 0006736-16.2016.8.26.0053                              | R\$ 74.142,70     | Honorários Advocaticios   |
| 16/11/16 | 1007093-81.2013.8.26.00536                             | R\$ 3.210,94      | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 28/11/16 | 0042756-79.2011-8.26.0053                              | R\$ 2.847,60      | Transferência Recurso para SNJ-PGM, onerando Dotação 2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05. Valor provisório fixado R\$ 2.887.000,00. |
| 28/11/16 | 1014759-31.2016.8.26.0053                              | R\$ 18.956,10     | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 29/11/16 | 0032075-79.2013.8.26.0053                              | R\$ 17.761,24     | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 29/11/16 | 1006364-55.2013.8.26.0053                              | R\$ 96.802,62     | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 29/11/16 | 1046951-85.2014.8.26.0053                              | R\$ 24.195,57     | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 29/11/16 | 1015893-64.2014.8.26.0053                              | R\$ 55.419,11     | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 30/11/16 | 1047850-83.2014.8.26.0053                              | R\$ 104.726,67    | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 30/11/16 | 1007075-26.2014.8.26.0053                              | R\$ 20.877,87     | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 30/11/16 | 1015887-57.2014.8.26.0053                              | R\$ 100.433,50    | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 01/12/16 | 0032563-34.2013.8.26.0053<br>2099868-58.2016.8.26.0000 | R\$ 11.776.653,00 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 06/12/16 | 1018399-13.2014.8.26.0053                              | R\$ 61.474,24     | Núcleo Habitacional destinado à população de Baixa Renda  |
| 07/12/16 | 0025294-41.2013.8.26.0053                              | R\$ 1.432.095,59  | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 04/05/17 | 0025294-41.2013.8.26.0053                              | R\$ 17.117,61     | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 15/05/17 | 0028216-55.2013.8.26.0053                              | R\$ 156.239,03    | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 18/05/17 | 0411498-11.1996.8.26.0053                              | R\$ 1.455.194,44  | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 31/05/17 | 1015570-93.2013.8.26.0053                              | R\$ 32.285,03     | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 26/06/17 | 0034830-76.2013.8.26.0053                              | R\$ 13.159,27     | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 27/06/17 | 1004890-78.2015.8.26.0053                              | R\$ 81.168,19     | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 26/07/17 | 0025294-41.2013.8.26.0053                              | R\$ 6.426,11      | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 27/07/17 | 1006476-87.2014.8.26.0053                              | R\$ 6.583,86      | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 27/07/17 | 1046951-85.2014.8.26.0053                              | R\$ 11.788,25     | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 27/07/17 | 1046129-96.2014.8.26.0053                              | R\$ 112.960,80    | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 27/07/17 | 1046165-41.2014.8.26.0053                              | R\$ 23.729,65     | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 27/07/17 | 1046165-41.2014.8.26.0053                              | R\$ 2.381,03      | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |
| 27/07/17 | 1046948-33.2014.8.26.0053                              | R\$ 1.107.860,26  | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear   |

|                        |                                  |                           |  |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| 31/07/17               | 1006792-03.2014.8.26.0053        | R\$ 25.936,59             | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear        |
| 31/07/17               | 1007075-26.2014.8.26.0053        | R\$ 17.978,59             | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear        |
| 31/07/17               | 1006780-86.2014.8.26.0053        | R\$ 54.056,04             | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear        |
| 31/07/17               | 1014683-75.2014.8.26.0053        | R\$ 78.987,73             | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear        |
| 15/08/17               | 1015887-57.2014.8.26.0053        | R\$ 126.888,97            | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear        |
| 15/08/17               | 1006499-33.2014.8.26.0053        | R\$ 28.417,63             | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear        |
| 05/10/17               | 0028203-56.2013.8.26.0053        | R\$ 154.608,86            | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear        |
| 05/10/17               | 1047850-83.2014.8.26.0053        | R\$ 108.399,74            | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear        |
| 05/10/17               | 0034472-14.2013.8.26.0053        | R\$ 25.708,90             | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear        |
| 05/10/17               | 1006364-55.2013.8.26.0053        | R\$ 100.197,76            | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear        |
| 05/10/17               | 1006499-33.2014.8.26.0053        | R\$ 30.931,86             | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear        |
| 05/10/17               | 1007179-18.2014.8.26.0053        | R\$ 205.875,03            | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear        |
| 05/10/17               | 1015893-64.2014.8.26.0053        | R\$ 57.362,81             | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear        |
| 05/10/17               | 1014692-37.2014.8.26.0053        | R\$ 216.456,50            | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear        |
| 05/10/17               | 1047895-87.2014.8.26.0053        | R\$ 154,64                | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear        |
| 05/10/17               | 1047817-93.2014.8.26.0053        | R\$ 205,46                | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear        |
| 19/10/17               | 1024551-77.2014.8.26.0053        | R\$ 371.370,27            | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear        |
| 27/11/17               | 0025281-42.2013.8.26.0053        | R\$ 1.043.096,41          | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear        |
| 27/11/17               | 1006644-89.2014.8.26.0053        | R\$ 203.208,48            | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear        |
| <b>21/03/18</b>        | <b>1006823-23.2014.8.26.0053</b> | <b>R\$ 862.815,24</b>     | <b>Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear</b> |
| <b>Total Acumulado</b> |                                  | <b>R\$ 287.317.953,53</b> |  |

#### 4.9.8 Prolongamento Av. Chucri Zaidan

| Data do Evento | Número do Processo        | Valor Atestado - P0 (R\$) | Intervenção                     |
|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 26/03/2015     | PA 2014-0.070.696-0 comp. | R\$ 1.164.932,61          | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 26/03/2015     | PA 2014-0.059.118-6 comp. | R\$ 120.379,81            | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 26/03/2015     | PA 2012-0.342.633-6 comp. | R\$ 126.534,99            | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 26/03/2015     | PA 2013-0.012.712-7 comp. | R\$ 187.344,10            | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 26/03/2015     | PA 2013-0.319.156-0 comp. | R\$ 752,44                | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 26/03/2015     | PA 2013-0.319.161-6 comp. | R\$ 1.270,77              | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/04/2015     | PA 2013-0.211.371-9 comp. | R\$ 61.307,02             | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/04/2015     | PA 2013-0.213.683-2 comp. | R\$ 5.219,15              | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/04/2015     | PA 2013-0.266.587-8 comp. | R\$ 201.037,47            | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/04/2015     | PA 2013-0.252.639-8 comp. | R\$ 34.865,01             | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |

|            |                           |                  |                                  |
|------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|
| 22/04/2015 | PA 2013-0.266.974-1 comp. | R\$ 83.231,33    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 22/04/2015 | PA 2013-0.268.131-8 comp. | R\$ 205.721,82   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 22/04/2015 | PA 2013-0.290.219-5 comp. | R\$ 19.978,08    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 22/04/2015 | PA 2013-0.271.548-4 comp. | R\$ 658.521,13   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 22/04/2015 | PA 2013-0.211.399-9 comp. | R\$ 1.830,90     | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 22/04/2015 | PA 2013-0.266.612-2 comp. | R\$ 268.016,71   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 22/04/2015 | PA 2013-0.266.599-1 comp. | R\$ 220.112,14   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 22/04/2015 | PA 2013-0.266.593-2 comp. | R\$ 137.201,34   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 22/04/2015 | PA 2012-0.348.134-5 comp. | R\$ 293.083,50   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 22/04/2015 | PA 2013-0.271.552-2 comp. | R\$ 1.539.428,76 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 30/04/2015 | PA 2013-0.266.707-2       | R\$ 7.905.917,36 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 30/04/2015 | PA 2013-0.266.716-1       | R\$ 3.226.334,54 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 30/04/2015 | PA 2013-0.142.192-4       | R\$ 408.664,43   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 01/06/2015 | PA 2012-0.346.083-6 comp. | R\$ 18.548,38    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 01/06/2015 | PA 2014-0.059.149-6 comp. | R\$ 45.499,86    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 01/06/2015 | PA 2014-0.051.364-9 comp. | R\$ 19.001,83    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 01/06/2015 | PA 2013-0.266.690-4 comp. | R\$ 369.960,23   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.058.713-8 comp. | R\$ 212.326,30   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.059.117-8 comp. | R\$ 1.234.094,37 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.059.153-4 comp. | R\$ 55.307,93    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.059.162-3 comp. | R\$ 31.535,95    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.059.173-9 comp. | R\$ 259.730,59   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.059.225-5 comp. | R\$ 134.335,88   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 23/06/2015 | PA 2013-0.213.592-5 comp. | R\$ 707.032,85   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.266.707-2 comp. | R\$ 3.268.057,41 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.268.217-9 comp. | R\$ 1.145.466,06 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.201.038-3 comp. | R\$ 92.633,98    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.268.122-9 comp. | R\$ 9.434.459,75 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.252.732-7 comp. | R\$ 220.072,77   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2014-0.059.275-1 comp. | R\$ 309.207,98   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.252.745-9 comp. | R\$ 159.412,82   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.211.388-3 comp. | R\$ 129.423,44   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.201.021-9 comp. | R\$ 2.081.033,06 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2014-0.059.194-1 comp. | R\$ 347.437,21   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.201.067-7 comp. | R\$ 368.558,78   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.224.135-0 comp. | R\$ 10.753,31    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2014-0.138.930-5 comp. | R\$ 1.003.409,99 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.267.010-3 comp. | R\$ 180.074,43   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.227.516-6 comp. | R\$ 733.015,66   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.252.798-0 comp. | R\$ 422.427,24   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.290.209-8 comp. | R\$ 564.541,18   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.268.192-0 comp. | R\$ 573.637,72   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 21/07/2015 | PA 2014-0.070.643-9 comp. | R\$ 41.616,59    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 22/07/2015 | PA 2013-0.211.406-5 comp. | R\$ 226.993,40   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 22/07/2015 | PA 2014-0.058.684-0 comp. | R\$ 65.322,80    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 22/07/2015 | PA 2014-0.044.133-8 comp. | R\$ 226.660,46   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 22/07/2015 | PA 2014-0.058.674-3 comp. | R\$ 92.472,32    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 22/07/2015 | PA 2014-0.059.110-0 comp. | R\$ 183.419,63   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 22/07/2015 | PA 2013-0.142.192-4 comp. | R\$ 1.819.954,01 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 22/07/2015 | PA 2013-0.320.374-6 comp. | R\$ 644.279,96   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/07/2015 | PA 2013-0.290.249-7 comp. | R\$ 303.183,78   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/07/2015 | PA 2014-0.044.135-4 comp. | R\$ 434.471,98   | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |

|            |                           |                   |                                  |
|------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 31/07/2015 | PA 2014-0.059.078-3 comp. | R\$ 172.463,52    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/07/2015 | PA 2013-0.266.697-1 comp. | R\$ 965.004,65    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/07/2015 | PA 2013-0.319.178-0 comp. | R\$ 76.452,71     | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.277-8 comp. | R\$ 207.225,29    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.266.631-9 comp. | R\$ 4.259.809,36  | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.117-8 comp. | R\$ 3.221,32      | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.305.842-8 comp. | R\$ 13.497.814,28 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.224.174-1 comp. | R\$ 64.813,83     | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.319.130-6 comp. | R\$ 75.901,98     | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.201.032-4 comp. | R\$ 742.990,48    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.227.524-7 comp. | R\$ 241.691,51    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.058.713-8 comp. | R\$ 1.358,17      | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.162-3 comp. | R\$ 2.725,29      | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.266.690-4 comp. | R\$ 3.712,20      | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.153-4 comp. | R\$ 1.991,18      | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.346.083-6 comp. | R\$ 186,11        | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.266.602-5 comp. | R\$ 209.485,89    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.234.976-3 comp. | R\$ 434.242,13    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.051.364-9 comp. | R\$ 69.221,28     | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.225-5 comp. | R\$ 4.436,87      | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.149-6 comp. | R\$ 456,55        | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.165.236-5 comp. | R\$ 3.809,31      | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.344.802-0 comp. | R\$ 6.763,79      | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.201.067-7 comp. | R\$ 2.854,35      | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.173-9 comp. | R\$ 3.563,27      | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 18/09/2015 | PA 2013-0.266.716-1 comp. | R\$ 992.318,67    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 25/09/2015 | PA 2013-0.268.129-6 comp. | R\$ 1.175.840,79  | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 25/11/2015 | PA 2014-0.059.258-1 comp. | R\$ 360.596,47    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 15/12/2015 | PA 2013-0.268.170-9 comp. | R\$ 30.647,00     | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/03/2016 | PA 2014-0.070.625-0 comp. | R\$ 180.110,64    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 16/03/2016 | PA 2013-0.266.754-4 comp. | R\$ 7.215,94      | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 17/03/2016 | PA 2013-0.234.939-9 comp. | R\$ 15.236,30     | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.200.987-3 comp. | R\$ 44.089,92     | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.201.027-8 comp. | R\$ 1.860.653,77  | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.201.038-3 comp. | R\$ 333.391,36    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.271.552-2 comp. | R\$ 3.443.234,06  | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.266.697-1 comp. | R\$ 432.306,46    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.201.032-4 comp. | R\$ 589.498,32    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 19/05/2016 | PA 2013-0.200.958-0 comp. | R\$ 27.035,88     | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 19/05/2016 | PA 2013-0.266.991-1 comp. | R\$ 626.159,18    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 19/05/2016 | PA 2014-0.059.186-0 comp. | R\$ 473.202,20    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/07/2016 | 0042892-76.2011.8.26.0053 | R\$ 284.486,44    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 29/07/2016 | 1047827-40.2014.8.26.0053 | R\$ 98.060,27     | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 29/07/2016 | 0032565-04.2013.8.26.0053 | R\$ 691,40        | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 29/07/2016 | 1006922-27.2013.8.26.0053 | R\$ 6.165,18      | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 29/07/2016 | 1047146-70.2014.8.26.0053 | R\$ 3.615,91      | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 15/08/2016 | 0002033-42.2016.8.26.0053 | R\$ 3.602,17      | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 11/10/2016 | 1032880-102016.8.26.0053  | R\$ 229.351,89    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 30/11/2016 | 1013797-13.2013.8.26.0053 | R\$ 81.926,78     | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 23/12/2016 | 1013797-13.2013.8.26.0053 | R\$ 57,34         | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 23/12/2016 | 0042756-79.2011-8.26.0053 | R\$ 1,99          | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 16/02/2017 | 1017263-15.2013.8.26.0053 | R\$ 154.592,08    | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |



|            |  |                  |                                 |
|------------|--|------------------|---------------------------------|
| 24/02/2017 | 1008703-84.2013.8.26.0053  | R\$ 3.708,76     | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 02/05/2017 | 1007127-56.2013.8.26.0053  | R\$ 6.830,35     | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 02/05/2017 | 0032872-55.2013.8.26.0053  | R\$ 6.946,70     | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 02/05/2017 | 1017263-15.2013.8.26.0053  | R\$ 6.449,93     | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 02/05/2017 | 0031146-46.2013.8.26.0053  | R\$ 1.722,77     | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 02/05/2017 | 1008703-84.2013.8.26.0053  | R\$ 20,80        | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 02/05/2017 | 1009119-52.2013.8.26.0053  | R\$ 349,74       | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 02/05/2017 | 1006186-09.2013.8.26.0053  | R\$ 7.044,58     | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 08/05/2017 | 0034830-76.2013.8.26.0053  | R\$ 50.926,00    | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 08/05/2017 | 1009798-52.2013.8.26.0053  | R\$ 564.868,56   | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/05/2017 | 1040425-05.2014.8.26.0053  | R\$ 164.259,03   | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 18/05/2017 | 0035086-19.2013.8.26.0053  | R\$ 26.683,74    | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 26/06/2017 | 0034830-76.2013.8.26.0053  | R\$ 13.159,27    | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 30/06/2017 | 1009742-19.2013.8.26.0053  | R\$ 9.136,35     | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 30/06/2017 | 1007056-54.2013.8.26.0053  | R\$ 15.438,74    | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 08/08/2017 | 0031158-60.2013.8.26.0053  | R\$ 217.560,62   | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 08/08/2017 | 1049502-67.2016.8.26.0053  | R\$ 393.951,96   | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 30/08/2017 | 1009184-47.2013.8.26.0053  | R\$ 3.972,21     | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 19/10/2017 | 1006172-25.2013.8.26.0053  | R\$ 52.997,20    | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 27/11/2017 | 0031157-75.2013.8.26.0053  | R\$ 596.743,58   | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 06/12/2017 | 1056253-36.2017.8.26.0053  | R\$ 55.586,00    | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 06/12/2017 | 1007097.21.2013.8.26.0053  | R\$ 3.062.475,85 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 16/03/2018 | 0035081-94.2013.8.26.0053  | R\$ 144.859,32   | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 16/03/2018 | 0032878-62.2013.8.26.0053  | R\$ 14.633,84    | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 16/03/2018 | 1006899-81.2013.8.26.0053  | R\$ 10.261,62    | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 16/03/2018 | 1017308-19.2013.8.26.0053  | R\$ 3.408,86     | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/03/2018 | 1006172-25.2013.8.26.0053  | R\$ 1.481,60     | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/03/2018 | 1017314-26.2013.8.26.0053  | R\$ 24.983,62    | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/03/2018 | 0031158-60.2013.8.26.0053 -<br>Terreno<br>1014761-69.2014.8.26.0053 -<br>Fundo de Comércio | R\$ 338.933,53   | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/03/2018 | 0031158-60.2013.8.26.0053  | R\$ 25.806,04    | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 06/04/2018 |  | 582.459,63       | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 11/04/2018 | 0031158-60.2013.8.26.0053<br>Terreno 1014761-<br>69.2014.8.26.0053                         | 1.254.020,03     | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 07/05/2018 | 101.7010-272013.8.26.0053  | 42.859,24        | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/05/2018 | 0034227.03-2013.8.26.0053  | 3.083,07         | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/05/2018 | 1006178-32.2013.8.26.0053  | 135.682,49       | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/05/2018 | 1009808-96.2013.8.26.0053  | 12.677,81        | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 08/06/2018 | 2013-0.227.543-3/ 2013-<br>0.211.377-8/ 2013-0.266.867-<br>2 /2013-0.290.265-9             | 173.427,02       | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 12/06/2018 | 1047827-40.2014.8.26.0053  | 1.656.841,61     | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/06/2018 | 002373-92.2013.8.26.0053   | 35.322,98        | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/06/2018 | 1047809-19.2014.8.26.0053  | 105.157,38       | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |

|                        |   |                           |                                 |
|------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|
| 21/06/2018             | PA 2013-0.290.211-0   | 9.489,65                  | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 27/06/2018             | 0002033-42.2016.8.26.0053                                   | 1.050,06                  | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 03/07/2018             | 2013-0.211.442-1  | 11.932,65                 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 06/08/2018             | 2013-0.259.825-9  | 168.873,78                | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 14/08/2018             | 2011.0.264.042-1  | 41.783,07                 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/09/2018             | 2013-0.529.825-9  | 47.710,21                 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/09/2018             | 2013-0.268.126-1  | 24.929,77                 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/09/2018             | 2013-0.036.658-0  | 32.386,19                 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/09/2018             | 2013-0.143.256-0  | 6.929,23                  | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 18/09/2018             | 0021392-07.2018.8.26  | 25.512,84                 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 11/10/2018             | 0028315-49.2018.8.26.0053                                   | 25.677,80                 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 19/10/2018             | 0028315-49.2018.8.26.0053                                   | 17.514,39                 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/10/2018             | 0016093.49-<br>2018.8.26.0053/0028315-<br>49.2018.8.26.0053 | 16.704,13                 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 12/11/2018             | 0042770-63.2011.8.26.0053                                   | 238.192,37                | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/11/2018             | 0028315-49.2018.8.26.0053                                   | 25.805,60                 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 14/11/2018             | 0028315-49.2018.8.26.0053                                   | 99.927,47                 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 14/11/2018             | 0028315-49.2018.8.26.0053                                   | 148.762,40                | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2018             | 0042776-70.2011.8.26.0053                                   | 517.847,64                | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 03/12/2018             | 0028315-49.2018.8.26.0053                                   | 22.142,67                 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| <b>29/01/2019</b>      | <b>0034840-23.2013.8.26.0053</b>                            | <b>465.686,98</b>         | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| <b>29/01/2019</b>      | <b>0033252-78.2013.8.26.0053</b>                            | <b>1.064,00</b>           | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| <b>05/02/2019</b>      | <b>1008124-39.2013.8.26.0053</b>                            | <b>14.652,43</b>          | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| <b>07/02/2019</b>      | <b>0042785-32.2011.8.26.0053</b>                            | <b>403.403,41</b>         | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| <b>15/02/2019</b>      | <b>1006215-59.2013.8.26.0053</b>                            | <b>14.020,07</b>          | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| <b>15/02/2019</b>      | <b>1017002-50.2013.8.26.0053</b>                            | <b>94,79</b>              | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| <b>21/02/2019</b>      | <b>0034840-23.2013.8.26.0053</b>                            | <b>6.038,37</b>           | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| <b>22/02/2019</b>      | <b>0042785-32.2011.8.26.0053</b>                            | <b>1.452,25</b>           | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| <b>22/02/2019</b>      | <b>1008124-39.2013.8.26.0053</b>                            | <b>52,75</b>              | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| <b>19/03/2019</b>      | <b>0028209-63.2013.8.26.0053</b>                            | <b>10.955,69</b>          | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| <b>29/03/2019</b>      | <b>0034826-39.2013.8.26.0053</b>                            | <b>6.878,29</b>           | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| <b>Total Acumulado</b> |   | <b>R\$ 633.027.986,77</b> |                                 |

#### 4.10 Habitação de Interesse Social e urbanização de Favelas.

##### 4.10.1 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 7 (Conjunto Habitacional Corruínas), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Flasa - CEI

Contrato: SEHAB nº 018/2010, celebrado em 24/11/2010 - Ordem de Serviço: 26/11/2010.

Situação da obra: **Concluído**

| Data da Vistoria       | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)          | Total Atestado (R\$)     |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 04/04/11 a 27/01/12    | 26/11/10 a 31/12/11   | R\$ 12.721.877,70         | R\$ 435.345,68          | R\$ 13.157.223,37        |
| 28/02/12 a 20/02/13    | 01/01/12 a 31/12/12   | R\$ 27.242.941,37         | R\$ 2.431.372,62        | R\$ 29.674.313,99        |
| 28/03/13 a 03/09/13    | 01/01/13 a 31/07/13   | R\$ 1.194.104,38          | R\$ 163.114,63          | R\$ 1.357.219,01         |
| <b>Total Acumulado</b> |                       | <b>R\$ 41.158.923,45</b>  | <b>R\$ 3.029.832,93</b> | <b>R\$ 44.188.756,37</b> |

Foi apresentada a medição de Agosto/14 (FINAL), mas o Consórcio FLASA/CEI abriu mão do recebimento conforme Ofício nº 608/DTPO/2013 e anexo.

#### Contrato de Manutenção - Corruínas

| Data da Vistoria       | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)  | Total Atestado (R\$)    |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 06/11/14               | 16/06/14 a 14/09/14   | R\$ 1.401.112,46          | R\$ 0,00        | R\$ 1.401.112,46        |
| <b>Total Acumulado</b> |                       | <b>R\$ 1.401.112,46</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 1.401.112,46</b> |

#### 4.10.2 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 8 (Conjunto Habitacional Estevão Baião, Iguçu, Gutemberg e Casemiro de Abreu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Etama – Andrade Valladares

Contrato: SEHAB nº 019/2010, celebrado em 22/11/2010

Ordem de Serviço: 26/11/2010.

Situação da obra: **Em andamento**

| Data da Vistoria       | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)           | Total Atestado (R\$)     |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 04/04/11               | 26/11/10 a 28/02/11   | R\$ 646.446,34            | R\$ 0,00                 | R\$ 646.446,34           |
| 04/04/11 a 09/02/12    | 01/03/11 a 31/12/11   | R\$ 7.609.176,46          | R\$ 424.647,68           | R\$ 8.033.824,13         |
| 05/03/12 a 23/01/13    | 01/01/12 a 31/12/12   | R\$ 12.436.387,33         | R\$ 1.134.689,96         | R\$ 13.571.077,29        |
| 14/03/13 a 27/02/14    | 01/01/13 a 31/12/13   | R\$ 3.063.058,59          | R\$ 494.834,05           | R\$ 3.557.892,64         |
| 24/03/14 a 13/02/15    | 01/01/14 a 31/12/14   | R\$ 8.727.773,97          | R\$ 2.433.417,86         | R\$ 11.161.191,83        |
| 27/03/15 a 29/01/16    | 01/01/15 a 31/12/15   | R\$ 13.603.643,93         | R\$ 4.610.060,59         | R\$ 18.213.704,52        |
| 06/04/16               | 01/01/16 a 31/01/16   | R\$ 790.426,39            | R\$ 301.468,62           | R\$ 1.091.895,01         |
| 13/04/16               | 01/02/16 a 29/02/16   | R\$ 968.535,33            | R\$ 369.399,37           | R\$ 1.337.934,70         |
| 27/05/16               | 01/03/16 a 31/03/16   | R\$ 431.055,59            | R\$ 221.946,21           | R\$ 653.001,80           |
| 14/07/16               | 01/04/16 a 30/04/16   | R\$ 2.958.548,20          | R\$ 1.128.390,28         | R\$ 4.086.938,48         |
| <b>Total Acumulado</b> |                       | <b>R\$ 51.235.052,13</b>  | <b>R\$ 11.118.854,62</b> | <b>R\$ 62.353.906,74</b> |

Não foram apresentadas medições no ano de 2018.

#### 4.10.3 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 9 (Conjunto Habitacional Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Blokos - Kallas

Contrato: SEHAB nº 020/2010, celebrado em 23/11/2010

Ordem de Serviço: 26/11/2010.



Situação da obra: **Retomada**

|  | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)          | Total Atestado (R\$)     |
|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 04/04/11   | 26/11/10 a 31/01/11   | R\$ 993.005,48            | R\$ 0,00                | R\$ 993.005,48           |
| 04/04/11 a 13/02/12  | 01/02/11 a 31/02/11   | R\$ 19.668.369,99         | R\$ 815.204,35          | R\$ 20.483.574,34        |
| 05/04/12 a 20/02/13  | 01/01/12 a 31/12/12   | R\$ 29.167.769,07         | R\$ 2.808.377,72        | R\$ 31.976.146,79        |
| 16/04/13 a 18/12/13  | 01/01/13 a 31/08/13   | R\$ 4.794.332,21          | R\$ 680.311,33          | R\$ 5.474.643,54         |
| Fase I concluída em AGO/2013 Fase II para complementação das U.H. iniciada em AGO/2015 |                       |                           |                         |                          |
| 03/02/16 a 18/02/16  | 01/08/15 a 31/12/15   | R\$ 1.005.009,88          | R\$ 383.310,75          | R\$ 1.388.320,63         |
| 28/04/16 a 13/02/17  | 01/01/16 a 31/12/16   | R\$ 4.801.151,28          | R\$ 1.962.753,92        | R\$ 6.763.905,20         |
| 10/08/17 a 16/02/18  | 01/01/17 a 31/12/17   | R\$ 2.411.095,95          | R\$ 1.126.164,00        | R\$ 3.537.259,95         |
| 23/07/18   | 01/01/18 a 31/01/18   | R\$ 149.570,98            | R\$ 75.682,91           | R\$ 225.253,89           |
| <b>Total Acumulado</b>   |                       | <b>R\$ 62.990.304,84</b>  | <b>R\$ 7.851.804,98</b> | <b>R\$ 70.842.109,82</b> |

**Não houve apresentação de medições nos 3º e 4º Trimestres de 2018 e 1º de 2019**

- 4.10.4 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Conjunto Habitacional Estevão Baião fase complementar) no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.  
 Contratada: JWA Construção e Comércio Ltda  
 Contrato: SEHAB nº 006/2016, celebrado em 04/04/2016  
 Ordem de Serviço: 01/05/2016.  
 Situação da obra: **Em andamento**

| Data da Vistoria       | Período de Referência      | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)          | Total Atestado (R\$)     |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 14/07/16 a 07/02/17    | 01/05/16 a 31/12/16        | R\$ 8.005.702,92          | R\$ 72.242,72           | R\$ 8.077.945,64         |
| 09/08/17 a 15/02/18    | 01/01/17 a 31/12/17        | R\$ 3.672.318,57          | R\$ 499.702,65          | R\$ 4.172.021,22         |
| 08/05/2018             | 01/01/18 a 31/01/18        | R\$ 226.163,12            | R\$ 41.161,68           | R\$ 267.324,80           |
| 08/05/2018             | 01/02/18 a 28/02/18        | R\$ 318.618,85            | R\$ 57.988,63           | R\$ 376.607,48           |
| 15/05/2018             | 01/03/18 a 31/03/18        | R\$ 206.576,98            | R\$ 37.597,01           | R\$ 244.173,99           |
| 21/06/2018             | 01/04/18 a 30/04/18        | R\$ 119.848,99            | R\$ 21.812,51           | R\$ 141.661,50           |
| 06/08/2018             | 01/06/18 a 30/06/18        | R\$ 421.155,34            | R\$ 497.805,61          | R\$ 918.960,95           |
| 10/09/2018             | 01/07/18 a 31/07/18        | R\$ 250.942,71            | R\$ 45.671,57           | R\$ 296.614,28           |
| 10/09/2018             | 01/08/18 a 31/08/18        | R\$ 205.893,39            | R\$ 37.472,59           | R\$ 243.365,98           |
| 10/09/2018             | 01/09/18 a 30/09/18        | R\$ 284.949,62            | R\$ 51.860,83           | R\$ 336.810,45           |
| 10/09/2018             | 01/10/18 a 31/10/18        | R\$ 429.788,89            | R\$ 78.221,57           | R\$ 508.010,46           |
| <b>28/01/2019</b>      | <b>01/11/18 A 30/12/18</b> | <b>R\$ 297.968,03</b>     | <b>R\$ 67.966,50</b>    | <b>R\$ 365.934,53</b>    |
| <b>Total Acumulado</b> |                            | <b>R\$ 14.439.927,41</b>  | <b>R\$ 1.509.503,87</b> | <b>R\$ 15.949.431,28</b> |

- 4.11 Obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes.
- 4.11.1 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 1 - ROMA LOTE 01, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio Ligação Imigrantes - Construtora OAS Ltda. e CETENCO Engenharia S/A - Contrato 181/SIURB/2011 -  
 Ordem de Serviço: 01/02/2012.  
 Situação da obra: **Em andamento**

| Data da Vistoria       | Período de Referência   | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)            | Total Atestado (R\$)      |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 28/03/12 a 08/02/13    | 01/02/12 a 31/12/12     | R\$ 14.594.542,88         | R\$ 1.317.131,28          | R\$ 15.911.674,16         |
| 19/03/13 a 06/02/14    | 01/01/13 a 31/12/13     | R\$ 6.863.594,47          | R\$ 1.176.908,20          | R\$ 8.040.502,67          |
| 16/04/14 a 25/02/15    | 01/01/14 a 31/12/14     | R\$ 42.507.879,14         | R\$ 9.508.639,29          | R\$ 52.016.518,43         |
| 25/03/15 a 01/02/16    | 01/01/15 a 31/12/15     | R\$ 67.586.501,32         | R\$ 22.888.570,44         | R\$ 90.475.071,76         |
| 28/03/16 a 13/02/17    | 01/01/16 a 31/12/16     | R\$ 104.981.029,35        | R\$ 39.720.890,84         | R\$ 144.701.920,19        |
| 07/03/17 a 27/02/18    | 01/01/17 a 31/12/17     | R\$ 44.535.562,08         | R\$ 20.179.302,93         | R\$ 64.714.865,01         |
| 12/04/2018             | 01/01/18 a 31/01/18     | R\$ 888.514,28            | R\$ 415.188,50            | R\$ 1.303.702,78          |
| 24/04/2018             | 01/02/18 a 28/02/18     | R\$ 2.491.257,72          | R\$ 1.164.124,86          | R\$ 3.655.382,58          |
| 06/06/2018             | 01/03/18 a 31/03/18     | R\$ 570.832,75            | R\$ 304.232,15            | R\$ 875.064,90            |
| 25/06/2018             | 01/04/18 a 30/04/18     | R\$ 4.941.031,89          | R\$ 2.633.382,23          | R\$ 7.574.414,12          |
| 24/08/2018             | 01/05/18 a 31/05/18     | R\$ 1.545.319,66          | R\$ 823.596,55            | R\$ 2.368.916,21          |
| 24/09/2018             | 01/06/18 a 30/06/18     | R\$ 1.576.256,25          | R\$ 840.084,68            | R\$ 2.416.340,93          |
| 30/10/2018             | 01/07/18 a 31/07/18     | R\$ 12.510,94             | R\$ 6.667,85              | R\$ 19.178,79             |
| 09/11/2018             | 01/08/18 a 31/08/18     | R\$ 132.490,57            | R\$ 70.612,43             | R\$ 203.103,00            |
| 18/12/2018             | 01/09/18 a 30/09/18     | R\$ 424.071,18            | R\$ 226.013,82            | R\$ 650.085,00            |
| 26/12/2018             | 01/10/18 a 31/10/18     | R\$ 279.709,06            | R\$ 149.074,30            | R\$ 428.783,36            |
| 22/01/2019             | 01/11/18 a 30/12/18     | R\$ 1.446.534,39          | R\$ 770.947,85            | R\$ 2.217.482,24          |
| 26/03/2019             | 01/01/2019 a 31/01/2019 | R\$ 187.185,69            | R\$ 99.762,85             | R\$ 286.948,54            |
| <b>Total Acumulado</b> |                         | <b>R\$ 295.564.823,62</b> | <b>R\$ 102.295.131,05</b> | <b>R\$ 397.859.954,67</b> |

#### 4.11.1.1 Execução de remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme

Contratada: AES Eletropaulo - Contrato 0213882/0  
 Situação da obra: **Concluída**

| Data da Vistoria       | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)  | Total Atestado (R\$)  |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 10/12/15               | 10/09/15 a 10/12/15   | R\$ 376.637,88            | R\$ 0,00        | R\$ 376.637,88        |
| <b>Total Acumulado</b> |                       | <b>R\$ 376.637,88</b>     | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 376.637,88</b> |

#### 4.11.2 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 2 - ROMA LOTE 02, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio Via Roma - Construtora Odebrecht Ltda. e CONSTRAN S/A - Contrato 182/SIURB/2011  
 Ordem de Serviço: 01/02/2012.  
 Situação da obra: **Em andamento**

| Data da Vistoria       | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)          | Total Atestado (R\$)     |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 28/03/12 a 29/01/13    | 01/02/12 a 31/12/12   | R\$ 13.433.027,71         | R\$ 1.239.791,15        | R\$ 14.672.818,86        |
| 13/03/13 a 27/02/14    | 01/01/13 a 31/12/13   | R\$ 387.061,11            | R\$ 65.924,11           | R\$ 452.985,22           |
| 06/08/2014             | 01/01/14 a 30/04/14   | R\$ 31.606,20             | R\$ 5.657,00            | R\$ 37.263,20            |
| 15/07/16 a 26/12/16    | 01/05/16 a 30/11/16   | R\$ 6.527.092,22          | R\$ 2.572.033,29        | R\$ 9.099.125,51         |
| 19/05/17 a 22/12/17    | 01/01/17 a 31/10/17   | R\$ 4.481.577,49          | R\$ 1.914.176,25        | R\$ 6.395.753,74         |
| <b>Total Acumulado</b> |                       | <b>R\$ 24.860.364,73</b>  | <b>R\$ 5.797.581,80</b> | <b>R\$ 30.657.946,53</b> |

Não foram apresentadas medições no ano 2018

4.11.3 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 3 - ROMA LOTE 03, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio RM - Construtora Andrade Gutierrez S/A e SERVENG CIVILSAN S/A Contrato 183/SIURB/2011

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Em andamento**

| Data da Vistoria       | Período de Referência   | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)           | Total Atestado (R\$)     |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 28/03/12 a 30/01/13    | 01/02/12 a 31/12/12     | R\$ 13.659.007,89         | R\$ 1.282.583,08         | R\$ 14.941.590,97        |
| 06/03/13 a 08/08/13    | 01/01/13 a 30/06/13     | R\$ 26.988,16             | R\$ 3.947,46             | R\$ 30.935,62            |
| 02/09/16 a 01/02/17    | 01/06/16 a 31/12/16     | R\$ 5.432.624,88          | R\$ 2.140.752,94         | R\$ 7.573.377,82         |
| 24/01/17 a 26/01/18    | 01/01/17 a 31/12/17     | R\$ 11.523.028,92         | R\$ 5.026.051,70         | R\$ 16.549.080,62        |
| 23/03/2018             | 01/01/18 a 31/01/18     | R\$ 158.159,54            | R\$ 73.905,42            | R\$ 232.064,96           |
| 26/03/2018             | 01/02/18 a 28/02/18     | R\$ 143.781,40            | R\$ 67.186,74            | R\$ 210.968,14           |
| 25/04/2018             | 01/03/18 a 31/03/18     | R\$ 154.111,13            | R\$ 82.135,37            | R\$ 236.246,50           |
| 07/06/2018             | 01/04/18 a 30/04/18     | R\$ 1.475.877,92          | R\$ 786.586,84           | R\$ 2.262.464,76         |
| 27/07/2018             | 01/05/18 a 31/05/18     | R\$ 1.361.120,99          | R\$ 725.425,76           | R\$ 2.086.546,75         |
| 03/08/2018             | 01/06/18 a 30/06/18     | R\$ 1.632.233,65          | R\$ 869.918,50           | R\$ 2.502.152,15         |
| 23/08/2018             | 01/07/18 a 31/07/18     | R\$ 1.574.770,67          | R\$ 839.292,91           | R\$ 2.414.063,58         |
| 25/10/2018             | 01/08/18 a 31/08/18     | R\$ 1.799.741,48          | R\$ 959.193,80           | R\$ 2.758.935,28         |
| 26/11/2018             | 01/09/18 a 30/09/18     | R\$ 2.393.286,10          | R\$ 1.275.530,54         | R\$ 3.668.816,64         |
| 17/12/2018             | 01/10/18 a 31/10/18     | R\$ 2.873.085,30          | R\$ 1.531.245,28         | R\$ 4.404.330,58         |
| 23/01/2019             | 01/12/2018 a 31/12/18   | R\$ 1.034.381,66          | R\$ 551.286,11           | R\$ 1.585.667,77         |
| 07/03/2019             | 01/01/2019 A 31/01/2019 | R\$ 4.230.879,93          | R\$ 2.254.898,22         | R\$ 6.485.778,15         |
| <b>Total Acumulado</b> |                         | <b>R\$ 49.473.079,62</b>  | <b>R\$ 18.469.940,67</b> | <b>R\$ 67.943.020,29</b> |

4.11.4 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 4 - ROMA LOTE 04, no âmbito da SIURB

Contratada: - Consórcio Queiroz Galvão - Galvão engenharia - ROMA - Contrato 184/SIURB/2011

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Em andamento**

| Data da Vistoria       | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)           | Total Atestado (R\$)     |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 28/03/12 a 30/01/13    | 01/02/12 a 31/12/12   | R\$ 12.618.247,10         | R\$ 1.121.996,17         | R\$ 13.740.243,27        |
| 06/03/13 a 28/02/14    | 01/01/13 a 31/12/13   | R\$ 768.755,58            | R\$ 131.118,85           | R\$ 899.874,43           |
| 04/04/2014             | 01/01/14 a 31/01/14   | R\$ 5.474,86              | R\$ 941,07               | R\$ 6.415,93             |
| 27/07/16 a 17/02/17    | 01/02/16 a 31/12/16   | R\$ 11.694.787,99         | R\$ 4.607.406,34         | R\$ 16.302.194,33        |
| 17/02/17 a 08/02/18    | 01/01/17 a 31/12/17   | R\$ 6.817.358,61          | R\$ 3.087.111,72         | R\$ 9.904.470,33         |
| 16/08/2018             | 01/06/18 a 30/06/18   | R\$ 739.126,71            | R\$ 393.926,44           | R\$ 1.133.053,15         |
| 27/08/2018             | 01/07/18 a 31/07/18   | R\$ 631.074,25            | R\$ 336.338,59           | R\$ 967.412,84           |
| 18/10/2018             | 01/08/18 a 31/08/18   | R\$ 371.280,29            | R\$ 197.878,28           | R\$ 569.158,57           |
| 05/12/2018             | 01/09/18 a 30/09/18   | R\$ 322.262,80            | R\$ 171.753,82           | R\$ 494.016,62           |
| 10/12/2018             | 01/10/18 a 31/10/18   | R\$ 652.399,76            | R\$ 347.704,28           | R\$ 1.000.104,04         |
| 04/02/2019             | 01/12/19 A 30/12/19   | R\$ 241.503,60            | R\$ 128.712,24           | R\$ 370.215,84           |
| 08/03/2019             | 01/01/19 A 31/01/19   | R\$ 251.319,08            | R\$ 133.943,51           | R\$ 385.262,59           |
| 26/03/2019             | 01/02/19 A 28/02/19   | R\$ 229.160,03            | R\$ 122.133,58           | R\$ 351.293,61           |
| <b>Total Acumulado</b> |                       | <b>R\$ 38.810.558,25</b>  | <b>R\$ 12.580.449,47</b> | <b>R\$ 51.391.007,72</b> |

4.11.5 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espreada Lote 1

Contratada: Consórcio ENGER / PLANSERVI / FALCÃO BAUER / FOCCO – Contrato 0233901001

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Em andamento**

| Data da Vistoria   | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)          | Total Atestado (R\$)    |
|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 31/05/12 a 30/01/13  | 02/04/12 a 31/12/12   | R\$ 1.365.838,83          | R\$ 108.906,01          | R\$ 1.474.744,84        |
| 06/03/13 a 04/06/13  | 01/01/13 a 31/03/13   | R\$ 219.143,79            | R\$ 20.469,08           | R\$ 239.612,87          |
| Contrato suspenso de 01/04/13 a 09/10/13. Não foi apresentada medição no 3º trimestre de 2013. |                       |                           |                         |                         |
| 12/12/13 a 29/01/14  | 10/10/13 a 31/12/13   | R\$ 178.264,48            | R\$ 23.561,85           | R\$ 201.826,33          |
| 26/03/14 a 03/02/15  | 01/01/14 a 31/12/14   | R\$ 2.120.538,18          | R\$ 336.141,24          | R\$ 2.456.679,42        |
| 16/04/15 a 07/03/16  | 01/02/15 a 31/12/15   | R\$ 3.571.888,57          | R\$ 920.797,51          | R\$ 4.492.686,08        |
| 14/04/16   | 01/01/16 a 31/12/16   | R\$ 280.139,87            | R\$ 84.621,84           | R\$ 364.761,71          |
| <b>Total Acumulado</b>   |                       | <b>R\$ 7.735.813,72</b>   | <b>R\$ 1.494.497,53</b> | <b>R\$ 9.230.311,25</b> |

Não foram apresentadas medições desde Mai/2016

4.11.6 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espreada Lote 2

Contratada: Consórcio EPT / BUREAU / ARGEPLAN / CAA – Contrato 0233901002

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspenso**

| Data da Vistoria                | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)        | Total Atestado (R\$)    |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 31/05/12 a 30/01/13             | 02/04/12 a 31/12/12   | R\$ 1.426.522,32          | R\$ 115.298,99        | R\$ 1.541.821,31        |
| 06/03/13 a 24/04/13             | 01/01/13 a 31/03/13   | R\$ 339.309,54            | R\$ 31.693,15         | R\$ 371.002,69          |
| Contrato suspenso em 01/04/2013 |                       |                           |                       |                         |
| <b>Total Acumulado</b>          |                       | <b>R\$ 1.765.831,86</b>   | <b>R\$ 146.992,14</b> | <b>R\$ 1.912.824,00</b> |

4.11.7 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espreada Lote 3

Contratada: Consórcio LBR / LENC / AMBIENTE / S DELBONI – Contrato 0233901003

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspenso**

| Data da Vistoria                 | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)        | Total Atestado (R\$)    |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 31/05/12 a 30/01/13              | 02/04/12 a 31/12/12   | R\$ 1.369.412,68          | R\$ 110.186,07        | R\$ 1.479.598,75        |
| 06/03/13 a 23/04/13              | 01/01/13 a 31/03/13   | R\$ 241.067,91            | R\$ 22.517,00         | R\$ 263.584,91          |
| Contrato suspenso em 01/04/2013. |                       |                           |                       |                         |
| <b>Total Acumulado</b>           |                       | <b>R\$ 1.610.480,59</b>   | <b>R\$ 132.703,07</b> | <b>R\$ 1.743.183,66</b> |

4.11.8 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espreada Lote 4

Contratada: Consórcio GERIBELLO / GEOSONDA / ALPHAGEOS / ESTÁTICA – Contrato 0233901004

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspenso**

| Data da Vistoria                 | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)        | Total Atestado (R\$)    |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 31/05/12 a 30/01/13              | 02/04/12 a 31/12/12   | R\$ 1.498.835,28          | R\$ 120.855,43        | R\$ 1.619.690,71        |
| 06/03/13 a 03/02/14              | 01/01/13 a 31/12/13   | R\$ 1.651.536,94          | R\$ 187.811,57        | R\$ 1.839.348,51        |
| 17/03/14                         | 01/01/14 a 28/02/14   | R\$ 292.670,22            | R\$ 38.683,36         | R\$ 331.353,58          |
| Contrato suspenso em 01/04/2013. |                       |                           |                       |                         |
| <b>Total Acumulado</b>           |                       | <b>R\$ 3.443.042,44</b>   | <b>R\$ 347.350,36</b> | <b>R\$ 3.790.392,80</b> |

4.11.9 – Prestação de serviços de vigilância patrimonial presencial desarmada, executados de forma contínua a SPObras, realizados por meio de posto fixo e em ronda móvel motorizada.

Contratada: Hedge Segurança e Vigilância Eireli

Valor: R\$ 1.950.501,84

Ordem de serviço: 09/04/2018

Prazo: até 09/04/2019

| Data da Vistoria       | Período de Referência      | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)       | Total Atestado (R\$)    |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 21/06/2018             | 01/04/18 a 30/04/18        | R\$ 119.124,21            | R\$ 0,00             | R\$ 119.124,21          |
| 06/08/2018             | 01/05/18 a 31/05/18        | R\$ 134.176,84            | R\$ 28.364,98        | R\$ 162.541,82          |
| 07/08/2018             | 01/06/18 a 30/06/18        | R\$ 134.176,84            | R\$ 28.364,98        | R\$ 162.541,82          |
| 14/08/2018             | 01/07/18 a 31/07/18        | R\$ 134.176,84            | R\$ 28.364,98        | R\$ 162.541,82          |
| 21/09/2018             | 01/08/18 a 31/08/18        | R\$ 162.541,82            | R\$ 0,00             | R\$ 162.541,82          |
| 16/10/2018             | 01/09/18 a 30/09/18        | R\$ 162.541,82            | R\$ 0,00             | R\$ 162.541,82          |
| 22/11/2018             | 01/10/18 a 31/10/18        | R\$ 162.541,82            | R\$ 0,00             | R\$ 162.541,82          |
| 28/12/2018             | 01/11/18 a 30/11/18        | R\$ 162.541,82            | R\$ 0,00             | R\$ 162.541,82          |
| <b>13/02/2019</b>      | <b>01/01/19 a 31/01/19</b> | <b>R\$ 162.541,82</b>     | <b>R\$ 4.906,16</b>  | <b>R\$ 167.447,98</b>   |
| <b>21/03/2019</b>      | <b>01/02/19 a 28/02/19</b> | <b>R\$ 162.541,82</b>     | <b>R\$ 4.906,16</b>  | <b>R\$ 167.447,98</b>   |
| <b>Total Acumulado</b> |                            | <b>R\$ 1.496.905,65</b>   | <b>R\$ 94.907,26</b> | <b>R\$ 1.591.812,91</b> |

- 4.12 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros.  
 Contratada: Consórcio MAUBERTEC / VETEC  
 Contrato: nº 046/SIURB/12, celebrado em 27/04/2012.  
 Ordem de Serviço: 25/05/2012.  
 Situação do contrato: **Em andamento**

| Data da Vistoria   | Período de Referência   | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)          | Total Atestado (R\$)     |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 30/07/12 a 23/01/13  | 01/06/12 a 31/12/12     | R\$ 2.997.089,91          | R\$ 0,00                | R\$ 2.997.089,91         |
| Medição de Janeiro/13 cancelada - Of DDPACC 084/13 de 16/04/13.  |                         |                           |                         |                          |
| 17/04/13 a 07/02/14  | 01/02/13 a 31/12/13     | R\$ 7.424.299,53          | R\$ 308.980,19          | R\$ 7.733.279,72         |
| 23/04/14 a 18/06/14  | 01/01/14 a 30/11/14     | R\$ 2.052.523,26          | R\$ 166.260,53          | R\$ 2.218.783,79         |
| Não foram apresentadas as medições do meses de Maio, Junho, Agosto, Setembro e Dezembro de 2014, Fevereiro e Abril de 2015 |                         |                           |                         |                          |
| 30/03/15 a 12/02/16  | 01/01/15 a 31/12/15     | R\$ 1.964.837,37          | R\$ 241.791,65          | R\$ 2.206.629,02         |
| 14/04/16 a 20/01/17  | 01/01/16 a 31/12/16     | R\$ 2.694.382,74          | R\$ 434.227,24          | R\$ 3.128.609,98         |
| 09/01/2017   | 01/11/16 a 30/11/16     | R\$ 392.967,83            | R\$ 63.745,66           | R\$ 456.713,49           |
| 20/01/2017   | 01/12/16 a 31/12/16     | R\$ 291.087,25            | R\$ 47.219,00           | R\$ 338.306,25           |
| 10/05/2017   | 01/01/17 a 31/01/17     | R\$ 63.068,88             | R\$ 10.230,77           | R\$ 73.299,65            |
| 10/05/2017   | 01/02/17 a 28/02/17     | R\$ 148.777,91            | R\$ 29.696,65           | R\$ 178.474,56           |
| 05/06/2017   | 01/03/17 a 31/03/17     | R\$ 116.973,95            | R\$ 23.348,69           | R\$ 140.322,64           |
| 03/08/2017   | 01/04/2017 a 30/04/2017 | R\$ 1.046.785,48          | R\$ 208.944,66          | R\$ 1.255.730,14         |
| <b>Total Acumulado</b>   |                         | <b>R\$ 18.508.739,03</b>  | <b>R\$ 1.423.480,38</b> | <b>R\$ 19.932.219,41</b> |

**Não foram apresentadas medições desde SET/2017**

- 4.13 Despesas Aluguel Social e Serviços de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo  
 Considerando a ATA da 26ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espreada, realizada em 19/06/2012, que trata da aprovação do pleito da Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados às intervenções de HIS fossem custeadas com recursos desta Operação Urbana, a CEF procedeu as

aferições das ações supras citadas, cuja documentação de solicitação de recursos foi encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatório.

A aplicação dos recursos da OUC Água Espreada nos serviços de Gerenciamento Técnico foi aferida pela área de engenharia da CAIXA, através de relatório de acompanhamento.

Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva aferição embasada em Relatórios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A prestação de contas foi concluída com a apresentação da Nota Fiscal da empresa executora dos serviços.

4.13.1 Gerenciamento Técnico HIS Lote I  
 Consórcio DOMUS  
 Contrato nº 002/2010/SEHAB

| Data da Vistoria       | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste e Desconto (R\$) | Valor Atestado (R\$)    |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 31/10/12 a 18/04/13    | 01/07/12 a 31/12/12   | R\$ 1.160.523,86          | R\$ 140.682,26            | R\$ 1.301.206,12        |
| 04/06/13 a 05/03/14    | 01/01/13 a 31/12/13   | R\$ 2.299.538,73          | R\$ 306.765,76            | R\$ 2.606.304,49        |
| 08/04/14 a 26/02/15    | 01/01/14 a 31/12/14   | R\$ 2.063.485,03          | R\$ 392.543,76            | R\$ 2.456.028,79        |
| 05/05/15 a 16/02/16    | 01/01/15 a 31/12/15   | R\$ 2.272.684,12          | R\$ 541.397,14            | R\$ 2.814.081,26        |
| 20/06/16               | 01/01/16 a 31/01/16   | R\$ 180.013,84            | R\$ 48.045,69             | R\$ 228.059,53          |
| 02/08/16               | 01/02/16 a 29/02/16   | R\$ 180.910,69            | R\$ 48.285,07             | R\$ 229.195,76          |
| <b>Total Acumulado</b> |                       | <b>R\$ 8.157.156,27</b>   | <b>R\$ 1.477.719,68</b>   | <b>R\$ 9.634.875,95</b> |

Não foram apresentadas medições desde Set/2017

4.13.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote II  
 Consórcio BUREAU  
 Contrato nº 001/2010/SEHAB

| Data da Vistoria       | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste e Desconto (R\$) | Valor Atestado (R\$)    |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 31/10/12 a 15/02/13    | 01/07/12 a 31/12/12   | R\$ 633.013,28            | R\$ 74.735,75             | R\$ 707.749,03          |
| 18/04/13 a 23/10/13    | 01/01/13 a 31/08/13   | R\$ 839.916,30            | R\$ 111.443,69            | R\$ 951.359,99          |
| 04/12/15 a 18/02/16    | 01/09/15 a 30/11/15   | R\$ 267.348,28            | R\$ 68.993,60             | R\$ 336.341,88          |
| 27/05/16               | 01/01/16 a 31/01/16   | R\$ 60.778,28             | R\$ 16.221,71             | R\$ 76.999,99           |
| 13/06/16               | 01/02/16 a 29/02/16   | R\$ 60.778,28             | R\$ 16.221,72             | R\$ 77.000,00           |
| 11/11/16               | 01/03/16 a 31/03/16   | R\$ 3.038,92              | R\$ 811,08                | R\$ 3.850,00            |
| <b>Total Acumulado</b> |                       | <b>R\$ 1.864.873,34</b>   | <b>R\$ 288.427,55</b>     | <b>R\$ 2.153.300,89</b> |

(\*) Não foi aplicado o desconto na medição de JUL/13, conforme esclarecido no Ofício nº 153/DTPO/2014 de 19/03/2014.

Não foram apresentadas medições desde Dez/2016.



## 4.13.3 Gerenciamento Social HIS

## Empresa DIAGONAL Empreendimentos e Gestão de Negócios Ltda

| Data da Autorização    | Período de Referência      | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)  | Valor Atestado (R\$)     |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| 12/12/12 a 25/02/13    | 01/07/12 a 31/12/12        | R\$ 899.581,50            | R\$ 0,00        | R\$ 899.581,50           |
| 19/04/13 a 18/02/14    | 01/01/13 a 31/12/13        | R\$ 1.799.602,99          | R\$ 0,00        | R\$ 1.799.602,99         |
| 05/05/14 a 03/02/15    | 01/01/14 a 31/12/14        | R\$ 3.067.813,43          | R\$ 0,00        | R\$ 3.067.813,43         |
| 17/04/15 a 15/02/16    | 01/01/15 a 31/12/15        | R\$ 4.645.901,30          | R\$ 0,00        | R\$ 4.645.901,30         |
| 06/06/16 a 03/03/17    | 01/01/16 a 31/12/16        | R\$ 5.455.522,33          | R\$ 0,00        | R\$ 5.455.522,33         |
| 17/08/2017             | 01/01/17 a 31/01/17        | R\$ 465.067,66            | R\$ 0,00        | R\$ 465.067,66           |
| 17/08/2017             | 01/02/17 a 28/02/17        | R\$ 468.942,93            | R\$ 0,00        | R\$ 468.942,93           |
| 17/08/2017             | 01/03/17 a 31/03/17        | R\$ 469.865,51            | R\$ 0,00        | R\$ 469.865,51           |
| 17/08/2017             | 01/04/17 a 30/04/17        | R\$ 464.523,75            | R\$ 0,00        | R\$ 464.523,75           |
| 17/08/2017             | 01/05/17 a 31/05/17        | R\$ 464.175,85            | R\$ 0,00        | R\$ 464.175,85           |
| 17/08/2017             | 01/06/17 a 31/06/17        | R\$ 470.150,77            | R\$ 0,00        | R\$ 470.150,77           |
| 08/11/2017             | 01/07/17 a 31/07/17        | R\$ 313.579,93            | R\$ 0,00        | R\$ 313.579,93           |
| 08/11/2017             | 01/08/17 a 31/08/17        | R\$ 313.637,14            | R\$ 0,00        | R\$ 313.637,14           |
| 12/12/2017             | 01/09/17 a 30/09/17        | R\$ 313.664,20            | R\$ 0,00        | R\$ 313.664,20           |
| 12/12/2017             | 01/10/17 a 31/10/17        | R\$ 313.603,41            | R\$ 0,00        | R\$ 313.603,41           |
| 02/02/2018             | 01/11/17 a 30/11/17        | R\$ 308.986,02            | R\$ 0,00        | R\$ 308.986,02           |
| 27/02/2018             | 01/12/17 a 31/12/17        | R\$ 309.061,72            | R\$ 0,00        | R\$ 309.061,72           |
| 17/05/2018             | 01/01/18 a 31/01/18        | R\$ 327.586,27            | R\$ 0,00        | R\$ 327.586,27           |
| 17/05/2018             | 01/02/18 a 28/02/18        | R\$ 317.958,85            | R\$ 0,00        | R\$ 317.958,85           |
| 25/05/2018             | 01/03/18 a 31/03/18        | R\$ 318.218,04            | R\$ 0,00        | R\$ 318.218,04           |
| 21/06/2018             | 01/04/18 a 31/04/18        | R\$ 309.760,21            | R\$ 0,00        | R\$ 309.760,21           |
| 15/10/2018             | 01/05/18 a 31/05/18        | R\$ 304.584,79            | R\$ 0,00        | R\$ 304.584,79           |
| 15/10/2018             | 01/06/18 a 30/06/18        | R\$ 317.958,20            | R\$ 0,00        | R\$ 317.958,20           |
| 15/10/2018             | 01/07/18 a 31/07/18        | R\$ 318.214,64            | R\$ 0,00        | R\$ 318.214,64           |
| 01/11/2018             | 01/08/18 a 31/08/18        | R\$ 318.284,08            | R\$ 0,00        | R\$ 318.284,08           |
| 21/12/2018             | 01/09/18 a 30/09/18        | R\$ 215.830,98            | R\$ 0,00        | R\$ 215.830,98           |
| 21/12/2018             | 01/10/18 a 31/10/18        | R\$ 191.442,40            | R\$ 0,00        | R\$ 191.442,40           |
| <b>06/02/2019</b>      | <b>01/12/18 a 31/12/18</b> | <b>R\$ 323.008,50</b>     | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 323.008,50</b>    |
| <b>Total Acumulado</b> |                            | <b>R\$ 23.806.527,40</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 23.806.527,40</b> |

## 4.13.4 Gerenciamento e Fiscalização HIS Estevão Baião

## Contrato nº 018/2016/SEHAB

| Data da Vistoria    | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste e Desconto (R\$) | Valor Atestado (R\$) |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 24/03/17 a 26/05/17 | 01/11/16 a 31/12/16   | R\$ 236.734,52            | R\$ 0,00                  | R\$ 236.734,52       |
| 01/09/17 a 15/02/18 | 01/01/17 a 31/12/17   | R\$ 1.709.222,57          | R\$ 65.494,73             | R\$ 1.774.717,30     |
| 05/06/2018          | 01/01/18 a 31/01/18   | R\$ 84.022,28             | R\$ 3.377,69              | R\$ 87.399,97        |
| 15/06/2018          | 01/02/18 a 28/02/18   | R\$ 84.033,53             | R\$ 5.966,38              | R\$ 89.999,91        |
| 18/06/2018          | 01/03/18 a 31/03/18   | R\$ 101.587,21            | R\$ 7.212,69              | R\$ 108.799,90       |
| 05/07/2018          | 01/04/18 a 30/04/18   | R\$ 101.587,29            | R\$ 7.212,69              | R\$ 108.799,98       |
| 30/08/2018          | 01/05/18 a 31/05/18   | R\$ 140.055,85            | R\$ 9.943,96              | R\$ 149.999,81       |
| 27/09/2018          | 01/06/18 a 30/06/18   | R\$ 149.393,09            | R\$ 10.606,91             | R\$ 160.000,00       |
| 19/10/2018          | 01/07/18 a 31/07/18   | R\$ 154.061,55            | R\$ 10.938,37             | R\$ 164.999,92       |
| 14/11/2018          | 01/08/18 a 31/08/18   | R\$ 149.392,69            | R\$ 10.606,88             | R\$ 159.999,57       |



|                        |                     |                         |                       |                         |
|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 17/01/2019             | 01/09/18 a 30/09/19 | R\$ 109.800,30          | R\$ 7.795,82          | R\$ 117.596,12          |
| 11/02/2019             | 01/10/18 a 31/10/19 | R\$ 109.800,29          | R\$ 7.795,82          | R\$ 117.596,11          |
| 12/03/2019             | 01/11/18 a 30/11/18 | R\$ 109.796,35          | R\$ 7.795,54          | R\$ 117.591,89          |
| 14/03/2019             | 01/12/18 a 31/12/18 | R\$ 109.438,40          | R\$ 7.770,12          | R\$ 117.208,52          |
| <b>Total Acumulado</b> |                     | <b>R\$ 3.348.925,92</b> | <b>R\$ 162.517,60</b> | <b>R\$ 3.511.443,52</b> |

#### 4.13.5 Gerenciamento e Fiscalização HIS Jd. Edite Contrato nº 017/2016/SEHAB

| Data da Vistoria       | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste e Desconto (R\$) | Valor Atestado (R\$)  |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 11/04/17               | 01/11/16 a 31/12/16   | R\$ 115.243,02            | R\$ 0,00                  | R\$ 115.243,02        |
| 20/09/17               | 01/01/17 a 31/01/17   | R\$ 196.185,94            | R\$ 0,00                  | R\$ 196.185,94        |
| 03/10/17               | 01/02/17 a 28/02/17   | R\$ 62.101,64             | R\$ 2.496,49              | R\$ 64.598,13         |
| 03/10/17               | 01/03/17 a 31/03/17   | R\$ 62.075,37             | R\$ 2.495,41              | R\$ 64.570,78         |
| 03/10/17               | 01/04/17 a 30/04/17   | R\$ 62.103,02             | R\$ 2.496,52              | R\$ 64.599,54         |
| 03/10/17               | 01/05/17 a 31/05/17   | R\$ 62.102,70             | R\$ 2.496,52              | R\$ 64.599,22         |
| 03/11/17               | 01/06/17 a 30/06/17   | R\$ 22.111,51             | R\$ 888,87                | R\$ 23.000,38         |
| 03/11/17               | 01/07/17 a 31/07/17   | R\$ 20.000,00             | R\$ 804,00                | R\$ 20.804,00         |
| 01/02/18               | 01/08/17 a 31/08/17   | R\$ 19.999,24             | R\$ 803,95                | R\$ 20.803,19         |
| <b>Total Acumulado</b> |                       | <b>R\$ 621.922,44</b>     | <b>R\$ 12.481,76</b>      | <b>R\$ 634.404,20</b> |

Não houve apresentação de medições desde Mar/2018

#### 4.13.6 Aluguel Social

Autorizado no 1º Semestre de 2019 (SEHAB não informou relação ou número de famílias por núcleo)

| Período   | Solicitado               | Liberado                 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 2012  | R\$ 1.404.190,00         | R\$ 1.283.000,00         |
| 2013  | R\$ 3.677.050,00         | R\$ 3.475.800,00         |
| 2014  | R\$ 4.524.600,00         | R\$ 4.481.700,00         |
| 2015  | R\$ 8.377.800,00         | R\$ 8.377.800,00         |
| 2016  | R\$ 12.115.800,00        | R\$ 12.115.800,00        |
| 2017  | R\$ 10.559.180,00        | R\$ 10.559.180,00        |
| 2018  | R\$ 8.641.800,00         | R\$ 8.641.800,00         |
| <b>Subtotal</b>   | <b>R\$ 49.300.420,00</b> | <b>R\$ 48.935.080,00</b> |
| <b>2º Semestre 2018 (30/01/2019)</b>  | <b>R\$ 3.676.600,00</b>  | <b>R\$ 3.676.600,00</b>  |
| <b>1º Trimestre 2019 Setor Jabaquara/Americanópolis e Jardim Edite (14/02/2019)</b> | <b>R\$ 3.697.200,00</b>  | <b>R\$ 3.697.200,00</b>  |
| <b>Total</b>  | <b>R\$ 56.674.220,00</b> | <b>R\$ 56.308.880,00</b> |

A SP Urbanismo apresentou à Caixa Ofício DGF – 121/13, de 22/04/2013, encaminhando e ratificando o Ofício da Secretaria de Habitação de São Paulo, ofício nº 55/HABI – G/2013, de 18/04/2013. Em tal ofício, SEHAB informou que não disponibilizará o Banco de Dados das famílias beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das famílias que estão recebendo o auxílio aluguel é das HABIs regionais.

#### 4.14 Metrô

Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espreada. (Convênio publicado no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010).

Desta forma, a CAIXA realizou a aferição das medições apresentadas, conforme quadro a seguir:

| Data da Vistoria       | Período de Referência   | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste e variação cambial (R\$) | Valor Atestado Total (R\$) | Valor Atestado CEPAC (R\$) |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11/10/12               | 11/08/11 a 31/07/12     | R\$ 57.399.632,95         | R\$ 3.492.060,77                  | R\$ 60.891.693,72          | R\$ 64.383.754,49          |
| 15/11/12               | 01/08/12 a 31/08/12     | R\$ 17.978.263,41         | R\$ 491.036,54                    | R\$ 18.469.299,95          | R\$ 18.960.336,49          |
| 24/03/14               | 01/09/12 a 31/10/13     | R\$ 232.134.828,61        | R\$ 19.542.222,05                 | R\$ 251.677.050,66         | R\$ 124.100.574,14         |
| 04/09/14               | 01/11/13 a 30/04/14     | R\$ 106.858.193,46        | R\$ 13.511.679,07                 | R\$ 120.369.872,53         | R\$ 68.122.375,25          |
| 20/04/15               | 01/05/14 a 31/12/14 (*) | R\$ 200.159.334,52        | R\$ 19.506.557,62                 | R\$ 219.665.892,14         | R\$ 224.432.959,63         |
| <b>Total Acumulado</b> |                         | <b>R\$ 614.530.252,95</b> | <b>R\$ 56.543.556,05</b>          | <b>R\$ 671.073.809,00</b>  | <b>R\$ 500.000.000,00</b>  |

(\*) O valor Atestado CEPAC do período de 01/05/14 a 31/12/14 foi calculado considerando o valor limite do Convênio celebrado entre a Prefeitura de São Paulo e o Metrô (R\$500 milhões) subtraindo os valores já liberados referentes à obra e desapropriação.

Não foram apresentadas medições no ano 2018.

- 4.15 Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, da estaca 100 à 3420, na altura da Av. João Dias e implantação do Complexo Viário Burle Marx através de Ponte sobre o Rio Pinheiros - Lote 5  
 Contratada: Consórcio Panamby – CONSTRUBASE Engenharia Ltda. E S. A. PAULISTA de Construções e Comércio - Contrato 185/SIURB/2011 -  
 Situação da obra: **Contrato encerrado – Obra não concluída**

| Data da Vistoria       | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)            | Total Atestado (R\$)      |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 26/08/13 a 27/02/14    | 01/01/13 a 31/12/13   | R\$ 8.981.324,08          | R\$ 1.630.627,28          | R\$ 10.611.951,36         |
| 27/03/14 a 28/01/15    | 01/01/14 a 31/12/14   | R\$ 43.912.061,55         | R\$ 7.974.474,19          | R\$ 51.886.535,74         |
| 04/03/15 a 14/01/16    | 01/01/15 a 31/12/15   | R\$ 134.231.559,49        | R\$ 37.339.884,88         | R\$ 171.571.444,37        |
| 26/02/16 a 13/01/17    | 01/01/16 a 31/12/16   | R\$ 128.550.857,93        | R\$ 45.658.010,62         | R\$ 174.208.868,55        |
| 21/03/17 a 22/02/18    | 01/01/17 a 31/12/17   | R\$ 75.698.430,17         | R\$ 31.206.626,73         | R\$ 106.905.056,90        |
| 02/04/2018             | 01/01/18 a 31/01/18   | R\$ 2.046.236,22          | R\$ 885.752,44            | R\$ 2.931.988,66          |
| 20/04/2018             | 01/02/18 a 28/02/18   | R\$ 4.168.442,14          | R\$ 1.798.278,44          | R\$ 5.966.720,58          |
| 28/06/2018             | 01/03/18 a 31/03/18   | R\$ 3.350.999,60          | R\$ 1.445.631,28          | R\$ 4.796.630,88          |
| <b>Total Acumulado</b> |                       | <b>R\$ 400.939.911,18</b> | <b>R\$ 127.939.285,86</b> | <b>R\$ 528.879.197,04</b> |

- 4.15.1 Remanejamento de redes elétricas e posteamento  
 Contratada Eletropaulo – Notas de empenho

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| 28/12/16         | 01/11/16 a 30/11/16   | R\$ 243.552,86            | R\$ 0,00       | R\$ 243.552,86       |
| 13/01/17         | 01/11/16 a 30/11/16   | R\$ 1.489.155,84          | R\$ 0,00       | R\$ 1.489.155,84     |
| 01/03/17         | 01/12/16 a 31/12/16   | R\$ 174.230,24            | R\$ 0,00       | R\$ 174.230,24       |
| 03/03/17         | 01/01/17 a 31/01/17   | R\$ 3.891.368,06          | R\$ 0,00       | R\$ 3.891.368,06     |
| 16/05/17         | 01/02/17 a 30/04/17   | R\$ 5.532.483,73          | R\$ 0,00       | R\$ 5.532.483,73     |
| 13/06/17         | 01/05/17 a 31/05/17   | R\$ 1.954.826,85          | R\$ 0,00       | R\$ 1.954.826,85     |
| 26/07/17         | 01/06/17 a 30/06/17   | R\$ 784.514,40            | R\$ 0,00       | R\$ 784.514,40       |

|                        |                     |                          |                 |                          |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 30/08/17               | 01/07/17 a 31/07/17 | R\$ 896.177,82           | R\$ 0,00        | R\$ 896.177,82           |
| 30/08/17               | 01/08/17 a 31/08/17 | R\$ 764.550,30           | R\$ 0,00        | R\$ 764.550,30           |
| 30/11/17               | 01/09/17 a 30/09/17 | R\$ 1.554.727,39         | R\$ 0,00        | R\$ 1.554.727,39         |
| 11/12/17               | 01/10/17 a 31/10/17 | R\$ 1.100.844,56         | R\$ 0,00        | R\$ 1.100.844,56         |
| 28/12/17               | 01/10/17 a 31/10/17 | R\$ 245.121,90           | R\$ 0,00        | R\$ 245.121,90           |
| 21/12/17               | 01/10/17 a 31/10/17 | R\$ 50.876,71            | R\$ 0,00        | R\$ 50.876,71            |
| 26/12/17               | 01/10/17 a 31/10/17 | R\$ 37.826,44            | R\$ 0,00        | R\$ 37.826,44            |
| 07/02/18               | 01/12/17 a 31/12/17 | R\$ 290.677,40           | R\$ 0,00        | R\$ 290.677,40           |
| 28/02/18               | 01/11/17 a 30/11/17 | R\$ 384.773,31           | R\$ 0,00        | R\$ 384.773,31           |
| 19/06/18               | 01/04/18 a 30/04/18 | R\$ 244.499,98           | R\$ 0,00        | R\$ 244.499,98           |
| 19/06/18               | 01/04/18 a 30/04/18 | R\$ 115.951,17           | R\$ 0,00        | R\$ 115.951,17           |
| 13/11/18               | 01/04/18 a 30/04/18 | R\$ 3.303,21             | R\$ 0,00        | R\$ 3.303,21             |
| <b>Total Acumulado</b> |                     | <b>R\$ 19.759.462,17</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 19.759.462,17</b> |

#### 4.15.2 – Nivelamento de tampões Eletropaulo Contratada Eletropaulo NE 67921/2018

| Data da Vistoria       | Período de Referência          | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)  | Total Atestado (R\$) |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>22/08/2018</b>      | <b>01/07/2018 a 31/07/2018</b> | <b>R\$ 13.100,13</b>      | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 13.100,13</b> |
| <b>Total Acumulado</b> |                                | <b>R\$ 13.100,13</b>      | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 13.100,13</b> |

#### 4.15.3 – Execução de padrões elétricos e sistema de esgotamento de águas pluviais dos emboques do túnel

Contratada: JAPY Engenharia e Comércio Ltda

| Data da Vistoria       | Período de Referência      | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)  | Total Atestado (R\$) |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>11/03/2019</b>      | <b>15/01/19 a 31/01/19</b> | <b>R\$ 19.740,00</b>      | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 19.740,00</b> |
| <b>Total Acumulado</b> |                            | <b>R\$ 19.740,00</b>      | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 19.740,00</b> |

4.16 - Contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para execução das demolições, obras de recuperação e reforço estrutural, reforma de espaços remanescentes, construção e novas estruturas, obras viárias e obras de readequação e requalificação arquitetônica e paisagística do Parque do Chuvisco

Contratada: LEMAM Construções e Comércio Ltda. - Contrato 061/SIURB/2013

Situação da obra: **Em andamento**

| Data da Vistoria    | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)   | Total Atestado (R\$) |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| 27/11/13 a 30/01/14 | 01/08/13 a 30/09/13   | R\$ 99.371,07             | R\$ 0,00         | R\$ 99.371,07        |
| 09/05/14 a 08/12/14 | 01/01/14 a 28/02/14   | 1.171.965,88              | 101.337,53       | 1.273.303,41         |
| 06/04/15 a 29/01/16 | 01/01/15 a 31/12/15   | R\$ 2.955.524,90          | R\$ 412.632,62   | R\$ 3.368.157,52     |
| 30/03/16 a 06/02/17 | 01/01/16 a 31/12/16   | R\$ 7.239.722,67          | R\$ 1.539.070,25 | R\$ 8.778.792,92     |

|                        |                     |                          |                         |                          |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 06/02/17 a 08/12/17    | 01/01/17 a 31/08/17 | R\$ 2.063.139,21         | R\$ 580.162,98          | R\$ 2.643.302,19         |
| 14/08/2018             | 01/01/18 a 31/05/18 | R\$ 467.797,42           | R\$ 157.874,61          | R\$ 625.672,03           |
| 29/01/2019             | 01/12/18 a 31/12/18 | R\$ 54.067,78            | R\$ 16.247,06           | R\$ 70.314,84            |
| <b>Total Acumulado</b> |                     | <b>R\$ 13.997.521,15</b> | <b>R\$ 2.791.077,99</b> | <b>R\$ 16.788.599,14</b> |

- 4.17 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para a execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Água Espreada, relativos ao Lote 5.  
 Contratada: Consórcio Água Espreada EDJ (ENGEVIX/DUCTOR/JBA) - ENGEVIX Engenharia S/A., DUCTOR Implantação de Projetos Ltda. e JBA Engenharia e Consultoria Ltda.– Contrato 0233901005  
 Ordem de Serviço: 01/01/2014  
 Situação da obra: **Em andamento**

| Data da Vistoria       | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$)          | Total Atestado (R\$)     |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 11/04/14 a 27/01/15    | 01/01/14 a 31/12/14   | R\$ 3.987.002,09          | R\$ 633.341,82          | R\$ 4.620.343,91         |
| 29/04/15 a 04/03/16    | 01/01/15 a 31/12/15   | R\$ 4.484.072,19          | R\$ 1.041.575,66        | R\$ 5.525.647,85         |
| 24/07/17 a 26/01/18    | 01/02/17 a 31/12/17   | R\$ 2.784.213,15          | R\$ 77.844,17           | R\$ 2.862.057,32         |
| 04/04/18               | 01/01/18 a 31/01/18   | R\$ 1.077.619,27          | R\$ 26.563,30           | R\$ 1.104.182,57         |
| 19/04/18               | 01/02/18 a 28/02/18   | R\$ 440.146,81            | R\$ 10.849,61           | R\$ 450.996,42           |
| 16/05/18               | 01/03/18 a 31/03/18   | R\$ 280.838,90            | R\$ 6.922,67            | R\$ 287.761,57           |
| 03/08/18               | 01/04/18 a 30/04/18   | R\$ 74.428,17             | R\$ 1.834,65            | R\$ 76.262,82            |
| 29/10/18               | 01/05/18 a 15/06/18   | R\$ 360.101,95            | R\$ 8.876,50            | R\$ 368.978,45           |
| <b>Total Acumulado</b> |                       | <b>R\$ 13.488.422,53</b>  | <b>R\$ 1.807.808,38</b> | <b>R\$ 15.296.230,91</b> |

- 4.18 Prestação de Serviços previstos na Ata de Registro de Preços nº 001/SIURB/2013 - Agrupamento I e IV, para elaboração de plantas expropriatórias, registro cadastral e avaliação para implantação do melhoramento "Prolongamento da Avenida Roberto Marinho" - Plantas Expropriatórias  
 Contrato 003/SIURB/2014

| Data da Vistoria       | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste e Desconto (R\$) | Valor Atestado (R\$)    |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 30/06/15               | 06/06/14 a 12/12/14   | R\$ 1.833.284,04          | R\$ 0,00                  | R\$ 1.833.284,04        |
| 28/08/15               | 13/12/14 a 03/03/15   | R\$ 274.737,96            | R\$ 0,00                  | R\$ 274.737,96          |
| 11/09/15               | 04/03/15 a 25/06/15   | R\$ 194.778,36            | R\$ 0,00                  | R\$ 194.778,36          |
| 19/10/15               | 01/06/15 a 30/06/15   | R\$ 273.728,28            | R\$ 0,00                  | R\$ 273.728,28          |
| <b>Total Acumulado</b> |                       | <b>R\$ 2.576.528,64</b>   | <b>R\$ 0,00</b>           | <b>R\$ 2.576.528,64</b> |

Não foram apresentadas medições no ano de 2018.

- 4.19 - Execução de obras no sistema Viário de apoio ao Corredor Berrini  
 Contratada: JZ Engenharia e Comércio Ltda  
 Contrato n 049/SIURB/2013

| Data da Vistoria       | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste e Desconto (R\$) | Valor Atestado (R\$)     |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 10/12/15               | 01/10/15 a 31/10/15   | R\$ 2.657.440,25          | R\$ 0,00                  | R\$ 2.657.440,25         |
| 08/01/16               | 01/05/14 a 31/12/14   | R\$ 0,00                  | R\$ 992.334,27            | R\$ 992.334,27           |
| 08/01/16               | 01/01/15 a 31/10/15   | R\$ 0,00                  | R\$ 2.268.623,61          | R\$ 2.268.623,61         |
| 01/02/16               | 01/11/15 a 30/11/15   | R\$ 5.069.220,05          | R\$ 657.427,15            | R\$ 5.726.647,20         |
| 22/02/16               | 01/12/15 a 31/12/15   | R\$ 278.011,20            | R\$ 36.055,27             | R\$ 314.066,47           |
| 28/11/16               | 01/06/15 a 30/06/16   | R\$ 209.142,33            | R\$ 35.633,46             | R\$ 244.775,79           |
|                        | 01/06/15 a 30/06/16   | R\$ 52.006,00             | R\$ 8.860,74              | R\$ 60.866,74            |
| 15/12/16               | 01/06/15 a 30/06/16   | R\$ 76.511,97             | R\$ 13.036,03             | R\$ 89.548,00            |
| <b>Total Acumulado</b> |                       | <b>R\$ 8.342.331,80</b>   | <b>R\$ 4.011.970,53</b>   | <b>R\$ 12.354.302,33</b> |

Não foram apresentadas medições no ano de 2018.

## 5 Total de obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA

| Item  | Especificação  | Total Atestado até o trimestre anterior | Valor Atestado no trimestre (R\$) | Total Atestado pela CAIXA (R\$) |
|-------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 5.1   | Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira)                                       | R\$ 229.679.423,86                      | R\$ 0,00                          | R\$ 229.679.423,86              |
| 5.2   | Remanejamento de linhas de alta tensão, Implantação da alça de acesso Morumbi                                | R\$ 83.675.899,06                       | R\$ 0,00                          | R\$ 83.675.899,06               |
| 5.3.1 | Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Concremat - FAT)         | R\$ 1.614.069,25                        | R\$ 0,00                          | R\$ 1.614.069,25                |
| 5.3.2 | Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Falcão Bauer - Ductor)   | R\$ 4.330.300,41                        | R\$ 0,00                          | R\$ 4.330.300,41                |
| 5.4   | Projeto Básico da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque                                     | R\$ 28.300,00                           | R\$ 0,00                          | R\$ 28.300,00                   |
| 5.5   | Projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rod. Imigrantes      | R\$ 40.208.775,72                       | R\$ 0,00                          | R\$ 40.208.775,72               |
| 5.6   | Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo e demais peças técnicas.                  | R\$ 669.379,22                          | R\$ 0,00                          | R\$ 669.379,22                  |
| 5.7   | Projetos Executivos do Parque Linear e das Vias Marginais da Av. Jornalista Roberto Marinho                  | R\$ 29.586.916,30                       | R\$ 0,00                          | R\$ 29.586.916,30               |
| 5.8   | Gerenciamento das obras e serviços referentes à Operação Urbana Água Espreada                                | R\$ 40.524.585,86                       | R\$ 0,00                          | R\$ 40.524.585,86               |
| 5.9.1 | Desapropriações - Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes               | R\$ 280.262.877,09                      | R\$ 403.403,41                    | R\$ 280.666.280,50              |
| 5.9.2 | Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 7 (Corruíras)   | R\$ 10.514.858,63                       | R\$ 0,00                          | R\$ 10.514.858,63               |
| 5.9.3 | Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 8 (Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguaçú) | R\$ 9.681.902,31                        | R\$ 0,00                          | R\$ 9.681.902,31                |
| 5.9.4 | Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 9 (Jardim Edith)  | R\$ 2.883.030,48                        | R\$ 0,00                          | R\$ 2.883.030,48                |
| 5.9.5 | Desapropriações - Implantação do Parque Chuvisco   | R\$ 19.750.864,17                       | R\$ 0,00                          | R\$ 19.750.864,17               |
| 5.9.6 | Desapropriações Metrô - Linha 17   | R\$ 158.689.478,55                      | R\$ 0,00                          | R\$ 158.689.478,55              |
| 5.9.7 | Desapropriações - Implantação Via Parque   | R\$ 287.317.953,53                      | R\$ 0,00                          | R\$ 287.317.953,53              |
| 5.9.8 | Desapropriações - Prolongamento da Av. Chucri Zaidan   | R\$ 632.103.687,74                      | R\$ 924.299,03                    | R\$ 633.027.986,77              |

|          |   |                          |                  |                    |
|----------|---|--------------------------|------------------|--------------------|
| 5.10.1   | Habitação de Interesse Social - Lote 7 (Conjunto Habitacional Corruíras)  | R\$ 45.589.868,83        | R\$ 0,00         | R\$ 45.589.868,83  |
| 5.10.2   | Habitação de Interesse Social - Lote 8 (Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguçu)   | R\$ 62.353.906,74        | R\$ 0,00         | R\$ 62.353.906,74  |
| 5.10.3   | Habitação de Interesse Social - Lote 9 (Conjunto Habitacional Jardim Edith)   | R\$ 70.842.109,82        | R\$ 0,00         | R\$ 70.842.109,82  |
| 5.10.4   | Habitação de Interesse Social - Lote 8 Estevão Baião 2ª etapa   | R\$ 15.583.496,75        | R\$ 365.934,53   | R\$ 15.949.431,28  |
| 5.11.1   | Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 1   | R\$ 395.355.523,89       | R\$ 2.504.430,78 | R\$ 397.859.954,67 |
| 5.11.1.1 | Serviços para remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme  | R\$ 376.637,88           | R\$ 0,00         | R\$ 376.637,88     |
| 5.11.2   | Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 2   | <b>R\$ 30.657.946,53</b> | R\$ 0,00         | R\$ 30.657.946,53  |
| 5.11.3   | Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 3   | R\$ 59.871.574,37        | R\$ 8.071.445,92 | R\$ 67.943.020,29  |
| 5.11.4   | Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 4   | R\$ 50.284.235,68        | R\$ 1.106.772,04 | R\$ 51.391.007,72  |
| 5.11.5   | Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espreada Lote 1  | R\$ 9.230.311,25         | R\$ 0,00         | R\$ 9.230.311,25   |
| 5.11.6   | Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espreada Lote 2  | R\$ 1.912.824,00         | R\$ 0,00         | R\$ 1.912.824,00   |
| 5.11.7   | Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espreada Lote 3  | R\$ 1.743.183,66         | R\$ 0,00         | R\$ 1.743.183,66   |
| 5.11.8   | Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espreada Lote 4  | R\$ 3.790.392,80         | R\$ 0,00         | R\$ 3.790.392,80   |
| 5.11.9   | Serviços de vigilância e segurança patrimonial de áreas desapropriadas para produção HIS  | R\$ 1.256.916,95         | R\$ 334.895,96   | R\$ 1.591.812,91   |
| 5.12     | Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros | R\$ 19.932.219,41        | R\$ 0,00         | R\$ 19.932.219,41  |
| 5.13.1   | Gerenciamento técnico HIS Lote I  | R\$ 9.634.875,95         | R\$ 0,00         | R\$ 9.634.875,95   |
| 5.13.2   | Gerenciamento técnico HIS Lote II   | R\$ 2.153.300,89         | R\$ 0,00         | R\$ 2.153.300,89   |
| 5.13.3   | Gerenciamento social  | R\$ 23.483.518,90        | R\$ 323.008,50   | R\$ 23.806.527,40  |
| 5.13.4   | Aluguel social  | R\$ 48.935.080,00        | R\$ 7.373.800,00 | R\$ 56.308.880,00  |
| 5.13.5   | Gerenciamento e Fiscalização HIS Estevão Baião  | R\$ 3.041.450,88         | R\$ 469.992,64   | R\$ 3.511.443,52   |
| 5.13.6   | Gerenciamento e Fiscalização HIS Jd Edith   | R\$ 634.404,20           | R\$ 0,00         | R\$ 634.404,20     |
| 5.13.7   | Investigação preliminar para diversas áreas, denominadas HIS – Habitação de Interesse Social  | R\$ 205.556,55           | R\$ 0,00         | R\$ 205.556,55     |
| 5.14     | Metrô - Linha 17 Ouro   | R\$ 500.000.000,00       | R\$ 0,00         | R\$ 500.000.000,00 |
| 5.15     | Execução Av. Chucri Zaidan e Complexo Burle Marx  | R\$ 528.879.197,04       | R\$ 0,00         | R\$ 528.879.197,04 |
| 5.15.1   | Remanejamento de rede elétrica  | R\$ 19.759.462,17        | R\$ 0,00         | R\$ 19.759.462,17  |
| 5.15.2   | Nivelamento de tampões Eletropaulo  | R\$ 13.100,13            | R\$ 0,00         | R\$ 13.100,13      |
| 5.16.3   | Padrões elétricos e esgotamento emboque túneis  | R\$ 0,00                 | R\$ 19.740,00    | R\$ 19.740,00      |
| 5.16     | Parque Chuvisco - etapa 2   | R\$ 16.788.599,14        | R\$ 0,00         | R\$ 16.788.599,14  |



|                        |  |                             |                          |                             |
|------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 5.17                   | Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espreada Lote 5 (Chucri Zaidan) | R\$ 15.296.230,91           | R\$ 0,00                 | R\$ 15.296.230,91           |
| 5.18                   | Plantas Expropriatórias  | R\$ 2.576.528,64            | R\$ 0,00                 | R\$ 2.576.528,64            |
| 5.19                   | Execução de obras do Sistema Viário de apoio ao Corredor Berrini   | R\$ 12.354.302,33           | R\$ 0,00                 | R\$ 12.354.302,33           |
| <b>Total Acumulado</b> |  | <b>R\$ 3.784.059.058,47</b> | <b>R\$ 21.897.722,81</b> | <b>R\$ 3.805.956.781,28</b> |

## 6. Consolidação Bancária

### 6.1 Movimentação das Contas vinculadas à OUC Água Espreada

6.1.1 Conta: METRÔ Linha 17 Ouro / vinculada à OUC Água Espreada  
 Banco: Caixa Econômica Federal  
 Agência: 2873 – Conta Corrente 003 – 143-8

*Não houve movimentação no período*

6.1.2 Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espreada  
 Banco: Caixa Econômica Federal  
 Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5

| Histórico   | Data Movimento    | Valor               |          | Saldo               |          |
|---|-------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>11/01/2019</b> | <b>592.360,09</b>   | <b>C</b> | <b>592.360,09</b>   | <b>C</b> |
| CT 181/SIURB/11, MED.80,SET/18, CONSORCIO LIG. IMIGRANTES, NF196 e 197  | 11/01/2019        | 592.360,09          | D        | 0,00                | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>15/01/2019</b> | <b>2.873.190,00</b> | <b>C</b> | <b>2.873.190,00</b> | <b>C</b> |
| DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TÉCNICO -HIS- Prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias. - NLP 424, de 10/01/19. | 15/01/2019        | 4.068,46            | D        | 2.869.121,54        | C        |
| DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO -HIS- Prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias. - NLP 674, de 10/01/19.     | 15/01/2019        | 2.884,30            | D        | 2.866.237,24        | C        |
| CT 183/SIURB/11, MED.46,OUT/18, CONSORCIO RM, NF 057  | 15/01/2019        | 514.698,89          | D        | 2.351.538,35        | C        |
| CT 183/SIURB/11, MED.46,OUT/18, CONST. FALEIROS, NF 2885  | 15/01/2019        | 2.351.538,35        | D        | 0,00                | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>18/01/2019</b> | <b>322.604,07</b>   | <b>C</b> | <b>322.607,07</b>   | <b>C</b> |
| CT 008/SEHAB/18, MED.02,NOV/18, DIGONAL, NF 3580  | 18/01/2019        | 317.765,01          | D        | 4.842,06            | C        |
| ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF-2873-006-12-6-REF.CT 008/SEHAB/18, MED.02,NOV/18, DIGONAL, NF 3580  | 18/01/2019        | 4.839,06            | D        | 3,00                | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>22/01/2019</b> | <b>428.783,36</b>   | <b>C</b> | <b>428.786,36</b>   | <b>C</b> |
| CT 181/SIURB/11, MED.081,OUT/18, CONS. LIG. IMIGRANTES, NF 0200 e 0201  | 22/01/2019        | 428.783,36          | D        | 3,00                | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>23/01/2019</b> | <b>2.903.697,99</b> | <b>C</b> | <b>2.903.700,99</b> | <b>C</b> |
| CT 183/SIURB/11, MED.047, nov/18, CONS. RM, NF 059  | 23/01/2019        | 1.222.990,47        | D        |                     | C        |

|   |                   |                     |          |                     |          |
|---|-------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|
|   |                   |                     |          | 1.680.710,52        |          |
| CT 183/SIURB/11, MED.047, nov/18, CONS. FALEIROS, NF 2897   | 23/01/2019        | 1.197.927,16        | D        | 482.783,36          | C        |
| DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TÉCNICO -HIS- Prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucris Zaidan até Av. João Dias. - NLP 6.816, de 18/01/19.                                    | 23/01/2019        | 8.278,74            | D        | 474.504,62          | C        |
| CT 184/SIURB/11, nov/18, CONS. QUEIROZ GALVÃO, NF 101   | 23/01/2019        | 474.501,62          | D        | 3,00                | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>30/01/2019</b> | <b>117.596,12</b>   | <b>C</b> | <b>117.599,12</b>   | <b>C</b> |
| CT 018/SEHAB/2016, TUV SUD BUREAU, MED.35, SET/18,NF 5744 E 5745.   | 30/01/2019        | 115.832,18          | D        | 1.766,94            | C        |
| ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF-2873-006-12-6-CT 018/SEHAB/2016, TUV SUD BUREAU, MED.35, SET/18,NF 5744 E 5745.   | 30/01/2019        | 1.763,94            | D        | 3,00                | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>31/01/2019</b> | <b>508.010,46</b>   | <b>C</b> | <b>508.013,46</b>   | <b>C</b> |
| CT 006/SEHAB/2016, MED. 30, JWA CONSTRUÇÕES, OUT/18, NF3182 E 3183  | 31/01/2019        | 508.010,46          | D        | 3,00                | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>06/02/2019</b> | <b>89.373,12</b>    | <b>C</b> | <b>89.376,12</b>    | <b>C</b> |
| CT 181/SIURB/11, MED. 82, NOV/18, CONSORCIO LIGAÇÃO IMIGRANTES, NF 203/ CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 81, 10/2018, NF 204.  | 06/02/2019        | 72.294,90           | D        | 17.081,22           | C        |
| CT 181/SIURB/11, MED. 83, DEZ/18, CONSORCIO LIGAÇÃO IMIGRANTES, NF 209/CT 181/SIURB/11, MED. 83, DEZ/18, CONSORCIO LIGAÇÃO IMIGRANTES,Reajuste, NF 210.   | 06/02/2019        | 17.078,22           | D        | 3,00                | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>12/02/2019</b> | <b>13.800,00</b>    | <b>C</b> | <b>13.803,00</b>    | <b>C</b> |
| Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso) NLP 26.525 de 12/02/19                           | 12/02/2019        | 13.800,00           | D        | 3,00                | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>13/02/2019</b> | <b>1.198.400,00</b> | <b>C</b> | <b>1.198.403,00</b> | <b>C</b> |
| Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso). NLP 27.114 de 12/02/19                          | 13/02/2019        | 1.198.400,00        | D        | 3,00                | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>15/02/2019</b> | <b>323.008,50</b>   | <b>C</b> | <b>323.011,50</b>   | <b>C</b> |
| CT 008/SEHAB/18, MED.03, DEZ/18, DIAGONAL EMP. NF3604.  | 15/02/2019        | 318.163,37          | D        | 4.848,13            | C        |
| ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF-2873-006-12-6-CT 008/SEHAB/18, MED.03, DEZ/18, DIAGONAL EMP. NF3604.CT 008/SEHAB/18, MED.03, DEZ/18, DIAGONAL EMP. NF3604.  | 15/02/2019        | 4.845,12            | D        | 3,01                | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>22/02/2019</b> | <b>117.596,11</b>   | <b>C</b> | <b>117.599,12</b>   | <b>C</b> |
| CT 18/SEHAB/2016. MED,26, OUT/18, TUV SUD BUREAU DE PROJETO. NF 5777/CT 18/SEHAB/2016. MED,26, OUT/18, TUV SUD BUREAU DE PROJETO. Reajuste/NF 5778.   | 22/02/2019        | 115.832,17          | D        | 1.766,95            | C        |
| ENVIO TEV- RETENÇÃO IRRF-2873-006-12-6-CT 18/SEHAB/2016. MED,26, OUT/18, TUV SUD BUREAU DE PROJETO. NF 5777/CT 18/SEHAB/2016. MED,26, OUT/18, TUV SUD BUREAU DE PROJETO. Reajuste/NF 5778.                          | 22/02/2019        | 1.763,94            | D        | 3,01                | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>26/02/2019</b> | <b>974.434,53</b>   | <b>C</b> | <b>974.437,54</b>   | <b>C</b> |
| Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso).NLP 34.831 de 21/02/19 e nlp 34.838 de 21/02/19. | 26/02/2019        | 608.500,00          | D        | 365.937,54          | C        |
| CT 006/SEHAB/16, MED.31,NOV/18, JWA CONSTRUÇÕES, NF 3202/CT 006/SEHAB/16, MED.31,NOV/18, JWA CONSTRUÇÕES, Reajuste/NF 3203/CT 006/SEHAB/16, MED.32,DEZ/18, JWA CONSTRUÇÕES, NF 3204/                                |                   |                     |          |                     |          |
| CT 006/SEHAB/16, MED.32,DEZ/18, JWA CONSTRUÇÕES, NF 3205/   | 26/02/2019        | 365.934,53          | D        | 3,01                | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>01/03/2019</b> | <b>20.400,00</b>    | <b>C</b> | <b>20.403,01</b>    | <b>C</b> |



Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso). NLP 43.682 de 28/02/19.

|  |                   |                   |          |                   |          |
|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
|  | 01/03/2019        | 20.400,00         | D        | 3,01              | C        |
| <b>TRX CT INV</b>  | <b>07/03/2019</b> | <b>370.215,84</b> | <b>C</b> | <b>370.218,85</b> | <b>C</b> |
| CT 184/SIURB/11, MED. 56, DEZ/18, CONS; QUEIROZ GALVÃO, NF 102 | 07/03/2019        | 370.215,84        | D        | 3,01              | C        |
| <b>TRX CT INV</b>  | <b>21/03/2019</b> | <b>400,00</b>     | <b>C</b> | <b>403,01</b>     | <b>C</b> |

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso). NLP 51.625 de 18/03/19.

|                   |                   |                     |          |                     |          |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|
|                   | 21/03/2019        | 400,00              | D        | 3,01                | C        |
| <b>TRX CT INV</b> | <b>22/03/2019</b> | <b>2.195.393,87</b> | <b>C</b> | <b>2.195.396,88</b> | <b>C</b> |

CT 18/SEHAB/2016. MED,27, NOV/18, TUV SUD BUREAU DE PROJETO. NF 5845/CT 18/SEHAB/2016. MED,27, NOV/18, TUV SUD BUREAU DE PROJETO. Reajuste-NF 5846.

|  |            |            |   |              |   |
|--|------------|------------|---|--------------|---|
|  | 22/03/2019 | 115.828,01 | D | 2.079.568,87 | C |
|--|------------|------------|---|--------------|---|

CT 183/SIURB/11, MED.47, NOV/18, FALEIROS, NF2897/Liquidado apenas R\$ 1.197.927,16 (fim de recurso), a diferença de R\$2.077.801,98 para quitar esta NF foi autorizada e publicada no DOU em 07/02/19.

|  |            |              |   |          |   |
|--|------------|--------------|---|----------|---|
|  | 22/03/2019 | 2.077.801,98 | D | 1.766,89 | C |
|--|------------|--------------|---|----------|---|

|           |            |          |   |      |   |
|-----------|------------|----------|---|------|---|
| ENVIO TEV | 22/03/2019 | 1.763,88 | D | 3,01 | C |
|-----------|------------|----------|---|------|---|

|                   |                   |                   |          |                   |          |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| <b>TRX CT INV</b> | <b>26/03/2019</b> | <b>117.208,52</b> | <b>C</b> | <b>117.211,53</b> | <b>C</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|

CT 18/SEHAB/2016. MED,28, DEZ/18, TUV SUD BUREAU DE PROJETO. NF 5868 R\$ 109.438,40/CT 18/SEHAB/2016. MED,28, DEZ/18, TUV SUD BUREAU DE PROJETO. NF 5879 R\$ 7.770,12.

|  |            |            |   |          |   |
|--|------------|------------|---|----------|---|
|  | 26/03/2019 | 115.450,40 | D | 1.761,13 | C |
|--|------------|------------|---|----------|---|

ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF-2873-006-12-6-CT CT 18/SEHAB/2016. MED,28, DEZ/18, TUV SUD BUREAU DE PROJETO. NF 5868 R\$ 109.438,40/CT 18/SEHAB/2016. MED,28, DEZ/18, TUV SUD BUREAU DE PROJETO. NF 5879 R\$ 7.770,12.

|  |            |          |   |      |   |
|--|------------|----------|---|------|---|
|  | 26/03/2019 | 1.758,12 | D | 3,01 | C |
|--|------------|----------|---|------|---|

|                   |                   |                   |          |                   |          |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| <b>TRX CT INV</b> | <b>27/03/2019</b> | <b>613.700,00</b> | <b>C</b> | <b>613.703,01</b> | <b>C</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso). NLP 59.544 de 26/03/19, R\$ 6.900,00 e NLP 59.407 de 26/03/19, R\$ 606.800,00.

|  |            |            |   |      |   |
|--|------------|------------|---|------|---|
|  | 27/03/2019 | 613.700,00 | D | 3,01 | C |
|--|------------|------------|---|------|---|

|           |            |          |   |          |   |
|-----------|------------|----------|---|----------|---|
| APL FUNDO | 28/03/2019 | 8.800,00 | D | 8.796,99 | D |
|-----------|------------|----------|---|----------|---|

|                 |                   |                 |          |             |          |
|-----------------|-------------------|-----------------|----------|-------------|----------|
| <b>CRED TEV</b> | <b>28/03/2019</b> | <b>8.800,00</b> | <b>C</b> | <b>3,01</b> | <b>C</b> |
|-----------------|-------------------|-----------------|----------|-------------|----------|

|              |  |  |  |             |          |
|--------------|--|--|--|-------------|----------|
| <b>SALDO</b> |  |  |  | <b>3,01</b> | <b>C</b> |
|--------------|--|--|--|-------------|----------|

6.1.3 Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espreada  
 Banco: Caixa Econômica Federal  
 Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2

| Histórico  | Data Movimento    | Valor             |          | Saldo             |          |
|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| APL FUNDO  | 04/01/2019        | 15.770,66         | D        | 15.770,66         | D        |
| <b>CRED TEV (referente a devolução de débito indevido em 18/06/18 da conta 109-2, referentes aos pagamentos das notas de débito 374/17, 401/18, 404/18 e 410/18- BB 397/17, 407/18-CEF.)</b> | <b>04/01/2019</b> | <b>15.770,66</b>  | <b>C</b> | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |
| <b>TRX CT INV</b>  | <b>11/01/2019</b> | <b>329.360,04</b> | <b>C</b> | <b>329.360,04</b> | <b>C</b> |
| CT 181/SIURB/11, CONS. LIG. IMIGRANTES, MED.80, SET/18, R\$37.655,80-NF198   | 11/01/2019        | 57.724,91         | D        | 271.635,13        | C        |
| CT 181/SIURB/11, CONS. LIG. IMIGRANTES, MED.80, SET/18, R\$20.069,11(reajuste)-NF199   |                   |                   |          |                   |          |

|   |                   |                     |          |                     |          |
|---|-------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|
| Remuneração SP OBRAS - TAXA DE ADM. REF CT 181/SIURB/11, LT01, CONSORCIO LIG. IMIGRANTES, MED.78, CONSORCIO LIG. IMIGRANTES, REF. JUL/18-R\$ 767,15 NF 2274 / CT 183/SIURB/11, LT02, CONSORCIO RM, MED. 78, JUL/18, MED.44, 08/18, R\$ 110.357,41, NF 2277 / CT 181/SIURB/11, LT01, CONS. LIG. IMIGRANTES (OAS/CETENCO), MED. 79, AGO/18, R\$ 8.124,12, NF 2286 / CT 183/SIURB/11, LT03, CONS RM (ANDRADE GUTIERREZ/SERVENG), MED.45, SET/18, R\$ 146,752,67 / ELETROPAULO - REMOÇÃO REDE AES - Av. Tulio Teodoro de Campos, n.190, R\$ 99,10 NF 2294 / MED. 38, EDJ, (Engevix/Ductor), maio/18, R\$ 1.558,99, NF 2298 / MED. 39, EDJ, (Engevix/Ductor), jun/18, R\$ 3.975,69, NF 2299            | 11/01/2019        | 267.560,60          | D        | 4.074,53            | C        |
| ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF-2873-006-12-6- REF CT 181/SIURB/11, LT01, CONSORCIO LIG. IMIGRANTES, MED.78, CONSORCIO LIG. IMIGRANTES, REF. JUL/18-R\$ 767,15 NF 2274 / CT 183/SIURB/11, LT02, CONSORCIO RM, MED. 78, JUL/18, MED.44, 08/18, R\$ 110.357,41, NF 2277 / CT 181/SIURB/11, LT01, CONS. LIG. IMIGRANTES (OAS/CETENCO), MED. 79, AGO/18, R\$ 8.124,12, NF 2286 / CT 183/SIURB/11, LT03, CONS RM (ANDRADE GUTIERREZ/SERVENG), MED.45, SET/18, R\$ 146,752,67/ ELETROPAULO - REMOÇÃO REDE AES - Av. Tulio Teodoro de Campos, n.190, R\$ 99,10 NF 2294 / MED. 38, EDJ, (Engevix/Ductor), maio/18, R\$ 1.558,99, NF 2298 / MED. 39, EDJ, (Engevix/Ductor), jun/18, R\$ 3.975,69, NF 2299          | 11/01/2019        | 4.074,53            | D        | 0,00                | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>15/01/2019</b> | <b>1.538.093,34</b> | <b>C</b> | <b>1.538.093,34</b> | <b>C</b> |
| CT 183/SIURB/11, CONSORCIO RM, MED. 46, OUT/18, R\$ 1.538.093,34-NF 058   | 15/01/2019        | 1.538.093,34        | D        | 0,00                | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>17/01/2019</b> | <b>162.541,82</b>   | <b>C</b> | <b>162.541,82</b>   | <b>C</b> |
| TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6-CT 1101730200 R\$162.541,82-MED. 08- NOV/18-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF963  | 17/01/2019        | 162.541,82          | D        | 0,00                | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>23/01/2019</b> | <b>3.841.369,59</b> | <b>C</b> | <b>3.841.369,59</b> | <b>C</b> |
| CT 183/SIURB/2011, CONSORCIO RM, MED. 47, NOV/18, R\$ 3.841,369,59-NF 060   | 23/01/2019        | 3.841.369,59        | D        | 0,00                | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>28/01/2019</b> | <b>1.148.404,54</b> | <b>C</b> | <b>1.148.404,54</b> | <b>C</b> |
| Remuneração SP OBRAS - TAXA DE ADM. REF CT 184/SIRB/11, LT04, CONS. Queiroz Galvão, MED. 53, SET/18, R\$ 19.464,25-NF2300/ CT 1101730200, MED. 07, R\$ 4.803,11,-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF2301/ CT 184/SIURB/11, CONS. QUEIROZ GALVÃO ENG., MED.54, OUT/18,R\$ 39.404,10. NF 2302/ CT 183/SIURB/11, CONS. ROMA (Queiroz Galvão Eng.), MED. 46, OUT/18, R\$ 173.530,62, NF 2304/ 2325-Desapropriações ref. 11/18, R\$ 8.111,34, NF 2325.   | 28/01/2019        | 245.313,42          | D        | 903.091,12          | C        |
| ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF-2873-006-12-6-REF CT 184/SIRB/11, LT04, CONS. Queiroz Galvão, MED. 53, SET/18, R\$ 296,41-NF2300/ CT 1101730200, MED. 07, R\$ 73,14VIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF2301/ CT 184/SIURB/11, CONS. QUEIROZ GALVÃO ENG., MED.54, OUT/18,R\$ 600,06. NF 2302/ CT 183/SIURB/11, CONS. ROMA (Queiroz Galvão Eng.), MED. 46, OUT/18, R\$ 2.642,60, NF 2304/ Desapropriações ref. 11/18, R\$ 123,52, NF 2325.  | 28/01/2019        | 3.735,73            | D        | 899.355,39          | C        |
| ENVIO TEV-2873-006-12-6-REF. A TRANSFERENCIA DE VALORES PARA A PREF. DE SÃO PAULO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL nº 57.380/2016 e a PORTARIA nº 279/2016.  | 28/01/2019        | 899.355,39          | D        | 0,00                | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>30/01/2019</b> | <b>426.657,30</b>   | <b>C</b> | <b>426.657,30</b>   | <b>C</b> |
| Remuneração SP URBANISMO - TAXA DE ADM. REF Desapropriação-R\$ 15.956,71, NF 2541/ CT 08/2018/SEHAB, DIAGONAL,MED.02, R\$ 9.532,95-NF 2548/ CT 181/SIURB/11, CONS. LIG. IMIGRANTES (OAS/CETENCO), MED.80, R\$ 25.613,35-NF 2549/ CT 181/SIURB/11, CONS. LIG. IMIGRANTES (OAS/CETENCO), MED.81, R\$ 16.894,06-NF2550/ CT 183/SIURB/11, CONS. RM (Andrade Gutierrez/Serveng), MED.47, R\$ 328.599,52, NF 2551/ ELETROPAULO - REMOÇÃO REDE AES - Av. Tulio Teodoro de Campos, R\$ 162,39, NF 2552/ CT 184/SIURB/11, CONS. ROMA (Queiroz Galvão Eng.), MED. 55, LT04, R\$ 18.695,36, NF 2553/ CT 1101730200, MED. 08, R\$ 4.803,11-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF2554. | 30/01/2019        | 420.257,45          | D        | 6.399,85            | C        |

|  |                   |                     |          |                     |          |
|--|-------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|
| ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF-2873-006-12-6-REF Desapropriação-R\$ 390,05, NF 2541/ CT 08/2018/SEHAB, DIAGONAL,MED.02, R\$ 257,27-NF 2548/ CT 181/SIURB/11, CONS. LIG. IMIGRANTES (OAS/CETENCO), MED.80, R\$ 5.004,05-NF 2549/ CT 181/SIURB/11, CONS. LIG. IMIGRANTES (OAS/CETENCO), MED.81, R\$ 2,47-NF2550/ CT 183/SIURB/11, CONS, RM (Andrade Gutierrez/Sereng), MED.47, R\$ 284,70, NF 2551/ ELETROPAULO - REMOÇÃO REDE AES - Av. Tulio Teodoro de Campos, R\$ 73,14, NF 2552/ CT 184/SIURB/11, CONS. ROMA (Queiroz Galvão Eng.), MED. 55, LT04, R\$ 284,70, NF 2553/ CT 1101730200, MED. 08, R\$ 73,14-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF2554.   | 30/01/2019        | 6.399,85            | D        | 0,00                | C        |
| <b>TRX CT INV</b>  | <b>04/02/2019</b> | <b>416.979,18</b>   | <b>C</b> | <b>416.979,18</b>   | <b>C</b> |
| Remuneração SP OBRAS - TAXA DE ADM. REF CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 80, 09/2018, NF 2303/ ELETROPAULO - REMOÇÃO REDE AES - Av. Tulio Teodoro de Campos, R\$ 95, NF 2308/ CT 183/SIURB/11, MED.47, 11/18, Consorcio RM (Andrade Gutierrez/Sereng), NF2320/CT 184/SIURB/2011-LT,04, MED.55, JAN/19, Queiroz Galvão/ Galvão Engenharia, (ROMA), NF 2323/CT ref. a Segurança Patrimonial de Vigilância, MED. 08, 11/18, Hedge, NF2324/ CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 81, 10/2018, NF 2336/ DESAPROPRIações. Ref.11/2018, NF 2340.  | 04/02/2019        | 410.724,50          | D        | 6.254,68            | C        |
| ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF-2873-006-12-6-REF CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 80, 09/2018, NF 2303/ ELETROPAULO - REMOÇÃO REDE AES - Av. Tulio Teodoro de Campos, R\$ 95, NF 2308/ CT 183/SIURB/11, MED.47, 11/18, Consorcio RM (Andrade Gutierrez/Sereng), NF2320/CT 184/SIURB/2011-LT,04, MED.55, JAN/19, Queiroz Galvão/ Galvão Engenharia, (ROMA), NF 2323/CT ref. a Segurança Patrimonial de Vigilância, MED. 08, 11/18, Hedge, NF2324/ CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 81, 10/2018, NF 2336/ DESAPROPRIações. Ref.11/2018, NF 2340.  | 04/02/2019        | 6.254,68            | D        | 0,00                | C        |
| <b>TRX CT INV</b>  | <b>06/02/2019</b> | <b>2.128.109,12</b> | <b>C</b> | <b>2.128.109,12</b> | <b>C</b> |
| CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 82, 11/2018, NF 205/ CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 82, 11/2018, NF 206   | 06/02/2019        | 1.907.405,93        | D        | 220.703,19          | C        |
| CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 83, 12/2018, NF 207/ CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 83, 12/2018, NF 208   | 06/02/2019        | 220.703,19          | D        | 0,00                | C        |
| <b>TRX CT INV</b>  | <b>07/02/2019</b> | <b>1.748.209,59</b> | <b>C</b> | <b>1.748.209,59</b> | <b>C</b> |
| CT 183/SIURB/11, MED.48, 12/18, Consorcio RM (Andrade Gutierrez/Sereng), NF62  | 07/02/2019        | 1.585.667,77        | D        | 162.541,82          | C        |
| ENVIO TEV-2873-006-1269-3/ CT 1101730200, Hedge Seg. e Vigilância, DEZ/18, NF 993  | 07/02/2019        | 162.541,82          | D        | 0,00                | C        |
| <b>TRX CT INV</b>  | <b>11/02/2019</b> | <b>562.798,30</b>   | <b>C</b> | <b>562.798,30</b>   | <b>C</b> |
| Remuneração SP Urbanismo - TAXA DE ADM. REF CT 18/SEHAB/2016, Bureau, MED. 24, NF 2524/ CT 006/SEHAB/2016, MED. 29, JWA ENG.NF 2525/ CT ref. a Segurança Patrimonial de Vigilância, NED. 08, 11/18, Hedge, NF 2526/CT 184/SIURB/2011-LT,04, MED.53, Queiroz Galvão/ Galvão Engenharia (ROMA), NF 2527/CT 184/SIURB/2011-LT,04, MED.54, Queiroz Galvão/ Galvão Engenharia (ROMA), NF 2528/ CT 183/SIURB/11-LT03, MED.46, Consorcio RM, NF2530/ CT 002/SEHAB/2018, MED.05, DIAGONAL, NF 2534/ CT 002/SEHAB/2018, MED.06, DIAGONAL, NF 2535/ Desapropriações Pq. Linear e Av. Chucri Zaidan até a Av. João Dias, ref. 11/2018,NF 2536/ CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 82, 11/2018, NF 2555/ CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 83, NF 2556/ CT 183/SIURB/11-LT03, MED.48, Consorcio RM, NF2557/CT 006/SEHAB/2016, MED. 30, JWA ENG.NF 2558/ CT 18/SEHAB/2016, Bureau, MED. 25, NF 2559/ Desapropriações Pq. Linear e Av. Chucri | 11/02/2019        | 562.798,30          | D        | 0,00                | C        |

|  |                   |                   |          |                   |          |
|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| Zaidan até a Av. João Dias, ref. 11/2018,NF 2560/ Desapropriações Pq. Linear e Av. Chucri Zaidan até a Av. João Dias, ref. 11/2018,NF 2561/ CT 1101730200, Hedge Seg. e Vigilância, DEZ/18, NF 2562/ Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - NF 2563.  |                   |                   |          |                   |          |
| <b>TRX CT INV</b>  | <b>21/02/2019</b> | <b>156.549,12</b> | <b>C</b> | <b>156.549,12</b> | <b>C</b> |
| Ressarcimento a SPObras - Acordo Judicial OAS - 8a. Parcela (R\$ 151.053,64)/ ELETROPAULO - REMOÇÃO REDE AES - Av. Tulio Teodoro de Campos (R\$ 5.495,48).   | 21/02/2019        | 156.549,12        | D        | 0,00              | C        |
| <b>TRX CT INV</b>  | <b>28/02/2019</b> | <b>41.897,39</b>  | <b>C</b> | <b>41.897,39</b>  | <b>C</b> |
| Remuneração SP Urbanismo - TAXA DE ADM. REFCT 008/SEHAB/2018, MED. 03, DIAGONAL, NF 2570/CT 18/SEHAB/2016, Bureau, MED. 26, NF 2571 CT 006/SEHAB/2016, MED. 31, JWA ENG.NF 2572/CT 006/SEHAB/2016, MED. 32, JWA ENG.NF 2573/CT 184/SIURB/2011-LT,04, MED.56, Queiroz Galvão/ Galvão Engenharia (ROMA), NF 2574 /CT 061/SIURB/13, MED.25, Lemam Construções Ltda.,NF 2575   | 28/02/2019        | 41.268,93         | D        | 628,46            | C        |
| ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF-2873-006-12-6-REF CT 008/SEHAB/2018, MED. 03, DIAGONAL, NF 2570/CT 18/SEHAB/2016, Bureau, MED. 26, NF 2571 CT 006/SEHAB/2016, MED. 31, JWA ENG.NF 2572/CT 006/SEHAB/2016, MED. 32, JWA ENG.NF 2573/CT 184/SIURB/2011-LT,04, MED.56, Queiroz Galvão/ Galvão Engenharia (ROMA), NF 2574 /CT 061/SIURB/13, MED.25, Lemam Construções Ltda.,NF 2575  | 28/02/2019        | 628,46            | D        | 0,00              | C        |
| <b>TRX CT INV</b>  | <b>07/03/2019</b> | <b>255.960,97</b> | <b>C</b> | <b>255.960,97</b> | <b>C</b> |
| CT 061/SIURB/13, MED. 25, 12/18, Leman Construções, NF 2351  | 07/03/2019        | 72.314,84         | D        | 183.646,13        | C        |
| Remuneração SP Obras - TAXA DE ADM. REF CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 82, NF 2338/ CT 183/SIURB/11-LT03, MED.48, Consorcio RM, NF 2342/ CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 82, NF 2343/ CT 1101730200, Hedge Seg. e Vigilância, DEZ/18, NF 2344/ Desapropriações Pq. Linear e Av. Chucri Zaidan até a Av. João Dias, ref. 10/2018,NF 2346.  | 07/03/2019        | 163.455,74        | D        | 20.190,39         | C        |
| CT 184/SIURB/2011-LT,04, MED.56, Queiroz Galvão/ Galvão Engenharia (ROMA), NF 2345/ CT 061/SIURB/13, MED. 25, 12/18,Leman Construções, NF 2351.  | 07/03/2019        | 17.435,70         | D        | 2.754,69          | C        |
| ENVIO RETENÇÃO IRRF-2873-006-12-6-REF CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 82, NF 2338/ CT 183/SIURB/11-LT03, MED.48, Consorcio RM, NF 2342/ CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 82, NF 2343/ CT 1101730200, Hedge Seg. e Vigilância, DEZ/18, NF 2344/ CT 184/SIURB/2011-LT,04, MED.56, Queiroz Galvão/ Galvão Engenharia (ROMA), NF 2345/ Desapropriações Pq. Linear e Av. Chucri Zaidan até a Av. João Dias, ref. 10/2018,NF 2346/ Desapropriações Pq. Linear e Av. Chucri Zaidan até a Av. João Dias, ref. 11/2018,NF 2347/ CT 061/SIURB/13, MED. 25, 12/18,Leman Construções, NF 2351 | 07/03/2019        | 2.754,69          | D        | 0,00              | C        |
| <b>TRX CT INV</b>  | <b>08/03/2019</b> | <b>151.053,64</b> | <b>C</b> | <b>151.053,64</b> | <b>C</b> |
| Ressarcimento a SPObras - Acordo Judicial OAS - 9a. Parcela  | 08/03/2019        | 151.053,64        | D        | 0,00              | C        |
| <b>TRX CT INV</b>  | <b>22/03/2019</b> | <b>21.926,31</b>  | <b>C</b> | <b>21.926,31</b>  | <b>C</b> |
| DESAPROPRIAÇÕES - PGTO.PERITO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias. NLP 52.233 de 19/03/19, 11.111,65, 52.613 de 20/03/19 R\$ 8.803,86, 52.638 de 20/03/19 R\$ 2.010,80.   | 22/03/2019        | 21.926,31         | D        | 0,00              | C        |
| <b>TRX CT INV</b>  | <b>28/03/2019</b> | <b>14.184,48</b>  | <b>C</b> | <b>14.184,48</b>  | <b>C</b> |

|   |                   |           |   |             |          |
|---|-------------------|-----------|---|-------------|----------|
| DESAPROPRIAÇÕES - PGTO.PERITO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias. NLP 59.250 de 26/03/19, DE R\$ 11.670,98/NLP 59.181 de 26/03/19, DE R\$ 2.513,50. | 28/03/2019        | 14.184,48 | D | 0,00        | C        |
| <b>SALDO</b>  | <b>28/03/2019</b> |           |   | <b>0,00</b> | <b>C</b> |

6.1.4 Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espreada  
 Banco: Caixa Econômica Federal  
 Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3

| Histórico   | Data Movimento    | Valor             |          | Saldo             |          |
|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>10/01/2019</b> | <b>3.250,83</b>   | <b>C</b> | <b>3.250,83</b>   | <b>C</b> |
| ISS -CT 1101730200- HEDGE NF 963-Medicação 06, ref.a 12/2018  | 10/01/2019        | 3.250,83          | D        | 0,00              | C        |
| <b>CRED TEV</b>   | <b>17/01/2019</b> | <b>162.541,82</b> | <b>C</b> | <b>162.541,82</b> | <b>C</b> |
| APL FUNDO   | 18/01/2019        | 118.231,13        | D        | 44.310,69         | C        |
| COFINS/PIS/CDL DARFS VALORES R\$8.134,26, R\$ 1.643,17, R\$ 4.190,37, R\$ 7.558,18, R\$3.189,70.                | 18/01/2019        | 24.715,68         | D        | 19.595,01         | C        |
| INSS -CT 1101730200- HEDGE NF 963-Medicação 06, ref.a 12/2018   | 18/01/2019        | 17.879,60         | D        | 1.715,41          | C        |
| IRRF-NF963/Hedge Segurança e Vigilância EIRELI  | 18/01/2019        | 1.625,41          | D        | 90,00             | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>21/01/2019</b> | <b>132.137,80</b> | <b>C</b> | <b>132.227,80</b> | <b>C</b> |
| CT 1101730200- HEDGE NF 963-Medicação 06, ref.a 12/2018   | 21/01/2019        | 132.227,80        | D        | 0,00              | C        |
| <b>CRED TEV</b>   | <b>07/02/2019</b> | <b>162.541,82</b> | <b>C</b> | <b>162.541,82</b> | <b>C</b> |
| APL FUNDO   | 08/02/2019        | 162.541,82        | D        | 0,00              | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>11/02/2019</b> | <b>3.250,83</b>   | <b>C</b> | <b>3.250,83</b>   | <b>C</b> |
| ISS -CT 1101730200- HEDGE NF 993-Medicação 09, ref.a 12/2018  | 11/02/2019        | 3.250,83          | D        | 0,00              | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>18/02/2019</b> | <b>132.227,80</b> | <b>C</b> | <b>132.227,80</b> | <b>C</b> |
| CT 1101730200- HEDGE NF 993-Medicação 09, ref.a 12/2018   | 18/02/2019        | 132.227,80        | D        | 0,00              | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>20/02/2019</b> | <b>27.063,19</b>  | <b>C</b> | <b>27.063,19</b>  | <b>C</b> |
| INSS-CT 1101730200- HEDGE NF 993-Medicação 09, ref.a 12/2018  | 20/02/2019        | 17.879,60         | D        | 9.183,59          | C        |
| IRRF-CT 1101730200- HEDGE NF 993-Medicação 09, ref.a 12/2018  | 21/02/2019        | 1.625,41          | D        | 7.558,18          | C        |
| CSLL 1625,41/ PIS R\$ 1.056,52/ COFINS R\$ 4.876,25 REF CT 1101730200- HEDGE NF 963-Medicação 06, ref.a 12/2018 | 21/02/2019        | 7.558,18          | D        | 0,00              | C        |
| <b>TRX CT INV</b>   | <b>20/03/2019</b> | <b>7.558,18</b>   | <b>C</b> | <b>7.558,18</b>   | <b>C</b> |
| CSLL 1625,41/ PIS R\$ 1.056,52/ COFINS R\$ 4.876,25 REF CT1101730200- HEDGE NF 993-Medicação 09, ref.a 12/2018  | 20/03/2019        | 7.558,18          | D        | 0,00              | C        |
| <b>SALDO</b>  | <b>20/03/2019</b> |                   |          | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |

**6.2 Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Espreiada**

| <b>Item</b>                        | <b>Especificação</b>  | <b>Valor Desembolsado no trimestre (R\$)</b> |
|------------------------------------|---|--|
| 6.2.1                              | Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada à OUC Água Espreiada<br>BANCO: Caixa Econômica Federal<br>Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0018-7  | R\$ 0,00                                     |
| 6.2.2                              | Conta: Metrô / vinculada à OUC Água Espreiada<br>BANCO: Caixa Econômica Federal<br>Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 143-8               | R\$ 0,00                                     |
| 6.2.3                              | Conta: PMSP / SIURB / METRO vinculada à OUC Água Espreiada<br>BANCO: Caixa Econômica Federal<br>Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0022-3 | R\$ 0,00                                     |
| 6.2.4                              | Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espreiada<br>BANCO: Caixa Econômica Federal<br>Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5                | R\$ 13.780.172,57                            |
| 6.2.5                              | Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espreiada<br>BANCO: Caixa Econômica Federal<br>Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2           | R\$ 12.619.011,09                            |
| 6.2.6                              | Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espreiada<br>Banco: Banco do Brasil<br>Agência: 1897-X – Conta Corrente 8550-2                     | R\$ 0,00                                     |
| 6.2.7                              | Conta: PMSP - SEHAB vinculada à HIS Água Espreiada<br>Banco: Banco do Brasil<br>Agência: 1897-X – Conta Corrente 9040-9                     | R\$ 0,00                                     |
| 6.2.8                              | Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espreiada<br>BANCO: Caixa Econômica Federal<br>Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3           | R\$ 349.799,32                               |
| <b>Total Aplicado no trimestre</b> |   | <b>R\$ 26.748.982,98</b>                     |



### 6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

| Item                                      | Especificação  | Saldo Bruto em 31/03/2019 (R\$) |
|---|--|---------------------------------|
| 6.3.1                                     | Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada à OUC Água Espraiada<br>BANCO: Caixa Econômica Federal<br>Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0018-7 | R\$ 0,00                        |
| 6.3.2                                     | Conta: Metrô /vinculada à OUC Água Espraiada<br>BANCO: Caixa Econômica Federal<br>Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 143-8               | R\$ 0,00                        |
| 6.3.3                                     | Conta: PMSP / SIURB vinculada à OUC Água Espraiada<br>BANCO: Caixa Econômica Federal<br>Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0022-3        | R\$ 0,00                        |
| 6.3.4                                     | Conta: PMSP / SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada<br>BANCO: Caixa Econômica Federal<br>Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5        | R\$ 87.300.536,14               |
| 6.3.5                                     | Conta: PMSP / SMDU vinculada à OUC Água Espraiada<br>BANCO: Caixa Econômica Federal<br>Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2         | R\$ 81.098.631,23               |
| 6.3.6                                     | Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada<br>Banco: Banco do Brasil<br>Agência: 1897-X – Conta Corrente 8550-2                    | R\$ 0,00                        |
| 6.3.7                                     | Conta: PMSP - SEHAB vinculada à HIS Água Espraiada<br>Banco: Banco do Brasil<br>Agência: 1897-X – Conta Corrente 9040-9                    | R\$ 0,00                        |
| 6.3.8                                     | Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada<br>BANCO: Caixa Econômica Federal<br>Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3          | R\$ 154.588,12                  |
| <b>Saldo Bruto total de investimentos</b> |  | <b>R\$ 168.553.755,49</b>       |

## 6.3.9 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA SF nº 220 DE 23/01/18)

| Data do Evento   | Conta de Desvinculação | Valor                    | Desvinculação de Receitas - Decreto 57.380/2016 |
|--|------------------------|--------------------------|---|
| 16/12/2016   | 2873.006.28-2          | R\$ 24.466.694,84        | Portaria SF 279/2016                            |
| 14/02/2017   | 2873.006.28-2          | R\$ 6.020.338,13         | Portaria SF 28/2017                             |
| 10/08/2017   | 2873.006.28-2          | R\$ 8.017.817,28         | Portaria SF 200/2017                            |
| 31/01/2018   | 2873.006.28-2          | R\$ 2.819.985,22         | Portaria SF 24/2018                             |
| 31/07/2018   | 2873.006.28-2          | R\$ 1.275.982,95         | Portaria SF 220/2018                            |
| <b>Total de Valores referentes à desvinculação de receitas 3º Trimestre/2018</b>     |                        | <b>R\$ 42.600.818,42</b> |   |
| 28/01/2019   | 2873.006.28-2          | R\$ 899.355,39           | Portaria SF 220/2018                            |
| <b>Total de Valores referentes à desvinculação de receitas até 1º Trimestre/2019</b> |                        | <b>R\$ 43.500.173,81</b> |   |

## 6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos

| Item  | Especificação   | Saldo Bruto em 31/03/2019 (R\$) |
|---|---|---------------------------------|
| 1   | Total de recursos aplicados na OUC Água Espreada                | R\$ 3.738.540.308,37            |
| 2   | Saldo Bruto total de investimentos em 31/03/2019                | R\$ 168.553.755,49              |
| 3   | Saldo Bruto total das contas correntes em 31/13/2019            | R\$ 0,00                        |
| 4   | Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC | R\$ 2.946.305.849,00            |
| <b>Rentabilidade acumulada dos investimentos até 31/03/2019</b> |   | <b>R\$ 960.788.214,86</b>       |

**7 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Água Espreada**

| <b>Especificação</b>  | <b>Total Desembolsado até o trimestre anterior</b> | <b>Total Desembolsado no Trimestre</b> | <b>Total Desembolsado (R\$)</b> |
|---|--|--|---------------------------------|
| Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público)   | R\$ 1.719.962.040,86                               | R\$ 20.187.960,96                      | R\$ 1.740.150.001,82            |
| Obras e Serviços (CEPAC - Colocação Privada)  | R\$ 55.030.819,86                                  | R\$ 0,00                               | R\$ 55.030.819,86               |
| Desapropriações   | R\$ 1.190.737.411,78                               | R\$ 0,00                               | R\$ 1.190.737.411,78            |
| Aluguel Social e Gerenciamento Técnico Social   | R\$ 61.842.052,14                                  | R\$ 3.082.328,38                       | R\$ 64.924.380,52               |
| Metro - Linha 17 - Obras e Desapropriações  | R\$ 390.109.364,47                                 | R\$ 0,00                               | R\$ 390.109.364,47              |
| Taxas de Administração e Gerenciamento (EMURB, SP Urbanismo e SP Obras)               | R\$ 210.910.280,40                                 | R\$ 2.128.814,64                       | R\$ 213.039.095,04              |
| Taxa de Coordenação de Colocação (Banco do Brasil)                                    | R\$ 32.197.701,54                                  | R\$ 0,00                               | R\$ 32.197.701,54               |
| Taxa de Análise e Acompanhamento de Obras (CAIXA)                                     | R\$ 15.206.908,45                                  | R\$ 0,00                               | R\$ 15.206.908,45               |
| Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, ISS, IRRF, INSS)                            | R\$ 19.904.967,51                                  | R\$ 125.925,72                         | R\$ 20.030.893,23               |
| Estudos e Consultorias (Engenharia, Comunicação, Jurídica)                            | R\$ 1.458.819,45                                   | R\$ 264.455,60                         | R\$ 1.723.275,05                |
| Despesas Diversas (Publicação de Editais, Taxas de Registro, Escrituração de Títulos) | R\$ 15.056.069,66                                  | R\$ 51.342,29                          | R\$ 15.107.411,95               |
| <b>Total Acumulado</b>  | <b>R\$ 3.712.416.436,12</b>                        | <b>R\$ 25.840.827,59</b>               | <b>R\$ 3.738.257.263,71</b>     |

8 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Água Espreada, que foi analisada e aceita por esta instituição financeira.

8.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para efetuar a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – Distribuição Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do art. 17 da Instrução CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 13.871 de 08/07/2004 e na Portaria nº 174 de 30/07/2004.

8.2 Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas, comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exceção das seguintes despesas:

- Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operação urbana ter ocorrido, não houve o pagamento devido à restrição da Caixa no CADIN.
- Pagamento de expropriados – não foram apresentados pela SP Urbanismo, os comprovantes de depósito.
- Pagamento de reajuste por determinação judicial do CT 0118301000-EMURB e OAS CONTRUTORA, em 01/06/18, através da conta 2873-006-28-2, valor R\$ 1.747.192,10, relativo à sentença judicial (processo n.º 884-74.2017.8.26.0053), sendo devido o valor de R\$ 52.415,76 à SP Urbanismo, e R\$ 52.415,76 à SP Obras, referente à taxa de

administração, equivalente à 3% para cada empresa, conforme decreto n.º 56.635/2015, artigo 3º.

É o que temos a relatar.

## **ANEXO I**

*Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Água Espreada na Caixa Econômica Federal*

- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0018-5 – PMSP / SEHAB / HIS
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0028-2 – PMSP / SMDU
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 003 – 1269-3 – SP OBRAS

