

São Paulo, 13 de maio de 2016

Relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada
Anexo ao Ofício nº 072/16 Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

Sinopse: Relatório de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período de 01 janeiro/16 a 31 março/16.

Destinatário: São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo.

ALFREDO VIEIRA JUNIOR

Assistente

Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

ANDREZA PALMA CARA

Supervisora de Filial s.e.

Gerência Executiva Governo São Paulo / SP

ALEXANDRE PESTANA

Coordenador de Filial

Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA**Agente Fiscalizador:** Caixa Econômica Federal**Coordenador da Operação Urbana:** São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo**Coordenador da Distribuição de CEPAC:** BB Banco de Investimento S/A

- 1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as Distribuições Públicas de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Espraiada**, bem como acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e veracidade das informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo ao mercado, nos termos do contrato nº 0090938000/2009 vigente até 14/05/2014 por meio do Termo Aditivo 11º e, a partir de 15/05/2014, nos termos do contrato nº 0541435000 vigente até 14/05/2016, firmado entre a São Paulo Urbanismo e a CAIXA para a prestação de serviços de análise, acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às intervenções previstas na Lei Municipal nº 13.430/02. O contrato apresenta como intervenientes: a São Paulo Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU).
- 1.1 Ressalta-se que as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Distribuições Pública de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Espraiada** tiveram seus recursos creditados em contas pertencentes à CAIXA, possibilitando o acompanhamento e fiscalização de sua aplicação. Os recursos obtidos com a 5ª Distribuição Pública foram creditados em outra Instituição Financeira. Desta forma, a CAIXA, na condição de Agente Fiscalizador, não terá como controlar ativamente a movimentação financeira dos recursos captados, e ainda, eventual comprovação da aplicação destes recursos ficará limitada às informações prestadas pela SPUrbanismo.
- 2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que abrange o custeio das intervenções abaixo:
 - 2.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira);
 - 2.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a operacionalização do Complexo Viário Real Parque;
 - 2.3 Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas - Parque do Chuvisco;
 - 2.4 Elaboração de Projeto Executivo - Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;
 - 2.5 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho;

- 2.6 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros;
- 2.7 Execução das obras dos Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, e respectivos gerenciamento e fiscalização;
- 2.8 Execução das obras de implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;
- 2.9 Execução das obras do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan e implantação do Complexo viário Burle Marx;
- 2.10 Habitações de interesse social e urbanização de favelas;
- 2.11 Desapropriações;
- 2.12 Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social.

3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir:

3.1 1ª Distribuição de CEPAC

1ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	14/07/04	30.000.000,00
2º Leilão Público	02/12/04	5.238.690,00
3º Leilão Público	09/11/05	20.961.500,00
4º Leilão Público	01/05/06	46.608.530,00
Total		102.808.720,00

3.2 2ª Distribuição de CEPAC

2ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	01/07/07	20.550.000,00
2º Leilão Público	05/04/07	41.102.000,00
3º Leilão Público	09/05/07	65.255.703,00
Colocação Privada	30/08/07	3.702.288,00
Total		130.609.991,00

3.3 3ª Distribuição de CEPAC

3ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	02/02/08	207.281.400,00
Total		207.281.400,00

3.4 4ª Distribuição de CEPAC

4ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	01/10/08	203.112.750,00
2º Leilão Público	01/08/09	45.239.250,00
3º Leilão Público	01/11/09	50.589.000,00
4º Leilão Público	01/05/10	98.202.390,00
5º Leilão Público	01/06/10	21.645.000,00
6º Leilão Público	01/07/10	51.450.000,00
7º Leilão Público	01/09/10	252.685.500,00
Total		722.923.890,00

3.5 5ª Distribuição de CEPAC

5ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	24/04/12	756.600.000,00
2º Leilão Público	14/06/12	974.753.316,00
Total		1.731.353.316,00

3.6 Colocação Privada – Programa

Colocações Privadas - Programa	Data	Valor Arrecadado (R\$)
2006	30/11/06	8.405.747,00
	01/10/07	5.101.743,00
2007	30/10/07	4.117.398,00
	26/11/07	1.357.944,00
	30/11/07	4.002.318,00
	26/12/07	13.500.939,00
	02/01/08	4.570.731,00
2008	24/01/08	6.410.778,00
	30/01/08	3.860.934,00
Total		51.328.532,00

3.7 Total Arrecadado

Resumo das Distribuições de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1ª Distribuição	2004 a 2006	102.808.720,00
2ª Distribuição	2007	130.609.991,00
3ª Distribuição	2008	207.281.400,00
4ª Distribuição	2008 a 2010	722.923.890,00
5ª Distribuição	2012	1.731.353.316,00
Colocação Privada - Programa	2006 a 2008	51.328.532,00
Total		2.946.305.849,00

- 4 Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Água Espreada com recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.

- 4.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira)

Contratada: Construtora OAS Ltda.

Contrato: nº 0118301000, celebrado em 16/10/2003.

Ordem de Serviço: 16/10/2003.

Situação da obra: **Concluída**

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
01/07/04 a 16/06/08	R\$ 180.318.654,81	R\$ 49.360.769,05	R\$ 229.679.423,86

- 4.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a operacionalização do Complexo Viário Real Parque.

Contratada: Construtora OAS Ltda.

Contrato: nº 0069701000, celebrado em 17/10/2007.

Ordem de Serviço: 18/10/2007.

Situação do contrato: suspenso

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
18/10/07 a 25/04/09	R\$ 83.519.646,14	R\$ 156.252,92	R\$ 83.675.899,06

- 4.3 Apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras.

- 4.3.1 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros (complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consórcio Concremat – FAT's

Contrato: nº 0255301002, celebrado em 20/10/2004.

Ordem de Serviço: 20/10/2004.

Situação da obra: **Concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)
09/08/2006	20/10/04 a 30/11/04	R\$ 963.065,96
07/03/2007	01/12/04 a 21/01/05	R\$ 651.003,29
Total Acumulado		R\$ 1.614.069,25

- 4.3.2 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros (complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consócio Falcão Bauer - Ductor.

Contrato: nº 0255301003, celebrado em 01/09/2006

Ordem de Serviço: 01/09/2006.

Situação da obra: **Concluída**

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
01/09/06 a 30/06/08	R\$ 3.536.594,46	R\$ 793.705,95	R\$ 4.330.300,41

- 4.4 Projeto Básico de geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação, iluminação pública, fundações e estrutura da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque.

Contratada: Enescil Engenharia de Projetos Ltda.

Contrato: nº 0015708000, celebrado em 01/02/2007.

Ordem de Serviço: 02/02/2007.

Situação da obra: **Concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)
01/06/2007	02/02/07 a 04/03/07	R\$ 28.300,00
Total Acumulado		R\$ 28.300,00

- 4.5 Elaboração de projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

Contratada: Consórcio Planservi - Engevix - Themag

Contrato: nº 0170901000, celebrado em 22/01/2010.

Ordem de Serviço: 01/02/2010.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
05/04/10 a 01/02/11	01/02/10 a 31/12/10	R\$ 11.006.755,80	R\$ 56.730,03	R\$ 11.063.485,83
21/02/11 a 23/01/12	01/01/11 a 31/12/11	R\$ 8.330.078,43	R\$ 428.923,57	R\$ 8.759.002,00
28/02/12 a 14/02/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 8.908.794,98	R\$ 857.130,88	R\$ 9.765.925,86
13/03/13 a 17/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 8.629.219,40	R\$ 1.053.670,46	R\$ 9.682.889,86
08/04/14 a 28/05/14	01/01/14 a 30/04/14	R\$ 811.761,07	R\$ 125.711,10	R\$ 937.472,17
Contrato suspenso até 27/08/14, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício ACC123/2014.				
Contrato suspenso a partir de 28/08/14, por tempo indeterminado, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício ACC186/2014, de 25/09/14. Não foram apresentadas medições no 4º trimestre de 2014, o ano de 2015 e 1º trimestre de 2016.				
Total Acumulado		R\$ 37.686.609,68	R\$ 2.522.166,04	R\$ 40.208.775,72

4.6 Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas.

Contratada: HISA Engenharia Ltda.

Contrato: nº 0081902000, celebrado em 04/11/2009.

Ordem de Serviço: 04/01/2010.

Situação da obra: **Concluído**

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/01/10 a 30/06/10	R\$ 669.379,22	R\$ 0,00	R\$ 669.379,22

/

4.7 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho, no trecho entre a Av. Luís Carlos Berrini e Av. Lino de Moraes Leme, e planos de urbanização para ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social e de arquitetura para HIS - Habitação de Interesse Social.

Contratada: Consórcio Themag – Cobrape – Geotec – Paulo Bastos
 Contrato: nº 0228901000, celebrado em 18/10/2010.
 Ordem de Serviço: 08/11/2010.
 Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/12/10 a 02/02/11	01/11/10 a 31/12/10	R\$ 75.726,52	R\$ 0,00	R\$ 75.726,52
01/03/11 a 27/01/12	01/01/11 a 31/12/11	R\$ 4.187.878,12	R\$ 156.986,65	R\$ 4.342.188,24
29/02/12 a 11/03/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 8.273.809,77	R\$ 713.110,87	R\$ 8.986.920,64
11/03/13 a 29/01/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 9.141.828,10	R\$ 1.152.221,74	R\$ 10.294.049,84
08/04/14 a 04/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 4.988.679,16	R\$ 812.215,36	R\$ 5.800.894,52
25/03/15	01/01/15 a 31/01/15	R\$ 37.521,71	R\$ 7.477,63	R\$ 44.999,34
19/06/15	01/02/15 a 28/02/15	R\$ 35.135,10	R\$ 7.002,10	R\$ 42.137,20
Não foram apresentadas medições no 2º, 3º e 4º trimestre de 2015 e 1º trimestre de 2016.				
Total Acumulado		R\$ 26.740.578,48	R\$ 2.849.014,35	R\$ 29.586.916,30

4.8 Contratação de empresas para a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de gerenciamento das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada.

Contratada: Consórcio SPME - Pri / Maubertec / Egypt
 Contrato: nº 234901000, celebrado em 26/10/2010.
 Ordem de Serviço: 01/09/2011.
 Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
02/12/11 a 30/01/12	01/09/11 a 31/12/11	R\$ 599.914,00	R\$ 26.431,00	R\$ 626.344,99
28/02/12 a 30/01/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 3.731.843,00	R\$ 261.800,46	R\$ 3.993.643,46
06/03/13 a 05/03/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 2.973.532,80	R\$ 345.637,66	R\$ 4.163.332,92
11/03/14	01/01/14 a 31/01/14	R\$ 589.138,90	R\$ 77.868,84	R\$ 667.007,74
10/04/14	01/02/14 a 28/02/14	R\$ 1.133.612,62	R\$ 149.834,11	R\$ 1.283.446,73
01/07/14	01/03/14 a 30/04/14	R\$ 811.354,20	R\$ 107.239,93	R\$ 918.594,13
21/08/14	01/05/14 a 30/06/14	R\$ 826.325,40	R\$ 109.218,71	R\$ 935.544,11
15/09/14	01/07/14 a 31/07/14	R\$ 448.005,50	R\$ 78.423,81	R\$ 526.429,31
04/12/14	01/08/14 a 31/10/14	R\$ 1.397.812,80	R\$ 244.687,13	R\$ 1.642.499,93
12/01/15	01/11/14 a 30/11/14	R\$ 2.088.481,15	R\$ 365.588,64	R\$ 2.454.069,79
04/02/15	01/12/14 a 31/12/14	R\$ 506.071,10	R\$ 88.587,75	R\$ 594.658,85
13/03/15	01/01/15 a 31/01/15	R\$ 544.350,90	R\$ 95.288,63	R\$ 639.639,53

26/03/15	01/02/15 a 28/02/15	R\$ 429.632,30	R\$ 75.207,13	R\$ 504.839,43
04/05/15	01/03/15 a 31/03/15	R\$ 431.616,30	R\$ 88.483,07	R\$ 520.099,37
06/07/15	01/04/15 a 30/04/15	R\$ 670.420,85	R\$ 137.438,96	R\$ 807.859,81
06/07/15	01/05/15 a 31/05/15	R\$ 435.646,30	R\$ 89.309,23	R\$ 524.955,53
03/08/15 (i)	01/06/15 a 30/06/15	R\$ 472.662,70	R\$ 96.897,72	R\$ 569.560,42
10/09/15(ii)	01/07/15 a 31/07/15	R\$ 447.037,10	R\$ 135.036,50	R\$ 582.073,60
18/11/15 (i)	01/06/15 a 30/06/15	R\$ 363.473,10	R\$ 74.513,43	R\$ 437.986,53
18/11/15 (ii)	01/07/15 a 31/07/15	R\$ 345.373,90	R\$ 104.327,08	R\$ 449.700,98
13/01/16	01/08/15 a 31/08/15	R\$ 327.570,70	R\$ 98.949,27	R\$ 426.519,97
13/01/16	01/09/15 a 30/09/15	R\$ 322.114,70	R\$ 97.905,32	R\$ 420.020,02
13/01/16	01/10/15 a 31/10/15	R\$ 332.259,50	R\$ 100.365,63	R\$ 432.625,13
13/01/16	01/11/15 a 30/11/15	R\$ 329.930,70	R\$ 99.662,17	R\$ 429.592,87
04/03/16	01/12/15 a 31/12/15	R\$ 350.810,80	R\$ 105.969,41	R\$ 456.780,21
Total Acumulado		R\$ 20.734.903,47	R\$ 3.121.287,88	R\$ 23.856.191,34

(i) Aferição substituída pela aferição de 18/11/15 conforme solicitação da SPObras por meio do ofício ACC-146/2015 de 09/11/2015

(ii) Aferição substituída pela aferição de 18/11/15 conforme solicitação da SPObras por meio do ofício ACC-147/2015 de 09/11/2015

4.9 Desapropriações

4.9.1 Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
26/03/15	PA 2014.0.270.748-3 comp.	R\$ 165.523,03	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.270.720-3 comp.	R\$ 58.705,68	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.270.513-8 comp.	R\$ 169.835,72	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.051.401-7 comp.	R\$ 1.870.692,14	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.051.490-4 comp.	R\$ 1.770.654,21	Implantação Núcleo Habitacional
22/04/15	PA 2014-0.270.667-3 comp.	R\$ 301.288,30	Implantação Núcleo Habitacional
28/05/15	PA 2013-0.154.877-0	R\$ 293.916,47	Extensão Av. Roberto Marinho
29/05/15	PA 2014-0.270.616-9	R\$ 164.467,67	Implantação Núcleo Habitacional
29/05/15	PA 2014-0.051.572-2	R\$ 1.588.968,08	Implantação Núcleo Habitacional
29/05/15	PA 2009-0.282.694-4	R\$ 1.694.043,50	Implantação Núcleo Habitacional
01/06/15	PA 2013-0.012.717-8 comp.	R\$ 265.825,35	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.165.229-2 comp.	R\$ 34.536,45	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.165.230-6 comp.	R\$ 39.873,14	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.095-0 comp.	R\$ 1.729.499,82	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.027.579-7 comp.	R\$ 79.176,90	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.036.569-9 comp.	R\$ 49.045,91	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.050-0 comp.	R\$ 71.813,80	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.060-7 comp.	R\$ 316.846,67	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.137-9 comp.	R\$ 184.904,38	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.344.802-0 comp.	R\$ 329.938,74	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.112-3 comp.	R\$ 96.418,07	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.344.778-3 comp.	R\$ 586.231,34	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.611-5 comp.	R\$ 13.638,10	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.632-8 comp.	R\$ 323.288,71	Extensão Av. Roberto Marinho

02/06/15	PA 2012-0.342.642-5 comp.	R\$ 242.535,66	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.662-0 comp.	R\$ 244.368,80	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.344.786-4 comp.	R\$ 778.873,50	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.346.212-0 comp.	R\$ 64.153,32	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.012.616-3 comp.	R\$ 442.179,87	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.012.722-4 comp.	R\$ 744.497,97	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.016.206-2 comp.	R\$ 271.603,27	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.036.556-7 comp.	R\$ 287.719,93	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.042.755-4 comp.	R\$ 379.637,61	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.154.888-6 comp.	R\$ 321.037,07	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.154.893-2 comp.	R\$ 90.620,18	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.165.236-5 comp.	R\$ 101.954,91	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 474.730,07	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.004.433-9 comp.	R\$ 275.106,33	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.059.307-3 comp.	R\$ 105.392,31	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.070.636-6 comp.	R\$ 142.941,29	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.070.672-2 comp.	R\$ 135.356,77	Extensão Av. Roberto Marinho
23/06/15	PA 2014-0.267.556-5 comp.	R\$ 133.910,54	Implantação Núcleo Habitacional
24/06/15	PA 2013-0.012.610-4 comp.	R\$ 305.333,41	Extensão Av. Roberto Marinho
24/06/15	PA 2014-0.059.286-7 comp.	R\$ 89.669,19	Extensão Av. Roberto Marinho
24/06/15	PA 2012-0.342.650-6 comp.	R\$ 458.435,25	Extensão Av. Roberto Marinho
24/06/15	PA 2012-0.346.072-0 comp.	R\$ 437.077,63	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.026.022-6 comp.	R\$ 165.445,91	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.342.637-9 comp.	R\$ 61.108,84	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.344.757-0 comp.	R\$ 307.308,92	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.118.738-7 comp.	R\$ 237.207,37	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.118.753-0 comp.	R\$ 345.958,69	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.044.148-6 comp.	R\$ 22.613,47	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.070.677-3 comp.	R\$ 2.789.373,47	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.118.742-5 comp.	R\$ 393.850,73	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.344.475-0 comp.	R\$ 92.481,33	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.070.652-8 comp.	R\$ 599.310,16	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.346.145-0 comp.	R\$ 278.266,82	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.344.765-1 comp.	R\$ 16.726,18	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.004.322-7 comp.	R\$ 132.096,74	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.004.447-9 comp.	R\$ 145.161,50	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.342.633-6 comp.	R\$ 178.291,42	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.154.877-0 comp.	R\$ 2.932,18	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.154.893-2 comp.	R\$ 103.808,79	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.346.060-7 comp.	R\$ 148.839,16	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.143.215-2 comp.	R\$ 621.893,62	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.165.238-1 comp.	R\$ 640.545,63	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2012-0.342.672-7 comp.	R\$ 262.570,60	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.165.228-4 comp.	R\$ 481.744,88	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.165.239-0 comp.	R\$ 398.614,00	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2014-0.070.621-8 comp.	R\$ 397.381,43	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2014-0.070.633-1 comp.	R\$ 39.535,48	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2014-0.070.685-4 comp.	R\$ 3.277.915,06	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.012.730-5 comp.	R\$ 34.203,80	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2012-0.346.050-0 comp.	R\$ 716,42	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2012-0.344.778-3 comp.	R\$ 5.848,37	Extensão Av. Roberto Marinho

31/07/15	PA 2014-0.270.543-0 comp.	R\$ 66.573,54	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.270.687-8 comp.	R\$ 181.389,24	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2015-0.000.869-5 comp.	R\$ 330.304,89	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.051.641-9 comp.	R\$ 97.482,87	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.270.616-9 comp.	R\$ 2.907,17	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.051.572-2 comp.	R\$ 28.086,94	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2009-0.282.694-4 comp.	R\$ 21.467,54	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2012-0.350.698-4 comp.	R\$ 424.733,21	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2013-0.142.575-0 comp.	R\$ 26.843,44	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2013-0.142.619-5 comp.	R\$ 128.913,79	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2013-0.088.543-9 comp.	R\$ 157.457,22	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2012-0.344.462-8 comp.	R\$ 1.330.266,46	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.070.702-8 comp.	R\$ 268.779,89	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.293.961-9 comp.	R\$ 932.764,26	Extensão Av. Roberto Marinho
20/08/15	PA 2014-0.270.646-0 comp.	R\$ 2.452,75	HIS Roberto Marinho
27/08/15	PA 2014-0.357.609-9 comp.	R\$ 171.074,62	HIS Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.070.668-4 comp.	R\$ 1.172.702,16	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.059.294-8 comp.	R\$ 2.987.575,95	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.126.477-2 comp.	R\$ 16.452.092,71	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.126.464-0 comp.	R\$ 13.183.678,39	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.046-1 comp.	R\$ 110.302,27	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.051.393-0 comp.	R\$ 2.403.010,45	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.154.740-5 comp.	R\$ 111.478,08	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.154.888-6 comp.	R\$ 3.478,62	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.165.241-1 comp.	R\$ 462.512,06	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.051.365-7 comp.	R\$ 84.221,35	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.059.290-5 comp.	R\$ 38.788,25	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.322-9 comp.	R\$ 203.567,24	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.349.312-2 comp.	R\$ 12.671,86	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.634-4 comp.	R\$ 155.821,98	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.042.755-4 comp.	R\$ 648,88	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.004.433-9 comp.	R\$ 2.433,62	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.070.672-2 comp.	R\$ 2.617,43	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.632-8 comp.	R\$ 4.763,48	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.642-5 comp.	R\$ 176,32	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.611-5 comp.	R\$ 2.887,01	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.344.786-4 comp.	R\$ 3.339,36	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.137-9 comp.	R\$ 1.855,87	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.165.230-6 comp.	R\$ 400,08	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.212-0 comp.	R\$ 389,94	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.722-4 comp.	R\$ 554,97	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2015-0.000.883-0 comp.	R\$ 54.991,30	HIS Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.059.190-9 comp.	R\$ 159.690,27	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.036.569-9 comp.	R\$ 1.584,82	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.016.206-2 comp.	R\$ 2.130,50	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.662-0 comp.	R\$ 909,29	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.616-3 comp.	R\$ 643,72	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.717-8 comp.	R\$ 2.667,32	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.036.556-7 comp.	R\$ 136,84	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.112-3 comp.	R\$ 967,45	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.165.229-2 comp.	R\$ 346,54	Extensão Av. Roberto Marinho

31/08/15	PA 2014-0.070.636-6 comp.	R\$ 2.760,45	Extensão Av. Roberto Marinho
18/09/15	PA 2014-0.357.609-9 comp.	R\$ 1.861.085,18	HIS Roberto Marinho
18/09/15	PA 2012-0.349.317-3 comp.	R\$ 7.461,77	Extensão Av. Roberto Marinho
21/09/15	PA 2011-0.242.870-8 comp.	R\$ 1.828.183,33	HIS Roberto Marinho
21/10/15	PA 2012-0.349.312-2 comp.	R\$ 28.313,25	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/15	PA 2014-0.267.469-0 comp.	R\$ 2.547.676,42	HIS Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.142.625-0 comp.	R\$ 25.259,21	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2014-0.059.299-9 comp.	R\$ 1.250.737,47	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.012.727-5 comp.	R\$ 179.048,32	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.012.316-4 comp.	R\$ 23.798,08	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.213.626-3 comp.	R\$ 10.202,91	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.290.211-0 comp.	R\$ 307.316,82	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2014-0.293.961-9 comp.	R\$ 5.487.458,96	Extensão Av. Roberto Marinho
25/11/15	PA 2011-0.290.079-2 comp.	R\$ 11.050.000,00	HIS Roberto Marinho
25/11/15	PA 2014-0.004.411-8 comp.	R\$ 239.257,17	Extensão Av. Roberto Marinho
25/11/15	PA 2014-0.003.667-0 comp.	R\$ 2.886.043,60	Extensão Av. Roberto Marinho
26/01/16	PA 2011-0.290.076-8 comp.	R\$ 64.951,25	HIS Roberto Marinho
17/03/16	PA 2009-0.282.682-0 comp.	R\$ 1.485.684,44	HIS Roberto Marinho
21/03/16	PA 2014-0.270.513-8 comp.	R\$ 313.974,43	HIS Roberto Marinho
21/03/16	PA 2014-0.051.521-8 comp.	R\$ 147.247,67	HIS Roberto Marinho
23/03/16	PA 2011-0.046.190-2 comp.	R\$ 69.305,54	HIS Roberto Marinho
23/03/16	PA 2011-0.293.164-7 comp.	R\$ 88.498,75	HIS Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.350.685-2 comp.	R\$ 77.827,03	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.143.208-0 comp.	R\$ 397.319,50	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.160.231-7 comp.	R\$ 489.211,50	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.350.707-7 comp.	R\$ 61.366,73	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.353.811-8 comp.	R\$ 685.056,20	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.350.701-8 comp.	R\$ 471.725,42	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.143.189-0 comp.	R\$ 209.383,40	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.142.615-2 comp.	R\$ 3.719.340,78	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.342.626-3 comp.	R\$ 75.562,44	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2014-0.004.424-0 comp.	R\$ 221.831,52	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.346.177-8 comp.	R\$ 235,42	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.143.193-8 comp.	R\$ 53.719,86	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 615,53	Extensão Av. Roberto Marinho
Total Acumulado		R\$ 268.267.262,87	

4.9.2 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 07 (HIS Corruínas), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação

Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
28/05/2008	PA 2007.0.319.959-1	R\$ 2.073.295,03	HIS Lote 7 - Corruíras
24/01/2009	PA 2007-0.319.959-1	R\$ 5.925.798,28	HIS Lote 7 - Corruíras
27/04/2009	PA 2007-0.319.959-1	R\$ 1.785.497,53	HIS Lote 7 - Corruíras
28/05/2009	PA 2007-0.319.959-1 comp.	R\$ 730.267,79	HIS Lote 7 - Corruíras
Total Acumulado		R\$ 10.514.858,63	

4.9.3 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 08 (HIS Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg e Iguaçu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
25/05/2009	PA 2008-0.371.818-3	R\$ 874.354,11	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
25/05/2009	PA 2008-0.371.867-1	R\$ 249.839,56	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
25/05/2009	PA 2008-0.371.857-4	R\$ 1.665.442,19	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
31/08/2009	PA 2008-0.371.857-4 comp.	R\$ 559.311,80	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
31/08/2009	PA 2008-0.371.818-3 comp.	R\$ 66.509,93	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
29/03/2010	PA 2008-0.371.867-1	R\$ 36.831,50	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
28/11/2008	PA 2008-0.021.766-3	R\$ 4.321.987,00	HIS Lote 8 - Estevão Baião
24/01/2009	PA 2008.0.021.766-3 comp.	R\$ 1.334.128,47	HIS Lote 8 - Estevão Baião
25/05/2009	PA 2008-0.371.873-6	R\$ 143.369,53	HIS Lote 8 - Estevão Baião
25/05/2009	PA 2008-0.371.880-9	R\$ 143.369,53	HIS Lote 8 - Estevão Baião
25/05/2009	PA 2008-0.371.872-8	R\$ 183.734,85	HIS Lote 8 - Estevão Baião
31/08/2009	PA 2008-0.371.873-6 comp.	R\$ 31.977,07	HIS Lote 8 - Estevão Baião
31/08/2009	PA 2008-0.371.880-9 comp.	R\$ 42.513,04	HIS Lote 8 - Estevão Baião
26/11/2009	PA 2008-0.371.872-8	R\$ 28.533,73	HIS Lote 8 - Estevão Baião
Total Acumulado		R\$ 9.681.902,31	

4.9.4 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 09 (HIS Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
29/03/10	PA 2009-0.213.985-8	R\$ 238.407,16	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.213.425-2	R\$ 220.953,22	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.214.058-9	R\$ 241.745,00	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.214.050-3	R\$ 101.641,68	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.213.506-2	R\$ 384.907,57	HIS Lote 9 - Jd. Edith
12/04/10	PA 2010-0.028.171-6	R\$ 796.558,66	HIS Lote 9 - Jd. Edith

12/04/10	PA 2010-0.028.179-1	R\$ 124.178,33	HIS Lote 9 - Jd. Edith
31/08/10	PA 2009-0.214.058-9 comp.	R\$ 228.499,97	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/10/10	PA 2010-0.028.179-1	R\$ 48.709,21	HIS Lote 9 - Jd. Edith
31/05/11	PA 2010-0.028.171-6 comp.	R\$ 108.097,64	HIS Lote 9 - Jd. Edith
20/06/11	PA 2009-0.213.985-8 comp.	R\$ 371.574,55	HIS Lote 9 - Jd. Edith
23/09/11	PA 2009-0.214.050-3 comp.	R\$ 12.698,70	HIS Lote 9 - Jd. Edith
26/10/11	PA 2009.0.213.506-2 comp.	R\$ 5.058,79	HIS Lote 9 - Jd. Edith
Total Acumulado		R\$2.883.030,48	

4.9.5 Implantação do Parque Chuvisco

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
18/11/08	PA 2006-0.266.900-2	R\$ 11.840.860,01	Parque do Chuvisco
07/06/11	PA 2011.0.005.068-6	R\$ 2.671.028,35	Parque do Chuvisco
11/04/12	PA 2011.0.005.068-6 comp.	R\$ 5.238.975,81	Parque do Chuvisco
Total Acumulado		R\$ 19.750.864,17	

4.9.6 Implantação da Linha 17 Ouro do Metrô

Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espreada. (Convênio publicado no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010).

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
17/10/12	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre Setembro de 2011 e Agosto de 2012	R\$ 82.645.737,41	Metrô - Linha 17
03/01/13	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre 01 de Setembro de 2012 e 01 de outubro de 2012.	R\$ 964.541,22	Metrô - Linha 17
26/03/14	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre 02 de outubro de 2012 e 03 de dezembro de 2013.	R\$ 71.179.768,30	Metrô - Linha 17
17/09/14	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos.	R\$ 3.899.431,62	Metrô - Linha 17
Total Acumulado		R\$ 158.689.478,55	

4.9.7 Implantação do Parque Linear

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
26/03/15	PA 2014-0.004.341-3 comp.	R\$ 219.165,64	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.004.378-2 comp.	R\$ 87.373,28	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.059.098-8 comp.	R\$ 56.337,23	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.059.123-2 comp.	R\$ 262.628,54	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.059.083-0 comp.	R\$ 85.244,42	Parque Linear
30/04/15	PA 2014-0.293.962-7	R\$ 5.974.305,48	Parque Linear
30/04/15	PA 2013-0.012.601-5	R\$ 180.720,34	Parque Linear
30/04/15	PA 2013-0.088.562-5	R\$ 1.191.273,84	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.027.544-4 comp.	R\$ 31.973,63	Parque Linear
01/06/15	PA 2012-0.342.666-2 comp.	R\$ 1.592,29	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.026.833-2 comp.	R\$ 71.203,23	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.160.349-6 comp.	R\$ 106.245,00	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.027.542-8 comp.	R\$ 88.612,74	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.025.960-0 comp.	R\$ 1.148,93	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.142.223-8 comp.	R\$ 1.149,44	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.006.972-0 comp.	R\$ 838,69	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.012.298-2 comp.	R\$ 211.861,84	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.012.367-9 comp.	R\$ 17.571,50	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.026.081-1 comp.	R\$ 2.617.680,74	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.026.859-6 comp.	R\$ 52.564,41	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.027.578-9 comp.	R\$ 30.898,43	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.027.583-5 comp.	R\$ 7.436,71	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.088.569-2 comp.	R\$ 260.853,49	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.126.428-4 comp.	R\$ 34.253,45	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.154.899-1 comp.	R\$ 332.802,05	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.154.904-1 comp.	R\$ 741.590,19	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.160.257-0 comp.	R\$ 64.668,29	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.160.335-6 comp.	R\$ 38.861,97	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.004.011-2 comp.	R\$ 355.116,93	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.004.285-9 comp.	R\$ 198.441,18	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.004.369-3 comp.	R\$ 109.927,40	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.051.313-4 comp.	R\$ 290.002,45	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.051.368-1 comp.	R\$ 425,44	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.058.734-0 comp.	R\$ 458.274,86	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.059.138-0 comp.	R\$ 156.488,40	Parque Linear

02/06/15	PA 2014-0.059.164-0 comp.	R\$ 858,50	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.070.718-4 comp.	R\$ 243.687,19	Parque Linear
24/06/15	PA 2014-0.059.180-1 comp.	R\$ 185.364,18	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.088.562-5 comp.	R\$ 322.537,96	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.012.305-9 comp.	R\$ 468.977,59	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.165.232-2 comp.	R\$ 597.386,41	Parque Linear
24/06/15	PA 2012-0.353.808-8 comp.	R\$ 13.523,15	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.142.164-9 comp.	R\$ 94.693,57	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.440-1	R\$ 333.392,02	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.027.586-0	R\$ 239.105,17	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.027.548-7 comp.	R\$ 132.474,27	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.027.565-7 comp.	R\$ 607.912,01	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.012.285-0 comp.	R\$ 538.608,91	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.070.742-7 comp.	R\$ 176.582,78	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.003-808-8 comp.	R\$ 276.140,34	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.228-0 comp.	R\$ 515.374,77	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.471-1 comp.	R\$ 848.584,45	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.459-2 comp.	R\$ 145.822,79	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.036.582-6 comp.	R\$ 22.201,21	Parque Linear
22/07/15	PA 2013-0.126.562-0 comp.	R\$ 302.852,67	Parque Linear
22/07/15	PA 2013-0.160.238-4 comp.	R\$ 1.348.402,36	Parque Linear
22/07/15	PA 2013-0.016.223-2 comp.	R\$ 229.286,36	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.004.129-1 comp.	R\$ 16.334,73	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.003.845-2 comp.	R\$ 626.176,47	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.058.691-3 comp.	R\$ 84.090,85	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.058.722-7 comp.	R\$ 101.747,74	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.058.700-6 comp.	R\$ 188.533,79	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.053.834-8 comp.	R\$ 45.118,29	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.053.802-0 comp.	R\$ 316.086,42	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.165.234-9 comp.	R\$ 296.598,26	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.332.835-0 comp.	R\$ 95.918,69	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.326.534-0 comp.	R\$ 18.834,90	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.142.207-6 comp.	R\$ 72.948,15	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.333.081-9 comp.	R\$ 89.940,58	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.003.767-7 comp.	R\$ 482.180,42	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.058.742-1 comp.	R\$ 83.717,35	Parque Linear

31/07/15	PA 2014-0.003.681-6 comp.	R\$ 2.339.382,50	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.342.657-3 comp.	R\$ 293.880,36	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0393.935-0 comp.	R\$ 30.876,80	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.293.946-5 comp.	R\$ 64.503,42	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.293.943-0 comp.	R\$ 13.640,47	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.293.962-7 comp.	R\$ 3.276.833,06	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.004.285-9 comp.	R\$ 728,55	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.088.569-2 comp.	R\$ 38.222,17	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.070.718-4 comp.	R\$ 343,71	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.012.539-6 comp.	R\$ 19.518,95	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.036.727-6 comp.	R\$ 108.832,46	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.053.794-5 comp.	R\$ 93.043,06	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.059.160-7 comp.	R\$ 2.863.495,80	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.026.842-1 comp.	R\$ 2.019,95	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.003.968-8 comp.	R\$ 12.997,02	Parque Linear
31/08/15	PA 2012-0.342.666-2 comp.	R\$ 15,97	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.059.164-0 comp.	R\$ 3.243,91	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.051.313-4 comp.	R\$ 150.869,71	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.583-5 comp.	R\$ 1.347,94	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.004.369-3 comp.	R\$ 1.103,01	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.026.081-1 comp.	R\$ 7.441,18	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.003.919-0 comp.	R\$ 321,16	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.059.138-0 comp.	R\$ 2.445,18	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 8,60	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.012.298-2 comp.	R\$ 4.598,37	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.578-9 comp.	R\$ 4,27	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.165.227-6 comp.	R\$ 309.869,10	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.036.552-4 comp.	R\$ 8.281,78	Parque Linear
31/08/15	PA 2012-0.350.711-5 comp.	R\$ 66.043,04	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.012.367-9 comp.	R\$ 12.383,00	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.126.428-4 comp.	R\$ 2.125,84	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.154.904-1 comp.	R\$ 527,43	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.058.734-0 comp.	R\$ 2.606,16	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.544-4 comp.	R\$ 320,83	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.142.223-8 comp.	R\$ 11,54	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.160.349-6	R\$ 225.264,56	Parque Linear

	comp.		
31/08/15	PA 2013-0.026.859-6 comp.	R\$ 7.470,36	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.006.972-0 comp.	R\$ 1.896,62	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.004.011-2 comp.	R\$ 1.434,28	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.025.960-0 comp.	R\$ 11,53	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.579-7 comp.	R\$ 794,47	Parque Linear
31/08/15	PA 2012-0.353.816-9 comp.	R\$ 2.809,09	Parque Linear
18/09/15	PA 2013-0.044.776-8 comp.	R\$ 14.060,43	Parque Linear
18/09/15	PA 2013-0.126.888-3 comp.	R\$ 87.670,99	Parque Linear
18/09/15	PA 2014-0.003.779-0 comp.	R\$ 15.927,72	Parque Linear
18/09/15	PA 2013-0.027.593-2 comp.	R\$ 994.352,34	Parque Linear
21/10/15	PA 2012-0.350.723-9 comp.	R\$ 34.509,10	Parque Linear
23/10/15	PA 2014-0.003.675-1 comp.	R\$ 155.308,90	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.142.174-6 comp.	R\$ 166.895,60	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.012.341-5 comp.	R\$ 528.764,46	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.160.257-0 comp.	R\$ 218.056,70	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.053.808-9 comp.	R\$ 7.670,01	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.160.341-0 comp.	R\$ 690.133,83	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.016.208-9 comp.	R\$ 375.819,47	Parque Linear
23/10/15	PA 2014-0.059.071-6 comp.	R\$ 194.880,42	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.032.900-5 comp.	R\$ 93.424,20	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.034.102-1 comp.	R\$ 12.515,26	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.126.848-4 comp.	R\$ 168.709,10	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.036.719-5 comp.	R\$ 214.151,17	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.042.750-3 comp.	R\$ 899.476,91	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.053.781-3 comp.	R\$ 8.570,07	Parque Linear
27/11/15	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 18.303,88	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.036.532-0 comp.	R\$ 110.643,17	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.350.716-6 comp.	R\$ 381.447,95	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.042.769-4 comp.	R\$ 339.137,80	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.353.817-7 comp.	R\$ 25.989,66	Parque Linear
24/03/16	PA 2014-0.004.496-7 comp.	R\$ 145.081,54	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.042.504-7 comp.	R\$ 206,30	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.013.897-8 comp.	R\$ 326.374,72	Parque Linear

24/03/16	PA 2013-0.126.813-1 comp.	R\$ 482.657,85	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.332.965-9 comp.	R\$ 238.476,00	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.333.072-0 comp.	R\$ 174.944,35	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.348.177-9 comp.	R\$ 1.115.352,11	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.143.245-4 comp.	R\$ 102.973,99	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.027.581-9 comp.	R\$ 7.171,61	Parque Linear
24/03/16	PA 2014-0.059.202-6 comp.	R\$ 413.896,45	Parque Linear
24/03/16	PA 2014-0.003.675-1 comp.	R\$ 1.250,22	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.032.900-5 comp.	R\$ 1.072,23	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.053.781-3 comp.	R\$ 98,36	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.160.257-0 comp.	R\$ 1.755,32	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.053.808-9 comp.	R\$ 61,74	Parque Linear
Total Acumulado		R\$ 245.414.507,59	

4.9.8 Prolongamento Av. Chucri Zaidan

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
26/03/15	PA 2014-0.070.696-0 comp.	R\$ 1.164.932,61	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2014-0.059.118-6 comp.	R\$ 120.379,81	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2012-0.342.633-6 comp.	R\$ 126.534,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.012.712-7 comp.	R\$ 187.344,10	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.319.156-0 comp.	R\$ 752,44	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.319.161-6 comp.	R\$ 1.270,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.211.371-9 comp.	R\$ 61.307,02	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.213.683-2 comp.	R\$ 5.219,15	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.587-8 comp.	R\$ 201.037,47	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.252.639-8 comp.	R\$ 34.865,01	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.974-1 comp.	R\$ 83.231,33	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.268.131-8 comp.	R\$ 205.721,82	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.290.219-5 comp.	R\$ 19.978,08	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.271.548-4 comp.	R\$ 658.521,13	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

22/04/15	PA 2013-0.211.399-9 comp.	R\$ 1.830,90	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.612-2 comp.	R\$ 268.016,71	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.599-1 comp.	R\$ 220.112,14	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.593-2 comp.	R\$ 137.201,34	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2012-0.348.134-5 comp.	R\$ 293.083,50	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.271.552-2 comp.	R\$ 1.539.428,76	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/04/15	PA 2013-0.266.707-2	R\$ 7.905.917,36	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/04/15	PA 2013-0.266.716-1	R\$ 3.226.334,54	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/04/15	PA 2013-0.142.192-4	R\$ 408.664,43	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/15	PA 2012-0.346.083-6 comp.	R\$ 18.548,38	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/15	PA 2014-0.059.149-6 comp.	R\$ 45.499,86	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/15	PA 2014-0.051.364-9 comp.	R\$ 19.001,83	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/15	PA 2013-0.266.690-4 comp.	R\$ 369.960,23	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.058.713-8 comp.	R\$ 212.326,30	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.117-8 comp.	R\$ 1.234.094,37	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.153-4 comp.	R\$ 55.307,93	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.162-3 comp.	R\$ 31.535,95	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.173-9 comp.	R\$ 259.730,59	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.225-5 comp.	R\$ 134.335,88	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/06/15	PA 2013-0.213.592-5 comp.	R\$ 707.032,85	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.266.707-2 comp.	R\$ 3.268.057,41	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.268.217-9 comp.	R\$ 1.145.466,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.201.038-3 comp.	R\$ 92.633,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.268.122-9 comp.	R\$ 9.434.459,75	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.252.732-7 comp.	R\$ 220.072,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2014-0.059.275-1 comp.	R\$ 309.207,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.252.745-9 comp.	R\$ 159.412,82	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.211.388-3 comp.	R\$ 129.423,44	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.201.021-9 comp.	R\$ 2.081.033,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2014-0.059.194-1 comp.	R\$ 347.437,21	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.201.067-7 comp.	R\$ 368.558,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.224.135-0 comp.	R\$ 10.753,31	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2014-0.138.930-5 comp.	R\$ 1.003.409,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.267.010-3 comp.	R\$ 180.074,43	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.227.516-6 comp.	R\$ 733.015,66	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.252.798-0	R\$ 422.427,24	Prolongamento Av. Chucri

	comp.		Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.290.209-8 comp.	R\$ 564.541,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.268.192-0 comp.	R\$ 573.637,72	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/07/15	PA 2014-0.070.643-9 comp.	R\$ 41.616,59	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2013-0.211.406-5 comp.	R\$ 226.993,40	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2014-0.058.684-0 comp.	R\$ 65.322,80	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2014-0.044.133-8 comp.	R\$ 226.660,46	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2014-0.058.674-3 comp.	R\$ 92.472,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2014-0.059.110-0 comp.	R\$ 183.419,63	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2013-0.142.192-4 comp.	R\$ 1.819.954,01	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2013-0.320.374-6 comp.	R\$ 644.279,96	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/15	PA 2013-0.290.249-7 comp.	R\$ 303.183,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/15	PA 2014-0.044.135-4 comp.	R\$ 434.471,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/15	PA 2014-0.059.078-3 comp.	R\$ 172.463,52	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/15	PA 2013-0.266.697-1 comp.	R\$ 965.004,65	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/15	PA 2013-0.319.178-0 comp.	R\$ 76.452,71	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.277-8 comp.	R\$ 207.225,29	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.266.631-9 comp.	R\$ 4.259.809,36	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.117-8 comp.	R\$ 3.221,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.305.842-8 comp.	R\$ 13.497.814,28	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.224.174-1 comp.	R\$ 64.813,83	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.319.130-6 comp.	R\$ 75.901,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.201.032-4 comp.	R\$ 742.990,48	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.227.524-7 comp.	R\$ 241.691,51	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.058.713-8 comp.	R\$ 1.358,17	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.162-3 comp.	R\$ 2.725,29	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.266.690-4 comp.	R\$ 3.712,20	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.153-4 comp.	R\$ 1.991,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2012-0.346.083-6 comp.	R\$ 186,11	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.266.602-5 comp.	R\$ 209.485,89	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.234.976-3 comp.	R\$ 434.242,13	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.051.364-9 comp.	R\$ 69.221,28	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.225-5 comp.	R\$ 4.436,87	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.149-6 comp.	R\$ 456,55	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.165.236-5 comp.	R\$ 3.809,31	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2012-0.344.802-0 comp.	R\$ 6.763,79	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

31/08/15	PA 2013-0.201.067-7 comp.	R\$ 2.854,35	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.173-9 comp.	R\$ 3.563,27	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/09/15	PA 2013-0.266.716-1 comp.	R\$ 992.318,67	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/09/15	PA 2013-0.268.129-6 comp.	R\$ 1.175.840,79	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/11/15	PA 2014-0.059.258-1 comp.	R\$ 360.596,47	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/12/15	PA 2013-0.268.170-9 comp.	R\$ 30.647,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2014-0.070.625-0 comp.	R\$ 180.110,64	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/03/16	PA 2013-0.266.754-4 comp.	R\$ 7.215,94	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/03/16	PA 2013-0.234.939-9 comp.	R\$ 15.236,30	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.200.987-3 comp.	R\$ 44.089,92	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.201.027-8 comp.	R\$ 1.860.653,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.201.038-3 comp.	R\$ 333.391,36	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.271.552-2 comp.	R\$ 3.443.234,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.266.697-1 comp.	R\$ 432.306,46	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.201.032-4 comp.	R\$ 589.498,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
Total Acumulado		R\$ 611.899.097,91	

4.10 Habitação de Interesse Social e urbanização de Favelas.

4.10.1 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 7 (Conjunto Habitacional Corruíras), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Flasa - CEI

Contrato: SEHAB nº 018/2010, celebrado em 24/11/2010

Ordem de Serviço: 26/11/2010.

Situação da obra: **Concluído**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/04/11 a 27/01/12	26/11/10 a 31/12/11	R\$ 12.721.877,70	R\$ 435.345,68	R\$ 13.157.223,37
28/02/12 a 20/02/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 27.242.941,37	R\$ 2.431.372,62	R\$ 29.674.313,99
28/03/13 a 03/09/13	01/01/13 a 31/07/13	R\$ 1.194.104,38	R\$ 163.114,63	R\$ 1.357.219,01

Não houve apresentação de medição/aferição no período (4º trimestre de 2013).

Não houve apresentação de medição/aferição no período (1º, 2º e 3º trimestres de 2014).

Foi apresentada a medição de Agosto/14 (FINAL), mas o Consórcio FLASA/CEI abriu mão do recebimento conforme Ofício nº 608/DTPO/2013 e anexo.

Total Acumulado	R\$ 41.158.923,45	R\$ 3.029.832,93	R\$ 44.188.756,37
------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

Contrato de Manutenção - Corruínas

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
06/11/14	16/06/14 a 14/09/14	R\$ 1.401.112,46	R\$ 0,00	R\$ 1.401.112,46
Total Acumulado		R\$ 1.401.112,46	R\$ 0,00	R\$ 1.401.112,46

4.10.2 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 8 (Conjunto Habitacional Estevão Baião, Iguçu, Gutemberg e Casemiro de Abreu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Etama – Andrade Valladares
Contrato: SEHAB nº 019/2010, celebrado em 22/11/2010
Ordem de Serviço: 26/11/2010.
Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/04/11	26/11/10 a 28/02/11	R\$ 646.446,34	R\$ 0,00	R\$ 646.446,34
04/04/11 a 09/02/12	01/03/11 a 31/12/11	R\$ 7.609.176,46	R\$ 424.647,68	R\$ 8.033.824,13
05/03/12 a 23/01/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 12.436.387,33	R\$ 1.134.689,96	R\$ 13.571.077,29
14/03/13 a 27/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 3.063.058,59	R\$ 494.834,05	R\$ 3.557.892,64
24/03/14 a 13/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 8.727.773,97	R\$ 2.433.417,86	R\$ 11.161.191,83
27/03/15	01/01/15 a 31/01/15	R\$ 769.903,51	R\$ 230.047,16	R\$ 999.950,67
10/04/15	01/02/15 a 28/02/15	R\$ 769.937,88	R\$ 230.057,43	R\$ 999.995,31
10/06/15	01/03/15 a 31/03/15	R\$ 1.105.271,28	R\$ 330.255,05	R\$ 1.435.526,33
19/06/15	01/04/15 a 30/04/15	R\$ 819.580,68	R\$ 244.890,70	R\$ 1.064.471,38
02/07/15	01/05/15 a 31/05/15	R\$ 1.146.025,35	R\$ 342.432,37	R\$ 1.488.457,72
20/08/15	01/06/15 a 30/06/15	R\$ 1.234.955,37	R\$ 369.004,66	R\$ 1.603.960,03
04/09/15	01/07/15 a 31/07/15	R\$ 1.156.373,73	R\$ 345.524,47	R\$ 1.501.898,20
20/10/15	01/08/15 a 31/08/15	R\$ 1.438.864,53	R\$ 543.603,01	R\$ 1.982.467,54
10/12/15	01/09/15 a 30/09/15	R\$ 1.652.089,90	R\$ 632.894,97	R\$ 2.284.984,87
10/12/15	01/10/15 a 31/10/15	R\$ 1.417.505,85	R\$ 543.028,76	R\$ 1.960.534,61
08/01/16	01/11/15 a 30/11/15	R\$ 1.283.952,65	R\$ 489.699,54	R\$ 1.773.652,19
29/01/16	01/12/15 a 31/12/15	R\$ 809.183,20	R\$ 308.622,47	R\$ 1.117.805,67
Total Acumulado		R\$ 46.086.486,62	R\$ 9.097.650,14	R\$ 55.184.136,75

4.10.3 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 9 (Conjunto Habitacional Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Blokos - Kallas
Contrato: SEHAB nº 020/2010, celebrado em 23/11/2010
Ordem de Serviço: 26/11/2010.
Situação da obra: **Retomada**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/04/11	26/11/10 a 31/01/11	R\$ 993.005,48	R\$ 0,00	R\$ 993.005,48
04/04/11 a 13/02/12	01/02/11 a 31/02/11	R\$ 19.668.369,99	R\$ 815.204,35	R\$ 20.483.574,34
05/04/12 a 20/02/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 29.167.769,07	R\$ 2.808.377,72	R\$ 31.976.146,79
16/04/13 a 18/12/13	01/01/13 a 31/08/13	R\$ 4.794.332,21	R\$ 680.311,33	R\$ 5.474.643,54
Não houve medição nos meses de Junho e Julho/2013, conforme Ofício nº722/DTPO/2013.				
03/02/16	01/08/15 a 31/08/15	R\$ 204.864,79	R\$ 78.135,43	R\$ 283.000,22
18/02/16	01/10/15 a 31/12/15	R\$ 800.145,09	R\$ 305.175,32	R\$ 1.105.320,41
Total Acumulado		R\$ 55.628.486,63	R\$ 4.687.204,15	R\$ 60.315.690,78

4.11 Obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes.

4.11.1 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 1 - ROMA LOTE 01, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio Ligação Imigrantes - Construtora OAS Ltda. e CETENCO Engenharia S/A - Contrato 181/SIURB/2011 -
Ordem de Serviço: 01/02/2012.
Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 08/02/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 14.594.542,88	R\$ 1.317.131,28	R\$ 15.911.674,16
19/03/13 a 06/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 6.863.594,47	R\$ 1.176.908,20	R\$ 8.040.502,67
16/04/14 a 25/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 42.507.879,14	R\$ 9.508.639,29	R\$ 52.016.518,43
25/03/15	01/01/15 a 31/01/15	R\$ 1.713.692,61	R\$ 321.372,19	R\$ 2.035.064,80
07/04/15	reajuste e desoneração	R\$ 0,00	R\$ 1.261.219,34	R\$ 1.261.219,34
07/04/15	01/02/15 a 28/02/15	R\$ 3.006.133,76	R\$ 760.332,38	R\$ 3.766.466,14
06/05/15	01/03/15 a 31/03/15	R\$ 3.583.652,85	R\$ 1.171.184,33	R\$ 4.754.837,18
28/05/15	01/04/15 a 30/04/15	R\$ 2.476.577,96	R\$ 809.377,87	R\$ 3.285.955,83
26/05/15	01/05/15 a 31/05/15	R\$ 3.475.676,34	R\$ 1.135.896,20	R\$ 4.611.572,54
27/07/15	01/06/15 a 30/06/15	R\$ 3.097.298,46	R\$ 1.012.237,39	R\$ 4.109.535,85
25/08/15	01/07/15 a 31/07/15	R\$ 9.831.739,90	R\$ 3.213.140,40	R\$ 13.044.880,30
24/09/15	01/08/15 a 31/08/15	R\$ 6.218.464,27	R\$ 2.032.274,95	R\$ 8.250.739,22

28/10/15	01/09/15 a 30/09/15	R\$ 5.902.092,53	R\$ 1.928.880,55	R\$ 7.830.973,08
27/11/15	01/10/15 a 31/10/15	R\$ 7.382.210,11	R\$ 2.412.602,22	R\$ 9.794.812,33
21/12/15	01/11/15 a 30/11/15	R\$ 16.584.128,66	R\$ 5.419.908,83	R\$ 22.004.037,49
01/02/16	01/12/15 a 31/12/15	R\$ 4.314.833,87	R\$ 1.410.143,79	R\$ 5.724.977,66
28/03/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 11.460.305,61	R\$ 3.659.688,14	R\$ 15.119.993,75
Total Acumulado		R\$ 143.012.823,42	R\$ 38.550.937,35	R\$ 181.563.760,77

4.11.1.1 Execução de remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme

Contratada: AES Eletropaulo - Contrato 0213882/0

Situação da obra: **Concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
10/12/15	10/09/15 a 10/12/15	R\$ 376.637,88	R\$ 0,00	R\$ 376.637,88
Total Acumulado		R\$ 376.637,88	R\$ 0,00	R\$ 376.637,88

4.11.2 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 2 - ROMA LOTE 02, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio Via Roma - Construtora Odebrecht Ltda. e CONSTRAN S/A - Contrato 182/SIURB/2011

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Suspenso**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 29/01/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 13.433.027,71	R\$ 1.239.791,15	R\$ 14.672.818,86
13/03/13 a 27/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 387.061,11	R\$ 65.924,11	R\$ 452.985,22
06/08/14	01/01/14 a 30/04/14	R\$ 31.606,20	R\$ 5.657,00	R\$ 37.263,20
Não houve apresentação de medição/aferição no 2º trimestre e 4º trimestre de 2014, todo ano de 2015 e 1º trimestre de 2016				
Total Acumulado		R\$ 13.851.695,02	R\$ 1.311.372,26	R\$ 15.163.067,28

4.11.3 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 3 - ROMA LOTE 03, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio RM - Construtora Andrade Gutierrez S/A e SERVENG CIVILSAN S/A - Contrato 183/SIURB/2011

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Suspenso**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 30/01/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 13.659.007,89	R\$ 1.282.583,08	R\$ 14.941.590,97
06/03/13 a 08/08/13	01/01/13 a 30/06/13	R\$ 26.988,16	R\$ 3.947,46	R\$ 30.935,62

Não houve apresentação de medição/aferição no 2º trimestre e 4º trimestre de 2014, todo ano de 2015 e 1º trimestre de 2016

Total Acumulado	R\$ 13.685.996,05	R\$ 1.286.530,54	R\$ 14.972.526,59
-----------------	-------------------	------------------	-------------------

4.11.4 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 4 - ROMA LOTE 04, no âmbito da SIURB

Contratada: - Consórcio Queiroz Galvão - Galvão engenharia - ROMA - Contrato 184/SIURB/2011

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Suspenso**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 30/01/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 12.618.247,10	R\$ 1.121.996,17	R\$ 13.740.243,27
06/03/13 a 28/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 768.755,58	R\$ 131.118,85	R\$ 899.874,43
04/04/14	01/01/14 a 31/01/14	R\$ 5.474,86	R\$ 941,07	R\$ 6.415,93
Não houve apresentação de medição/aferição no 2º trimestre e 4º trimestre de 2014, todo ano de 2015 e 1º trimestre de 2016				
Total Acumulado		R\$ 13.392.477,54	R\$ 1.254.056,09	R\$ 14.646.533,63

4.11.5 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espreada Lote 1

Contratada: Consórcio ENGER / PLANSEVI / FALCÃO BAUER / FOCCO – Contrato 0233901001

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.365.838,83	R\$ 108.906,01	R\$ 1.474.744,84
06/03/13 a 04/06/13	01/01/13 a 31/03/13	R\$ 219.143,79	R\$ 20.469,08	R\$ 239.612,87

Contrato suspenso de 01/04/13 a 09/10/13. Não foi apresentada medição no 3º trimestre de 2013.

12/12/13 a 29/01/14	10/10/13 a 31/12/13	R\$ 178.264,48	R\$ 23.561,85	R\$ 201.826,33
26/03/14 a 03/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 2.120.538,18	R\$ 336.141,24	R\$ 2.456.679,42
16/04/15	01/02/15 a 28/02/15	R\$ 774.739,10	R\$ 135.618,05	R\$ 910.357,15
23/04/15	01/03/15 a 31/03/15	R\$ 288.675,94	R\$ 50.532,70	R\$ 339.208,64
28/05/15	01/04/15 a 30/04/15	R\$ 288.468,42	R\$ 50.496,37	R\$ 338.964,79
26/06/15	01/05/15 a 31/05/15	R\$ 276.497,30	R\$ 48.400,84	R\$ 324.898,14
22/07/15	01/06/15 a 30/06/15	R\$ 286.434,64	R\$ 50.140,36	R\$ 336.575,00
27/08/15	01/07/15 a 31/07/15	R\$ 312.520,50	R\$ 94.403,05	R\$ 406.923,55
16/12/15	01/08/15 a 31/08/15	R\$ 270.244,99	R\$ 103.074,32	R\$ 373.319,31
16/12/15	01/09/15 a 30/09/15	R\$ 267.838,99	R\$ 102.156,65	R\$ 369.995,64

16/12/15	01/10/15 a 31/10/15	R\$ 276.257,87	R\$ 105.367,70	R\$ 381.625,57
16/12/15	01/11/15 a 30/11/15	R\$ 257.707,92	R\$ 98.292,54	R\$ 356.000,46
07/03/16	01/12/15 a 31/12/15	R\$ 272.502,90	R\$ 82.314,93	R\$ 354.817,83
Total Acumulado		R\$ 7.455.673,85	R\$ 1.409.875,69	R\$ 8.865.549,54

4.11.6 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espirada Lote 2

Contratada: Consórcio EPT / BUREAU / ARGEPLAN / CAA – Contrato 0233901002

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspensão**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.426.522,32	R\$ 115.298,99	R\$ 1.541.821,31
06/03/13 a 24/04/13	01/01/13 a 31/03/13	R\$ 339.309,54	R\$ 31.693,15	R\$ 371.002,69
Total Acumulado		R\$ 1.765.831,86	R\$ 146.992,14	R\$ 1.912.824,00

Contrato suspenso em 01/04/2013. Não foram apresentadas medições nos 3º e 4º trimestres de 2013, ano de 2014, o ano de 2015 e o 1º trimestre de 2016.

4.11.7 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espirada Lote 3

Contratada: Consórcio LBR / LENC / AMBIENTE / S DELBONI – Contrato 0233901003

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspensão**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.369.412,68	R\$ 110.186,07	R\$ 1.479.598,75
06/03/13 a 23/04/13	01/01/13 a 31/03/13	R\$ 241.067,91	R\$ 22.517,00	R\$ 263.584,91
Total Acumulado		R\$ 1.610.480,59	R\$ 132.703,07	R\$ 1.743.183,66

Contrato suspenso em 01/04/2013. Não foram apresentadas medições nos 3º e 4º trimestres de 2013, ano de 2014, o ano de 2015 e o 1º trimestre de 2016.

4.11.8 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espirada Lote 4

Contratada: Consórcio GERIBELLO / GEOSONDA / ALPHAGEOS / ESTÁTICA – Contrato 0233901004

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspensão**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.498.835,28	R\$ 120.855,43	R\$ 1.619.690,71
06/03/13 a 03/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 1.651.536,94	R\$ 187.811,57	R\$ 1.839.348,51
17/03/14	01/01/14 a 28/02/14	R\$ 292.670,22	R\$ 38.683,36	R\$ 331.353,58
Total Acumulado		R\$ 3.443.042,44	R\$ 347.350,36	R\$ 3.790.392,80

Contrato suspenso em 01/04/2013. Não foram apresentadas medições nos 3º e 4º trimestres de 2013, ano de 2014, o ano de 2015 e o 1º trimestre de 2016.

- 4.12 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros.
Contratada: Consórcio MAUBERTEC / VETEC
Contrato: nº 046/SIURB/12, celebrado em 27/04/2012.
Ordem de Serviço: 25/05/2012.
Situação do contrato: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
30/07/12 a 23/01/13	01/06/12 a 31/12/12	R\$ 2.997.089,91	R\$ 0,00	R\$ 2.997.089,91
Medição de Janeiro/13 cancelada - Of DDPACC 084/13 de 16/04/13.				
17/04/13 a 07/02/14	01/02/13 a 31/12/13	R\$ 7.424.299,53	R\$ 308.980,19	R\$ 7.733.279,72
23/04/14 a 18/06/14	01/01/14 a 30/11/14	R\$ 2.052.523,26	R\$ 166.260,53	R\$ 2.218.783,79
Não foram apresentadas as medições do meses de Maio, Junho, Agosto, Setembro e Dezembro de 2014, Fevereiro e Abril de 2015				
30/03/15	01/01/15 a 31/01/15	R\$ 404.123,24	R\$ 32.735,20	R\$ 436.858,44
08/05/15	01/03/15 a 31/03/15	R\$ 224.692,35	R\$ 27.793,75	R\$ 252.486,10
24/06/15	01/05/15 a 31/05/15	R\$ 58.756,48	R\$ 7.267,99	R\$ 66.024,47
03/08/15	01/06/15 a 30/06/15	R\$ 252.275,65	R\$ 31.205,73	R\$ 283.481,38
14/09/15	01/07/15 a 31/07/15	R\$ 244.189,86	R\$ 30.205,54	R\$ 274.395,40
25/11/15	01/08/15 a 31/08/15	R\$ 124.554,36	R\$ 15.407,00	R\$ 139.961,36
25/11/15	01/09/15 a 30/09/15	R\$ 142.326,13	R\$ 33.606,17	R\$ 175.932,30
07/12/15	01/10/15 a 31/10/15	R\$ 132.606,38	R\$ 16.403,01	R\$ 149.009,39
12/02/16	01/11/15 a 30/11/15	R\$ 250.323,66	R\$ 30.964,28	R\$ 281.287,94
12/02/16	01/12/15 a 31/12/15	R\$ 130.989,26	R\$ 16.202,98	R\$ 147.192,24
Total Acumulado		R\$ 14.438.750,07	R\$ 717.032,37	R\$ 15.155.782,44

- 4.13 Despesas Aluguel Social e Serviços de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo

Considerando a ATA da 26ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espreada, realizada em 19/06/2012, que trata da aprovação do pleito da Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados às

intervenções de HIS fossem custeadas com recursos desta Operação Urbana, a CEF procedeu as aferições das ações supras citadas, cuja documentação de solicitação de recursos foi encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatório.

A aplicação dos recursos da OUC Água Espreada nos serviços de Gerenciamento Técnico foi aferida pela área de engenharia da CAIXA, através de relatório de acompanhamento.

Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva aferição embasada em Relatórios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A prestação de contas foi concluída com a apresentação da Nota Fiscal da empresa executora dos serviços.

A aplicação dos recursos da OUC Água Espreada nas despesas de Aluguel Social foi aferida em 2012 com base na relação de famílias beneficiadas com estes valores e a conferência da existência destas famílias no Cadastro apresentado pela SEHAB. De acordo com o ofício da SP Urbanismo DGF-642/13 de 08/11/2013, a comprovação total das despesas ainda não foi concluída. O saldo a comprovar pela SEHAB é de R\$ 42.900,00 referente ao 2º semestre 2012.

4.13.1 Gerenciamento Técnico HIS Lote I Consórcio DOMUS Contrato nº 002/2010/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
31/10/12 a 18/04/13	01/07/12 a 31/12/12	R\$ 1.160.523,86	R\$ 140.682,26	R\$ 1.301.206,12
04/06/13 a 05/03/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 2.299.538,73	R\$ 306.765,76	R\$ 2.606.304,49
08/04/14 a 26/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 2.063.485,03	R\$ 392.543,76	R\$ 2.456.028,79
05/05/15	01/01/15 a 31/01/15	R\$ 186.462,74	R\$ 42.737,26	R\$ 229.200,00
21/05/15	01/02/15 a 28/02/15	R\$ 186.462,74	R\$ 42.737,26	R\$ 229.200,00
01/07/15	01/03/15 a 31/03/15	R\$ 186.462,74	R\$ 42.737,26	R\$ 229.200,00
08/07/15	01/04/15 a 30/04/15	R\$ 119.101,85	R\$ 27.298,15	R\$ 146.400,00
08/09/15	01/05/15 a 31/05/15	R\$ 234.527,72	R\$ 53.753,76	R\$ 288.281,48
08/09/15	01/06/15 a 30/06/15	R\$ 71.442,46	R\$ 16.374,61	R\$ 87.817,07
02/10/15	01/07/15 a 31/07/15	R\$ 132.399,49	R\$ 30.345,96	R\$ 162.745,45
02/12/15	01/08/15 a 31/08/15	R\$ 335.491,93	R\$ 76.894,75	R\$ 412.386,68
02/12/15	01/09/15 a 30/09/15	R\$ 276.620,16	R\$ 63.401,33	R\$ 340.021,49
26/01/16	01/10/15 a 30/10/15	R\$ 177.307,70	R\$ 47.252,50	R\$ 224.560,20
16/02/16	01/11/15 a 31/12/15	R\$ 366.404,59	R\$ 97.864,30	R\$ 464.268,89
Total Acumulado		R\$ 7.796.231,74	R\$ 1.381.388,92	R\$ 9.177.620,66

4.13.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote II Consórcio BUREAU Contrato nº 001/2010/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
31/10/12 a 15/02/13	01/07/12 a 31/12/12	R\$ 633.013,28	R\$ 74.735,75	R\$ 707.749,03

18/04/13 a 23/10/13	01/01/13 a 31/08/13	R\$ 839.916,30	R\$ 111.443,69	R\$ 951.359,99
Não houve apresentação de medição no 4º trimestre de 2013, no ano de 2014, 1º 2º e 3º trimestres de 2015.				
04/12/15	01/09/15 a 30/09/15	R\$ 62.642,38	R\$ 14.357,62	R\$ 77.000,00
07/01/16	01/10/15 a 31/10/15	R\$ 66.923,08	R\$ 17.835,00	R\$ 84.758,08
18/02/16	01/11/15 a 30/11/15	R\$ 137.782,82	R\$ 36.800,98	R\$ 174.583,80
Total Acumulado		R\$ 1.740.277,86	R\$ 255.173,04	R\$ 1.995.450,90

4.13.3 Gerenciamento Social HIS

Empresa DIAGONAL Empreendimentos e Gestão de Negócios Ltda

Data da Autorização	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Valor Atestado (R\$)
12/12/12 a 25/02/13	01/07/12 a 31/12/12	R\$ 899.581,50	R\$ 0,00	R\$ 899.581,50
19/04/13 a 18/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 1.799.602,99	R\$ 0,00	R\$ 1.799.602,99
05/05/14 a 03/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 3.067.813,43	R\$ 0,00	R\$ 3.067.813,43
17/04/15	01/01/15 a 31/01/15	R\$ 337.885,78	R\$ 0,00	R\$ 337.885,78
27/04/15	01/02/15 a 28/02/15	R\$ 387.101,21	R\$ 0,00	R\$ 387.101,21
12/05/15	01/03/15 a 31/03/15	R\$ 394.730,66	R\$ 0,00	R\$ 394.730,66
09/06/15	01/04/15 a 30/04/15	R\$ 63.563,19	R\$ 0,00	R\$ 63.563,19
27/08/15	01/05/15 a 31/05/15	R\$ 460.710,46	R\$ 0,00	R\$ 460.710,46
27/08/15	01/06/15 a 30/06/15	R\$ 391.647,26	R\$ 0,00	R\$ 391.647,26
14/09/15	01/07/15 a 31/07/15	R\$ 398.034,47	R\$ 0,00	R\$ 398.034,47
29/10/15	01/08/15 a 31/08/15	R\$ 394.797,50	R\$ 0,00	R\$ 394.797,50
24/11/15	01/09/15 a 30/09/15	R\$ 454.859,53	R\$ 0,00	R\$ 454.859,53
09/12/15	1/10/15 a 31/10/15	R\$ 454.713,39	R\$ 0,00	R\$ 454.713,39
22/01/16	01/11/15 a 30/11/15	R\$ 454.881,33	R\$ 0,00	R\$ 454.881,33
15/02/16	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 452.976,52	R\$ 0,00	R\$ 452.976,52
Total Acumulado		R\$ 10.412.899,22	R\$ 0,00	R\$ 10.412.899,22

4.13.4 Aluguel Social

Autorizado no 1º trimestre de 2016 (SEHAB não informou relação ou número de famílias por núcleo)

Período	Solicitado	Liberado
2º Semestre 2012	R\$ 1.404.190,00	R\$ 1.283.000,00
1º Semestre 2013	R\$ 2.302.050,00	R\$ 2.143.700,00
2º Semestre 2013	R\$ 1.375.000,00	R\$ 1.332.100,00
1º Semestre 2014	R\$ 2.373.300,00	R\$ 2.330.400,00
2º Semestre 2014 (autorizações em 12/08/14 e 15/10/14)	R\$ 2.151.300,00	R\$ 2.151.300,00
1º semestre 2015 (autorizações em 15/01/15 e 10/03/15) (*)	R\$ 3.196.400,00	R\$ 3.196.400,00
2º semestre 2015 Jabaquara/Americanópolis (autorização em 25/08/15) (*)	R\$ 4.974.400,00	R\$ 4.974.400,00
2º semestre 2015 Jd Edith (autorização em 25/08/15) (*)	R\$ 207.000,00	R\$ 207.000,00
Subtotal	R\$ 17.983.640,00	R\$ 17.618.300,00
1º semestre 2016 Jabaquara/Americanópolis (autorização em 19/02/16) (*)	R\$ 5.546.400,00	R\$ 5.546.400,00
Subtotal	R\$ 5.546.400,00	R\$ 5.546.400,00
Total	R\$ 23.530.040,00	R\$ 23.164.700,00

(*) AS informações sobre liberação, utilização e comprovação dos recursos serão informadas com a prestação de contas do 1º semestre de 2015, conforme informado no Ofício DGF-178/2015 de 28/05/2015.

A SP Urbanismo apresentou à Caixa Ofício DGF – 121/13, de 22/04/2013, encaminhando e ratificando o Ofício da Secretaria de Habitação de São Paulo, ofício nº 55/HABI – G/2013, de 18/04/2013. Em tal ofício, SEHAB informou que não disponibilizará o Banco de Dados das famílias beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das famílias que estão recebendo o auxílio aluguel é das HABIs regionais.

4.14 Metrô

Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espraiada. (Convênio publicado no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010).

Desta forma, a CAIXA realizou a aferição das medições apresentadas, conforme quadro a seguir:

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e variação cambial (R\$)	Valor Atestado Total (R\$)	Valor Atestado CEPAC (R\$)
11/10/2012	11/08/11 a 31/07/12	R\$ 57.399.632,95	R\$ 3.492.060,77	R\$ 60.891.693,72	R\$ 64.383.754,49
15/11/2012	01/08/12 a 31/08/12	R\$ 17.978.263,41	R\$ 491.036,54	R\$ 18.469.299,95	R\$ 18.960.336,49
24/03/2014	01/09/12 a 31/10/13	R\$ 232.134.828,61	R\$ 19.542.222,05	R\$ 251.677.050,66	R\$ 124.100.574,14
Não foram apresentadas medições no 2º trimestre de 2014.					
04/09/2014	01/11/13 a 30/04/14	R\$ 106.858.193,46	R\$ 13.511.679,07	R\$ 120.369.872,53	R\$ 68.122.375,25
Não foram apresentadas medições no 4º trimestre de 2014 e 1º trimestre de 2015.					
20/04/2015	01/05/14 a 31/12/14 (*)	R\$ 200.159.334,52	R\$ 19.506.557,62	R\$ 219.665.892,14	R\$ 65.743.481,08
Total Acumulado		R\$ 614.530.252,95	R\$ 56.543.556,05	R\$ 671.073.809,00	R\$ 341.310.521,45

(*) O valor Atestado CEPAC do período de 01/05/14 a 31/12/14 foi calculado considerando o valor limite do Convênio celebrado entre a Prefeitura de São Paulo e o Metrô (R\$500 milhões) subtraindo os valores já liberados referentes à obra e desapropriação.

- 4.15 Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, da estaca 100 à 3420, na altura da Av. João Dias e implantação do Complexo Viário Burle Marx através de Ponte sobre o Rio Pinheiros - Lote 5
Contratada: Consórcio Panamby – CONSTRUBASE Engenharia Ltda. E S. A. PAULISTA de Construções e Comércio - Contrato 185/SIURB/2011 -
Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
26/08/13 a 27/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 8.981.324,08	R\$ 1.630.627,28	R\$ 10.611.951,36
27/03/14 a 28/01/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 43.912.061,55	R\$ 7.974.474,19	R\$ 51.886.535,74
04/03/15	01/01/15 a 31/01/15	R\$ 7.007.636,16	R\$ 1.272.593,72	R\$ 8.280.229,88

16/03/15	01/02/15 a 28/02/15	R\$ 9.012.623,67	R\$ 1.636.701,46	R\$ 10.649.325,13
23/04/15	01/03/15 a 31/03/15	R\$ 5.745.036,88	R\$ 1.406.063,30	R\$ 7.151.100,18
11/05/15	01/04/15 a 30/04/15	R\$ 17.636.322,67	R\$ 4.616.384,14	R\$ 22.252.706,81
24/06/15	01/05/15 a 31/05/15	R\$ 7.415.972,88	R\$ 1.815.014,86	R\$ 9.230.987,74
22/07/15	01/06/15 a 30/06/15	R\$ 11.172.128,28	R\$ 2.734.311,36	R\$ 13.906.439,64
18/08/15	01/07/15 a 31/07/15	R\$ 6.701.367,04	R\$ 2.097.098,98	R\$ 8.798.466,02
21/09/15	01/08/15 a 31/08/15	R\$ 7.893.386,71	R\$ 2.470.124,86	R\$ 10.363.511,57
22/10/15	01/09/15 a 30/09/15	R\$ 6.341.332,45	R\$ 1.984.431,20	R\$ 8.325.763,65
25/11/15	01/10/15 a 31/10/15	R\$ 26.145.824,95	R\$ 8.181.969,86	R\$ 34.327.794,81
15/12/15	01/11/15 a 30/11/15	R\$ 20.251.843,08	R\$ 6.337.530,76	R\$ 26.589.373,84
14/01/16	01/12/15 a 31/12/15	R\$ 8.908.084,72	R\$ 2.787.660,38	R\$ 11.695.745,10
26/02/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 4.883.172,54	R\$ 1.528.120,48	R\$ 6.411.293,02
29/03/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 6.434.220,78	R\$ 1.972.616,28	R\$ 8.406.837,06
Total Acumulado		R\$ 198.442.338,44	R\$ 50.445.723,11	R\$ 248.888.061,55

4.16 - Contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para execução das demolições, obras de recuperação e reforço estrutural, reforma de espaços remanescentes, construção e novas estruturas, obras viárias e obras de readequação e requalificação arquitetônica e paisagística do Parque do Chuvisco

Contratada: LEMAM Construções e Comércio Ltda. - Contrato 061/SIURB/2013

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
27/11/13	01/08/13 a 31/08/13	R\$ 2.169,87	R\$ 0,00	R\$ 2.169,87
30/01/14	01/09/13 a 30/09/13	R\$ 97.201,20	R\$ 0,00	R\$ 97.201,20
09/05/14	01/01/14 a 31/01/14	R\$ 278.537,81	R\$ 0,00	R\$ 278.537,81
contrato suspenso até 28/06/14, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício ACC123/2014.				
contrato suspenso até 26/10/14, conforme 2º e 3º Termos de Suspensão Contratual apresentados através do Ofício ACC186/2014 de 25/09/14.				
15/10/14	01/01/14 a 31/01/14	R\$ 0,00	R\$ 24.084,60	R\$ 24.084,60
08/12/14	01/02/14 a 28/02/14	R\$ 893.428,07	R\$ 77.252,93	R\$ 970.681,00
Contrato suspenso - não foram apresentadas medições no 1º trimestre de 2015.				
06/04/15	01/01/15 a 31/01/15	R\$ 76.122,91	R\$ 10.627,82	R\$ 86.750,73
22/04/15	01/02/15 a 28/02/15	R\$ 101.431,68	R\$ 14.161,28	R\$ 115.592,96
01/06/15	01/03/15 a 31/03/15	R\$ 67.020,94	R\$ 9.357,06	R\$ 76.378,00
	01/04/15 a 30/04/15	Não houve apresentação de medição para este período		
16/07/15	01/05/15 a 31/05/15	R\$ 700.612,73	R\$ 97.815,34	R\$ 798.428,07
18/08/15	01/06/15 a 30/06/15	R\$ 80.029,59	R\$ 11.173,25	R\$ 91.202,84
02/10/15	01/08/15 a 31/08/15	R\$ 646.887,35	R\$ 90.314,53	R\$ 737.201,88

30/11/15	01/09/15 a 30/09/15	R\$ 443.607,40	R\$ 61.933,80	R\$ 505.541,20
29/01/16	01/11/15 a 30/11/15	R\$ 796.327,94	R\$ 111.178,52	R\$ 907.506,46
29/01/16	01/12/15 a 31/12/15	R\$ 43.484,36	R\$ 6.071,02	R\$ 49.555,38
30/03/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 591.758,07	R\$ 125.800,07	R\$ 717.558,14
Total Acumulado		R\$ 4.818.619,92	R\$ 639.770,22	R\$ 5.458.390,14

- 4.17 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para a execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Água Espreada, relativos ao Lote 5.
Contratada: Consórcio Água Espreada EDJ (ENGEVIX/DUCTOR/JBA) - ENGEVIX Engenharia S/A., DUCTOR Implantação de Projetos Ltda. e JBA Engenharia e Consultoria Ltda.– Contrato 0233901005
Ordem de Serviço: 01/01/2014
Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
11/04/14 a 27/01/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 3.987.002,09	R\$ 633.341,82	R\$ 4.620.343,91
29/04/15	01/01/15 a 31/01/15	R\$ 731.127,99	R\$ 127.983,94	R\$ 859.111,93
29/04/15	01/02/15 a 28/02/15	R\$ 537.285,58	R\$ 94.051,83	R\$ 631.337,41
06/05/15	01/03/15 a 31/03/15	R\$ 413.799,88	R\$ 84.830,62	R\$ 498.630,50
28/05/15	01/04/15 a 30/04/15	R\$ 406.141,65	R\$ 83.260,64	R\$ 489.402,29
26/06/15	01/05/15 a 31/05/15	R\$ 411.178,63	R\$ 84.293,25	R\$ 495.471,88
Não foram apresentadas medições no 3º trimestre de 2015				
21/10/15	01/06/15 a 30/06/15	R\$ 353.512,77	R\$ 74.471,52	R\$ 427.984,29
21/10/15	01/07/15 a 31/07/15	R\$ 256.027,83	R\$ 77.338,31	R\$ 333.366,14
28/10/15	01/08/15 a 31/08/15	R\$ 285.303,17	R\$ 86.181,51	R\$ 371.484,68
27/11/15	01/09/15 a 30/09/15	R\$ 259.608,43	R\$ 78.419,91	R\$ 338.028,34
08/12/15	01/10/15 a 31/10/15	R\$ 115.442,48	R\$ 34.871,69	R\$ 150.314,17
04/03/16	01/12/15 a 31/12/15	R\$ 714.643,78	R\$ 215.872,44	R\$ 930.516,22
Total Acumulado		R\$ 8.471.074,28	R\$ 1.674.917,48	R\$ 10.145.991,76

- 4.18 - Plantas Expropriatórias

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
30/06/15	06/06/14 a 12/12/14	R\$ 1.833.284,04	R\$ 0,00	R\$ 1.833.284,04
28/08/15	13/12/14 a 03/03/15	R\$ 274.737,96	R\$ 0,00	R\$ 274.737,96
11/09/15	04/03/15 a 25/06/15	R\$ 194.778,36	R\$ 0,00	R\$ 194.778,36
19/10/15	01/06/15 a 30/06/15	R\$ 273.728,28	R\$ 0,00	R\$ 273.728,28

Total Acumulado	R\$ 2.576.528,64	R\$ 0,00	R\$ 2.576.528,64
------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------------

4.19 - Execução de obras no sistema Viário de apoio ao Corredor Berrini
Contratada: JZ Engenharia e Comércio Ltda
Contrato n 049/SIURB/2013

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
10/12/15	01/10/15 a 31/10/15	R\$ 2.657.440,25	R\$ 0,00	R\$ 2.657.440,25
01/02/16	01/11/15 a 30/11/15	R\$ 5.069.220,05	R\$ 657.427,15	R\$ 5.726.647,20
22/02/16	01/12/15 a 31/12/15	R\$ 278.011,20	R\$ 36.055,27	R\$ 314.066,47
Total Acumulado		R\$ 8.004.671,50	R\$ 693.482,42	R\$ 8.698.153,92

5 Total de obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA

Item	Especificação	Total Atestado até o trimestre anterior	Valor Atestado no trimestre (R\$)	Total Atestado pela CAIXA (R\$)
4.1	Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira)	R\$ 229.679.423,86	R\$ 0,00	R\$ 229.679.423,86
4.2	Remanejamento de linhas de alta tensão, Implantação da alça de acesso Morumbi	R\$ 83.675.899,06	R\$ 0,00	R\$ 83.675.899,06
4.3.1	Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Concremat - FAT)	R\$ 1.614.069,25	R\$ 0,00	R\$ 1.614.069,25
4.3.2	Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Falcão Bauer - Ductor)	R\$ 4.330.300,41	R\$ 0,00	R\$ 4.330.300,41
4.4	Projeto Básico da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque	R\$ 28.300,00	R\$ 0,00	R\$ 28.300,00
4.5	Projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rod. Imigrantes	R\$ 40.208.775,72	R\$ 0,00	R\$ 40.208.775,72
4.6	Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo e demais peças técnicas.	R\$ 669.379,22	R\$ 0,00	R\$ 669.379,22
4.7	Projetos Executivos do Parque Linear e das Vias Marginais da Av. Jornalista Roberto Marinho	R\$ 29.586.916,30	R\$ 0,00	R\$ 29.586.916,30
4.8	Gerenciamento das obras e serviços referentes à Operação Urbana Água Espraiada	R\$ 21.690.653,14	R\$ 2.165.538,20	R\$ 23.856.191,34
4.9.1	Desapropriações - Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes	R\$ 268.267.262,87	R\$ 8.632.857,41	R\$ 276.900.120,28
4.9.2	Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 7 (Corruínas)	R\$ 10.514.858,63	R\$ 0,00	R\$ 10.514.858,63
4.9.3	Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 8 (Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguaçu)	R\$ 9.681.902,31	R\$ 0,00	R\$ 9.681.902,31
4.9.4	Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 9 (Jardim Edith)	R\$ 2.883.030,48	R\$ 0,00	R\$ 2.883.030,48
4.9.5	Desapropriações - Implantação do Parque Chuvisco	R\$ 19.750.864,17	R\$ 0,00	R\$ 19.750.864,17
4.9.6	Desapropriações Metrô - Linha 17	R\$ 158.689.478,55	R\$ 0,00	R\$ 158.689.478,55

4.9.7	Desapropriações - Implantação Via Parque	R\$ 245.414.507,59	R\$ 3.868.591,37	R\$ 249.283.098,96
4.9.8	Desapropriações - Prolongamento da Av. Chucuri Zaidan	R\$ 611.899.097,91	R\$ 6.905.736,77	R\$ 618.804.834,68
4.10.1	Habitação de Interesse Social - Lote 7 (Conjunto Habitacional Corruíras)	R\$ 45.589.868,83	R\$ 0,00	R\$ 45.589.868,83
4.10.2	Habitação de Interesse Social - Lote 8 (Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguaçu)	R\$ 52.292.678,89	R\$ 2.891.457,86	R\$ 55.184.136,75
4.10.3	Habitação de Interesse Social - Lote 9 (Conjunto Habitacional Jardim Edith)	R\$ 58.927.370,15	R\$ 1.388.320,63	R\$ 60.315.690,78
4.11.1	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 1	R\$ 160.718.789,36	R\$ 20.844.971,41	R\$ 181.563.760,77
4.11.1.1	Serviços para remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme	R\$ 376.637,88	R\$ 0,00	R\$ 376.637,88
4.11.2	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 2	R\$ 15.163.067,28	R\$ 0,00	R\$ 15.163.067,28
4.11.3	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 3	R\$ 14.972.526,59	R\$ 0,00	R\$ 14.972.526,59
4.11.4	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 4	R\$ 14.646.533,63	R\$ 0,00	R\$ 14.646.533,63
4.11.5	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 1	R\$ 8.510.731,71	R\$ 354.817,83	R\$ 8.865.549,54
4.11.6	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 2	R\$ 1.912.824,00	R\$ 0,00	R\$ 1.912.824,00
4.11.7	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 3	R\$ 1.743.183,66	R\$ 0,00	R\$ 1.743.183,66
4.11.8	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 4	R\$ 3.790.392,80	R\$ 0,00	R\$ 3.790.392,80
4.12	Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucuri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros	R\$ 14.727.302,26	R\$ 428.480,18	R\$ 15.155.782,44
4.13.1	Gerenciamento técnico HIS Lote I	R\$ 8.488.791,57	R\$ 688.829,09	R\$ 9.177.620,66
4.13.2	Gerenciamento técnico HIS Lote II	R\$ 1.736.109,02	R\$ 259.341,88	R\$ 1.995.450,90
4.13.3	Gerenciamento social	R\$ 9.505.041,37	R\$ 907.857,85	R\$ 10.412.899,22
4.13.4	Aluguel social	R\$ 22.592.700,00	R\$ 5.546.400,00	R\$ 28.139.100,00
4.14	Metrô - Linha 17 Ouro	R\$ 341.310.521,45	R\$ 0,00	R\$ 341.310.521,45
4.15	Execução Av. Chucuri Zaidan e Complexo Burle Marx	R\$ 222.374.186,37	R\$ 26.513.875,18	R\$ 248.888.061,55
4.16	Parque Chuvisco - etapa 2	R\$ 3.783.770,16	R\$ 1.674.619,98	R\$ 5.458.390,14
4.17	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 5 (Chucuri Zaidan)	R\$ 9.215.475,54	R\$ 930.516,22	R\$ 10.145.991,76
4.18	Plantas Expropriatórias	R\$ 2.576.528,64	R\$ 0,00	R\$ 2.576.528,64
4.19	Execução de obras do Sistema Viário de apoio ao Corredor Berrini	R\$ 2.657.440,25	R\$ 6.040.713,67	R\$ 8.698.153,92
Total Acumulado		R\$ 2.756.197.190,87	R\$ 90.042.925,53	R\$ 2.846.240.116,40

6. Consolidação Bancária**6.1 Movimentação das Contas vinculadas à OUC Água Espraiada****6.1.1 Conta: METRÔ Linha 17 Ouro / vinculada à OUC Água Espraiada**

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2873 – Conta Corrente 003 – 143-8

Não houve movimentação no período

6.1.2 Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5

Histórico	Data Movimento	Valor		Saldo	
TRX CT INV	21/01/2016	14.455,05	C	14.455,05	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - HIS no prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Avenida Chucri Zaidan até Avenida João Dias	21/01/2016	5.475,63	D	8.979,42	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - HIS no prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Avenida Chucri Zaidan até Avenida João Dias	21/01/2016	1.980,50	D	6.998,92	C
RETENÇÃO IRRF e ISS - DESAPROPRIAÇÕES - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO - HIS no prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Avenida Chucri Zaidan até Avenida João Dias	21/01/2016	6.998,92	D	0,00	C
TRX CT INV	26/01/2016	84.758,08	C	84.758,08	C
CT 001/2010/SEHAB - MED.68 - OUT/15 - BUREAU - NF 4273/4274	26/01/2016	62.615,04	D	22.143,04	C
CT 001/2010/SEHAB - MED.68 - OUT/15 - PRI - NF 21918/21919	26/01/2016	20.871,68	D	1.271,36	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 001/2010/SEHAB - MED.68 - OUT/15 - BUREAU - NF 4273/4274 / CT 001/2010/SEHAB - MED.68 - OUT/15 - PRI - NF 21918/21919.	26/01/2016	1.271,36	D	0,00	C
TRX CT INV	29/01/2016	474.292,87	C	474.292,87	C
CT 11/2012/SEHAB - MED. 43 - NOV/15 - DIAGONAL - NF 2967/2968.	29/01/2016	448.058,12	D	26.234,75	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - HIS no prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Avenida Chucri Zaidan até Avenida João Dias	29/01/2016	19.411,54	D	6.823,21	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 11/2012/SEHAB - MED. 43 - NOV/15 - DIAGONAL - NF 2967/2968.	29/01/2016	6.823,21	D	0,00	C
TRX CT INV	05/02/2016	1.779.867,15	C	1.779.867,15	C
CT 19/2010/SEHAB - MED. 60 - NOV/15 - ANDRADE VALLADARES - NF 2016/2-2016/3	05/02/2016	886.826,10	D	893.041,05	C
CT 19/2010/SEHAB - MED. 60 - NOV/15 - ETAMA - NF 2140/2141	05/02/2016	886.826,09	D	6.214,96	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - HIS no prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho	05/02/2016	6.214,96	D	0,00	C
TRX CT INV	11/02/2016	224.560,20	C	224.560,20	C

CT 002/2010/SEHAB - MED. 68 - OUT/15 - ARCADIS LOGOS - NF 13456/13457	11/02/2016	55.297,96	D	169.262,24	C
CT 002/2010/SEHAB - MED. 68 - OUT/15 - DUCTOR - NF 16610/16611.	11/02/2016	165.893,84	D	3.368,40	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 002/2010/SEHAB - MED. 68 - OUT/15 - ARCADIS LOGOS - NF 13456/13457 / CT 002/2010/SEHAB - MED. 68 - OUT/15 - DUCTOR - NF 16610/16611.	11/02/2016	3.368,40	D	0,00	C
TRX CT INV	16/02/2016	283.000,22	C	283.000,22	C
CT 020/2010/SEHAB - MED. 56 - AGO/2015 - KALLAS - NF 0983/0984	16/02/2016	283.000,22	D	0,00	C
TRX CT INV	18/02/2016	3.150.477,87	C	3.150.477,87	C
CT 181/SIURB/11 - MED. 47 - DEZ/15 - CONS. LIGAÇÃO IMIGRANTES - NF 0024/0025	18/02/2016	3.150.477,87	D	0,00	C
TRX CT INV	19/02/2016	452.976,52	C	452.976,52	C
CT 11/2012/SEHAB - MED. 44 - DEZ/15 - DIAGONAL - NF 2982/2983.	19/02/2016	446.181,88	D	6.794,64	C
RETENÇÃO IRRF - CT 11/2012/SEHAB - MED. 44 - DEZ/15 - DIAGONAL - NF 2982/2983.	19/02/2016	6.794,64	D	0,00	C
TRX CT INV	22/02/2016	1.117.805,67	C	1.117.805,67	C
CT 19/2010/SEHAB - MED. 61 - DEZ/15 - ANDRADE VALLADARES - NF 2016/8-2016/9	22/02/2016	558.902,83	D	558.902,84	C
CT 19/2010/SEHAB - MED. 61 - DEZ/15 - ETAMA - NF 2148/2149	22/02/2016	558.902,84	D	0,00	C
TRX CT INV	24/02/2016	223.435,15	C	223.435,15	C
CT 002/2010/SEHAB - MED. 69 - NOV/15 - ARCADIS LOGOS - NF 13832/13833/13834	24/02/2016	55.020,91	D	168.414,24	C
CT 002/2010/SEHAB - MED. 69 - NOV/15 - DUCTOR - NF 16723/16724.	24/02/2016	165.062,71	D	3.351,53	C
RETENÇÃO IRRF - CT 002/2010/SEHAB - MED. 69 - NOV/15 - ARCADIS LOGOS - NF 13832/13833/13834 / CT 002/2010/SEHAB - MED. 69 - NOV/15 - DUCTOR - NF 16723/16724.	24/02/2016	3.351,53	D	0,00	C
TRX CT INV	25/02/2016	240.833,74	C	240.833,74	C
CT 002/2010/SEHAB - MED. 70 - DEZ/15 - ARCADIS LOGOS - NF 14029/14030	25/02/2016	59.305,30	D	181.528,44	C
CT 002/2010/SEHAB - MED. 70 - DEZ/15 - DUCTOR - NF 16835/16836.	25/02/2016	177.915,94	D	3.612,50	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 002/2010/SEHAB - MED. 70 - DEZ/15 - ARCADIS LOGOS - NF 14029/14030 / CT 002/2010/SEHAB - MED. 70 - DEZ/15 - DUCTOR - NF 16835/16836.	25/02/2016	3.612,50	D	0,00	C
TRX CT INV	01/03/2016	1.216.099,13	C	1.216.099,13	C
CT 001/2010/SEHAB - MED.69 - NOV/15 - BUREAU - NF 4304/4305/4306	01/03/2016	62.654,58	D	1.153.444,55	C
CT 001/2010/SEHAB - MED.69 - NOV/15 - PRI - NF 22031/22032/22033	01/03/2016	20.884,86	D	1.132.559,69	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - HIS no prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho	01/03/2016	12.967,13	D	1.119.592,56	C
CT 020/2010/SEHAB - MED. 58 - OUT/2015 - KALLAS - NF 1063/1064 / CT 020/2010/SEHAB - MED. 59 - NOV/2015 - KALLAS - NF 1066/1067 / CT 020/2010/SEHAB - MED. 60 - DEZ/2015 - KALLAS - NF 1100/1101.	01/03/2016	1.105.320,40	D	14.272,16	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 001/2010/SEHAB - MED.69 - NOV/15 - BUREAU - NF 4304/4305/4306 / CT 001/2010/SEHAB - MED.69 - NOV/15 - PRI - NF 22031/22032/22033	01/03/2016	1.272,16	D	13.000,00	C
TRX CT INV	02/03/2016	76.772,19	C	89.772,19	C
CT 001/2010/SEHAB - MED.70 - DEZ/15 - BUREAU - NF 4362/4363	02/03/2016	66.319,20	D	23.452,99	C
CT 001/2010/SEHAB - MED.70 - DEZ/15 - PRI - NF 22184/22185	02/03/2016	22.106,41	D	1.346,58	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 001/2010/SEHAB - MED.70 - DEZ/15 - BUREAU - NF 4362/4363 / CT 001/2010/SEHAB - MED.70 - DEZ/15 - PRI - NF 22184/22185	02/03/2016	1.346,58	D	0,00	C

APL FUNDO - valor pago pela conta 28-2	10/03/2016	1.873,00	D	1.873,00	D
TRX CT INV	10/03/2016	66.097,27	C	64.224,27	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - HIS no prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho	10/03/2016	63.078,25	D	1.146,02	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - HIS no prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho.	10/03/2016	1.146,02	D	0,00	C
APL FUNDO	14/03/2016	115.000.000,00	D	115.000.000,00	D
TRX CT INV	14/03/2016	3.961,80	C	114.996.038,20	D
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	14/03/2016	115.000.000,00	C	3.961,80	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - HIS no prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho.	15/03/2016	2.674,21	D	1.287,59	C
RETENÇÃO IRRF - REF. DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - HIS no prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho.	15/03/2016	1.089,50	D	198,09	C
RETENÇÃO ISS - REF. DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - HIS no prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho.	15/03/2016	198,09	D	0,00	C
TRX CT INV	24/03/2016	1.485.684,44	C	1.485.684,44	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - HIS no prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho	24/03/2016	1.485.684,44	D	0,00	C
TRX CT INV	28/03/2016	1.156.400,00	C	1.156.400,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)	28/03/2016	1.156.400,00	D	0,00	C
TRX CT INV	29/03/2016	3.582,18	C	3.582,18	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - HIS no prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho.	29/03/2016	1.260,00	D	2.322,18	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - HIS no prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho.	29/03/2016	2.221,44	D	100,74	C
RETENÇÃO IRRF - REF. DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - HIS no prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho.	29/03/2016	100,74	D	0,00	C
TRX CT INV	30/03/2016	386.400,00	C	386.400,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)	30/03/2016	386.400,00	D	0,00	C
TRX CT INV	31/03/2016	6.101.556,88	C	6.101.556,88	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - HIS no prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho	31/03/2016	619.026,39	D	5.482.530,49	C
CT 181/SIURB/11 - MED. 48 - JAN/16 - CONS. LIGAÇÃO IMIGRANTES - NF 0028/0029	31/03/2016	5.482.530,49	D	0,00	C
SALDO	31/03/16			0,00	C

6.1.3 Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espreada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2

Histórico	Data Movimento	Valor		Saldo	
TRX CT INV	08/01/2016	823.934,13	C	823.934,14	C

SP URBANISMO - CT 0541435000 -TARIFA CAIXA pelos serviços de acompanhamento de obras e aplicação dos recursos de CEPAC no valor de R\$ 801.606,57 ref 3º trim 2015 / CT 0261438000 - Serviços de escrituração de títulos de valores imobiliários CEPACs - MED. 7 a 14 - ABR a NOV/2015 - BB - R\$ 22.327,56	08/01/2016	823.934,13	D	0,01	C
TRX CT INV	18/01/2016	35.462,01	C	35.462,02	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias	18/01/2016	35.462,01	D	0,01	C
TRX CT INV	21/01/2016	27.598.419,02	C	27.598.419,03	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	21/01/2016	848.539,99	D	26.749.879,04	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	21/01/2016	150.314,17	D	26.599.564,87	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias	21/01/2016	4.347,01	D	26.595.217,86	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias	21/01/2016	962,66	D	26.594.255,20	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias	21/01/2016	1.019,96	D	26.593.235,24	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias	21/01/2016	1.733,08	D	26.591.502,16	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias	21/01/2016	1.000,00	D	26.590.502,16	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias	21/01/2016	1.071,01	D	26.589.431,15	C
CT 185/SIURB/11 - MED. 28 - NOV/15 - CONSTRUBASE - NF 1777/1778	21/01/2016	13.294.686,92	D	13.294.744,23	C
CT 185/SIURB/11 - MED. 28 - NOV/15 - SA PAULISTA - NF 4479/4480/4524	21/01/2016	13.294.686,92	D	57,31	C
RETENÇÃO ISS - DESAPROPRIAÇÕES - ASSIST. TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias	21/01/2016	57,30	D	0,01	C
TRX CT INV	22/01/2016	671.731,77	C	671.731,78	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	22/01/2016	432.625,13	D	239.106,65	C
SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CONS. ETAMA/ANDRADE - MED. 59 - OUT/15 - CT SEHAB/019/2010 / JZ ENGENHARIA - MED. 26 - SET/15 - CT 049/SIURB/13 / CONS. ETAMA/ANDRADE - MED. 58 - SET/15 - CT SEHAB/019/2010 / CONS. EPBF - MED. 33 - JUL/15 - CT 0233901001 / CONS EPBF - MED. 34 - AGO/15 - CT 0233901001 / CONS EPBF - MED. 35 - SET/15 - CT 0233901001 / JZ ENGENHARIA - MED 27 - OUT/15 - CT 049/SIURB/13.	22/01/16	117.760,03	D	121.346,62	C
SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CONS. ETAMA/ANDRADE - MED. 59 - OUT/15 - CT SEHAB/019/2010 / JZ ENGENHARIA - MED. 26 - SET/15 - CT 049/SIURB/13 / CONS. ETAMA/ANDRADE - MED. 58 - SET/15 - CT SEHAB/019/2010 / CONS. EPBF - MED. 33 - JUL/15 - CT 0233901001 / CONS EPBF - MED. 34 - AGO/15 - CT 0233901001 / CONS EPBF - MED. 35 - SET/15 - CT 0233901001 / JZ ENGENHARIA - MED 27 - OUT/15 - CT 049/SIURB/13.	22/01/2016	117.760,03	D	3.586,59	C
RETENÇÃO IRRF - SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CONS. ETAMA/ANDRADE - MED. 59 - OUT/15 - CT SEHAB/019/2010 / JZ ENGENHARIA - MED. 26 - SET/15 - CT 049/SIURB/13 / CONS. ETAMA/ANDRADE - MED. 58 - SET/15 - CT SEHAB/019/2010 / CONS. EPBF - MED. 33 - JUL/15 - CT 0233901001 / CONS EPBF - MED. 34 - AGO/15 - CT 0233901001 / CONS EPBF - MED. 35 - SET/15 - CT 0233901001 / JZ ENGENHARIA - MED 27 - OUT/15 - CT 049/SIURB/13.	22/01/2016	1.793,29	D	1.793,30	C

RETENÇÃO IRRF - SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CONS. ETAMA/ANDRADE - MED. 59 - OUT/15 - CT SEHAB/019/2010 / JZ ENGENHARIA - MED. 26 - SET/15 - CT 049/SIURB/13 / CONS. ETAMA/ANDRADE - MED. 58 - SET/15 - CT SEHAB/019/2010 / CONS. EPBF - MED. 33 - JUL/15 - CT 0233901001 / CONS EPBF - MED. 34 - AGO/15 - CT 0233901001 / CONS EPBF - MED. 35 - SET/15 - CT 0233901001 / JZ ENGENHARIA - MED 27 - OUT/15 - CT 049/SIURB/13.	22/01/2016	1.793,29	D	0,01	C
TRX CT INV	26/01/2016	695.260,81	C	695.260,82	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	26/01/2016	695.260,81	D	0,01	C
TRX CT INV	27/01/2016	3.353.863,15	C	3.353.863,16	C
REAJUSTES: CT 049/SIURB/2013 - MED. 10 - MAI/14 - JZ ENGENHARIA - NF 5429 / CT 049/SIURB/2013 - MED. 11 - JUN/14 - JZ ENGENHARIA - NF 5430 / CT 049/SIURB/2013 - MED. 12 - JUL/14 - JZ ENGENHARIA - NF 5431 / CT 049/SIURB/2013 - MED. 13 - AGO/14 - JZ ENGENHARIA - NF 5432 / CT 049/SIURB/2013 - MED. 14 - SET/14 - JZ ENGENHARIA - NF 5433 / CT 049/SIURB/2013 - MED. 15 - OUT/14 - JZ ENGENHARIA - NF 5434 / CT 049/SIURB/2013 - MED. 16 - NOV/14 - JZ ENGENHARIA - NF 5435 / CT 049/SIURB/2013 - MED. 17 - DEZ/14 - JZ ENGENHARIA - NF 5436 / CT 049/SIURB/2013 - MED. 18 - JAN/15 - JZ ENGENHARIA - NF 5437 / CT 049/SIURB/2013 - MED. 19 - FEV/15 - JZ ENGENHARIA - NF 5438 / CT 049/SIURB/2013 - MED. 20 - MAR/15 - JZ ENGENHARIA - NF 5439 / CT 049/SIURB/2013 - MED. 21 - ABR/15 - JZ ENGENHARIA - NF 5440 / CT 049/SIURB/2013 - MED. 22 - MAI/15 - JZ ENGENHARIA - NF 5441 / CT 049/SIURB/2013 - MED. 23 - JUN/15 - JZ ENGENHARIA - NF 5442 / CT 049/SIURB/2013 - MED. 24 - JUL/15 - JZ ENGENHARIA - NF 5443 / CT 049/SIURB/2013 - MED. 25 - AGO/15 - JZ ENGENHARIA - NF 5444 / CT 049/SIURB/2013 - MED. 26 - SET/15 - JZ ENGENHARIA - NF 5445 /	27/01/2016	3.248.466,29	D	105.396,87	C
CT 046/SIURB/2012 - MED. 33 - OUT/15 - MAUBERTEC - NF 2084	27/01/2016	67.480,33	D	37.916,54	C
CT 046/SIURB/2012 - MED. 33 - OUT/15 - VETEC - NF 5833	27/01/2016	36.335,58	D	1.580,96	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 046/SIURB/2012 - MED. 33 - OUT/15 - MAUBERTEC - NF 2084 / CT 046/SIURB/2012 - MED. 33 - OUT/15 - VETEC - NF 5833	27/01/2016	1.580,95	D	0,01	C
TRX CT INV	03/02/2016	11.695.745,10	C	11.695.745,11	C
CT 185/SIURB/11 - MED. 29 - DEZ/15 - CONSTRUBASE - NF 1795/1796	03/02/2016	5.847.872,55	D	5.847.872,56	C
CT 185/SIURB/11 - MED. 29 - DEZ/15 - SA PAULISTA - NF 4525/4526	03/02/2016	5.847.872,55	D	0,01	C
TRX CT INV	10/02/2016	429.592,87	C	429.592,88	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	10/02/2016	429.592,87	D	0,01	C
TRX CT INV	12/02/2016	6.803.466,71	C	6.803.466,72	C
SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. JZ ENGENHARIA - MED. 10 a 27 - MAIO/14 a OUT/15 - CT 049/SIURB/13 / CONS. OAS/CETENCO - MED 46 - NOV/2015 - CT 181/SIURB/2011 / CONS PRI/MAUBERTEC/EGYPT - MED. 48 a 50 - AGO a OUT/2015 - CT 0234901000 / CONS. BUREAU/PRI - MED. 68 - OUT/15 - CT 001/2010/SEHAB / CONS. DOMUS - MED. 68 - OUT/15 - CT 002/2010/SEHAB / DIAGONAL - MED. 43 - NOV/15 - CT 011/2012/SEHAB / CONS. MAUBERTEC/VETEC - MED. 33 - OUT/15 - CT 046/SIURB/12 / CONS. PANAMBY - MED. 28 e 29 - NOV a DEZ/15 - CT 185/SIURB/11 / CONS. EPBF - MED. 36 e 37 - OUT a NOV/15 - CT 0233901001 / CONS. EDJ - MED. 21 - OUT/15 - CT 0233901005 / ELETROPAULO - 2ª PARCELA - NT 324366554 / DESAPROPRIAÇÕES.	12/02/2016	2.902.389,24	D	3.901.077,48	C
CT 061/SIURB/13 - MED. 12 - NOV/15 - LEMAM - NF 2937	12/02/2016	907.506,46	D	2.993.571,02	C

SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. JZ ENGENHARIA - MED. 10 a 27 - MAIO/14 a OUT/15 - CT 049/SIURB/13 / CONS. OAS/CETENCO - MED 46 - NOV/2015 - CT 181/SIURB/2011 / CONS PRI/MAUBERTEC/EGYPT - MED. 48 a 50 - AGO a OUT/2015 - CT 0234901000 / CONS. BUREAU/PRI - MED. 68 - OUT/15 - CT 001/2010/SEHAB / CONS. DOMUS - MED. 68 - OUT/15 - CT 002/2010/SEHAB / DIAGONAL - MED. 43 - NOV/15 - CT 011/2012/SEHAB / CONS. MAUBERTEC/VETEC - MED. 33 - OUT/15 - CT 046/SIURB/12 / CONS. PANAMBY - MED. 28 e 29 - NOV a DEZ/15 - CT 185/SIURB/11 / CONS. EPBF - MED. 36 e 37 - OUT a NOV/15 - CT 0233901001 / CONS. EDJ - MED. 21 - OUT/15 - CT 0233901005 / ELETROPAULO - 2ª PARCELA - NT 324366554 / DESAPROPRIAÇÕES / CT 0261438000 - Serviços de escrituração de títulos de valores imobiliários CEPACs - DEZ/2015 - BB - R\$ 2.784,13	12/02/2016	2.905.173,37	D	88.397,65	C
RETENÇÃO IRRF - SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. JZ ENGENHARIA - MED. 10 a 27 - MAIO/14 a OUT/15 - CT 049/SIURB/13 / CONS. OAS/CETENCO - MED 46 - NOV/2015 - CT 181/SIURB/2011 / CONS PRI/MAUBERTEC/EGYPT - MED. 48 a 50 - AGO a OUT/2015 - CT 0234901000 / CONS. BUREAU/PRI - MED. 68 - OUT/15 - CT 001/2010/SEHAB / CONS. DOMUS - MED. 68 - OUT/15 - CT 002/2010/SEHAB / DIAGONAL - MED. 43 - NOV/15 - CT 011/2012/SEHAB / CONS. MAUBERTEC/VETEC - MED. 33 - OUT/15 - CT 046/SIURB/12 / CONS. PANAMBY - MED. 28 e 29 - NOV a DEZ/15 - CT 185/SIURB/11 / CONS. EPBF - MED. 36 e 37 - OUT a NOV/15 - CT 0233901001 / CONS. EDJ - MED. 21 - OUT/15 - CT 0233901005 / ELETROPAULO - 2ª PARCELA - NT 324366554 / DESAPROPRIAÇÕES.	12/02/2016	44.198,82	D	44.198,83	C
RETENÇÃO IRRF - SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. JZ ENGENHARIA - MED. 10 a 27 - MAIO/14 a OUT/15 - CT 049/SIURB/13 / CONS. OAS/CETENCO - MED 46 - NOV/2015 - CT 181/SIURB/2011 / CONS PRI/MAUBERTEC/EGYPT - MED. 48 a 50 - AGO a OUT/2015 - CT 0234901000 / CONS. BUREAU/PRI - MED. 68 - OUT/15 - CT 001/2010/SEHAB / CONS. DOMUS - MED. 68 - OUT/15 - CT 002/2010/SEHAB / DIAGONAL - MED. 43 - NOV/15 - CT 011/2012/SEHAB / CONS. MAUBERTEC/VETEC - MED. 33 - OUT/15 - CT 046/SIURB/12 / CONS. PANAMBY - MED. 28 e 29 - NOV a DEZ/15 - CT 185/SIURB/11 / CONS. EPBF - MED. 36 e 37 - OUT a NOV/15 - CT 0233901001 / CONS. EDJ - MED. 21 - OUT/15 - CT 0233901005 / ELETROPAULO - 2ª PARCELA - NT 324366554 / DESAPROPRIAÇÕES.	12/02/2016	44.198,82	D	0,01	C
TRX CT INV	18/02/2016	2.578.744,79	C	2.578.744,80	C
CT 181/SIURB/11 - MED. 47 - DEZ/15 - CONS. IMIGRANTES - NF 0021/0022.	18/02/2016	2.574.499,79	D	4.245,01	C
SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. KALLAS - MED. 56 - AGO/15 - CT SEHAB-020/10	18/02/2016	4.181,32	D	63,69	C
RETENÇÃO IRRF - SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. KALLAS - MED. 56 - AGO/15 - CT SEHAB-020/10	18/02/2016	63,68	D	0,01	C
TRX CT INV	22/02/2016	478.035,54	C	478.035,55	C
CT 061/SIURB/13 - MED. 13 - DEZ/15 - LEMAM - NF 2965	22/02/2016	49.555,38	D	428.480,17	C
CT 046/SIURB/2012 - MED. 34 NOV/15 - MAUBERTEC - NF 2243 / CT 046/SIURB/2012 - MED. 35 - NOV/15 - MAUBERTEC - NF 2244	22/02/2016	274.334,42	D	154.145,75	C
CT 046/SIURB/2012 - MED. 34 - NOV/15 - VETEC - NF 5651 / CT 046/SIURB/2012 - MED. 35 - DEZ/15 - VETEC - NF 5944/5955.	22/02/2016	147.718,54	D	6.427,21	C
RETENÇÃO IRRF - CT 046/SIURB/2012 - MED. 34 NOV/15 - MAUBERTEC - NF 2243 / CT 046/SIURB/2012 - MED. 35 - NOV/15 - MAUBERTEC - NF 2244 / CT 046/SIURB/2012 - MED. 34 - NOV/15 - VETEC - NF 5651 / CT 046/SIURB/2012 - MED. 35 - DEZ/15 - VETEC - NF 5944/5955.	22/02/2016	6.427,20	D	0,01	C
TRX CT INV	25/02/2016	635.219,50	C	635.219,51	C
SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. MAUBERTEC/VETEC - MED. 34 e 35 - NOV e DEZ/15 - CT 046/SIURB/12 / PRI/MAUBERTEC/EGYPT - MED. 51 - NOV/15 - CT 0234901000 / CONS. ETAMA/ANDRADE - MED. 60 - NOV/15 - CT SEHAB/019/2010 / CONS. IMIGRANTES - MED. 47 - DEZ/15 - CT 181/SIURB/11 / LEMAM - MED. 12 - NOV/15 - CT 061/SIURB/13.	25/02/2016	310.754,94	D	324.464,57	C

SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. MAUBERTEC/VETEC - MED. 34 e 35 - NOV e DEZ/15 - CT 046/SIURB/12 / PRI/MAUBERTEC/EGYPT - MED. 51 - NOV/15 - CT 0234901000 / CONS. ETAMA/ANDRADE - MED. 60 - NOV/15 - CT SEHAB/019/2010 / CONS. IMIGRANTES - MED. 47 - DEZ/15 - CT 181/SIURB/11 / LEMAM - MED. 12 - NOV/15 - CT 061/SIURB/13 / KALLAS - MED. 56 - AGO/15 - CT SEHAB/020/10.	25/02/2016	314.936,26	D	9.528,31	C
RETENÇÃO IRRF - SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. MAUBERTEC/VETEC - MED. 34 e 35 - NOV e DEZ/15 - CT 046/SIURB/12 / PRI/MAUBERTEC/EGYPT - MED. 51 - NOV/15 - CT 0234901000 / CONS. ETAMA/ANDRADE - MED. 60 - NOV/15 - CT SEHAB/019/2010 / CONS. IMIGRANTES - MED. 47 - DEZ/15 - CT 181/SIURB/11 / LEMAM - MED. 12 - NOV/15 - CT 061/SIURB/13 / KALLAS - MED. 56 - AGO/15 - CT SEHAB/020/10.	25/02/2016	9.528,30	D	0,01	C
TRX CT INV	29/02/2016	376.637,88	C	376.637,89	C
ELETROPAULO - REMANEJAMENTO AES - PARCELA 2/2.	29/02/2016	376.637,88	D	0,01	C
TRX CT INV	02/03/2016	6.249.264,14	C	6.249.264,15	C
CT 049/SIURB/2013 - MED. 28 - NOV/15 - JZ ENG. - NF 5451/5452	02/03/2016	6.039.310,03	D	209.954,12	C
SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 061/SIURB/13 - MED. 13 - DEZ/2015 - LEMAM / CT 002/2010/SEHAB - MED 69 E 70 - NOV E DEZ/2015 - DOMUS / CT 11/2012/SEHAB - MED 44 - DEZ/2015 - DIAGONAL / CT 049/SIURB/13 - MED 28 - NOV/2015 - JZ ENGENHARIA / CT SEHAB/019/2010 - MED. 61 - DEZ/2015 - CONS. ETAMA/ANDRADE.	02/03/2016	148.017,81	D	61.936,31	C
SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 061/SIURB/13 - MED. 13 - DEZ/2015 - LEMAM / CT 002/2010/SEHAB - MED 69 E 70 - NOV E DEZ/2015 - DOMUS / CT 11/2012/SEHAB - MED 44 - DEZ/2015 - DIAGONAL / CT SEHAB/019/2010 - MED. 61 - DEZ/2015 - CONS. ETAMA/ANDRADE.	02/03/2016	58.990,84	D	2.945,47	C
RETENÇÃO IRRF - SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 061/SIURB/13 - MED. 13 - DEZ/2015 - LEMAM / CT 002/2010/SEHAB - MED 69 E 70 - NOV E DEZ/2015 - DOMUS / CT 11/2012/SEHAB - MED 44 - DEZ/2015 - DIAGONAL / CT 049/SIURB/13 - MED 28 - NOV/2015 - JZ ENGENHARIA / CT SEHAB/019/2010 - MED. 61 - DEZ/2015 - CONS. ETAMA/ANDRADE // SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 061/SIURB/13 - MED. 13 - DEZ/2015 - LEMAM / CT 002/2010/SEHAB - MED 69 E 70 - NOV E DEZ/2015 - DOMUS / CT 11/2012/SEHAB - MED 44 - DEZ/2015 - DIAGONAL / CT SEHAB/019/2010 - MED. 61 - DEZ/2015 - CONS. ETAMA/ANDRADE.	02/03/2016	2.945,46	D	0,01	C
TRX CT INV	07/03/2016	1.403,64	C	1.403,65	C
CT 049/SIURB/2013 - MED. 29 - DEZ/15 - JZ ENG. - NF 5461/5462	07/03/2016	1.403,64	D	0,01	C
TRX CT INV	10/03/2016	1.873,00	C	1.873,01	C
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - REF. A DESAPROPRIAÇÃO - HIS - PAGO PELA CONTA 18-5 em 10/03/2016	10/03/2016	1.873,00	D	0,01	C
SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT SEHAB/020/10 - MED 59 e 60 - NOV e DEZ/2015 - KALLAS / CT 001/2010/SEHAB - MED 69 e 70 - NOV e DEZ/2015 - CONS. BUREAU	10/03/2016	22.235,02	D	22.235,01	D
SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT SEHAB/020/10 - MED 58 a 60 - OUT a DEZ/2015 - KALLAS / CT 001/2010/SEHAB - MED 70 - DEZ/2015 - CONS. BUREAU	10/03/2016	23.880,40	D	46.115,41	D
RETENÇÃO IRRF - REF. SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT SEHAB/020/10 - MED 59 e 60 - NOV e DEZ/2015 - KALLAS / CT 001/2010/SEHAB - MED 69 e 70 - NOV e DEZ/2015 - CONS. BUREAU // SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT SEHAB/020/10 - MED 58 a 60 - OUT a DEZ/2015 - KALLAS / CT 001/2010/SEHAB - MED 70 - DEZ/2015 - CONS. BUREAU.	10/03/2016	702,26	D	46.817,67	D
RSG RETRO	11/03/2016	46.817,68	C	0,01	C
TRX CT INV	14/03/2016	115.651.176,39	C	#####	C
SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 001/2010/SEHAB - MED 69 - NOV/2015 - CONS. BUREAU	14/03/2016	1.049,25	D	#####	C

RETENÇÃO IRRF - REF. SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 001/2010/SEHAB - MED 69 - NOV/2015 - CONS. BUREAU	14/03/2016	222,92	D	#####	C
TRANSFERÊNCIA PARA SEHAB - CONTA 2873.006.18-5	14/03/2016	115.000.000,00	D	649.904,23	C
TRX CT INV	15/03/2016	128.064,32	C	777.968,55	C
SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 049/SIURB/13 - MED. 29 - DEZ/2015 - JZ ENG. / ALUGUEL SOCIAL. SP URBANISMO - CT 0541435000 -TARIFA CAIXA pelos serviços de acompanhamento de obras e aplicação dos recursos de CEPAC no valor de R\$ 541.926,91 ref 4º trim 2015.	15/03/2016	648.284,56	D	129.683,99	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias	15/03/2016	4.217,35	D	125.466,64	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias	15/03/2016	2.852,69	D	122.613,95	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias	15/03/2016	1.455,79	D	121.158,16	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias	15/03/2016	1.542,44	D	119.615,72	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias	15/03/2016	1.070,83	D	118.544,89	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias	15/03/2016	6.838,89	D	111.706,00	C
SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 049/SIURB/13 - MED. 29 - DEZ/2015 - JZ ENG. / ALUGUEL SOCIAL.	15/03/2016	106.357,65	D	5.348,35	C
RETENÇÃO IRRF - SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 049/SIURB/13 - MED. 29 - DEZ/2015 - JZ ENG. / ALUGUEL SOCIAL.	15/03/2016	1.619,66	D	3.728,69	C
RETENÇÃO IRRF - SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 049/SIURB/13 - MED. 29 - DEZ/2015 - JZ ENG. / ALUGUEL SOCIAL.	15/03/2016	1.619,66	D	2.109,03	C
RETENÇÃO DE IRRF E ISS - DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias	15/03/2016	2.109,02	D	0,01	C
TRX CT INV	16/03/2016	104.293,05	C	104.293,06	C
SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 0234901000 - MED. 52 - DEZ/2015 - CONS. SPME / CT 049/SIURB/13 - MED. 28 - NOV/2015 - JZ ENG.	16/03/2016	95.979,73	D	8.313,33	C
SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 0234901000 - MED. 52 - DEZ/2015 - CONS. SPME	16/03/2016	6.748,92	D	1.564,41	C
RETENÇÃO IRRF - SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 0234901000 - MED. 52 - DEZ/2015 - CONS. SPME / CT 049/SIURB/13 - MED. 28 - NOV/2015 - JZ ENG // SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 0234901000 - MED. 52 - DEZ/2015 - CONS. SPME	16/03/2016	1.564,40	D	0,01	C
TRX CT INV	18/03/2016	459.722,82	C	459.722,83	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	18/03/2016	456.780,21	D	2.942,62	C
SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT SEHAB/020/10 - MED. 58 - OUT/2010 - KALLAS - NF 1646	18/03/2016	2.898,47	D	44,15	C
RETENÇÃO IRRF - SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT SEHAB/020/10 - MED. 58 - OUT/2010 - KALLAS.	18/03/2016	44,14	D	0,01	C
TRX CT INV	21/03/2016	354.817,83	C	354.817,84	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	21/03/2016	354.817,83	D	0,01	C
TRX CT INV	23/03/2016	10.644,54	C	10.644,55	C
SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 02339010001 - MED. 38 - DEZ/2015 - CONS. EPBF	23/03/2016	5.242,44	D	5.402,11	C
SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 02339010001 - MED. 38 - DEZ/2015 - CONS. EPBF	23/03/2016	5.242,44	D	159,67	C
RETENÇÃO IRRF - SP URBANISMO E SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 02339010001 - MED. 38 - DEZ/2015 - CONS. EPBF	23/03/2016	159,66	D	0,01	C

TRX CT INV	24/03/2016	22.452,24	C	22.452,25	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias	24/03/2016	22.452,24	D	0,01	C
TRX CT INV	29/03/2016	2.039,92	C	2.039,93	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias	29/03/2016	1.019,96	D	1.019,97	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias	29/03/2016	1.019,96	D	0,01	C
TRX CT INV	30/03/2016	6.380.265,34	C	6.380.265,35	C
CT 185/SIURB/11 - MED. 30 - JAN/2016 - CONSTRUBASE - NF 1812/1813	30/03/2016	3.190.132,67	D	3.190.132,68	C
CT 185/SIURB/11 - MED. 30 - JAN/2016 - SA PAULISTA - NF 4667/4668	30/03/2016	3.190.132,67	D	0,01	C
TRX CT INV	31/03/2016	26.852.534,49	C	26.852.534,50	C
DP DINH AG - Acerto liberação ref. ao CT 181/SIURB/11 - MED. 48 - JAN/2016 - CONS. IMIGRANTES - NF 0026/0027.	31/03/2016	0,09	C	26.852.534,59	C
CT 181/SIURB/11 - MED. 48 - JAN/2016 - CONS. IMIGRANTES - NF 0026/0027.	31/03/2016	9.637.463,36	D	17.215.071,23	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias	31/03/2016	17.215.071,23	D	0,00	C
SALDO	31/03/16			0,00	C

6.1.4 Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espreada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3

Histórico	Data Movimento	Valor		Saldo	
TRX CT INV	11/01/2016	10.656,58	C	10.656,58	C
RETENÇÃO ISS - REF. CT 0233901005 - MED. 21 - OUT/15 - JBA - NF 942 / CT 0233901001 - MED. 36 - OUT/15 - SGS ENGER - NF 8035/8036 / CT 0233901005 - MED. 21 - OUT/15 - ENGEVIX - NF 10788.	11/01/2016	10.656,58	D	0,00	C
TRX CT INV	20/01/2016	114.273,78	C	114.273,78	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 0233901001 - MED. 36 - OUT/15 - SGS ENGER - NF 8035/8036 / CT 0233901005 - MED. 21 - OUT/15 - DUCTOR - NF 16605 / CT 0233901001 - MED. 36 - OUT/15 - FOCCO - NF 1816/1817 / CT 0233901001 - MED. 36 - OUT/15 - PLANSEVI - NF 8963/8964 / CT 0233901005 - MED. 21 - OUT/15 - ENGEVIX - NF 10788 / CT 0233901001 - MED. 36 - OUT/15 - LA FALCÃO - NF 126308/126309 / CT 0233901005 - MED. 21 - OUT/15 - JBA - NF 942.	20/01/2016	7.650,31	D	106.623,47	C

RETENÇÃO COFINS/PIS/CSL - REF. CT 0234901000 - MED. 46 - JUN/15 - EGYPT - NF 1516 / CT 0234901000 - MED. 46 - JUN/15 - MAUBERTEC - NF 2008 / CT 0234901000 - MED. 47 - JUL/15 - MAUBERTEC - NF 2009 / CT 0234901000 - MED. 47 - JUL/15 - SISTEMA PRI - NF 21843 / CT 0234901000 - MED. 46 - JUN/15 - SISTEMA PRI - NF 21831 / CT 0234901000 - MED. 47 - JUL/15 - EGYPT - NF 1517 / CT 0233901005 - MED. 20 - SET/15 - JBA - NF 913 / CT 0233901005 - MED. 20 - SET/15 - ENGEVIX - NF 10680 / CT 0233901001 - MED. 33 - JUL/15 - SGS ENGER - NF 7980/7981 / CT 0233901001 - MED. 33 - JUL/15 - PLANSEVI - NF 8769/8770 / CT 0233901001 - MED. 33 - JUL/15 - LA FALCÃO - NF 125310/125312 / CT 0233901001 - MED. 33 - JUL/15 - FOCCO - NF 1804/1805 / CT 0233901001 - MED. 34 - AGO/15 - SGS ENGER - NF 7982/7983 / CT 0233901001 - MED. 34 - AGO/15 - PLANSEVI - NF 8771/8772 / CT 0233901001 - MED. 34 - AGO/15 - FOCCO - NF 1802/1803 / CT 0233901001 - MED. 34 - AGO/15 - LA FALCÃO - NF 125332/125333 / CT 0233901001 - MED. 35 - SET/15 - SGS ENGER - NF 7984/7985 / CT 0233901001 - MED. 35 - SET/15 - PLANSEVI - NF 8773/8774 / CT 0233901001 - MED. 35 - SET/15 - LA FALCÃO - NF 125334/125335 / CT 0233901001 - MED. 35 - SET/15 - FOCCO - NF 1800/1801 / CT 0233901005 - MED. 20 - SET/15 - DUCTOR - NF 16396.	20/01/2016	106.623,47	D	0,00	C
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	21/01/2016	848.539,99	C	848.539,99	C
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	21/01/2016	150.314,17	C	998.854,16	C
APL FUNDO	22/01/2016	66.690,53	D	932.163,63	C
APL FUNDO	22/01/2016	432.625,13	D	499.538,50	C
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	22/01/2016	432.625,13	C	932.163,63	C
CT 0234901000 - MED. 48 - AGO/15 - MAUBERTEC - NF 2010	22/01/2016	170.122,82	D	762.040,81	C
CT 0234901000 - MED. 48 - AGO/15 - EGYPT - NF 1518	22/01/2016	60.043,36	D	701.997,45	C
CT 0234901000 - MED. 48 - AGO/15 - SISTEMA PRI - NF 21844	22/01/2016	170.122,82	D	531.874,63	C
CT 0234901000 - MED. 49 - SET/15 - SISTEMA PRI - NF 21845	22/01/2016	168.327,94	D	363.546,69	C
CT 0234901000 - MED. 49 - SET/15 - EGYPT - NF 1519	22/01/2016	59.409,89	D	304.136,80	C
CT 0234901000 - MED. 49 - SET/15 - MAUBERTEC - NF 2011	22/01/2016	168.327,94	D	135.808,86	C
CT 0233901005 - MED. 21 - OUT/15 - ENGEVIX - NF 10788	22/01/2016	80.132,49	D	55.676,37	C
CT 0233901005 - MED. 21 - OUT/15 - DUCTOR - NF 16605	22/01/2016	42.320,96	D	13.355,41	C
CT 0233901005 - MED. 21 - OUT/15 - JBA - NF 942	22/01/2016	13.355,41	D	0,00	C
APL FUNDO	26/01/2016	695.260,81	D	695.260,81	D
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	26/01/2016	695.260,81	C	0,00	C
TRX CT INV	28/01/2016	738.208,17	C	738.208,17	C
CT 0234901000 - MED. 50 - OUT/15 - SISTEMA PRI - NF 22073	28/01/2016	172.557,92	D	565.650,25	C
CT 0234901000 - MED. 50 - OUT/15 - EGYPT - NF 1531	28/01/2016	60.902,82	D	504.747,43	C
CT 0234901000 - MED. 50 - OUT/15 - MAUBERTEC - NF 2170	28/01/2016	172.557,92	D	332.189,51	C
CT 0233901001 - MED. 36 - OUT/15 - SGS ENGER - NF 8035/8036	28/01/2016	95.879,95	D	236.309,56	C
CT 0233901001 - MED. 36 - OUT/15 - FOCCO - NF 1816/1817	28/01/2016	67.517,00	D	168.792,56	C
CT 0233901001 - MED. 36 - OUT/15 - LA FALCÃO - NF 126308/126309	28/01/2016	84.396,28	D	84.396,28	C
CT 0233901001 - MED. 36 - OUT/15 - PLANSEVI - NF 8963/8964	28/01/2016	84.396,28	D	0,00	C

APL FUNDO	10/02/2016	429.592,87	D	429.592,87	D
TRX CT INV	10/02/2016	5.033,29	C	424.559,58	D
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	10/02/2016	429.592,87	C	5.033,29	C
RETENÇÃO ISS - REF. CT 0233901001 - MED. 37 - NOV/15 - SGS ENGER - NF 8135/8136	10/02/2016	5.033,29	D	0,00	C
TRX CT INV	12/02/2016	309.883,90	C	309.883,90	C
CT 0233901001 - MED. 37 - NOV/15 - SGS ENGER - NF 8135/8136	12/02/2016	89.441,87	D	220.442,03	C
CT 0233901001 - MED. 37 - NOV/15 - FOCCO - NF 1825/1826	12/02/2016	62.983,43	D	157.458,60	C
CT 0233901001 - MED. 37 - NOV/15 - LA FALCÃO - NF 127149/127150	12/02/2016	78.729,30	D	78.729,30	C
CT 0233901001 - MED. 37 - NOV/15 - PLANSEVI - NF 9092/9093	12/02/2016	78.729,30	D	0,00	C
TRX CT INV	16/02/2016	403.172,92	C	403.172,92	C
CT 0234901000 - MED. 51 - NOV/15 - MAUBERTEC - NF 2239	16/02/2016	171.348,48	D	231.824,44	C
CT 0234901000 - MED. 51 - NOV/15 - EGYPT - NF 1532	16/02/2016	60.475,96	D	171.348,48	C
CT 0234901000 - MED. 51 - NOV/15 - SISTEMA PRI - NF 22195	16/02/2016	171.348,48	D	0,00	C
TRX CT INV	19/02/2016	101.256,75	C	101.256,75	C
RETENÇÃO COFINS/PIS/CSL - REF. CT 0233901001 - MED. 37 - NOV/15 - SGS ENGER - NF 8135/8136 / CT 0233901005 - MED. 21 - OUT/15 - JBA - NF 942 / CT 0233901005 - MED. 21 - OUT/15 - ENGEVIX - NF 10788 / CT 0233901005 - MED. 21 - OUT/15 - DUCTOR - NF 16605 / CT 0234901000 - MED. 49 - SET/15 - EGYPT - NF 1519 / CT 0233901001 - MED. 36 - OUT/15 - FOCCO - NF 1816/1817 / CT 0234901000 - MED. 48 - AGO/15 - EGYPT - NF 1518 / CT 0234901000 - MED. 50 - OUT/15 - MAUBERTEC - NF 2170 / CT 0233901001 - MED. 36 - OUT/15 - LA FALCÃO - NF 126308/126309 / CT 0234901000 - MED. 50 - OUT/15 - EGYPT - NF 1531 / CT 0234901000 - MED. 48 - AGO/15 - MAUBERTEC - NF 2010 / CT 0233901001 - MED. 36 - OUT/15 - PLANSEVI - NF 8963/8964 / CT 0234901000 - MED. 49 - SET/15 - SISTEMA PRI - NF 21845 / CT 0234901000 - MED. 48 - AGO/15 - SISTEMA PRI - NF 21844	19/02/2016	83.290,18	D	17.966,57	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 0233901001 - MED. 37 - NOV/15 - PLANSEVI - NF 9092/9093 / CT 0233901001 - MED. 37 - NOV/15 - LA FALCÃO - NF 127149/127150 / CT 0234901000 - MED. 51 - NOV/15 - EGYPT - NF 1532 / CT 0233901001 - MED. 37 - NOV/15 - FOCCO - NF 1825/1826 / CT 0234901000 - MED. 51 - NOV/15 - MAUBERTEC - NF 2239 / CT 0234901000 - MED. 51 - NOV/15 - SISTEMA PRI - NF 22195 / CT 0234901000 - MED. 50 - OUT/15 - EGYPT - NF 1531 / CT 0233901001 - MED. 37 - NOV/15 - SGS ENGER - NF 8135/8136 / CT 0234901000 - MED. 50 - OUT/15 - MAUBERTEC - NF 2170 / CT 0234901000 - MED. 50 - OUT/15 - SISTEMA PRI - NF 22073.	19/02/2016	17.966,57	D	0,00	C
APL FUNDO	18/03/2016	456.780,21	D	456.780,21	D
TRX CT INV	18/03/2016	35.579,31	C	421.200,90	D
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	18/03/2016	456.780,21	C	35.579,31	C

RETENÇÃO COFINS/PIS/CSL - REF. CT 0233901001 - MED. 37 - NOV/15 - FOCCO - NF 1825/1826 / CT 0233901001 - MED. 37 - NOV/15 - PLANSEVI - NF 9092/9093 / CT 0233901001 - MED. 37 - NOV/15 - LA FALCÃO - NF 127149/127150 / CT 0234901000 - MED. 51 - NOV/15 - EGYPT - NF 1532 / CT 0234901000 - MED. 51 - NOV/15 - MAUBERTEC - NF 2239 / CT 0234901000 - MED. 51 - NOV/15 - SISTEMA PRI - NF 22195 / CT 0233901001 - MED. 37 - NOV/15 - SGS ENGER - NF 8135/8136.	18/03/2016	35.579,31	D	0,00	C
APL FUNDO	21/03/2016	354.817,83	D	354.817,83	D
TRX CT INV	21/03/2016	428.688,22	C	73.870,39	C
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	21/03/2016	354.817,83	C	428.688,22	C
CT 0234901000 - MED. 52 - DEZ/15 - MAUBERTEC - NF 2269	21/03/2016	182.192,49	D	246.495,73	C
CT 0234901000 - MED. 52 - DEZ/15 - EGYPT - NF 1540	21/03/2016	64.303,24	D	182.192,49	C
CT 0234901000 - MED. 52 - DEZ/15 - SISTEMA PRI - NF 22379	21/03/2016	182.192,49	D	0,00	C
TRX CT INV	28/03/2016	327.674,27	C	327.674,27	C
CT 0233901001 - MED. 38 - DEZ/15 - SGS ENGER - NF 8552/8553	28/03/2016	94.576,72	D	233.097,55	C
CT 0233901001 - MED. 38 - DEZ/15 - FOCCO - NF 1840/1841	28/03/2016	66.599,31	D	166.498,24	C
CT 0233901001 - MED. 38 - DEZ/15 - LA FALCÃO - NF 129359/129360	28/03/2016	83.249,12	D	83.249,12	C
CT 0233901001 - MED. 38 - DEZ/15 - PLANSEVI - NF 9503/9504	28/03/2016	83.249,12	D	0,00	C
SALDO	31/03/16			0,00	C

6.1.5 As seguintes contas correntes foram encerradas e, portanto, não tiveram movimentação desde o dia do seu encerramento, como demonstrado nos relatórios anteriores:

- Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 1004 – Conta Corrente 003 - 000701-2
Conta encerrada em 30/11/2012.
- Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 1004 – Conta Corrente 003 - 001269-5
Conta encerrada em 30/04/2013.
- Conta: SP Urbanismo / HIS vinculada à OUC Água Espraiada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 1004 – Conta Corrente 003 - 0014000-6
Conta encerrada em 30/11/2012.
- Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada à OUC Água Espraiada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0018-7
Conta encerrada em 29/08/2014.

- Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada
Banco: Banco do Brasil
Agência: 1897-X – Conta Corrente 7215-X
Conta encerrada em 30/01/2012.
- Conta: PMSP-SEHAB-AE-CEPAC-HIS
Banco: Banco do Brasil
Agência: 1897-X – Conta Corrente 9040-9
Conta encerrada conforme informação da SP Urbanismo
- Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada
Banco: Banco do Brasil
Agência: 1897-X – Conta Corrente 8550-2
Conta encerrada conforme informação da SP Urbanismo.
- Conta: PMSP / SIURB vinculada à OUC Água Espraiada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0022-3
Conta encerrada em 27/02/2015

6.2 Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Item	Especificação	Valor Desembolsado no trimestre (R\$)
6.2.1	Conta: Metrô / vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 143-8	R\$ 0,00
6.2.2	Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5	R\$ 18.541.143,41
6.2.3	Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2	R\$ 94.073.551,67
6.2.4	Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3	R\$ 3.406.590,82
Total Aplicado no trimestre		R\$ 116.021.285,90

6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Item	Especificação	Saldo Bruto em 31/03/2016 (R\$)
------	---------------	---------------------------------

6.3.1	Conta: Metrô /vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 143-8	R\$ 0,00
6.3.2	Conta: PMSP / SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5	R\$ 113.478.804,25
6.3.3	Conta: PMSP / SMDU vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2	R\$ 821.908.277,08
6.3.4	Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3	R\$ 167.738,36
Saldo Bruto total de investimentos		R\$ 935.554.819,69

(*) Valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor.

6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos

Item	Especificação	Saldo Bruto em 31/03/2016 (R\$)
1	Total de recursos aplicados na OUC Água Espraiada	R\$ 2.885.447.452,10
2	Saldo Bruto total de investimentos em 31/03/2016	R\$ 935.554.819,69
3	Saldo Bruto total das contas correntes em 31/03/2016	R\$ 0,00
4	Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC	R\$ 2.946.305.849,00
(1 + 2 + 3 - 4) Rentabilidade acumulada dos investimentos até 31/03/2016		R\$ 874.696.422,79

7 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Especificação	Total Desembolsado até o trimestre anterior	Total Desembolsado no Trimestre	Total Desembolsado (R\$)
Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público)	R\$ 960.907.722,64	85.012.622,26	R\$ 1.045.920.344,90
Obras e Serviços (CEPAC - Colocação Privada)	R\$ 55.030.819,86	0,00	R\$ 55.030.819,86
Desapropriações	R\$ 1.118.206.998,01	19.405.312,55	R\$ 1.137.612.310,56
Aluguel Social e Gerenciamento Técnico Social	R\$ 25.625.938,54	2.437.040,00	R\$ 28.062.978,54
Metro - Linha 17 - Obras e Desapropriações	R\$ 390.109.364,47	0,00	R\$ 390.109.364,47
Taxas de Administração e Gerenciamento (EMURB, SP Urbanismo e SP Obras)	R\$ 146.258.419,90	7.253.171,68	R\$ 153.511.591,58
Taxa de Coordenação de Colocação (Banco do Brasil)	R\$ 32.197.701,54	0,00	R\$ 32.197.701,54

Taxa de Análise e Acompanhamento de Obras (CAIXA)	R\$ 10.572.550,19	1.343.533,48	R\$ 11.916.083,67
Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, ISS, IRRF, INSS)	R\$ 16.412.811,38	423.656,17	R\$ 16.836.467,55
Estudos e Consultorias (Engenharia, Comunicação, Jurídica)	R\$ 965.228,48	0,00	R\$ 965.228,48
Despesas Diversas (Publicação de Editais, Taxas de Registro, Escrituração de Títulos)	R\$ 13.138.611,19	145.949,76	R\$ 13.284.560,95
Total Acumulado	R\$ 2.769.426.166,20	116.021.285,90	R\$ 2.885.447.452,10

8 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que foi analisada e aceita por esta instituição financeira.

- 8.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para efetuar a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – Distribuição Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do art. 17 da Instrução CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 13.871 de 08/07/2004 e na Portaria nº 174 de 30/07/2004.
- 8.2 Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas, comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exceção das seguintes despesas:
- A SP Urbanismo não apresentou à Caixa os comprovantes de pagamentos realizados pela conta 2373.006.18-5, que constam no extrato com o histórico “Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)”.
 - Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operação urbana ter ocorrido, não houve o pagamento devido à restrição da Caixa no CADIN.

É o que temos a relatar.

ANEXO I

Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Água Espreada na Caixa Econômica Federal

- Banco 104	Ag 2873	c/c 003 – 0143-8 - METRO Linha 17 Ouro
- Banco 104	Ag 2873	c/c 006 - 0018-5 – PMSP / SEHAB / HIS
- Banco 104	Ag 2873	c/c 006 - 0028-2 – PMSP / SMDU
- Banco 104	Ag 2873	c/c 003 – 1269-3 – SP OBRAS