

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE

RELATÓRIO TRIMESTRAL CVM

2º TRIMESTRE DE 2016



CURITIBA



IPPUC

[Handwritten signature]



CURITIBA



IPPUC

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2016

APRESENTAÇÃO

Este Relatório apresenta um resumo das ações da Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV referente ao 2º trimestre de 2016.



CURITIBA



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2016

1 DADOS DA OPERAÇÃO

Registro:

Operação Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV

Registro **CVM 2012/01**, 15 de junho de 2012

Registro da 2ª Distribuição Pública de CEPAC **CVM/SER/TIC/2016/001**

Legislação vigente:

LEI 13.909 de 19/12/11 com a redação dada pela Lei 14.773 de 17/12/16

Aprova a OUC-LV, estabelece diretrizes urbanísticas, cria incentivos, institui o Grupo de Gestão, a Comissão Executiva e dá outras providências.

LEI 14.773 DE 17/12/15

Dispõe sobre alteração da Lei 13.909/11 de 19/12/2011 e dá outras providências.

DECRETO 01 de 05/01/116

Regulamenta a Lei 13.909/11 que aprovou a OUC-LV, com a redação dada pela Lei 14.773/15, no que se refere aos parâmetros construtivos e aspectos urbanísticos a serem adotados para o licenciamento dos empreendimentos que utilizarem os benefícios nelas previstos.

DECRETO 134 de 31/01/12

Regulamenta a Lei 13.909/11 quanto a operacionalização dos CEPACs.

DECRETO 174 de 08/02/12

Regulamenta o artigo 19 da Lei 13.909/11 (Comissão Executiva).

DECRETO 1.065 de 19/11/15

Nomeia membros representantes para compor a Comissão Executiva.

DECRETO 379/15 de 15/04/15

Nomeia membros representantes para compor o Grupo de Gestão.

Emissor:

Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC

Coordenador da Operação Urbana:

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC

(§ 2º do Art. 18 da Lei 13.909/11 com a redação dada pela Lei 14.773 de 17/12/16)

Coordenador da Emissão:

BB - Banco de Investimento S.A.

Agente Fiscalizador:

Período de 23/10/15 a 22/06/17: Caixa Econômica Federal - CEF

Quantidade de CEPACs a serem emitidos:

4.830.000 Certificados

Custo estimado das intervenções e custos administrativos (Ano base 2016):

R\$ 1.655.313.135,02

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2016

2 DAS INFORMAÇÕES

INSTRUÇÃO CVM Nº 401, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
DAS INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E EVENTUAIS
Art. 7º

Inciso I


Alínea	Informação
Alínea a) <ul style="list-style-type: none">- Andamento das intervenções:- Situação atualizada das áreas em que os CEPACs ainda podem ser utilizados:- Prazo estimado para o término:- Custos já incorridos:- Quantidade de CEPACs distribuídos:	Ver item 9. Ver Item 7. 30 anos. Ver Item 6. Suplemento ao Prospecto 1ª Emissão: 2.575.000 CEPAC Suplemento ao Prospecto 2ª Emissão: 1.675.585 CEPAC
Alínea b) <ul style="list-style-type: none">- Relatório da Fiscalização da Aplicação dos Recursos:	Ver itens 9 e 10, e Relatório nº 02 da Caixa Econômica Federal (Agente Fiscalizador)
Alínea c) <ul style="list-style-type: none">- Discriminação da quantidade de CEPAC utilizados:- Área disponível para utilização do CEPAC:- Estoque remanescente dos CEPAC:	Ver Item 8. Ver Item 7. Ver Item 8.

Inciso II

II – Estudos ou projetos de Lei ou outras iniciativas que possam modificar o Plano Diretor ou aspectos da Operação Urbana.	Não tem.
--	----------

Inciso III

III – Ato ou fato relevante relativos à Operação Urbana.	Ver Item 3.
--	-------------



3 FATOS RELEVANTES

3.1 Revisão da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo de Curitiba

Conforme informado no Relatório do 4º Trimestre de 2015, foi sancionada em 17 de dezembro de 2015, a Lei Municipal nº 14.771/15 que **“dispõe sobre a revisão do Plano Diretor de Curitiba de acordo com o disposto no art. 40, § 3º, do Estatuto da Cidade, para orientação e controle do desenvolvimento integrado do Município”**. A revisão do Plano Diretor em 2015 ocorreu dando continuidade ao processo de permanente atualização do processo de planejamento do município referente ao Plano Diretor de 2004, avançando com relação aos instrumentos de planejamento e apresentando as diretrizes de crescimento da cidade para os próximos dez anos.

Após a sanção do Plano Diretor em 2015, a Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a coordenação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC deu início à revisão da legislação de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo com o objetivo de adequá-la à Lei Municipal nº 14.771/15.

Dessa forma, encontra-se em andamento a revisão da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo de Curitiba.

Com relação à Operação Urbana Consorciada Linha Verde a princípio não estão previstos ajustes de forma direta, contudo a nova legislação de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo pode alterar a nomenclatura da Classificação de Usos e da Classificação do Sistema Viário Básico para toda a cidade, refletindo também nos Usos e na Classificação Viária atualmente previstos na legislação da OUC-LV, contudo os mesmos não interferem no andamento da Operação Urbana Consorciada Linha Verde. Destaca-se, porém que após a elaboração da proposta técnica será encaminhado à Câmara Municipal de Curitiba o Projeto de Lei referente à nova Lei de Zoneamento, Uso

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2016

e Ocupação do Solo de Curitiba, e o mesmo pode sofrer emendas no seu processo de aprovação.

Informamos ainda que esse Fato Relevante encontra-se disponível na página Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV no endereço eletrônico: www.curitiba.pr.gov.br/operacaourbana na aba “Informações Relevantes”, e foi publicado no Diário Oficial Eletrônico – Atos do Município de Curitiba nº 159, Ano V às páginas 42 e 43 (também disponível na página Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV no endereço eletrônico: www.curitiba.pr.gov.br/operacaourbana na aba “Informações Relevantes”, bem como no endereço eletrônico: http://legisladocexterno.curitiba.pr.gov.br/DiarioConsultaExterna_Download.aspx?Id=2016).

3.2 Registro da 2ª Distribuição Pública de CEPAC junto à CVM

Conforme informado no Relatório do 1º Trimestre de 2016, em 11/01/2016 foi protocolado junto à CVM o Ofício nº 02/2016-EM referente ao pedido de Registro da 2ª Distribuição Pública de CEPAC da OUC-LV.

Tendo em vista o protocolo realizado junto à CVM, foi comunicado Fato Relevante referente ao protocolo no Diário Oficial do Município nº 8 – Ano V, de 13 de janeiro de 2016, bem como foi publicado o Fato Relevante no Jornal do Estado – Bem Paraná em 18 de janeiro de 2016, Informamos ainda que esse Fato Relevante encontra-se disponibilizado na página Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV no endereço eletrônico: www.curitiba.pr.gov.br/operacaourbana na aba “Informações Relevantes”.

Foi deferido pela CVM, por meio do Ofício nº 348/2016-CVM/SER/GER-2, de 13 de maio de 2016, o pedido de oferta pública de distribuição primária de CEPAC referente à 2ª Distribuição da OUC-LV, registrada sob o nº

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2016

CVM/SRE/TIC/2016/00, referente à Operação Urbana Consorciada Linha Verde nº 2012/001.

O Ofício nº 348/2016-CVM/SER/GER-2, com o deferimento e as características da 2ª Distribuição, o Prospecto e o Suplemento ao Prospecto da 2ª Distribuição podem ser consultados no endereço eletrônico da OUC-LV www.curitiba.pr.gov.br/operacaourbana nas abas “Material Segunda Distribuição” e “Prospecto e Suplemento - Consulta Obrigatória”.

3.3 Publicação do Anúncio de Início da 2ª Distribuição Pública de CEPAC da OUC-LV

Foi publicado no Diário Oficial Eletrônico, Atos do Município de Curitiba Ano V, nº 96 (Suplemento nº 1), em 23 de maio de 2016, o Anúncio de Início da 2ª Distribuição Pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC da OUC-LV.

O Anúncio de Início da 2ª Distribuição pode ser consultado no endereço eletrônico da OUC-LV www.curitiba.pr.gov.br/operacaourbana na aba “Material Segunda Distribuição”.

3.4 Publicação do Edital do 1º Leilão da 2ª Distribuição Pública de CEPAC da OUC-LV

Foi publicado no Diário Oficial Eletrônico, Atos do Município de Curitiba Ano V, nº 96 (Suplemento nº 1), em 23 de maio de 2016, o Edital do 1º Leilão da 2ª Distribuição Pública no Mercado de Balcão Organizado da BM&FBOVESPA relativamente à colocação primária de CEPAC da OUC-LV.

O Edital do 1º Leilão da 2ª Distribuição pode ser consultado no endereço eletrônico da OUC-LV www.curitiba.pr.gov.br/operacaourbana na aba “Material Segunda Distribuição”.

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2016

4 REALIZAÇÃO DE LEILÕES NO ÂMBITO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA DISTRIBUIÇÃO DE CEPACs

4.1 Primeira Distribuição

4.1.1 Quadro I – Dados do Primeiro Leilão:

LOCAL	BOVESPA
DATA DA COLOCAÇÃO	26/06/2012
VALOR DO LEILÃO	R\$ 60.000.000,00
PREÇO MÍNIMO	R\$ 200,00
VALOR COMERCIALIZADO	R\$ 200,00
QUANTIDADE OFERTADA	300.000 CEPACs
QUANTIDADE VENDIDA	141.588 CEPACs
VALOR ARRECADADO	R\$ 28.317.600,00
REMUNERAÇÃO DO BB-BI (1,25%)	R\$ 353.970,00
EMOLUMENTOS (0,068%)	R\$ 199.255,97
TAXA DE LIQUIDAÇÃO (0,006%)	R\$ 1.699,06
SALDO PMC	R\$ 27.942.674,98

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças

4.1.2 Quadro II – Dados do Segundo Leilão:

LOCAL	BOVESPA
DATA DA COLOCAÇÃO	24/04/2014
VALOR DO LEILÃO	R\$ 39.000.000,00
PREÇO MÍNIMO	R\$ 325,00
VALOR COMERCIALIZADO	R\$ 325,00
QUANTIDADE OFERTADA	120.000 CEPACs
QUANTIDADE VENDIDA	19.898 CEPACs
VALOR ARRECADADO	R\$ 6.466.850,00
REMUNERAÇÃO DO BB-BI (1,25%)	R\$ 80.835,63
EMOLUMENTOS (0,068%)	R\$ 4.397,46
TAXA DE LIQUIDAÇÃO (0,006%)	R\$ 388,01
SALDO PMC	R\$ 6.381.228,90

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2016

4.2 Segunda Distribuição

4.2.1 Quadro I – Dados do Primeiro Leilão:

LOCAL	BOVESPA
DATA DA COLOCAÇÃO	30/06/2016
VALOR DO LEILÃO	R\$ 11.517.072,00
PREÇO MÍNIMO	R\$ 336,00
VALOR COMERCIALIZADO	R\$ 336,00
QUANTIDADE OFERTADA	34.277 CEPACs
QUANTIDADE VENDIDA	6.750 CEPACs
VALOR ARRECADADO	R\$ 2.268.000,00
REMUNERAÇÃO DO BB-BI (1,25%)	R\$ 28.350,00
EMOLUMENTOS (0,068%)	R\$ 1.542,24,00
TAXA DE LIQUIDAÇÃO (0,006%)	R\$ 136,08
SALDO PMC	R\$ 2.237.971,68

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças

5 REALIZAÇÃO DE COLOCAÇÕES PRIVADAS NO ÂMBITO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA DISTRIBUIÇÃO DE CEPACs

Até 30/06/2016 não ocorreram colocações privadas no âmbito da Primeira Distribuição e da Segunda Distribuição de CEPACs.

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2016

6 MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O Balancete abaixo demonstra as movimentações financeiras realizadas no 2º Trimestre de 2016.

2º Trimestre / 2016		Posição em 30.06.2016	
RECEITA		DESPESA	
2016		2016	
VALORES EM 30.06.2016	35.103.938,92	PAGAMENTOS	8.629,32
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	33.942.397,54	Serv.Escriturações CEPAC BB	8.629,32
OPERAÇÃO CONSORCIADA	1.161.541,38	Desapropriações Imóveis	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		Taxa de Fiscalização CVM	
		Obras Linha Verde	
		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	35.095.309,60
TOTAL	35.103.938,92	TOTAL	35.103.938,92

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças

7 CONSUMO E ESTOQUE DE ÁREA ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO – ACA

Abr/2016 - Jun/2016								
Setor	Estoque Total Inicial - ACA	Residencial		Não Residencial		Total Consumido no Período	Total Consumido Acumulado	Saldo (%)
		Estoque Inicial	Consumo	Estoque Inicial	Consumo			
NORTE	1.280.000,00	960.000,00		320.000,00		0,00	566,04	99,96%
CENTRAL	1.275.000,00	765.000,00		510.000,00		0,00	52.351,34	95,89%
SUL	1.920.000,00	1.535.000,00		385.000,00		0,00	29.796,48	98,45%
SubTotal	4.475.000,00	3.260.000,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	81.544,55	98,18%
Total Acumulado		3.260.000,00	28.281,35	1.215.000,00	53.263,20	81.544,55		98,18%

Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2016

8 CONSUMO E ESTOQUE DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO – CEPACs

8.1 Comercialização / Estoque de CEPACs

Abr/2016 - Jun/2016												
ESTOQUE ORIGINAL		COMERCIALIZADOS		CONSUMIDOS NO PERÍODO - Vinculados à Alvará de Construção (Bloqueados)			Obra Concluída (baixados)		Em circulação		ESTOQUE DISPONÍVEL (final do trimestre)	
Quantidade	%	Quantidade	%	No Período	Acumulado	%	Quantidade	%	Quantidade	%	Quantidade	%
4.830.000	100,00%	168.236	3,48%	0	145.272	3,01%	6.806	0,14%	16.214	0,34%	4.684.728	96,99%

Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo – SMU

8.2 Relação ACA Consumida e Utilização de CEPACs

Abr/2016 - Jun/2016								
Setor	Residencial		Não Residencial		Misto		TOTAL	
	ACA Consumida (m²)	CEPAC's Utilizados						
NORTE	0,00						0,00	0
CENTRAL	0,00						0,00	0
SUL	0,00						0,00	0
Subtotal	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Total Acumulado	28.281,35	29.059	52.455,71	113.104	807,49	1.288	81.544,55	143.451

Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2016

9 PROGRAMA DE INTERVENÇÕES

Apresenta-se a seguir o andamento das ações referentes à implantação do Programa de Intervenções, destacando-se o andamento das ações para a realização das intervenções priorizadas no Plano de Prioridade de Intervenções e no Plano de Investimentos aprovado pela Comissão Executiva da OUC-LV, conforme informado à CVM no Relatório do 4º Trimestre de 2014.

Tendo em vista a assinatura do Contrato nº 22.179/2015 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento – Operação Urbana Consorciada – OUC – Linha Verde (Agente Fiscalizador), celebrado entre a PMC e a Caixa Econômica Federal em 23/11/2015, em atendimento ao disposto no Art. 9º da Instrução Normativa CVM nº 401/2003, segue anexo a esse Relatório Trimestral, o **“Relatório nº 02 - Trimestral de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC – Período de 01/Março/2016 até 30/Junho/2016”** da Caixa Econômica Federal.

Destaca-se que as informações constantes no **Relatório nº 02** contemplam também os atestados sobre os gastos referentes as desapropriações pagas com recursos oriundos de CEPAC relativos ao período de junho de 2015 à 30/06/2016.

9.1 Intervenção 01 - Extensão da Linha Verde Norte - Lote 03: 3.1 - Trecho entre a região da Estação Tarumã e a região da Estação Fagundes Varela

Conforme informado no Relatório do 4º Trimestre de 2015, a empresa Terpasul Construtora de Obras LTDA. foi a vencedora da Licitação para a execução de obra da Linha Verde Norte Lote 3.1: Estação Vila Olímpica e Estação Fagundes Varela, estaca 767 a estaca 890, extensão aproximada de 2,46km, sendo que a empresa assinou o Contrato 22.029 no valor de R\$

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2016

47.953.553,81 em 08/07/15. Em 24/11/2015 recebeu a Ordem de Serviço nº 2226/2015 OPP para o início das obras. O prazo de execução da obra previsto em contrato é de 12 meses.

Também conforme informado no Relatório do 4º Trimestre de 2015, esta obra está sendo realizada por meio de uma composição de recursos do PAC II - Mobilidade Grandes Cidades (OGU - Orçamento Geral da União), da Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD, da Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC e da Operação Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV (CEPAC).

O gerenciamento dessa obra é realizado por meio de uma Unidade Gerenciadora vinculada ao IPPUC, denominada Unidade de Gerenciamento de Programa da Agência Francesa de Desenvolvimento (UGP-AFD), que tem entre suas atribuições, o controle gerencial dessa obra, incluindo a elaboração de medições e a efetivação dos pagamentos.

Até a 30/06/2016 foram realizadas 5 medições dessa obra, sendo que foram efetuados cinco pagamentos. Demonstra-se a seguir os pagamentos efetuados no 1º e no 2º Trimestre de 2016:

MEDIÇÃO	VALOR PAGO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO
1	877.199,62	01/02/2016	OUC-LV (CEPAC)
2	2.127.085,77	03/03/2016	AFD
Total Pago 1º Trimestre 2016	3.004.285,39		
3	1.679.841,27	01/04/2016	AFD
4	2.540.951,95	09/05/2016	AFD
5	1.894.375,87	16/06/2016	AFD
Total Pago 2o Trimestre 2016	6.115.169,09		
TOTAL PAGO ACUMULADO	9.119.454,48		

Fonte: UGP-AFD

As obras executadas e atestadas até no período de 01/04/2016 a 30/06/2016 referem-se a serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem, e correspondem a um percentual acumulado da obra de 19,02% do valor total do Contrato nº 22.029/2015 com a empresa Terpasul Construtora de Obras LTDA.

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2016

Encontra-se em andamento a elaboração de um Termo Aditivo de Valor e Prazo de Execução com relação ao Lote 3.1 em função de acréscimo / supressão de serviços que foram verificados como necessários. Estima-se que o Termo Aditivo seja assinado no 3º Trimestre de 2016.

Em relação aos processos de desapropriação necessários à implantação dessa Intervenção conforme previsto no Plano de Investimentos aprovado pela Comissão Executiva e o Grupo de Gestão da OUC-LV, permanece a situação apresentada no Relatório do 1º Trimestre de 2016: os 17 processos do lote 3.1, 13 já foram pagos, 1 processo continua aguardando andamento da ação judicial e 3 processos foram cancelados face ajustes no projeto geométrico.

9.2 Intervenção 03 - Extensão da Linha Verde Norte - Lote 04: Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba

Com relação à parte da Intervenção 3 – Extensão da Linha Verde Norte – Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba, Lote 4.1, destaca-se que o mesmo foi dividido nos Lotes 4.1-a e Lote 4.1-b. Os projetos foram analisados pela CAIXA. Essa análise da CAIXA é necessária, tendo em vista que parte dos recursos para sua implantação é proveniente do Programa PAC II – Mobilidade Grandes Cidades. O Lote 4.1-a o projeto teve as correções e atualizações de orçamento realizadas pela PMC e pela empresa responsável concluídas e foi encaminhado para nova análise da CAIXA. O Lote 4.1-b foi analisado pela CAIXA e encontra-se na Secretaria Municipal do meio Ambiente para correções. No que concerne às desapropriações, os processos já foram abertos. São 10 áreas a serem desapropriadas.

Com relação à parte da Intervenção 3 – Extensão da Linha Verde Norte – Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba, Lote 4.2, os projetos estão sendo finalizados pelo IPPUC para envio à

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2016

CAIXA para análise. Ainda não há publicação de Decreto para realização das desapropriações necessárias, tendo em vista que não há previsão de recursos para a realização das mesmas.

9.3 Intervenção 06 - interseção em desnível - Trincheira Verde R. Fúlvio José Alice - Rua Amazonas de Souza Azevedo - Lote 3.2

Conforme informado no Relatório do 4º Trimestre de 2015, a CAIXA concluiu a análise dos projetos em dezembro de 2015.

Embora inicialmente estivesse previsto que parte dos recursos para a realização dessa obra seria proveniente do Programa PAC II – Mobilidade Grandes Cidades (OGU), como não houve disponibilização imediata desses recursos por parte da União, foi realizada uma nova composição de recursos para sua consecução, e está previsto atualmente que parte das obras serão executadas com recurso da AFD, e parte com recursos da OUC-LV. De qualquer forma, destaca-se que a análise da CAIXA é necessária para reconhecimento de contrapartida da PMC junto ao programa PAC II – Mobilidade Grandes Cidades (OGU).

Dessa forma também foi necessária a liberação do SPA (Síntese do Projeto Aprovado) pelo MCIDADES, que ocorreu em 16/03/2016, conforme Ofício da CAIXA nº 629/2016 GIGOV/CT. Dessa forma em abril foi publicado o Edital de Licitação dessa obra e foi feita a abertura da Licitação em 13/05/2016. Até 30/06/2016 estava sendo realizada a análise das propostas de preço apresentadas.

Com relação às desapropriações, permanecem inalteradas as informações apresentadas no Relatório do 1º Trimestre de 2016: dos 23 processos iniciais de desapropriação, 15 desapropriações já foram pagas, 3 processos continuam aguardando andamento da ação judicial e 5 processos foram cancelados face ajustes no projeto geométrico.

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2016

9.4 Intervenção 07 - Linha Verde Norte - Lote 2: Complexo Avenida Victor Ferreira do Amaral.

Esta obra foi dividida em dois lotes.

Com relação ao Lote 2.1, os projetos foram analisados pela CAIXA e encaminhados para a Secretaria Municipal de Obras Públicas em junho para revisão de orçamento.

Com relação ao Lote 2.2, os projetos ainda encontram-se no IPPUC em fase final de elaboração para posterior encaminhamento à CAIXA.

Serão necessárias desapropriações apenas no Lote 2.1. Os processos de desapropriação já foram abertos. São 6 áreas a serem desapropriadas.

Estima-se que os lotes possam estar aptos a serem licitados no 2º Semestre de 2016.

9.5 Intervenção 9 – Intervenções Ambientais – Bosque Portugal

Com relação à parte da Intervenção 9 – Intervenções Ambientais – Bosque Portugal, a mesma será realizada dentro da licitação do Lote 3.2 mencionado anteriormente.

9.6 Desapropriações

Apresenta-se a seguir a lista dos processos de desapropriação referentes às Intervenções 01 e 06 (Lotes 3.1 e 3.2) e seus respectivos pagamentos. Não foram realizadas desapropriações no 2º Trimestre de 2016, desta forma permanece a situação informada no Relatório do 1º Trimestre de 2016 a qual foram pagos R\$ 7.942.998,91 em desapropriações, sendo R\$ 6.804.106,87 em 2015 e R\$ 1.138.892,04 em 2016.

**OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2016**

2015

Operação Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV
Pagamentos de Desapropriações de Imóveis em 2015 (até Dezembro)

Mês	Depósito Judicial	Processo de Pagamento	Lote	Data de Pagto	Valor Pago (\$)
jun/15	Desaprop. ao prop.	01-053065/2014	3.1	08/06/2015	95.500,00
	4ª Vara da Fazenda	01-053082/2014	3.1	19/06/2015	482.866,84
	1ª Vara da Fazenda	01-053070/2014	3.1	19/06/2015	246.500,00
	3ª Vara da Fazenda	01-055472/2014	3.2	19/06/2015	55.800,00
	1ª Vara da Fazenda	01-053062/2014	3.1	19/06/2015	55.400,00
Total Junho					936.066,84
jul/15	3ª Vara da Fazenda	01-071969/2014	3.1	22/07/2015	814.000,00
	Total Julho				
ago/15	5ª Vara da Fazenda	01-053071/2014	3.1	12/08/2015	72.000,00
	5ª Vara da Fazenda	01-053102/2014	3.1	12/08/2015	528.458,00
	5ª Vara da Fazenda	01-053100/2014	3.1	12/08/2015	860.608,00
	3ª Vara da Fazenda	01-053061/2014	3.1	21/08/2015	864.500,00
	3ª Vara da Fazenda	01-053097/2014	3.1	21/08/2015	467.000,00
	3ª Vara da Fazenda	01-053085/2014	3.1	21/08/2015	46.300,00
	1ª Vara da Fazenda	01-055501/2014	3.2	27/08/2015	62.500,00
	2ª Vara da Fazenda	01-055503/2014	3.2	27/08/2015	36.650,00
	3ª Vara da Fazenda	01-055507/2014	3.2	27/08/2015	31.700,00
	5ª Vara da Fazenda	01-055519/2014	3.2	27/08/2015	55.104,00
	5ª Vara da Fazenda	01-055517/2014	3.2	27/08/2015	261.548,00
	5ª Vara da Fazenda	01-055509/2014	3.2	27/08/2015	30.982,00
	1ª Vara da Fazenda	01-055514/2014	3.2	27/08/2015	51.000,00
Total Agosto					3.368.350,00
set/15	-	-	-	-	0,00
	Total Setembro				
out/15	-	-	-	-	0,00
	Total Outubro				
nov/15	2ª Vara da Fazenda	01-055484/2014	3.2	26/11/2015	1.540.000,00
	Total Novembro				
dez/15	4ª Vara da Fazenda	01-053076/2014	3.1	04/12/2015	99.990,03
	4ª Vara da Fazenda	01-053066/2014	3.1	23/12/2015	45.700,00
	Total Dezembro				
Total de Pagamentos em 2015 (Janeiro a Dezembro)					6.804.106,87

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2016

2016

Operação Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV
Pagamentos de Desapropriações de Imóveis em 2016 (1o Trimestre)

Mês	Depósito Judicial	Processo de Pagamento	Lote	Data de Pagto	Valor Pago (\$)
jan/16	4ª Vara da Fazenda	01-053082/2014	3.1	23/02/2016	2.133,16
				Total Janeiro	2.133,16
fev/16	-	-		-	0,00
				Total Fevereiro	0,00
mar/16	5ª Vara da fazenda	01-055477/2014	3.2	01/03/2016	259.108,88
	2ª Vara da Fazenda	01-055480/2014	3.2	10/03/2016	877.650,00
	Total Março	1.136.758,88			
Total de Pagamentos em 2016 (1o Trimestre de 2016)					1.138.892,04
Total de Pagamentos em 2015 e 2016 (até 31/03/2016)					7.942.998,91

10 AGENTE FISCALIZADOR

Conforme informado no Relatório do 4º Trimestre de 2015, em atendimento ao disposto no Art. 9º da Instrução Normativa CVM nº 401/2003, por meio do Contrato 22.179 assinado em 23 de novembro de 2015, a Caixa Econômica Federal foi contratada pelo Município de Curitiba para a Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento da Operação Urbana Consorciada – OUC Linha Verde (Agente Fiscalizador).


Tendo em vista a assinatura do contrato, em atendimento ao disposto na Alínea b) do Inciso I, do Art. 7º da Instrução Normativa CVM nº 401/2003, segue anexo à esse Relatório Trimestral, relatório da instituição a que se refere o Art. 9º da mesma Instrução Normativa, contemplando os fatos relativos à aplicação dos recursos e ao andamento da OUC-LV: **“Relatório nº 02 CVM -**

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE DE 2016

Trimestral de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC – Período de 01/Abril/2016 até 30/Junho/2016 – 2º Trimestre de 2016” da Caixa Econômica Federal.

Destaca-se que no **2º Trimestre de 2016**, conforme as informações constantes no **Relatório nº 02 CVM** não houve investimento de recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC referente às intervenções vinculadas à Operação Urbana Consorciada Linha Verde..

Com o acima exposto, colocamo-nos à disposição para efetuar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.



Sérgio Póvoa Pires
Presidente
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC



Assis Francisco Anastácio
Supervisor Implantação do IPPUC
Membro do IPPUC no Grupo de Gestão da OUC-LV